Заказчик: **КГУ " Отдел архитектуры градостроительства и строительства акимата Байхакского района"**

Подрядчик: **ТОО "Компания Сырым Блеке"**

Договор: **№24 от "15" июнь 2015 года.**

Приложение 1

Типовая межведомственная форма КС-3

Предостовляется ежемесячно подрядчиком заказчику и финансирующему банку

Наименование объекта: **"Строительство котельной для средней школы Коктал в селе Коктал Байзакского района Жамбылской области".**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за Июль 2015 года

№ п/п	Наименование объекта,пусковых комплексов, работ с учетом коэфицента удорожания	Стоимость выполненых работ (тенге)							
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	В том числе			За отчетный период			Всего за отчетный период
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудование с мебелью и инвентарем	СМР в отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудование с мебелью и инвентарем	
1	**"Строительства котельной для средней школы Коктал в селе Коктал Байзакского района Жамбылской области"**	15158761	15158761		669396	15158761		669396	9240390
	в том числе НДС 12%	1624154	1624154			1624154			990042
2	5% удержание качества	757939	757939			757939			462020
3	**Итого к оплате :**	14400822	14400822			14400822			8778370
	в том числе НДС 12%	1542946	1542946			1542946			940540

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры ,градостроительства и строительства акимата Байзакского района

Руководитель отдела Бибосынов **Бибосынов Т.А.**

Подрядчик:

ТОО "Компания Сырым Блеке"

Директор **Кунибеков Э.Ж.**

Заказчик:КГУ "Отдел архитектуры градостроительства и строительства акимата Байзакского района Жамбылской области"

Подрядчик:ТОО"Компания Сырым Блеке"

Наименование объекта: "Строительства котельной для средней школы Коктал в селе Коктал Байзакского района Жамбылской области"

Договор №24 от 15 июнь 2015 года

На Комплектную Трансформаторную подстанцию с трансформатором мощностью 100 кВа

АКТ

выполненых работ за Июль месяц 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0133-117-1	Установка комплектной трансформаторной подстанции мощностью 100 кВа по строительным работам	1	2238,10	1743,10	2238	1743	997	3,00	3
		шт		495,00	454,41	495	454	105	1,81	2
2	Е0133-117-2	Установка комплектной трансформаторной подстанции мощностью 100 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,10	12
		шт		2191,50	441,68	2192	442	105	1,90	2
3	С75-4-35	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая , типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА номинальное напряжение на стороне ВН 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по воду -кабельный ,исполнение по выводу - кабельный,габаритные размеры 2770х1480х2300 мм	1	451500,00	0,00	451500	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
4	С75-3-4	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителелем общего назначения напряжением 10 кВ марка ТМ 100/10 У1, мощность 100 кВа,,напряжение ВН 10кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%,гарариты 1100х760х1410 мм	1	199400,00	0,00	199400	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
5	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	13	218,93	0,00	2846	0	3216	1,54	20
		м3		218,93	0,00	2846	0	113	0,00	0
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей ,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	13	134,10	0,00	1743	0	1970	0,97	13
		м3		134,10	0,00	1743	0	113	0,00	0
7	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	10	330,10	,24,10	3301	241	1126	0,70	7

		шт		116,00	[illegible]0	1160	25	95	0,01	0
8	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	36	61,90	3,30	2228	119	800	0,14	5
		м		23,00	0,40	828	14	95	0,00	0
9	Сцена фирмы	Стойка железобетонная УСО-5А	4	4301,77	0,00	17207	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
10	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,2	2139,27	100,89	428	20	38	0,85	0
		м3		123,75	38,25	25	8	118	0,18	0
11	Ц0108-88-3	Металлоконструкции	0,0826	102170,00	1870,00	8439	154	671	52,00	4
		1000кг		8280,00	270,01	684	22	95	1,57	0
12	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	1	1337,20	97,07	1337	97	175	0,78	1
		м3		112,50	36,00	113	36	118	0,18	0
13	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под стойки	0,56	8923,34	98,32	4997	55	431	4,41	2
		м3		695,25	37,15	389	21	105	0,18	0
14	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	0
15	Цена фирмы	Счетчик 3-х фазный электронный , тип СЕ303	1	11353,91	0,00	11354	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			711284	3895	12341	77	68
						10632	1025	1157	6	4
		Стоимость оборудования				662254				
		Стоимость монтажных работ				37679				
		Накладные расходы -	Тенге			6511				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3361				
		Стоимость общестроительный работ				11352				
		Накладные расходы -	Тенге			5830				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1031				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			728018				

ИТОГО по АКТУ	Тенге	728018
Временные здания и сооружения 2,681798	Тенге	19524
Итого	Тенге	747542
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,714865%	Тенге	5344
Затраты на выслугу лет 0,794267%	Тенге	5937
Затраты на дополнительные отпуска 0,31769%	Тенге	2375
Итого по главам 1-9		761199

Итого в текущих ценах 2014г 2,38968	Тенге	1819018
Итого со скидкой	Тенге	1813561
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	36271
Итого	Тенге	1849832
НДС 12%	Тенге	221980
Всего по акту	Тенге	**2 071 812**

Технодзор :

ИП "Бегалтаев .Батырбек. Орманбекович"

Директор _____ **Бегалтаев. Б. О.**

Подрядчик:

ТОО "Компания Сырым Блеке"

Директор _____ **Кунибеков . Э.Ж.**

Заказчик:КГУ "Отдел архитектуры градостроительства и строительства акимата Байзакского района Жамбылской области"

Подрядчик:ТОО"Компания Сырым Блеке"

Наименование объекта: "Строительства котельной для средней школы Коктал в селе Коктал Байзакского района Жамбылской области"

Договор №24 от 15 июнь 2015 года

Объект - Теплоснабжение

АКТ

выполненых работ за Июль месяц 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	82	33,67	32,10	2761	2632	1106	0,01	1
		м3		1,57	12,33	129	1011	97	0,05	4
2	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	21	262,72	0,00	5517	0	6234	1,85	39
		м3		262,72	0,00	5517	0	113	0,00	0
3	E0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили -самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью0,25 м3	30	56,25	52,36	1688	1571	677	0,03	1
		м3		3,89	19,37	117	581	97	0,08	2
4	C010333-AI-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5км, класс груза 1	52,5	45,00	45,00	2363	2363	472	0,00	0
		т		0,00	9,0	0	472	100	0,19	10
5	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	98	3,79	3,24	371	318	152	0,00	0
		м3		0,48	1,12	47	110	97	0,00	0
6	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л с,),при перемещение 2 группы грунтов до 5 м	98	6,48	6,48	635	635	200	0,00	0
		м3		0,00	2,10	0	206	97	0,01	1
7	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	18	134,10	0,00	2414	0	2728	0,97	17
		м3		134,10	0,00	2414	0	113	0,00	0
8	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	98	21,55	4,52	2112	443	1619	0,11	11
		м3		17,03	0,00	1669	0	97	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			17859	7961	13187	3	69
						9891	2380	811	0	17
		Накладные расходы -	Тенге			13187				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1863					
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			32909					
9	Е0124-1-4	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давления 0,6 мм Мпа и температуре 115 гр .С	0,268	191737,21	52000,33	51386	13936	36029	482,00	129
		км		86400,00	17013,00	23155	4559	130	88,37	24
10	С130806-75	Трубы электросварные прямощовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм	270,68	452,00	0,00	122347	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
11	Е0124-13-2	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 80 мм для горячей воды и пара	2	1222,18	640,55	2444	1281	1706	2,76	6
		компл		501,75	154,35	1004	309	130	0,63	1
12	С130902	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды Ру 1 Мпа /10 кгс/см2/,Dy 80 мм	2	7170,00	0,00	14340	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
13	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам 80 мм	4	118,85	16,47	475	66	503	0,46	2
		фланц		96,75	0,00	387	0	130	0,00	0
14	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3 Ру1,0МПа/10кгс/см2/,Dy80 мм	4	377,00	0,00	1508	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Канал КЛ 90х45-8								
15	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	31	1986,57	564,43	61584	17497	33092	3,33	103
		м3		567,00	195,49	17577	6060	140	0,75	23
16	С143018-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5,объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	17,37	17800,00	0,00	309186	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
17	С143018-70	Конструкции и дели коллекторов,каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5 доборы объемом до 0,2 м3	13,63	19800,00	0,00	269874	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
18	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,63	1986,57	564,43	1252	356	673	3,33	2
		м3		567,00	195,49	357	123	140	0,75	0
19	С143018-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5,объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	0,27	17800,00	0,00	4806	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
20	С143018-70	Конструкции и дели коллекторов,каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5 доборы объемом до 0,2 м3	0,36	19800,00	0,00	7128	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

	E0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,82	1986,57	56[illegible]	1629	463	875	3,33	3
		м3		567,00	195,49	465	160	140	0,75	1
22	С143018-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5,объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3	0,18	17800,00	0,00	3204	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
23	С143018-70	Конструкции и дели коллекторов,каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5 доборы объемом до 0,2 м3	0,64	19800,00	0,00	12672	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
24	Е0124-12-3	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметрром 89 мм	2	8099,95	85,07	16200	170	1550	3,11	6
		шт		585,00	11,25	1170	23	130	0,06	0
25	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций дл крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,0528	17355,77	2191,29	916	116	601	73,60	4
		т		12555,00	101,25	663	5	90	0,49	0
26	С11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной,№8-14	0,0528	70000,00	0,00	3696	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
27	Е0109-34-1	Монтаж опорных плит	0,0539	17355,77	2191,29	935	118	614	73,60	4
		т		12555,00	101,25	677	5	90	0,49	0
28	С12021-263	Стоимость коеструкций опорных плит	0,0539	107900,00	0,00	5816	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
29	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	4,2	1187,57	564,43	4988	2371	4483	3,33	14
		м3		567,00	195,49	2381	821	140	0,75	3
30	С143018-1	Стоимость ОП-2	4,2	8510,00	0,00	35742	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
31	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона	1,38	11706,51	418,23	16155	577	2799	7,92	11
		м3		1296,00	152,98	1788	211	140	0,69	1
32	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200 : за50 циклов	1,38	183,00	0,00	253	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
33	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаеммости свыше 4 : за 4кг/см2	1,38	590,00	0,00	814	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
34	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-3	2	765,00	0,00	1530	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
35	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	1,22	17800,00	0,00	21716	0	0	0,00	0

		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
36	С143018-67	Конструкции и дели коллекторов,каналов и тонн[illegible]ей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5 плоские площадью до 3 м3	0,1	18300,00	0,00	1830	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
37	С131104-10	Люк чугунный тип Т / С250/, ГОСТ 3634-99	2	13400,00	0,00	26800	0	0	0,00	0
		компл		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
38	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование В 15	11,32	9344,11	260,48	105775	2949	8364	3,94	45
		м3		614,25	89,46	6953	1013	105	0,35	4
40	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d-8 мм	0,013695	47400,00	0,00	649	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
42	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d-8 мм	0,24667	47400,00	0,00	11692	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
43	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,d-20-22 мм	0,01482	48300,00	0,00	716	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
44	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно черезитовое по камню и бетону	16	368,42	3,58	5895	57	2113	0,73	12
		м2		124,88	0,88	1998	14	105	0,04	1
45	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам 1 м в мокрых грунтах	1,22	14022,62	2538,55	17108	3097	5703	15,87	19
		м3		2645,33	950,63	3227	1160	130	4,64	6
46	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 : за 4кг/см2	1,22	253,00	0,00	309	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
47	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200 : за50 циклов	1,22	183,00	0,00	223	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
48	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,29	23100,00	0,00	6699	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
49	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ8020-90/,DB 700 мм	1	3135,00	0,00	3135	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
50	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ8020-90/,DB 1000 мм	3	3800,00	0,00	11400	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
51	Е0108-8-5	Кладка столбов из кирпича круглых при высоте этажа до 4 м	0,2826	9671,71	386,73	2733	109	699	10,40	3

		м3		1953,00	144,00	552	41	118	0,71	0
52	С131104-8	Люк чугунный тип Л / А15/, ГОСТ 3634-99	1	8060,00	0,00	8060	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
53	Е0123-3-1	Укладка трубопроводов из керамических канализационных труб диам 150 мм	3	300,76	4,63	902	14	475	0,73	2
		м		120,17	1,73	361	5	130	0,01	0
54	С130803-2	Трубы керамические канализационные /ГОСТ 286-82/ Dв 150 мм	3,024	492,00	0,00	1488	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
55	Е0124-13-3	Установка клапана захлопки 100 мм для горячей воды и пара	1	1317,43	664,93	1317	665	929	3,05	3
		компл		558,00	156,60	558	157	130	0,65	1
56	С130806-81	Трубы стальные электросварные /ГОСТ 10705-80/ общего назначения прямошованые ,D114 мм толщина стенки 3,0 мм	1	504,00	0,00	504	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
57	С11011-879	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм ширина от 40 мм до 70 мм ,немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,000156	49389,00	0,00	8	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
58	С11011-872	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3 кп	0,000105	66400,00	0,00	7	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
59	С11011-724	Резина прессованная	1	425,00	0,00	425	0	0	0,00	0
		кг		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
60	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,0001671	136500,00	0,00	23	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
61	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3 Ру1,0МПа/10кгс/см2/,Dу100 мм	2	492,00	0,00	984	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
62	С130810-186	Фасонные части к чугунным напорным трубам /ГОСТ5525-79 с изм N1/,d50-100 мм	0,0086	93100,00	0,00	801	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
63	Е0116-10-5	Гильза из труб диам 110 мм	1,24	1240,75	20,80	1539	26	219	0,73	1
		м		130,50	7,79	162	10	128	0,04	0
64	Е0126-8-8	Набивка из асбестового шнура	1,24	122,96	8,32	152	10	140	0,60	1
		м		109,35	3,15	136	4	100	0,02	0
65	С11011-1028	Шнур асбестовый общего назначения /ЩАОН/	0,0032	736700,00	0,00	2357	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
66	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам 50 мм	4	74,06	9,93	296	40	328	0,32	1
		фланец		63,00	0,00	252	0	130	0,00	0

67	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3 Ру1,0МПа/10кгс/см2/,Dy50 мм	4	285,00	[illegible]	1140	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
68	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам 100 мм	4	156,43	21,43	626	86	655	0,60	2
		фланец		126,00	0,00	504	0	130	0,00	0
69	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3 Ру1,0МПа/10кгс/см2/,Dy100 мм	4	492,00	0,00	1968	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
70	Е0122-33-5	Грундбукса,упоры сальника и монолитного участка	0,0074	247994,13	49389,75	1835	365	783	312,70	2
		т		62775,00	18657,00	465	138	130	91,12	1
71	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,0044	136500,00	0,00	601	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
72	Е0106-1-20	Устройство упоров монолитного участка	2,64	8808,60	311,32	23255	822	1548	2,82	7
		м3		441,00	117,61	1164	310	105	0,57	2
73	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности буговой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	10,2	245,44	3,82	2503	39	467	0,21	2
		м2		37,35	1,44	381	15	118	0,01	0
74	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование В 7,5	0,36	8895,31	260,48	3202	94	266	3,94	1
		м3		614,25	89,46	221	32	105	0,35	0
75	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	2,6	33697,62	304,24	87614	791	90608	198,00	515
		т		33075,00	114,75	85995	298	105	0,56	1
76	С11011-871	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,0225	60200,00	0,00	1355	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
77	С12041-14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II,d-12 мм	0,00156	50000,00	0,00	78	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1310600	46114	196225	1211	901
						152553	15474	3169	193	69
		Накладные расходы -	Тенге			196225				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90409				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1597234				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1328459	54075	209412	1214	970
						162444	17853	3980	193	86
		Стоимость общестроительных работ				1139313				
		Накладные расходы -	Тенге			207978				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80837				
		Стоимость металломонтажных работ				7668				

Накладные расходы -	Тенге			1215					
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			533					
Стоимость сантехнических работ				181478					
Накладные расходы -	Тенге			219					
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10902					
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1630143					

ИТОГО по АКТУ	Тенге	1630143
Временные здания и сооружения 2,681798	Тенге	43717
Итого	Тенге	1673860
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,714865%	Тенге	11966
Затраты на выслугу лет 0,794267%	Тенге	13295
Затраты на дополнительные отпуска 0,31769%	Тенге	5318
Итого по главам 1-9		1704438
Итого в текущих ценах 2014г 2,38968	Тенге	4073056
Итого со скидкой	Тенге	4060837
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	81217
Итого	Тенге	4142053
НДС 12%	Тенге	497046
Всего по акту	Тенге	**4 639 100**

Технодзор :

ИП "Бегалтаев Батырбек Орманбекович"

Директор _____ **Бегалтаев. Б. О.**

Подрядчик:

ТОО "Компания Сырым Блеке"

Директор _____ **Кунибеков . Э.Ж.**

Заказчик:КГУ "Отдел архитектуры градостроительства и строительства акимата Байзакского района Жамбылской области"

Подрядчик:ТОО"Компания Сырым Блеке"

Наименование объекта: "Строительства котельной для средней школы Коктал в селе Коктал Байзакского района Жамбылской области"

Договор №24 от 15 июнь 2015 года

Объект -Септик

АКТ

выполненых работ за Июль месяц 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	16	33,67	32,10	539	514	216	0,01	0
		м3		1,57	12,33	25	197	97	0,05	1
15	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	18	56,25	52,36	1013	942	406	0,03	1
		м3		3,89	19,37	70	349	97	0,08	1
16	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	18	3,79	3,24	68	58	28	0,00	0
		м3		0,48	1,12	9	20	97	0,00	0
17	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л с,),при перемещение 2 группы грунтов до 5 м	14	6,48	6,48	91	91	29	0,00	0
		м3		0,00	2,10	0	29	97	0,01	0
18	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	14,0	21,55	4,52	302	63	231	0,11	2
		м3		17,03	0,00	238	0	97	0,00	0
19	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,0	134,10	0,00	805	0	909	0,97	6
		м3		134,10	0,00	805	0	113	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2816	1668	1819	1	8
						1147	596	598	0	2
		Накладные расходы -	Тенге			1819				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			278				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4913				
		Колодец Д=2м								
20	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,628	7470,97	66,01	4692	41	146	1,35	1
		м3		195,75	24,93	123	16	105	0,12	0

21	Е0123-13-8	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам 2 м в морых грунтах	2,61	20290,98	12 59	52959	3303	6877	9,16	24
		м3		1552,73	474,08	4053	1237	130	2,32	6
22	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаеммости свыше 4 : за 4кг/см2	2,61	253,00	0,00	660	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
23	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м шахтных холодцев высотой 1 м /ГОСТ 80290/Dв2000мм	2,07	7780,00	0,00	16105	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
24	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м шахтных холодцев высотой 1 м /ГОСТ 80290/Dв700мм	0,58	2850,00	0,00	1653	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
25	С143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ из тяжелого бетона класс В22,5 круглые	0,63	23100,00	0,00	14553	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
26	С131104-4	Люк ГТС тип Л ГОСТ 8591-76х	1	8630,00	0,00	8630	0	0	0,00	0
		комп		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
27	С12041-52	Детали МС-1,МС-2	0,0007545	67600,00	0,00	51	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
28	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя	21,31	245,44	3,82	5230	81	975	0,21	4
		м2		37,35	1,44	796	31	118	0,01	0
29	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в два слоя	4,5	639,64	4,19	2878	19	317	0,38	2
		м2		58,05	1,58	261	7	118	0,01	0
30	Е0123-2-1	Укладка труб из асбестоцементных труб диам 100 мм	0,0012	309575,02	1733,92	371	2	96	361,00	0
		км		60966,00	650,25	73	1	130	3,17	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			107783	3447	8411	372	31
						5306	1292	601	6	6
		Накладные расходы -	Тенге			8411				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6972				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			123166				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			110600	5116	10229	373	39
						6453	1887	1199	6	9
		Накладные расходы -	Тенге			10229				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7250				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			128079				

ИТОГО по АКТУ	Тенге	128079
Временные здания и сооружения 2,681798	Тенге	3435
Итого	Тенге	131514

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,714865%	Тенге	940
Затраты на выслугу лет 0,794267%	Тенге	1045
Затраты на дополнительные отпуска 0,31769%	Тенге	418
Итого по главам 1-9		133916
Итого в текущих ценах 2014г 2,38968	Тенге	320017
Итого со скидкой	Тенге	319057
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	6381
Итого	Тенге	325438
НДС 12%	Тенге	39053
Всего по акту	Тенге	**364 490**

Технодзор :

ИП "Бегалтаев .Батырбек. Орманбековыч"

Директор_____ Бегалтаев. Б. О.

Подрядчик:

ТОО "Компания Сырым Блеке"

Директор_____ Кунибеков . Э.Ж.

Заказчик:КГУ "Отдел архитектуры градостроительства и строительства акимата Байзакского района Жамбылской области"

Подрядчик:ТОО"Компания Сырым Блеке"

Наименование объекта: "Строительства котельной для средней школы Коктал в селе Коктал Байзакского района Жамбылской области"

Договор №24 от 15 июнь 2015 года

Объект - Котельная

АКТ

выполненых работ за Июль месяц 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителе	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/керамзитом	13,46499	4119,92	245,72	55475	3309	7607	2,71	36
		м3		382,50	92,25	5150	1242	119	0,45	6
70	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I ,d-3мм	0,03388	64100,00	0,00	2172	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
71	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	59,8444	175,89	15,94	10526	954	2892	0,24	14
		м2		34,65	5,96	2074	357	119	0,03	2
72	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	59,8444	99,22	2,10	5938	126	171	0,01	1
		м2		1,65	0,75	99	45	119	0,00	0
73	Е0112-1-1	Устройство кровель скатных из трех слоев кровельных из наплавляемых материалов	63,6	996,47	4,54	63375	289	2088	0,15	10
		м2		25,88	1,71	1646	109	119	0,01	1
74	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т,п,/ из листовой оцинкованной стали	8,7	544,76	1,24	4739	11	1591	0,97	8
		м2		153,23	0,47	1333	4	119	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			142225	4688	14349	4	69
						10302	1757	595	0	8
		Накладные расходы -	Тенге			14349				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9394				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			165969				
75	Е0110-16-2	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных,площадь проема более 2 м2	6,48	593,71	59,17	3847	383	1708	1,18	8
		м2		198,45	21,16	1286	137	120	0,09	1
76	С12061-15	Блоки оконные двустворные со спареными ОС15-13,5, ОС15-15 для жилья	6,48	4860,00	0,00	31493	0	0	0,00	0

		м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
77	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных,площадь проема до 2 м2	1,44	828,63	71,29	1193	103	514	1,64	2
		м2		272,25	25,25	392	36	120	0,10	0
78	С12061-12	Блоки оконные двустворные со спареным ОС10-15 для жилья	1,44	5390,00	0,00	7762	0	0	0,00	0
		м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
79	С11011-793	Скобяные изделия окон /независимо от высоты/ с раздельными двойными одностворными переплетами и фрамугой для общественных зданий	3	3440,00	0,00	10320	0	0	0,00	0
		комплек		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
80	Е0115-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	4,8	435,90	2,02	2092	10	326	0,39	2
		м		64,13	0,48	308	2	105	0,00	0
81	Е0115-166-4	Улучшенная окраска белилами деревянных заполнений проемов оконных	2,88	321,30	0,16	925	0	659	1,26	4
		м2		217,80	0,07	627	0	105	0,00	0
82	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах вкаменных стенах,площадь проема до 3 м2	2,73	398,48	102,53	1088	280	614	0,90	2
		м2		151,65	35,67	414	97	120	0,14	0
83	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленах стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	634,99	31,85	1200	60	460	1,15	2
		м2		190,80	12,04	361	23	120	0,06	0
84	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П	2,73	3540,00	0,00	9664	0	0	0,00	0
		м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
85	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П внутренние	1,89	4010,00	0,00	7579	0	0	0,00	0
		м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
86	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещние	2	1380,00	0,00	2760	0	0	0,00	0
		комплек		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
87	Е0115-166-3	Улучшенная окраска белилами деревянных заполнений проемов дверных	9,24	245,11	0,18	2265	2	1387	0,84	8
		м2		142,88	0,07	1320	1	105	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			82188	838	5667	7	28
						4708	297	795	0	1
		Накладные расходы -	Тенге			5667				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5271				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			93127				
106	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутрипомещений известковая по штукатурке	180,6	17,43	0,12	3148	22	2613	0,09	16
		м2		13,73	0,05	2480	9	105	0,00	0
107	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутрипомещений известковая по штукатурке	180,6	17,43	0,12	3148	22	2613	0,09	16

		м2		13,73	0,05	2480	9	105	0,00	0
108	Е0115-45-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	3,6	609,64	6,33	2195	23	1191	1,79	6
		м2		312,75	2,39	1126	9	105	0,01	0
109	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутрипомещений известковая по штукатурке	3,6	17,43	0,12	63	0	52	0,09	0
		м2		13,73	0,05	49	0	105	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			8553	67	6470	2	39
						6135	27	420	0	0
		Накладные расходы -	Тенге			6470				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			901				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			15924				
111	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	124,886	27,46	1,80	3429	225	2628	0,12	15
		м2		19,36	0,68	2418	85	105	0,00	0
112	Е0115-82-1	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	18,35	1059,62	43,81	19444	804	8250	2,25	41
		м2		396,91	31,25	7283	573	105	0,14	3
113	Е0115-83-1	Установка цокольной планки при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декаративно защитным слоем с лесов и люлек	4,48	112,35	1,38	503	6	242	0,31	1
		м		51,51	0,00	231	0	105	0,00	0
114	Е0115-83-1	Обработка выступающих углов теплоизоляции при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декаративно-защитным слоем с лесов	13,3	130,66	0,21	1738	3	796	0,33	4
		м		57,03	0,00	758	0	105	0,00	0
115	Е0115-86-1	Устройство теплоизоляции минераловатным плитами на откосах шириной до 0,2 м при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно защитным слоем с лесов	3,6	399,34	0,25	1438	1	312	0,46	2
		м		82,55	0,00	297	0	105	0,00	0
116	Е0115-88-1	Герметизации вертикальных швов герматиком при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	20	16,67	0,00	333	0	297	0,09	2
		м шва		14,13	0,00	283	0	105	0,00	0
117	Е0115-88-3	Герметизации горизонтальных швов герматиком при устройстве наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем с лесов	20	14,40	0,00	288	0	249	0,08	2
		м шва		11,86	0,00	237	0	105	0,00	0
118	С11031-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER ,марка OL-E жесткие	2,202	14600,00	0,00	32149	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
119	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	4,4175	255,82	1,96	1130	9	507	0,61	3
		м2		108,90	0,45	481	2	105	0,03	0
120	Е0115-52-1	Высококачестственная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен гладких	4,4175	404,92	2,19	1789	10	869	1,01	4

		м2		186,75	0,54	825	2	105	0,03	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			62242	1057	14150	5	74
						12813	663	945	0	3
		Накладные расходы -	Тенге			14150				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4583				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			80975				
24	E0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам 1 м в мокрых грунтах	1,22	14022,62	2538,55	17108	3097	5703	15,87	19
		м3		2645,33	950,63	3227	1160	130	4,64	6
25	C143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев ,марка К-7-1	3	765,00	0,00	2295	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
26	C143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м шахтных холодцев высотой 1 м /ГОСТ 80290/Dв1000мм	3	3800,00	0,00	11400	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
27	C143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ из тяжелого бетона класс В22,5 круглые	0,29	23100,00	0,00	6699	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
28	C143018-24	Колодцы объемные смотровые железобетонные из тяжелого бетона класса	0,02	16400,00	0,00	328	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
29	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 : за 4кг/см2	1,22	253,00	0,00	309	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
30	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов	1,22	548,00	0,00	669	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
32	E0108-8-5	Кладка столбов из кирпича круглых при высоте этажа до 4 м	0,2826	9417,31	386,73	2661	109	699	10,40	3
		м3		1953,00	144,00	552	41	118	0,71	0
89	E0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам 1 м в мокрых грунтах	1,23	14022,62	2538,55	17248	3122	5750	15,87	20
		м3		2645,33	950,63	3254	1169	130	4,64	6
90	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4 : за 4кг/см2	1,23	253,00	0,00	311	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
91	C143018-24	Плиты покрытий перекрытий и днищ из тяжелого бетона класс В22,5 круглые	0,45	23100,00	0,00	10395	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
92	C143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев ,марка К-7-1	1	765,00	0,00	765	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
93	C143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м шахтных холодцев высотой 1 м /ГОСТ 80290/Dв1000мм	2,67	3800,00	0,00	10146	0	0	0,00	0

		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
96	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов КЛ 60х45	0,39	1986,57	564,43	775	220	416	3,33	1
		м3		567,00	195,49	221	76	140	0,75	0
97	С143018-23	Плиты покрытий перекрытий и днищ из тяжелого бетона класс В22,5 плоские	0,39	17800,00	0,00	6942	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			88050	6549	12569	45	43
						7254	2446	518	11	12
		Накладные расходы -	Тенге			12569				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6037				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			106656				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			383258	13198	53204	64	254
						41212	5189	3273	12	24
		Накладные расходы -	Тенге			53204				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26188				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			462650				

ИТОГО по АКТУ .	Тенге	462650
Временные здания и сооружения 2,681798	Тенге	12407
Итого	Тенге	475058
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,714865%	Тенге	3396
Затраты на выслугу лет 0,794267%	Тенге	3773
Затраты на дополнительные отпуска 0,31769%	Тенге	1509
Итого по главам		483736
Итого в текущих ценах 2014г 2,38968	Тенге	1155973
Итого со скидкой	Тенге	1152505
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	23050
Итого	Тенге	1175555
НДС 12%	Тенге	141067
Всего по акту	Тенге	**1 316 621**

Технодзор :

ИП "Бегалтаев Батырбек. Орманбекович"

Директор _____ **Бегалтаев. Б. О.**

Подрядчик:

ТОО "Компания Сырым Блеке"

Директор _____ **Кунибеков . Э.Ж.**

Заказчик:КГУ "Отдел архитектуры градостроительства и строительства акимата Байзакского района Жамбылской области"

Подрядчик:ТОО"Компания Сырым Блеке"

Наименование объекта: "Строительства котельной для средней школы Коктал в селе Коктал Байзакского района Жамбылской области"

Договор №24 от 15 июнь 2015 года

На Кабельную линию 10кВ

АКТ

выполненых работ за Июль месяц 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	66,7	33,67	32,10	2246	2141	899	0,01	1
		м3		1,57	12,33	105	822	97	0,05	3
2	Е0101-164-2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	5	262,72	0,00	1314	0	1484	1,85	9
		м3		262,72	0,00	1314	0	113	0,00	0
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л с,),при перемещение 2 группы грунтов до 5 м	47	6,48	6,48	305	305	96	0,00	0
		м3		0,00	2,10	0	99	97	0,01	0
4	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л с,),при перемещение 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 5 м	47	3,11	3,11	146	146	46	0,00	0
		м3		0,00	1,01	0	47	97	0,00	0
5	Е0101-130-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	47,0	21,55	4,52	1013	212	776	0,11	5
		м3		17,03	0,00	800	0	97	0,00	0
6	Е0101-18-4	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	24,7	44,26	41,20	1093	1018	438	0,02	0
		м3		3,06	15,24	76	376	97	0,06	1
7	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	44	45,00	45,00	1980	1980	396	0,00	0
		т		0,00	9,00	0	396	100	0,19	8
8	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 5 кг	167	44,00	10,60	7348	1770	4966	0,18	30
		м		29,00	2,30	4843	384	95	0,01	2
9	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	168	36,70	27,80	6166	4670	2506	0,06	10
		м		8,80	6,90	1478	1159	95	0,04	7

10	С143008-92	Песок природный	5,88	1020,00	0,00	5998	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
11	Ц0108-143-1	Покрытие сигнальной лентой кабеля, проложенного в траншее	168	32,40	23,70	5443	3982	2314	0,06	10
		м		8,60	5,90	1445	991	95	0,03	5
12	Сцена фирмы	Лента сигнальная	168	15,55	0,00	2612	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
13	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	168	32,40	23,70	5443	3982	2314	0,06	10
		м		8,60	5,90	1445	991	95	0,03	5
14	С143006-6	Кирпич керамический одинарный /ГОСТ 530-2007/,250х120х65 мм ,М-75	1,344	10400,00	0,00	13978	0	0	0,00	0
		1000шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
15	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 5 кг	15	60,40	15,60	906	234	606	0,24	4
		м		38,70	3,80	581	57	95	0,02	0
16	Ц0108-147-4	Кабели до 35 кВ в прокладываемый по установленным конструкциям, с креплением на поворотах и в конце трассы , масса 1 м до 5 кг	17	46,70	8,50	794	145	568	0,21	4
		м		33,50	1,70	570	29	95	0,01	0
17	Е0123-2-1	Укладка асбестоцементных безнапорных труб диам, 100 мм	0,012	65197,42	1733,92	782	21	961	361,00	4
		км		60966,00	650,25	732	8	130	3,17	0
18	С130802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм Dв 100 мм	12,096	193,00	0,00	2335	0	0	0,00	0
		км		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
19	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 80 мм	3	214,60	105,00	644	315	300	0,49	1
		м		77,60	27,50	233	83	95	0,16	0
20	С130806-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общег назначения прямошовыеD57 мм, толщина стенки 3,0 мм	3	250,00	0,00	750	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
21	Ц0108-165-6	Муфта концевая термоусаживаемая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	2	2908,40	1764,00	5817	3528	2856	6,00	12
		шт		1116,00	387,00	2232	774	95	2,24	4
22	С151610-19	Муфта концевая термоусаживаемая для кабеля, напряжение до 10 кВ, типа КНТп-10х3х50	1	6460,00	0,00	6460	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
23	С151610-11	Муфта концевая термоусаживаемая для кабеля, напряжение до 10 кВ, типа КВТп-3х50	1	5340,00	0,00	5340	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
24	С151601-221	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСВ, число жил и сечение 3х50 мм2	0,199	804100,00	0,00	160016	0	0	0,00	0
		1000м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
25	Сцена фирмы	Кронштейн Р1	3	596,82	0,00	1790	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

26	Сцена фирмы	Кронштейн КМ1	1	1008,86	0,00	1009	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
27	Сцена фирмы	Уголок КМ-2	1	1959,85	0,00	1960	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
28	Сцена фирмы	Скоба КМ3	4	337,99	0,00	1352	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
29	Сцена фирмы	Хомут Х7	1	357,13	0,00	357	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
30	Сцена фирмы	Хомут Х9	2	374,62	0,00	749	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
31	Сцена фирмы	Хомут Х23	2	352,05	0,00	704	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
32	Сцена фирмы	Заземляющий проводник ЗП1	1	383,98	0,00	384	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
33	С151804-200	Зажимы соединительные плащечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	6	113,00	0,00	678	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
34	Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	1	2476,72	1756,72	2477	1757	969	3,76	4
		комп		616,50	306,68	617	307	105	1,06	1
35	Сцена фирмы	Разрядник РВО-10	3	2380,66	0,00	7142	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
36	С151804-247-7	Зажимы аппаратные прессуемые типа А1А-70 ГОСТ Р 51177-98	3	322,00	0,00	966	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
37	Ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение 16 мм2	1	60,50	2,80	61	3	53	0,32	0
		м		55,10	0,50	55	1	95	0,00	0
38	С151607-130	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	0,001	113828,00	0,00	114	0	0	0,00	0
		км		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			258670	26208	22549	374	105
						16523	6524	1788	7	39
		Стоимость оборудования	Тенге			7142				
		Транспортные расходы				357				
		Заготов -складские расходы				90				
		Стоимость монтажных работ				222674				
		Накладные расходы -	Тенге			17451				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14408				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге			28854				
		Накладные расходы -	Тенге			5097				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2037				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			298110				

ИТОГО по АКТУ	Тенге		298110
Временные здания и сооружения 2,681798	Тенге		7995
Итого	Тенге		306104
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,714865%	Тенге		2188
Затраты на выслугу лет 0,794267%	Тенге		2431
Затраты на дополнительные отпуска 0,31769%	Тенге		972
Итого по главам 1-9			311696
Итого в текущих ценах 2014г 2,38968	Тенге		744853
Итого со скидкой	Тенге		742618
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге		14852
Итого	Тенге		757471
НДС 12%	Тенге		90896
Всего по акту	Тенге		**848 367**

Технодзор :

ИП "Бегалтаев .Батырбек. Орманбекович"

Директор_____ Бегалтаев. Б. О.

Подрядчик:

ТОО "Компания Сырым Блеке"

Директор_____ Кунибеков . Э.Ж.

Заказчик: **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района»**

Подрядчик: **ТОО «Компания Сырым Блеке»**

Договор: **№24 от 15 июнь 2015 года**

Наименование : **« Строительство котельной для средней школы Коктал в селе Коктал Байзакского района Жамбылской области»**

Акт

приемки выполненных работ по объекту: **« Строительство котельной для средней школы Коктал в селе Коктал Байзакского района Жамбылской области» на июль месяц 2015 годы**

Составлен в ценах 2001 г. по состоянию на 2015 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге	С начала строительства		За отчетный месяц	
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		%	тыс.тенге	%	тыс.тенге
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства								
1	01-01	- Демонтаж работы	82,62	-	-	82,62				
		Всего по главе	**82,62**	**-**	**-**	**82,62**				
		Глава 2. Основные объекты строительства								
2	02-01	- Котельная	4075,99	383,24	-	4459,23	55,7	2483,808	9,6	462,65
3	02-02	- Резервуар емкостью 5 м3	176,76	-	-	176,76				
4	02-03	- Надворный туалет на 1 очко	114,8	-	-	114,8	51	58,511		
		Всего по главе	4367,55	383,24		4750,79	53,5	2542,319	9,6	462,65
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства								
5	04-01	- КТП 100 кВа	65,05	662,97	-	728,02	100	728,02	100	728,02
6	04-02	- Кабельная линия 10 кВ	290,52	7,59	-	298,11	100	298,11	100	298,11
7	04-03	- Кабельная линия 0,4 кВ	119,75	-	-	119,75				
8	04-04	- Дизельная электростанция	51,93	1459,44	-	1511,37				
		Всего по главе	527,29	2129,99		2657,28	38,6	1026,13	38,6	1026,13
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения								
9	06-01	- Канализация и септик	696,6		-	696,6	18,4	128,079	18,4	128,079
10	06-02	- Газоснабжение	728,91	-	-	728,91				
11	06-03	- Теплоснабжение	1630,143	-	-	1630,143	100	1630,143	100	1630,143
		Всего по главе	3055,66			3055,66	57,5	1758,222	5,75	1758,222
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории								
12	07-01	- Вертикальная планировка	30,83		-	30,83				
10	07-02	- Покрытия	872,37	-	-	872,37				
11	07-03	- Ограждение	447,69	-	-	447,69				
		Всего по главе	1350,89			1350,89				
		Итого по главам 1-7	9384,01	2513,23	-	11897,24				3247,002
		Глава 8. Временные здания и сооружения								
18	СН РК8.02-02-2002	- Временные здания и сооружения 3,4%	319,06	-	-	319,06				87,078

19	СН РК8.02-02-2002	- Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	47,86	-	-	47,86				
		Всего по главе	**319,06**	-	-	**319,06**				**87,078**
		Итого по главам 1-8	**9703,06**	**2513,23**	-	**12216,29**				**3334,078**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
20	СН РК8.02-07-2002	- Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,9%	87,33	-	-	87,33				23,834
21	СН РК8.02-02-2002	- Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	97,03	97,03				26,481
22	СН РК8.02-02-2002	- Затраты на дополнительные отпуска, 04%	-	-	38,81	38,81				10,592
		Всего по главе	**87,33**	-	**135,84**	**223,17**				**60,907**
		Итого по главам 1-9	**9790,39**	**2513,23**	**135,84**	**12439,46**				**3394,985**
23		- В том числе возвратные суммы	47,86	-	-	47,86				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	**9790,39**	**2513,23**	**135,84**	**12439,46**				**3394,985**
24	СН РК8.02-02-2002 К=1,95097	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2014 г.	23395,87	6005,81	324,62	29726,3				8088,577
825		- В том числе возвратные суммы в текущих ценах	114,37	-	-	114,37				
26	СН РК8.02-02-2002	- Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	-	-	594,53	594,53				161,771
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	23395,87	6005,81	919,15	30320,83				8250,348
27	Решения Правительства	- НДС (12%)	-	-	3638,5	3638,5				990,042
		Стоимость строительства	23395,87	6005,81	4557,65	33857.451				9240,390
		Цена по договору				33857,451				
		Коэффициент				0,99699997025				

Заказчик:

КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района»

Руководитель отдела : _____ **Т.Бибосынов**

Технадзор:

ИП «Бегелтаев Батырбек Ормамбекович»

Директор _____ **Бегелтаев Б. О.**

Подрядчик:

ТОО «Компания Сырым Блеке»

Директор: _____ Кунибеков.Э.Ж.