Заказчик: **КГУ " Отдел архитектуры градостроительства и строительства акимата Байхакского района"**

Подрядчик: **ТОО "Компания Сырым Блеке"**

Договор: **№24 от "15" июнь 2015 года.**

Приложение 1

Типовая межведомственная форма КС-3

Предостовляется ежемесячно подрядчиком заказчику и финансирующему банку

Наименование объекта: **"Строительство котельной для средней школы Коктал в селе Коктал Байзакского района Жамбылской области".**

# СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат за Август 2015 года

| № п/п | Наименование объекта,пусковых комплексов, работ с учетом коэфицента удорожания | Стоимость выполненых работ (тенге) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный месяц включительно | В том числе | | | За отчетный период | | | Всего за отчетный период |
| | | | СМР по отчетный месяц включительно | Прочие затраты | Оборудование с мебелью и инвентарем | СМР в отчетный месяц включительно | Прочие затраты | Оборудование с мебелью и инвентарем | |
| 1 | **"Строительства котельной для средней школы Коктал в селе Коктал Байзакского района Жамбылской области"** | 19553560 | 19553560 | | 669396 | 19553560 | | 669396 | 4394799 |
| | в том числе НДС 12% | 2095026 | 2095026 | | | 2095026 | | | 470872 |
| 2 | 5% удержание качества | 977678 | 977678 | | | 977678 | | | 219740 |
| 3 | **Итого к оплате :** | 18575882 | 18575882 | | | 18575882 | | | 4175059 |
| | в том числе НДС 12% | 1990274 | 1990274 | | | 1990274 | | | 447328 |

**Заказчик:**

КГУ "Отдел архитектуры ,градостроительства и строительства акимата Байзакского района

**Руководитель отдела** _____ **Бибосынов Т.А.**

**Подрядчик:**

ТОО "Компания Сырым Блеке"

**Директор** _____ **Кунибеков Э.Ж.**

**Заказчик:КГУ "Отдел архитектуры градостроительства и строительства акимата Байзакского района Жамбылской области"**

**Подрядчик:ТОО"Компания Сырым Блеке"**

**Наименование объекта: "Строительства котельной для средней школы Коктал в селе Коктал Байзакского района Жамбылской области"**

**Договор №24 от 15 июнь 2015 года**

**Объект Котельный**

# АКТ

## выполненых работ за Август месяц 2015г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю- | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Приобретение и монтаж технологического оборудование** | | | | | | | | |
| 1 | Е0110-2-6 | Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 мВт /0,18 Гкал/ч/ | 2 | 8845,27 | 1484,39 | 17691 | 2969 | 18012 | 37,50 | 75 |
| | | котел | | 6480,00 | 555,75 | 12960 | 1112 | 128 | 2,72 | 5 |
| 3 | Е0109-17-1 | Монтаж шибера на газоходе | 0,14235 | 4646,85 | 2285,57 | 661 | 325 | 281 | 9,35 | 1 |
| | | т | | 1579,50 | 617,13 | 225 | 88 | 90 | 2,34 | 0 |
| 5 | Е0109-17-1 | Монтаж конструкций дымовых труб | 0,3072 | 4646,85 | 2285,57 | 1428 | 702 | 607 | 9,35 | 3 |
| | | т | | 1579,50 | 617,13 | 485 | 190 | 90 | 2,34 | 1 |
| 9 | Е0126-5-1 | Изоляция трубопроводов диаметром 219-273 мм изделиями /сегментами/минераловатными на битумном связующем толщиной 40 мм | 10 | 611,26 | 49,30 | 6113 | 493 | 3852 | 2,07 | 21 |
| | | м | | 366,75 | 18,45 | 3668 | 185 | 100 | 0,09 | 1 |
| 10 | Е0118-10-14 | Установка бака запаса подпиточной воды вместимостью 3 м3 | 1 | 23343,98 | 298,85 | 23344 | 299 | 3600 | 16,50 | 17 |
| | | 1 бак | | 2700,00 | 112,50 | 2700 | 113 | 128 | 0,55 | 1 |
| 11 | Е0118-13-1 | Установка насосов центробежных с электродвигателем,массой агрегата до 0,1 т | 2 | 2689,67 | 120,17 | 5379 | 240 | 5795 | 13,00 | 26 |
| | | 1 насос | | 2218,50 | 45,00 | 4437 | 90 | 128 | 0,22 | 0 |
| 13 | Е0118-13-1 | Установка насосов центробежных с электродвигателем,массой агрегата до 0,1 т | 2 | 2689,67 | 120,17 | 5379 | 240 | 5795 | 13,00 | 26 |
| | | 1 насос | | 2218,50 | 45,00 | 4437 | 90 | 128 | 0,22 | 0 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ: | Тенге | | | 59995 | 5269 | 37941 | 101 | 168 |
| | | | | | | 28912 | 1866 | 792 | 8 | 9 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость монтажных работ | | | | 661 | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 281 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 57 | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | | | 57906 | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 37053 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 5698 | | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | | | 1428 | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 607 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 122 | | | | |
| | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | 103812 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО по АКТУ | Тенге | | | 103812 | | | | | |
| Временные здания и сооружения 2,681798 | Тенге | | | 2784 | | | | | |
| Итого | Тенге | | | 106596 | | | | | |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,714865% | Тенге | | | 762 | | | | | |
| Затраты на выслугу лет 0,794267% | Тенге | | | 847 | | | | | |
| Затраты на дополнительные отпуска 0,31769% | Тенге | | | 339 | | | | | |
| Итого по главам 1-9 | | | | 108543 | | | | | |
| Итого в текущих ценах 2014г 2,38968 | Тенге | | | 259382 | | | | | |
| Итого со скидкой | Тенге | | | 258604 | | | | | |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | Тенге | | | 5172 | | | | | |
| Итого | Тенге | | | 263776 | | | | | |
| НДС 12% | Тенге | | | 31653 | | | | | |
| **Всего по акту** | Тенге | | | **295 429** | | | | | |

Технодзор : ИП "Бегалтаев. Батырбек. Орманбекович"

**Директор** _____ **Бегалтаев. Б. О.**

Подрядчик: ТОО "Компания Сырым Блеке"

**Директор** _____ **Кунибеков . Э.Ж.**

**Заказчик:КГУ "Отдел архитектуры градостроительства и строительства акимата Байзакского района Жамбылской области"**

**Подрядчик:ТОО"Компания Сырым Блеке"**

**Наименование объекта: "Строительства котельной для средней школы Коктал в селе Коктал Байзакского района Жамбылской области"**

**Договор №24 от 15 июнь 2015 года**

# АКТ

## выполненых работ за Август месяц 2015г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **На Вертикальная планировка** | | | | | | | | |
| 1 | E0101-24-2 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещение 2 группы грунтов до 10 м | 151,1 | 9,24 | 9,24 | 1396 | 1396 | 440 | 0,00 | 0 |
| | | м3 | | 0,00 | 3,00 | 0 | 453 | 97 | 0,01 | 2 |
| 2 | E0101-24-10 | Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещение 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м | 604,4 | 7,91 | 7,91 | 4781 | 4781 | 1506 | 0,00 | 0 |
| | | м3 | | 0,00 | 2,57 | 0 | 1552 | 97 | 0,01 | 6 |
| 3 | E0101-130-1 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу , 25 т ,на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | 151,1 | 14,01 | 14,01 | 2117 | 2117 | 703 | 0,00 | 0 |
| | | м3 | | 0,00 | 4,80 | 0 | 725 | 97 | 0,02 | 3 |
| 4 | E0101-17-14 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | 151,1 | 39,75 | 37,82 | 6006 | 5715 | 1886 | 0,01 | 2 |
| | | м3 | | 1,87 | 11,00 | 283 | 1662 | 97 | 0,04 | 6 |
| 5 | C010333-AI-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 3 | 264,425 | 32,30 | 32,20 | 8541 | 8514 | 1708 | 0,00 | 0 |
| | | т | | 0,00 | 6,46 | 0 | 1708 | 100 | 0,14 | 37 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ: | Тенге | | | 22841 | 22523 | 6243 | 0 | 2 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 283 | 6101 | 488 | 0 | 54 |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 6243 | | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | 1745 | | | | |
| | | ИТОГО по АКТУ | Тенге | | | 30829 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 2,681798 | Тенге | | | 30829 | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Итого | Тенге | 31656 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,714865% | Тенге | 226 |
| Затраты на выслугу лет 0,794267% | Тенге | 251 |
| Затраты на дополнительные отпуска 0,31769% | Тенге | 101 |
| Итого по главам 1-9 | | 32234 |
| Итого в текущих ценах 2014г 2,38968 | Тенге | 77029 |
| Итого со скидкой | Тенге | 76798 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | Тенге | 1536 |
| Итого | Тенге | 78334 |
| НДС 12% | Тенге | 9400 |
| **Всего по акту** | Тенге | **87 734** |

Технодзор : ИП "Бегалтаев. Батырбек. Орманбековыч"

**Директор**_____**Бегалтаев. Б. О.**

Подрядчик: ТОО "Компания Сырым Блеке"

**Директор**_____**Кунибеков . Э.Ж.**

Заказчик:КГУ "Отдел архитектуры градостроительства и строительства акимата Байзакского района Жамбылской области"

Подрядчик:ТОО"Компания Сырым Блеке"

Наименование объекта: "Строительства котельной для средней школы Коктал в селе Коктал Байзакского района Жамбылской области"

Договор №24 от 15 июнь 2015 года

Ограждение

# АКТ

## выполненых работ за Август месяц 2015г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | У1-32-3 | Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбом, без цокля высотой 1,6 м типа М1Б, строительные работы | 122 | 1918,69 | 135,73 | 234080 | 16559 | 24090 | 0,58 | 71 |
| | | м | | 96,20 | 44,84 | 11736 | 5470 | 140 | 0,22 | 27 |
| 2 | У1-32-4 | Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбом, без цокля высотой 1,6 м типа М1Б, монтаж металлоконструкций | 120 | 187,12 | 0,32 | 22454 | 38 | 2386 | 0,13 | 16 |
| | | м | | 22,00 | 0,09 | 2640 | 11 | 90 | 0,00 | 0 |
| 3 | У1-34-35 | Ворота металлические решетчатые с калиткой по бетонным столбам, высотой 1,6 м , типа ВМ8Б, строительные работы | 1 | 84479,44 | 4617,04 | 84479 | 4617 | 7276 | 24,00 | 24 |
| | | ворота | | 3894,00 | 1302,84 | 3894 | 1303 | 140 | 6,40 | 6 |
| 4 | У1-34-36 | Ворота металлические решетчатые с калиткой по бетонным столбам, высотой 1,6 м , типа ВМ8Б, монтаж металлоконструкций | 1 | 42975,81 | 74,31 | 42976 | 74 | 4611 | 30,00 | 30 |
| | | ворота | | 5098,60 | 24,31 | 5099 | 24 | 90 | 0,09 | 0 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ: | Тенге | | | 383990 | 21289 | 38362 | 55 | 140 |
| | | | | | | 23369 | 6808 | 460 | 7 | 33 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 38362 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 25341 | | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | 447692 | | | | |
| | | ИТОГО по АКТУ | Тенге | | | 447692 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 2,681798 | Тенге | | | 12006 | | | | |
| | | Итого | Тенге | | | 459699 | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,714865% | Тенге | | | 3286 | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| Затраты на выслугу лет 0,794267% | Тенге | 3651 |
| Затраты на дополнительные отпуска 0,31769% | Тенге | 1460 |
| Итого по главам 1-9 | | 468097 |
| Итого в текущих ценах 2014г 2,38968 | Тенге | 1118599 |
| Итого со скидкой | Тенге | 1115243 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | Тенге | 22305 |
| Итого | Тенге | 1137548 |
| НДС 12% | Тенге | 136506 |
| **Всего по акту** | Тенге | **1 274 054** |

Технодзор : ИП "Бегалтаев. Батырбек. Орманбековыч"

**Директор**_____**Бегалтаев. Б. О.**

Подрядчик: ТОО "Компания Сырым Блеке"

**Директор**_____ **Кунибеков . Э.Ж.**

**Заказчик:КГУ "Отдел архитектуры градостроительства и строительства акимата Байзакского района Жамбылской области"**

**Подрядчик:ТОО"Компания Сырым Блеке"**

**Наименование объекта: "Строительства котельной для средней школы Коктал в селе Коктал Байзакского района Жамбылской области"**

**Договор №24 от 15 июнь 2015 года**

**Газаснабжения**

# АКТ

## выполненых работ за Август месяц 2015г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | E0101-13-5 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 | 243,6 | 33,67 | 32,10 | 8202 | 7820 | 3284 | 0,01 | 2 |
| | | м3 | | 1,57 | 12,33 | 382 | 3004 | 97 | 0,05 | 12 |
| 2 | E0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 24,4 | 21,55 | 4,52 | 525 | 110 | 402 | 0,11 | 3 |
| | | м3 | | 17,03 | 0,00 | 415 | 0 | 97 | 0,00 | 0 |
| 3 | E0101-166-2 | Засыпка вручную траншей ,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | 219,2 | 134,10 | 0,00 | 29395 | 0 | 33216 | 0,97 | 213 |
| | | м3 | | 134,10 | 0,00 | 29395 | 0 | 113 | 0,00 | 0 |
| 4 | E0124-1-1 | Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давления 0,6 Мпа и температуре 115 гр,С | 0,0075 | 168023,88 | 45997,13 | 1260 | 345 | 878 | 415,00 | 3 |
| | | км | | 73125,00 | 16970,25 | 548 | 127 | 130 | 88,16 | 1 |
| 5 | C130806-66 | Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм | 7,5 | 279,00 | 0,00 | 2093 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | м | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 6 | E0122-11-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 100 мм | 0,2925 | 58881,69 | 25695,31 | 17223 | 7516 | 15168 | 194,00 | 57 |
| | | км | | 33075,00 | 6813,45 | 9674 | 1993 | 130 | 26,38 | 8 |
| 7 | E0122-11-2 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 65мм | 0,1105 | 51202,26 | 20326,01 | 5658 | 2246 | 5197 | 179,00 | 20 |
| | | км | | 30825,00 | 5353,43 | 3406 | 592 | 130 | 20,64 | 2 |
| 8 | C130804-14 | Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления Dн90 мм | 29,25 | 5070,00 | 0,00 | 148298 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | 10м | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | С130804-12 | Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления Dн 63 мм | 11,05 | 2590,00 | 0,00 | 28620 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | 10м | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 10 | Е0124-2-5 | Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 125 мм (футляр) | 0,007 | 177506,49 | 61465,99 | 1243 | 430 | 1158 | 583,00 | 4 |
| | | км | | 107100,00 | 20133,00 | 750 | 141 | 130 | 104,89 | 1 |
| 11 | С130806-16 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 127х4,5 мм | 7 | 931,00 | 0,00 | 6517 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | м | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12 | Е0122-47-1 | Протаскивание в футляр стальных труб диам 100 мм | 7 | 244,98 | 0,28 | 1715 | 2 | 1338 | 0,84 | 6 |
| | | м | | 146,93 | 0,11 | 1029 | 1 | 130 | 0,00 | 0 |
| 13 | Е0122-48-1 | Заделка битумом и прядью концов футляра диам 800 мм | 1 | 4618,68 | 559,80 | 4619 | 560 | 1729 | 7,99 | 8 |
| | | футляр | | 1320,75 | 9,29 | 1321 | 9 | 130 | 0,02 | 0 |
| 14 | Е0122-25-4 | Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам 125 мм | 0,007 | 195087,58 | 16104,83 | 1366 | 113 | 216 | 100,10 | 1 |
| | | км | | 17662,50 | 6084,00 | 124 | 43 | 130 | 29,71 | 0 |
| 15 | Е0122-34-1 | Установка полиэтиленовых отводов , колен, патрубков,переходов | 4 | 300,57 | 225,64 | 1202 | 903 | 668 | 0,41 | 2 |
| | | шт | | 69,53 | 58,98 | 278 | 236 | 130 | 0,23 | 1 |
| 16 | Спрайс лист | Отвод 90 диам 57 мм | 4 | 136,50 | 0,00 | 546 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | шт | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 17 | Е0122-35-1 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам 50 мм | 3 | 242,08 | 6,95 | 726 | 21 | 570 | 0,88 | 3 |
| | | шт | | 144,00 | 2,25 | 432 | 7 | 130 | 0,01 | 0 |
| 18 | С130902-2 | Задвижеки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды Ру 1 Мпа/10 кгс/см2/,Dy50 мм | 3 | 5210,00 | 0,00 | 15630 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | шт | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 19 | Е0122-40-1 | Приварка фланцев к стальным трубопроводов диам 50 мм | 6 | 74,06 | 9,93 | 444 | 60 | 491 | 0,32 | 2 |
| | | фланец | | 63,00 | 0,00 | 378 | 0 | 130 | 0,00 | 0 |
| 20 | С130809-9 | Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2,ВСт3сп3,РУ 1,0 Мпа /10 кгс/см2/Dy50 мм | 6 | 285,00 | 0,00 | 1710 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | шт | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 | Е0119-15-1 | Пневматическое испытание газопроводов | 410,5 | 78,92 | 0,00 | 32397 | 0 | 36649 | 0,33 | 135 |
| | | м | | 69,75 | 0,00 | 28632 | 0 | 128 | 0,00 | 0 |
| 22 | Е0125-44-1 | Продувка природным газом трубопровода диаметром 350 мм | 0,4105 | 27304,04 | 12620,54 | 11208 | 5181 | 2704 | 13,10 | 5 |
| | | км | | 2565,00 | 2923,54 | 1053 | 1200 | 120 | 10,06 | 4 |
| 23 | У51-49-13 | Врезка штуцером в действующие газопроводы давлением до 4,9 кПа, без снижения давления, диаметром 57 мм | 1 | 15126,81 | 1236,10 | 15127 | 1236 | 6891 | 18,55 | 19 |
| | | врезка | | 4877,99 | 422,56 | 4878 | 423 | 130 | 2,06 | 2 |
| 24 | Е0119-4-1 | Устройство установки для редуцирования давления газа | 1 | 5655,02 | 286,52 | 5655 | 287 | 2633 | 11,20 | 11 |
| | | установк | | 1917,00 | 108,00 | 1917 | 108 | 130 | 0,52 | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Спрайс лист | Газорегуляторный пункт ГРПШ с регулятором давления РНДК-1000 | 1 | 233087,05 | 0,00 | 233087 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | шт | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ: | Тенге | | | 574464 | 26828 | 113193 | 1526 | 493 |
| | | | | | | 84612 | 7882 | 2115 | 283 | 31 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 113193 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 41259 | | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | 728916 | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| ИТОГО по АКТУ | Тенге | 728916 |
| Временные здания и сооружения 2,681798 | Тенге | 19548 |
| Итого | Тенге | 748464 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,714865% | Тенге | 5351 |
| Затраты на выслугу лет 0,794267% | Тенге | 5945 |
| Затраты на дополнительные отпуска 0,31769% | Тенге | 2378 |
| Итого по главам 1-9 | | 762137 |
| Итого в текущих ценах 2014г 2,38968 | Тенге | 1821262 |
| Итого со скидкой | Тенге | 1815798 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | Тенге | 36316 |
| Итого | Тенге | 1852114 |
| НДС 12% | Тенге | 222254 |
| **Всего по акту** | Тенге | **2 074 367** |

Технодзор : ИП "Бегалтаев. Батырбек. Орманбекович"

**Директор** _____ **Бегалтаев. Б. О.**

Подрядчик: ТОО "Компания Сырым Блеке"

**Директор** _____ **Кунибеков . Э.Ж.**

**Заказчик:КГУ "Отдел архитектуры градостроительства и строительства акимата Байзакского района Жамбылской области"**

**Подрядчик:ТОО"Компания Сырым Блеке"**

**Наименование объекта: "Строительства котельной для средней школы Коктал в селе Коктал Байзакского района Жамбылской области"**

**Договор №24 от 15 июнь 2015 года**

**Объект - Надворный туалет на 1 очко**

# АКТ

## выполненых работ за Август месяц 2015г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | тенге | рабочих, обслуживаю- | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 18 | E0110-23-1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3м2 | 1,435 | 398,48 | 102,53 | 572 | 147 | 323 | 0,90 | 1 |
| | | м2 | | 151,65 | 35,67 | 218 | 51 | 120 | 0,14 | 0 |
| 19 | C12062-2 | Блокидверные однопольные с глухими полотнами ДГ21-7П/,ДГ21-8П внутренние | 1,26 | 4250,00 | 0,00 | 5355 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | м2 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20 | C12065-70 | Створки оконные спаренные для жилых зданий /ГОСТ 11214-86/ площадью до 0,3 м2 | 0,175 | 5680,00 | 0,00 | 994 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | м3 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 21 | C11011-791 | Скобяныеи изделия для однопольных входных дверей | 1 | 1380,00 | 0,00 | 1380 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | комплект | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22 | E0110-5-1 | Установка деревянных элементов выгреба | 1,25 | 22541,72 | 316,57 | 28177 | 396 | 5410 | 22,50 | 28 |
| | | м3 | | 3487,50 | 119,25 | 4359 | 149 | 120 | 0,58 | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Е0123-2-1 | Установка вытяжной асбестоцементной трубы диам 150 мм | 0,0029 | 383725,42 | 1733,92 | 1113 | 5 | 232 | 361,00 | 1 |
| | | км | | 60966,00 | 650,25 | 177 | 2 | 130 | 3,17 | 0 |
| 24 | Е0110-14-1 | Установка стропил | 0,31 | 21304,82 | 334,28 | 6604 | 104 | 1311 | 22,10 | 7 |
| | | м3 | | 3397,50 | 126,00 | 1053 | 39 | 120 | 0,62 | 0 |
| 25 | Е0112-7-1 | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов,обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 2,26 | 555,58 | 8,20 | 1256 | 19 | 190 | 0,42 | 1 |
| | | м2 | | 67,73 | 3,08 | 153 | 7 | 119 | 0,02 | 0 |
| 25 | Е0110-52-1 | Огнезащита обрешетки | 2,26 | 20,48 | 0,91 | 46 | 2 | 14 | 0,03 | 0 |
| | | м2 | | 4,68 | 0,34 | 11 | 1 | 120 | 0,00 | 0 |
| 26 | Е0110-51-1 | Огнезащита деревянных конструкций-стропил, мауэрлатов,балок | 0,171 | 573,75 | 28,11 | 98 | 5 | 28 | 0,78 | 0 |
| | | м3 | | 123,75 | 10,58 | 21 | 2 | 120 | 0,05 | 0 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ: | Тенге | | | 45595 | 677 | 7507 | 408 | 38 |
| | | | | | | 5992 | 251 | 849 | 5 | 1 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 7507 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3186 | | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | 56289 | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| ИТОГО по АКТУ | Тенге | 56289 |
| Временные здания и сооружения 2,681798 | Тенге | 1510 |
| Итого | Тенге | 57798 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,714865% | Тенге | 413 |
| Затраты на выслугу лет 0,794267% | Тенге | 459 |
| Затраты на дополнительные отпуска 0,31769% | Тенге | 184 |
| Итого по главам 1-9 | | 58854 |
| Итого в текущих ценах 2014г 2,38968 | Тенге | 140642 |
| Итого со скидкой | Тенге | 140221 |
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | Тенге | 2804 |

| | | |
|---|---|---|
| Итого | Тенге | 143025 |
| НДС 12% | Тенге | 17163 |
| **Всего по акту** | Тенге | **160 188** |

Технодзор : ИП "Бегалтаев. Батырбек. Орманбекович"

**Директор**_____**Бегалтаев. Б. О.**

Подрядчик: ТОО "Компания Сырым Блеке"

**Директор**_____ **Кунибеков . Э.Ж.**

**Заказчик:КГУ "Отдел архитектуры градостроительства и строительства акимата Байзакского района Жамбылской области"**

**Подрядчик:ТОО"Компания Сырым Блеке"**

**Наименование объекта: "Строительства котельной для средней школы Коктал в селе Коктал Байзакского района Жамбылской области"**

**Договор №24 от 15 июнь 2015 года**

**Объект - Резервуар емкостью 5 м3**

# АКТ

## выполненых работ за Август месяц 2015г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | E0101-13-5 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 | 19,8 | 33,67 | 32,10 | 667 | 636 | 267 | 0,01 | 0 |
| | | м3 | | 1,57 | 12,33 | 31 | 244 | 97 | 0,05 | 1 |
| 2 | E0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 1,2 | 21,55 | 4,52 | 26 | 5 | 20 | 0,11 | 0 |
| | | м3 | | 17,03 | 0,00 | 20 | 0 | 97 | 0,00 | 0 |
| 3 | E0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л с,),при перемещение 2 группы грунтов до 5 м | 8,2 | 6,48 | 6,48 | 53 | 53 | 17 | 0,00 | 0 |
| | | м3 | | 0,00 | 2,10 | 0 | 17 | 97 | 0,01 | 0 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ: | Тенге | | | 746 | 694 | 303 | 0 | 0 |
| | | | | | | 52 | 261 | 291 | 0 | 1 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 303 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 63 | | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | 1112 | | | | |
| | | Фундаменты | | | | | | | | |
| 4 | E0106-3-4 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование | 2,3 | 9328,91 | 257,71 | 21456 | 593 | 1754 | 4,05 | 9 |
| | | м3 | | 634,50 | 91,69 | 1459 | 211 | 105 | 0,40 | 1 |
| 5 | C143001-62 | Надбавка к сметной стоимости при изменение марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 | 2,3 | 253,00 | 0,00 | 582 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | м3 | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | С12041-23 | Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,d 10 мм | 0,01084 | 53000,00 | 0,00 | 575 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | т | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | **Монтаж резервуара** | | | | | | | | |
| 7 | Е0109-13-1 | Монтаж резервуара емк 5 м3 | 0,7 | 15977,75 | 4520,92 | 11184 | 3165 | 4701 | 33,00 | 23 |
| | | т | | 6570,00 | 892,17 | 4599 | 625 | 90 | 3,11 | 2 |
| 8 | Спрайс лист | Стоимость резервуара для воды | 1 | 120948,53 | 0,00 | 120949 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| | | т | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 9 | Е0113-16-6 | Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз | 16,33 | 21,80 | 0,05 | 356 | 1 | 86 | 0,03 | 0 |
| | | м2 | | 5,81 | 0,02 | 95 | 0 | 90 | 0,00 | 0 |
| 10 | Е0113-26-6 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | 16,33 | 20,36 | 0,02 | 332 | 0 | 61 | 0,02 | 0 |
| | | м2 | | 4,16 | 0,00 | 68 | 0 | 90 | 0,00 | 0 |
| 11 | Е0108-4-7 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов | 12,6 | 245,44 | 3,82 | 3093 | 48 | 577 | 0,21 | 3 |
| | | м2 | | 37,35 | 1,44 | 471 | 18 | 118 | 0,01 | 0 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ: | Тенге | | | 158527 | 3807 | 7178 | 37 | 36 |
| | | | | | | 6692 | 854 | 493 | 4 | 3 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 7178 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 9942 | | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | 175648 | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ: | Тенге | | | 159273 | 4501 | 7482 | 37 | 36 |
| | | | | | | 6743 | 1115 | 784 | 4 | 4 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 7482 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 10005 | | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ: | Тенге | | | 176760 | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| ИТОГО по АКТУ | Тенге | 176760 |
| Временные здания и сооружения 2,681798 | Тенге | 4740 |
| Итого | Тенге | 181500 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,714865% | Тенге | 1297 |
| Затраты на выслугу лет 0,794267% | Тенге | 1442 |
| Затраты на дополнительные отпуска 0,31769% | Тенге | 577 |
| Итого по главам 1-9 | | 184816 |
| Итого в текущих ценах 2014г 2,38968 | Тенге | 441650 |
| Итого со скидкой | Тенге | 440325 |

| | | |
|---|---|---|
| Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | Тенге | 8806 |
| Итого | Тенге | 449131 |
| НДС 12% | Тенге | 53896 |
| **Всего по акту** | Тенге | **503 027** |

Технодзор : ИП "Бегалтаев. Батырбек. Орманбекович"

**Директор** **Бегалтаев. Б. О.**

Подрядчик: ТОО "Компания Сырым Блеке"

**Директор** **Кунибеков . Э.Ж.**

0Заказчик: **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района»**

Подрядчик: **ТОО «Компания Сырым Блеке»**

Договор: **№24 от 15 июнь 2015 года**

Наименование : « **Строительство котельной для средней школы Коктал в селе Коктал Байзакского района Жамбылской области»**

**Акт**

приемки выполненных работ по объекту: « **Строительство котельной для средней школы Коктал в селе Коктал Байзакского района Жамбылской области» на Август месяц 2015 годы**

Составлен в ценах 2001 г. по состоянию на 2015 г.

| № п/п | № смет и расчетов | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге | | | Всего, тыс. тенге | С начала строительства | | За отчетный месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат | | % | тыс.тенге | % | тыс.тенге |
| | | Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства | | | | | | | | |
| 1 | 01-01 | - Демонтаж работы | 82,62 | - | - | 82,62 | | | | |
| | | Всего по главе | **82,62** | **-** | **-** | **82,62** | | | | |
| | | Глава 2. Основные объекты строительства | | | | | | | | |
| 2 | 02-01 | - Котельная | 4075,99 | 383,24 | - | 4459,23 | 58 | 2587,62 | 4,8 | 103,812 |
| 3 | 02-02 | - Резервуар емкостью 5 м3 | 176,76 | - | - | 176,76 | 100 | 176,76 | 100 | 176,76 |
| 4 | 02-03 | - Надворный туалет на 1 очко | 114,8 | - | - | 114,8 | 100 | 114,8 | 49 | 56,289 |
| | | Всего по главе | 4367,55 | 383,24 | | 4750,79 | 61 | 2879,18 | 11,7 | 336,861 |
| | | Глава 4. Объекты энергетического хозяйства | | | | | | | | |
| 5 | 04-01 | - КТП 100 кВа | 65,05 | 662,97 | - | 728,02 | 100 | 728,02 | | |
| 6 | 04-02 | - Кабельная линия 10 кВ | 290,52 | 7,59 | - | 298,11 | 100 | 298,11 | | |
| 7 | 04-03 | - Кабельная линия 0,4 кВ | 119,75 | - | - | 119,75 | | | | |
| 8 | 04-04 | - Дизельная электростанция | 51,93 | 1459,44 | - | 1511,37 | | | | |
| | | Всего по главе | 527,29 | 2129,99 | | 2657,28 | 38,6 | 1026,13 | | |
| | | Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения | | | | | | | | |
| 9 | 06-01 | - Канализация и септик | 696,6 | | - | 696,6 | 18,4 | 128,079 | | |
| 10 | 06-02 | - Газоснабжение | 728,916 | - | - | 728,916 | 100 | 728,916 | 100 | 728,916 |
| 11 | 06-03 | - Теплоснабжение | 1630,14 | - | - | 1630,14 | 100 | 1630,14 | | |
| | | Всего по главе | 3055,66 | | | 3055,66 | 81,4 | 2487,129 | 29,3 | 728,91 |
| | | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | | | | | | | | |
| 12 | 07-01 | - Вертикальная планировка | 30,83 | | - | 30,83 | 100 | 30,83 | 100 | 30,83 |
| 10 | 07-02 | - Покрытия | 872,37 | - | - | 872,37 | | | | |
| 11 | 07-03 | - Ограждение | 447,692 | - | - | 447,692 | 100 | 447,692 | 100 | 447,692 |
| | | Всего по главе | 1350,89 | | | 1350,89 | 35 | 478,52 | | 478,52 |
| | | Итого по главам 1-7 | 9384,01 | 2513,23 | - | 11897,24 | | | | 1544,298 |
| | | Глава 8. Временные здания и сооружения | | | | | | | | |
| 1 | СН РК8.02-02-2002 | - Временные здания и сооружения 3,4% | 319,06 | - | - | 319,06 | | | | 41,415 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | | | | | | | | | | |
| 19 | СН РК8.02-02-2002 | - Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15% | 47,86 | - | - | 47,86 | | | | | |
| | | Всего по главе | **319,06** | **-** | **-** | **319,06** | | | | | **41,415** |
| | | **Итого по главам 1-8** | **9703,06** | **2513,23** | **-** | **12216,29** | | | | | **1585,713** |
| | | Глава 9. Дополнительные затраты на строительство | | | | | | | | | |
| 20 | СН РК8.02-07-2002 | - Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,9% | 87,33 | - | - | 87,33 | | | | | 11,336 |
| 21 | СН РК8.02-02-2002 | - Затраты на выслугу лет, 1% | - | - | 97,03 | 97,03 | | | | | 12,595 |
| 22 | СН РК8.02-02-2002 | - Затраты на дополнительные отпуска, 04% | - | - | 38,81 | 38,81 | | | | | 5,038 |
| | | Всего по главе | **87,33** | **-** | **135,84** | **223,17** | | | | | **28,969** |
| | | **Итого по главам 1-9** | **9790,39** | **2513,23** | **135,84** | **12439,46** | | | | | **1614,684** |
| 23 | | - В том числе возвратные суммы | 47,86 | - | - | 47,86 | | | | | |
| | | Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г. | **9790,39** | **2513,23** | **135,84** | **12439,46** | | | | | **1614,684** |
| 24 | СН РК8.02-02-2002 К=1,95097 | Итого по сметному расчету в базовых ценах 2014 г. | 23395,87 | 6005,81 | 324,62 | 29726,3 | | | | | 3858,565 |
| 25 | | - В том числе возвратные суммы в текущих ценах | 114,37 | - | - | 114,37 | | | | | |
| 26 | СН РК8.02-02-2002 | - Налоги, сборы, обязательные платежи, 2% | - | - | 594,53 | 594,53 | | | | | 76,940 |
| | | Сметная стоимость в текущем уровне цен | 23395,87 | 6005,81 | 919,15 | 30320,83 | | | | | 3923,927 |
| 27 | Решения Правительства | - НДС (12%) | - | - | 3638,5 | 3638,5 | | | | | 470,872 |
| | | Стоимость строительства | 23395,87 | 6005,81 | 4557,65 | 33857.451 | | | | | 4394,799 |
| | | Цена по договору | | | | 33857,451 | | | | | |
| | | Коэффициент | | | | 0,99699997025 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

**Заказчик:** КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района»

Руководитель отдела : _____ Т.Бибосынов

Технадзор:

ИП «Бегелтаев. Батырбек. Орманбекович»

**Директор** _____ **Бегелтаев Б. О.**

**Подрядчик:** ТОО «Компания Сырым Блеке»

Директор: _____ Кунибеков.Э.Ж.