Заказчик: **КГУ " Отдел архитектуры градостроительства и строительства акимата Байхакского района"**

Подрядчик: **ТОО "Компания Сырым Блеке"**

Договор: **№24 от "15" июнь 2015 года.**

Приложение 1

Типовая межведомственная форма КС-3

Предостовляется ежемесячно подрядчиком заказчику и финансирующему банку

Наименование объекта: **"Строительство котельной для средней школы Коктал в селе Коктал Байзакского района Жамбылской области".**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за Сентябрь2015 года

№ п/п	Наименование объекта,пусковых комплексов, работ с учетом коэфицента удорожания	Стоимость выполненых работ (тенге)							
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	В том числе			За отчетный период			Всего за отчетный период
			СМР по отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудование с мебелью и инвентарем	СМР в отчетный месяц включительно	Прочие затраты	Оборудование с мебелью и инвентарем	
1	**"Строительства котельной для средней школы Коктал в селе Коктал Байзакского района Жамбылской области"**	29556361	29556361		1035216	29556361		1035216	10002801
	в том числе НДС 12%	3166753	3166753			3166753			1071729
2	5% удержание качества	1477818	1477818			1477818			500140
3	**Итого к оплате :**	28078543	28078543			28078543			9502661
	в том числе НДС 12%	3008416	3008416			3008416			1018142

Заказчик:

КГУ "Отдел архитектуры ,градостроительства и строительства акимата Байзакского района

Руководитель отдела _____ **Бибосынов Т.А.**

Подрядчик:

ТОО "Компания Сырым Блеке"

Директор _____ **Кунибеков Э.Ж.**

Заказчик:КГУ "Отдел архитектуры градостроительства и строительства акимата Байзакского района Жамбылской области"

Подрядчик:ТОО"Компания Сырым Блеке"

Наименование объекта: "Строительства котельной для средней школы Коктал в селе Коктал Байзакского района Жамбылской области"

Договор №24 от 15 июнь 2015 года

Пакрытие

АКТ

выполненых работ за Сентябрь месяц 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	382	278,45	34,29	106367	13099	7522	0,04	15
		м2		6,01	8,79	2296	3360	133	0,03	11
2	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм,на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр 1,2	382	62,95	4,10	24048	1567	764	0,00	0
		м2		0,30	1,20	116	458	133	0,00	0
3	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	19,1	1211,76	68,13	23145	1301	867	0,14	3
		м3		21,38	12,76	408	244	133	0,04	1
4	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	382	436,46	15,35	166728	5864	5589	0,03	11
		м2		5,94	5,06	2269	1933	133	0,02	8
5	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотность каменных материалов 3 т/м3 и более типа Б,М-1	382	576,34	15,35	220162	5864	5589	0,03	11
		м2		5,94	5,06	2269	1933	133	0,02	8
6	Е0127-54-2	Нормы для корректировки табл 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям тип Б,М-1,плотность каменных материалов 3 т/м3 и более	764	-69,27	0,00	-52921	0	-10	0,00	0
		м2		-0,01	0,00	-8	0	133	0,00	0
7	Е0127-34-1	Установка бортовых бетонных камней сечением 1000х250х100 мм при цементнобетонных покрытиях	199	419,72	6,63	83525	1319	29230	0,70	139
		м		108,68	1,76	21627	350	133	0,01	2
8	С143003-9	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	8,955	22600,00	0,00	202383	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			773436	29014	49550	1	180
				28978	8278	931	0	29
Накладные расходы -	Тенге			49550				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49379				
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			872366				

ИТОГО по АКТУ	Тенге	872366
Временные здания и сооружения 2,681798	Тенге	23395
Итого	Тенге	895761
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,714865%	Тенге	6403
Затраты на выслугу лет 0,794267%	Тенге	7115
Затраты на дополнительные отпуска 0,31769%	Тенге	2846
Итого по главам 1-9		912125
Итого в текущих ценах 2014г 2,38968	Тенге	2179683
Итого со скидкой	Тенге	2173149
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	43463
Итого	Тенге	2216612
НДС 12%	Тенге	265993
Всего по акту	Тенге	**2 482 605**

Технодзор : ИП "Бегалтаев. Батырбек. Орманбекович"

Директор_____**Бегалтаев. Б. О.**

Подрядчик: ТОО "Компания Сырым Блеке"

Директор_____**Кунибеков . Э.Ж.**

Заказчик:КГУ "Отдел архитектуры градостроительства и строительства акимата Байзакского района Жамбылской области"

Подрядчик:ТОО"Компания Сырым Блеке"

Наименование объекта: "Строительства котельной для средней школы Коктал в селе Коктал Байзакского района Жамбылской области"

Договор №24 от 15 июнь 2015 года

Объект - Канализация-Септик

АКТ

выполненых работ за Сентябрь месяц 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	5,6	56,25	52,36	315	293	126	0,03	0
		м3		3,89	19,37	22	108	97	0,08	0
2	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	8,2	3,79	3,24	31	27	13	0,00	0
		м3		0,48	1,12	4	9	97	0,00	0
3	C010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5км, класс груза 1	9,8	45,00	45,00	441	441	88	0,00	0
		т		0,00	9,00	0	88	100	0,19	2
4	E0101-133-1	Уплотнение грунта грунтоуплотияющими машинами со свободно падающими плитами , при толщине уплотняемого слоя 30 см	8,2	27,88	27,88	229	229	39	0,00	0
		м3		0,00	4,94	0	41	97	0,02	0
5	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л с,),при перемещение 2 группы грунтов до 5 м	8,2	6,48	6,48	53	53	17	0,00	0
		м3		0,00	2,10	0	17	97	0,01	0
6	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	8,2	21,55	4,52	177	37	135	0,11	1
		м3		17,03	0,00	140	0	97	0,00	0
7	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей ,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,5	134,10	0,00	201	0	227	0,97	1
		м3		134,10	0,00	201	0	113	0,00	0
8	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам 150 мм	3,5	78389,00	36133,62	274362	126468	234156	247,00	865
		км		41850,00	9612,90	146475	33645	130	37,30	131
9	C130804-807	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41-160х4 питьевая ГОСТ 18599-2001	3,5	444,00	0,00	1554	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
10	E0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам ,250 мм (футляр)	0,003	175014,84	71861,81	525	216	430	441,00	1

		км		83025,00	27146,25	249	81	130	132,58	0
11	С130806-106	Труба стальные электросварные ГОСТ10705-80 о го назначения прямошовные ,D273 мм,толщина стенки 6,0 мм	3	2999,00	00	8997	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
12	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам 100 мм	3,5	244,98	0,28	857	1	669	0,84	3
		м		146,93	0,11	514	0	130	0,00	0
13	Е0122-48-1	Заделкабитумом и прядью концов футляра диам 800 мм	2	4618,68	559,80	9237	1120	3458	7,99	16
		футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			296979	128883	239359	698	887
						150246	34009	1218	170	134
		Стоимость общестроительных работ				286428				
		Накладные расходы -	Тенге			239359				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31547				
		Стоимость сантехнических работ				10551				
		Накладные расходы -	Тенге			0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			633				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			568518				

ИТОГО по АКТУ	Тенге	568518
Временные здания и сооружения 2,681798	Тенге	15247
Итого	Тенге	583765
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,714865%	Тенге	4173
Затраты на выслугу лет 0,794267%	Тенге	4637
Затраты на дополнительные отпуска 0,31769%	Тенге	1855
Итого по главам 1-9		594429
Итого в текущих ценах 2014г 2,38968	Тенге	1420493
Итого со скидкой	Тенге	1416234
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	28325
Итого	Тенге	1444559
НДС 12%	Тенге	173347
Всего по акту	Тенге	**1 617 906**

Технадзор : ИП "Бегалтаев. Батырбек. Орманбекович"

Директор _____ **Бегалтаев. Б. О.**

Подрядчик: ТОО "Компания Сырым Блеке"

Директор _____ **Кунибеков . Э.Ж.**

Заказчик:КГУ "Отдел архитектуры градостроительства и строительства акимата Байзакского района Жамбылской области"

Подрядчик:ТОО"Компания Сырым Блеке"

Наименование объекта: "Строительства котельной для средней школы Коктал в селе Коктал Байзакского района Жамбылской области"

Договор №24 от 15 июнь 2015 года

На Демонтаж и монтаж изоляторов

АКТ

выполненых работ за Сентябрь месяц 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ц0108-52-2	Демонтаж изоляторов фарфоровых	100	28,52	1,52	2852	152	2652	0,00	0
		шт		27,00	0,92	2700	92	95	0,01	1
2	Ц0108-52-2	Монтаж изоляторов стеклянных	100	83,10	3,80	8310	380	6631	0,00	0
		шт		67,50	2,30	6750	230	95	0,01	1
3	С151804-276	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10 ГОСТ 1232-93	100	575,00	0,00	57500	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			68662	532	9283	0	0
						9450	322	190	0	2
		Накладные расходы -	Тенге			9283				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4677				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			82622				

ИТОГО по АКТУ	Тенге	82622
Временные здания и сооружения 2,681798	Тенге	2216
Итого	Тенге	84838
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,714865%	Тенге	606
Затраты на выслугу лет 0,794267%	Тенге	674
Затраты на дополнительные отпуска 0,31769%	Тенге	270
Итого по главам 1-9		86388
Итого в текущих ценах 2014г 2,38968	Тенге	206439
Итого со скидкой	Тенге	205820

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	4116
Итого	Тенге	209936
НДС 12%	Тенге	25192
Всего по акту	Тенге	**235 128**

Технодзор : ИП "Бегалтаев. Батырбек. Орманбековыч"

Директор_____Бегалтаев. Б. О.

Подрядчик: ТОО "Компания Сырым Блеке"

Директор_____Кунибеков . Э.Ж.

Заказчик:КГУ "Отдел архитектуры градостроительства и строительства акимата Байзакского района Жамбылской области"

Подрядчик:ТОО"Компания Сырым Блеке"

Наименование объекта: "Строительства котельной для средней школы Коктал в селе Коктал Байзакского района Жамбылской области"

Договор №24 от 15 июнь 2015 года

На Кабельную линию 0,4кВ

АКТ

выполненых работ за Сентябрь месяц 2015г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	38	33,67	32,10	1279	1220	512	0,01	0
		м3		1,57	12,33	60	469	97	0,05	2
2	Е0101-164-2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	4	262,72	0,00	1051	0	1187	1,85	7
		м3		262,72	0,00	1051	0	113	0,00	0
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л с,),при перемещение 2 группы грунтов до 5 м	27	6,48	6,48	175	175	55	0,00	0
		м3		0,00	2,10	0	57	97	0,01	0
4	Е0101-27-7	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л с,),при перемещение 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 5 м	27	3,11	3,11	84	84	26	0,00	0
		м3		0,00	1,01	0	27	97	0,00	0
5	Е0101-130-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	27,0	21,55	4,52	582	122	446	0,11	3
		м3		17,03	0,00	460	0	97	0,00	0
6	Е0101-18-4	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	15	44,26	41,20	664	618	266	0,02	0
		м3		3,06	15,24	46	229	97	0,06	1
7	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	27	45,00	45,00	1215	1215	243	0,00	0
		т		0,00	9,00	0	243	100	0,19	5
8	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	152	26,40	3,10	4013	471	2830	0,11	17
		м		19,10	0,50	2903	76	95	0,00	0
9	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	90	36,70	27,80	3303	2502	1342	0,06	5

		м		8,80	6,90	792	621	95	0,04	4
10	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц.-142-1	56	11,20	7,..	627	442	282	0,02	1
		м		3,30	2,00	185	112	95	0,01	1
11	С143008-92	Песок природный	3,82	1020,00	0,00	3896	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
12	Ц0108-143-1	Покрытие сигнальной лентой кабеля, проложенного в траншее	90	32,40	23,70	2916	2133	1240	0,06	5
		м		8,60	5,90	774	531	95	0,03	3
13	Сцена фирмы	Лента сигнальная	90	15,55	0,00	1400	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
14	Ц0108-147-1	Кабели до 35 кВ в прокладываемый по установленным конструкциям, с креплением на поворотах и в конце трассы , масса 1 м до 1 кг	10	23,20	2,10	232	21	160	0,10	1
		м		16,50	0,30	165	3	95	0,00	0
15	Ц0108-145-1	Кабели до 35 кВ в прокладываемые по дну канала без креплений в КТПН , масса 1 м до 1 кг	20	18,50	2,60	370	52	201	0,06	1
		м		10,10	0,50	202	10	95	0,00	0
16	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	18	27,70	2,10	499	38	345	0,10	2
		м		19,70	0,50	355	9	95	0,00	0
17	Е0123-2-1	Укладка асбестоцементных безнапорных труб диам, 100 мм	0,018	65197,42	1733,92	1174	31	1442	361,00	6
		км		60966,00	650,25	1097	12	130	3,17	0
18	С130802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм Dв 100 мм	18,144	193,00	0,00	3502	0	0	0,00	0
		км		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
19	Ц0108-574-1	Подключение жил кабелей, сечение 10 мм2	24	36,70	0,90	881	22	575	0,15	4
		жил		25,00	0,20	600	5	95	0,00	0
20	Сцена фирмы	Наконечник А-10	24	12,09	0,00	290	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
21	С151601-542	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х10 мм 2	0,2038	169800,00	0,00	34605	0	0	0,00	0
		1000м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
22	Ц0108-165-1	Муфта концевая термоусаживаемая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	6	2021,10	1245,00	12127	7470	5877	4,00	24
		шт		756,00	275,00	4536	1650	95	1,59	10
23	С151610-56	Муфта концевая термоусаживаемая для кабелей с алюминиевыми или медными жилами , с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип ЕРКТ0015/4-35 СЕЕ01	6	3510,00	0,00	21060	0	0	0,00	0

	комп		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:		Тенге			95944	16616	17030	368	78
					13225	4053	1683	5	25
Накладные расходы -		Тенге			17030				
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			6778				
ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге			119752				

ИТОГО по АКТУ	Тенге	119752
Временные здания и сооружения 2,681798	Тенге	3212
Итого	Тенге	122964
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,714865%	Тенге	879
Затраты на выслугу лет 0,794267%	Тенге	977
Затраты на дополнительные отпуска 0,31769%	Тенге	391
Итого по главам 1-9		125210
Итого в текущих ценах 2014г 2,38968	Тенге	299212
Итого со скидкой	Тенге	298315
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	5966
Итого	Тенге	304281
НДС 12%	Тенге	36514
Всего по акту	Тенге	**340 795**

Технодзор : ИП "Бегалтаев. Батырбек. Орманбековыч"

Директор_____Бегалтаев. Б. О.

Подрядчик: ТОО "Компания Сырым Блеке"

Директор_____Кунибеков . Э.Ж.

31	С143018-24	Плиты покрытий,перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	0,65	23100,00	45,00	15015	29	6	0,00	0
		м3		0,00	9,00	0	6	100	0,19	0
32	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев , марка К-7-1,5	1	765,00	45,00	765	45	9	0,00	0
		шт		0,00	9,00	0	9	100	0,19	0
33	С131104-10	Люк чугунный тип ТИ /С250/,ГОСТ 3634-99	1	13400,00	45,00	13400	45	9	0,00	0
		комплект		0,00	9,00	0	9	100	0,19	0
		Канализация								
34	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам 100 мм	9,5	748,88	1,43	7114	14	1252	0,56	5
		м		102,38	0,54	973	5	128	0,00	0
35	Е0117-1-4	Установка одиночных умывальников без подводки воды	1	5816,21	17,71	5816	18	334	1,43	1
		комплект		254,25	6,75	254	7	128	0,03	0
36	Е0117-1-12	Установка трапов диам 100 мм	1	2898,08	9,20	2898	9	184	0,79	1
		комплект		139,50	4,50	140	5	128	0,02	0
37	С130810-183	Прочистка Д 100	2	423,00	0,00	846	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
38	Спрайс-лист	Отводы 90	3	65,66	0,00	197	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
39	Спрайс-лист	Тройник прямой	3	101,94	0,00	306	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			479304	192286	76417	109	222
						40962	31281	3015	53	115
		Стоимость монтажных работ				5925				
		Накладные расходы -	Тенге			4138				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			604				
		Стоимость общестроительных работ				352356				
		Накладные расходы -	Тенге			68985				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25280				
		Стоимость сантехнических работ				121023				
		Накладные расходы -	Тенге			3253				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7457				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			589019				
		Внутренние сети газопровода								
1	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам 25 мм	11,5	285,95	4,59	3288	53	780	0,28	3

13	Ц0108-148-1	Кабель в проложенных трубах и кабельном канале, масса 1 м до 1 кг	16	27,70	2,10	443	34	307	0,10	2
		м		19,70	0,50	315	8	95	0,00	0
14	Прайс-лист	Кабель монтажный КСВВ-4х0,5	16	11,40	0,00	182	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
15	Прайс-лист	Кабель канал 20х16 мм	10	21,77	0,00	218	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
16	Прайс-лист	Труба ПВХ d-16 мм	10	12,44	0,00	124	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
17	Ц0110-898-1	Коробка	2	742,00	305,00	1484	610	1034	2,00	4
		коробка		398,00	72,00	796	144	110	0,42	1
18	С151802-13	Коробка КК-8	2	526,00	0,00	1052	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			15929	1628	5590	22	30
						5502	396	850	1	2
		Стоимость оборудования				6391				
		Транспортные расходы				320				
		Заготов-складские расходы	Тенге			81				
		Стоимость монтажных работ				9538				
		Накладные расходы -	Тенге			5590				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			908				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			22828				
		Водопровод и канализация								
1	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диам 32 мм	15	67,67	4,19	1015	63	1179	0,34	5
		м		59,85	1,58	898	24	128	0,01	0
2	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диам 15 мм	0,5	67,67	4,19	34	2	39	0,34	0
		м		59,85	1,58	30	1	128	0,01	0
3	С130806-9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/ ,черные легкие 32х2,8 мм	15,06	191,00	0,00	2876	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
4	С130806-6	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/ ,черные легкие 15х2,5 мм	0,502	81,00	0,00	41	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
5	Е0113-18-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0119 за один раз	1,5	24,27	0,02	36	0	6	0,02	0

	Накладные расходы -	Тенге			12843					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3778					
	Стоимость общестроительных работ				2471					
	Накладные расходы -	Тенге			2792					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			316					
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			181667					
	Пожарную сигнализацию									
1	Ц0110-667-4	Прибор приемно-контрольный пожарно-охранный на 2 зоны	1	2218,60	1,60	2219	2	1897	11,00	11
		шт		2108,00	0,00	2108	0	90	0,00	0
2	Прайс-лист	Прибор приемно-контрольный пожарно-охранный на 2 зоны "Гранит-2"	1	4149,67	0,00	4150	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
3	Ц0110-668-1	Извещатель пожарный дымовой оптико- электронный	2	153,50	0,00	307	0	259	1,00	2
		шт		144,00	0,00	288	0	90	0,00	0
4	Прайс-лист	Извещатель пожарный дымовой оптико- электронный ИП212-63 ДАНКО	2	307,65	0,00	615	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
5	Ц0110-668-2	Извещатель пожарный ручной	1	369,90	1,60	370	2	312	2,00	2
		шт		347,00	0,00	347	0	90	0,00	0
6	Прайс-лист	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ	1	604,32	0,00	604	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
7	Ц0108-121-4	Батарея аккумуляторная	1	596,40	0,00	596	0	484	3,00	3
		шт		509,00	0,00	509	0	95	0,00	0
8	Прайс-лист	Батарея аккумуляторная 12 В,2,2А/час	1	600,66	0,00	601	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
9	Ц0110-668-2	Оповещатель свето-звуковой	1	369,90	1,60	370	2	312	2,00	2
		шт		347,00	0,00	347	0	90	0,00	0
10	Прайс-лист	Оповещатель свето-звуковой Корбу	1	421,19	1,60	421	2	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
11	Ц0108-409-1	Трубы ПВХ установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 16 мм	10	108,60	48,90	1086	489	492	0,22	2
		м		39,60	12,20	396	122	95	0,07	1
12	Ц0108-409-1	Кабельный канал 20х16 мм	10	108,60	48,90	1086	489	492	0,22	2
		м		39,60	12,20	396	122	95	0,07	1

66	С130806-345	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91,10705-80/ толщина изоляции ППМ 55,5 мм,89х3,5	20,08	2630,00	00	52810	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
67	С130806-344	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91,10705-80/ толщина изоляции ППМ 55,5 мм,76х3,5	15,06	2130,00	0,00	32078	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
68	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна,холсстами из БСТВ,матами звукопоглощими толщиной 40 мм	15	90,70	8,47	1361	127	776	0,28	4
		м		48,60	3,15	729	47	100	0,02	0
69	Е0126-9-4	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна,холсстами из БСТВ,матами звукопоглощими толщиной 40 мм	20	107,09	10,40	2142	208	1269	0,35	7
		м		59,63	3,83	1193	77	100	0,02	0
70	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам 25 мм	25	362,67	4,19	9067	105	1966	0,34	9
		м		59,85	1,58	1496	39	128	0,01	0
71	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам 40 мм	12,5	596,67	4,19	7458	52	983	0,34	4
		м		59,85	1,58	748	20	128	0,01	0
72	С130806-32	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/,оцинкованные легкие 25х2,0 мм	25	181,00	0,00	4525	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
73	С130806-34	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/,оцинкованные легкие 40х3 мм	12,5	278,00	0,00	3475	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
74	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 ии	25	220,56	5,31	5514	133	1058	0,24	6
		м		40,28	2,03	1007	51	100	0,01	0
75	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 ии	12,5	279,57	6,01	3495	75	582	0,26	3
		м		44,33	2,25	554	28	100	0,01	0
76	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам 25 мм	21	343,48	3,96	7213	83	1443	0,30	6
		м		52,20	1,49	1096	31	128	0,01	0
77	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам 32 мм	7	422,48	3,96	2957	28	481	0,30	2
		м		52,20	1,49	365	10	128	0,01	0
78	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам 20 мм	27	264,48	3,96	7141	107	1856	0,30	8
		м		52,20	1,49	1409	40	128	0,01	0

ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			120897					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1529269	230877	243294	1385	1042	
				181052	40967	16967	205	164	
Стоимость оборудования				128493					
Транспортные расходы				2045					
Заготов складские расход				516					
Стоимость монтажных работ				130771					
Накладные расходы -	Тенге			40846					
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10297					
Стоимость общестроительных работ				468704					
Накладные расходы -	Тенге			102630					
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34280					
Стоимость металломантажных работ				35823					
Накладные расходы -	Тенге			17881					
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3222					
Стоимость сантехнических работ				763512					
Накладные расходы -	Тенге			81895					
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50724					
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1871640					

ИТОГО по АКТУ	Тенге	1871640
Временные здания и сооружения 2,681798	Тенге	50194
Итого	Тенге	1921833
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,714865%	Тенге	13739
Затраты на выслугу лет 0,794267%	Тенге	15264
Затраты на дополнительные отпуска 0,31769%	Тенге	6105
Итого по главам 1-9		1956942
Итого в текущих ценах 2014г 2,38968	Тенге	4676459
Итого со скидкой	Тенге	4662436
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	93249
Итого	Тенге	4755685
НДС 12%	Тенге	570682
Всего по акту	Тенге	**5 326 367**

Технодзор: ИП "Бегалтаев. Батырбек. Орманбекович"

Директор _____ **Бегалтаев. Б. О.**

Подрядчик: ТОО "Компания Сырым Блеке"

Директор _____ **Кунибеков . Э.Ж.**

		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
16	Е0116-26-1	Установка счетчиков газа	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	0
		счетчик		67,50	0,00	68	0	128	0,00	0
17	С131401-14	Счетчики газовые ротационные РГ-40	1	14500,00	0,00	14500	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
18	Е0119-4-1	Устройство системы автоматического контроля загазованности	1	5655,02	286,52	5655	287	2592	11,20	11
		установк		1917,00	108,00	1917	108	128	0,52	1
19	Спрайс-лист	Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-1	1	7990,62	0,00	7991	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Устройство стойки под газопроводы								
20	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную в грунтах 2 группы	0,54	402,75	0,00	217	0	246	2,80	2
		м3		402,75	0,00	217	0	113	0,00	0
21	Е0106-1-3	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под стойку	0,54	9386,55	379,21	5069	205	394	3,51	2
		м3		551,25	143,26	298	77	105	0,70	0
22	Е0124-4-3	Устройство опор под трубы газоснабжения из стальных трубопроводов диаметром 76 мм	0,0084	126628,50	45189,12	1064	380	1022	426,00	4
		км		77175,00	16371,75	648	138	130	85,80	1
23	С130806-197	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15,20 / ГОСТ 8732-78/,76х2,5 мм	8,568	426,00	0,00	3650	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
24	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0114	70437,87	304,24	803	3	117	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	110	1	105	0,56	0
25	С11011-908	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной №16-40	0,0114	69700,00	0,00	795	0	0	0,00	0
		1т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
26	С12041-5	Хомут сталь круглая класса А-I,d 8 мм	0,000612	47400,00	0,00	29	0	0	0,00	0
		1т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			96229	1540	18623	509	81
						14001	579	1863	88	3
		Стоимость оборудования				14099				
		Стоимость общестроительных работ				23439				
		Накладные расходы -	Тенге			7608				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1863				
		Стоимость сантехнических работ				58691				
		Накладные расходы -	Тенге			11015				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4182				

		м		51,30	1,71	590	20	128	0,01	0
2	Е0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из ста ых водогазопроводных неоцинкованных труб диам 32 мм	8	343,95	4,59	2752	37	543	0,28	2
		м		51,30	1,71	410	14	128	0,01	0
3	Е0116-9-1	Прокладка трубопроводов отопления газоснабжения из стальных бесшовных труб диам 57 мм	7,5	658,70	14,12	4940	106	1014	0,55	4
		м		100,35	5,29	753	40	128	0,03	0
4	Е0116-9-4	Прокладка трубопроводов отопления газоснабжения из стальных бесшовных труб диам 108 мм	3,5	1320,75	20,80	4623	73	620	0,73	3
		м		130,50	7,79	457	27	128	0,04	0
5	Е0116-9-3	Прокладка трубопроводов отопления газоснабжения из стальных бесшовных труб диам 87 мм	3	979,75	20,80	2939	62	531	0,73	2
		м		130,50	7,79	392	23	128	0,04	0
6	Е0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам 32 мм (футляр)	1	343,95	4,59	344	5	68	0,28	0
		м		51,30	1,71	51	2	128	0,01	0
7	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90* с радиусом кривизны R-1,5 Dy40 на РУ 10 Мпа из стали марки 20,20х2,0 мм	6	208,00	0,00	1248	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
8	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90* с радиусом кривизны R-1,5 Dy40 на РУ 10 Мпа из стали марки 20,32х2,0 мм	7	208,00	0,00	1456	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
9	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90* с радиусом кривизны R-1,5 Dy40 на РУ 10 Мпа из стали марки 20,57х3,0 мм	6	227,00	0,00	1362	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
10	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам 100 мм	30,5	244,98	0,28	7472	9	5830	0,84	26
		м		146,93	0,11	4481	3	130	0,00	0
11	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам до 200 мм	4	2017,57	1,57	8070	6	2016	2,36	9
		1сальник		393,73	0,00	1575	0	128	0,00	0
12	Е0116-15-2	Установка вентилей ,задвижек, затворов,клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам до 50 мм	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
		шт		254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
13	Спрайс-лист	Кран шаровый Д 20 мм	4	1442,76	0,00	5771	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
14	Спрайс-лист	Кран шаровый Д 32 мм	2	1952,47	0,00	3905	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
15	Спрайс-лист	Кран шаровый Д 50 мм	2	2211,65	0,00	4423	0	0	0,00	0

		м		51,30	1,71	590	20	128	0,01	0
2	Е0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из ста ых водогазопроводных неоцинкованных труб диам 32 мм	8	343,95	4,59	2752	37	543	0,28	2
		м		51,30	1,71	410	14	128	0,01	0
3	Е0116-9-1	Прокладка трубопроводов отопления газоснабжения из стальных бесшовных труб диам 57 мм	7,5	658,70	14,12	4940	106	1014	0,55	4
		м		100,35	5,29	753	40	128	0,03	0
4	Е0116-9-4	Прокладка трубопроводов отопления газоснабжения из стальных бесшовных труб диам 108 мм	3,5	1320,75	20,80	4623	73	620	0,73	3
		м		130,50	7,79	457	27	128	0,04	0
5	Е0116-9-3	Прокладка трубопроводов отопления газоснабжения из стальных бесшовных труб диам 87 мм	3	979,75	20,80	2939	62	531	0,73	2
		м		130,50	7,79	392	23	128	0,04	0
6	Е0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам 32 мм (футляр)	1	343,95	4,59	344	5	68	0,28	0
		м		51,30	1,71	51	2	128	0,01	0
7	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90* с радиусом кривизны R-1,5 Dy40 на РУ 10 Мпа из стали марки 20,20х2,0 мм	6	208,00	0,00	1248	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
8	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90* с радиусом кривизны R-1,5 Dy40 на РУ 10 Мпа из стали марки 20,32х2,0 мм	7	208,00	0,00	1456	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
9	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90* с радиусом кривизны R-1,5 Dy40 на РУ 10 Мпа из стали марки 20,57х3,0 мм	6	227,00	0,00	1362	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
10	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам 100 мм	30,5	244,98	0,28	7472	9	5830	0,84	26
		м		146,93	0,11	4481	3	130	0,00	0
11	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам до 200 мм	4	2017,57	1,57	8070	6	2016	2,36	9
		1сальник		393,73	0,00	1575	0	128	0,00	0
12	Е0116-15-2	Установка вентилей ,задвижек, затворов,клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам до 50 мм	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
		шт		254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
13	Спрайс-лист	Кран шаровый Д 20 мм	4	1442,76	0,00	5771	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
14	Спрайс-лист	Кран шаровый Д 32 мм	2	1952,47	0,00	3905	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
15	Спрайс-лист	Кран шаровый Д 50 мм	2	2211,65	0,00	4423	0	0	0,00	0

	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12843							
	Стоимость общестроительных работ	Тенге			3778							
	Накладные расходы -	Тенге			2471							
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2792							
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			316							
					181667							
	Пожарную сигнализацию											
1	Ц0110-667-4	Прибор приемно-контрольный пожарно-охранный на 2 зоны	1	2218,60	1,60	2219	2	1897	11,00	11		
		шт		2108,00	0,00	2108	0	90	0,00	0		
2	Прайс-лист	Прибор приемно-контрольный пожарно-охранный на 2 зоны "Гранит-2"	1	4149,67	0,00	4150	0	0	0,00	0		
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0		
3	Ц0110-668-1	Извещатель пожарный дымовой оптико- электронный	2	153,50	0,00	307	0	259	1,00	2		
		шт		144,00	0,00	288	0	90	0,00	0		
4	Прайс-лист	Извещатель пожарный дымовой оптико- электронный ИП212-63 ДАНКО	2	307,65	0,00	615	0	0	0,00	0		
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0		
5	Ц0110-668-2	Извещатель пожарный ручной	1	369,90	1,60	370	2	312	2,00	2		
		шт		347,00	0,00	347	0	90	0,00	0		
6	Прайс-лист	Извещатель пожарный ручной ИПР-3СУ	1	604,32	0,00	604	0	0	0,00	0		
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0		
7	Ц0108-121-4	Батарея аккумуляторная	1	596,40	0,00	596	0	484	3,00	3		
		шт		509,00	0,00	509	0	95	0,00	0		
8	Прайс-лист	Батарея аккумуляторная 12 В,2,2А/час	1	600,66	0,00	601	0	0	0,00	0		
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0		
9	Ц0110-668-2	Оповещатель свето-звуковой	1	369,90	1,60	370	2	312	2,00	2		
		шт		347,00	0,00	347	0	90	0,00	0		
10	Прайс-лист	Оповещатель свето-звуковой Корбу	1	421,19	1,60	421	2	0	0,00	0		
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0		
11	Ц0108-409-1	Трубы ПВХ установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 16 мм	10	108,60	48,90	1086	489	492	0,22	2		
		м		39,60	12,20	396	122	95	0,07	1		
12	Ц0108-409-1	Кабельный канал 20х16 мм	10	108,60	48,90	1086	489	492	0,22	2		
		м		39,60	12,20	396	122	95	0,07	1		

13	Ц0108-148-1	Кабель в проложенных трубах и кабельном канале, масса 1 м до 1 кг	16	27,70	2,10	443	34	307	0,10	2
		м		19,70	0,50	315	8	95	0,00	0
14	Прайс-лист	Кабель монтажный КСВВ-4х0,5	16	11,40	0,00	182	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
15	Прайс-лист	Кабель канал 20х16 мм	10	21,77	0,00	218	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
16	Прайс-лист	Труба ПВХ d-16 мм	10	12,44	0,00	124	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
17	Ц0110-898-1	Коробка	2	742,00	305,00	1484	610	1034	2,00	4
		коробка		398,00	72,00	796	144	110	0,42	1
18	С151802-13	Коробка КК-8	2	526,00	0,00	1052	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			15929	1628	5590	22	30
		Стоимость оборудования				5502	396	850	1	2
		Транспортные расходы				6391				
		Заготов-складские расходы	Тенге			320				
		Стоимость монтажных работ				81				
		Накладные расходы -	Тенге			9538				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5590				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			908				
						22828				
		Водопровод и канализация								
1	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диам 32 мм	15	67,67	4,19	1015	63	1179	0,34	5
		м		59,85	1,58	898	24	128	0,01	0
2	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных труб диам 15 мм	0,5	67,67	4,19	34	2	39	0,34	0
		м		59,85	1,58	30	1	128	0,01	0
3	С130806-9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/ ,черные легкие 32х2,8 мм	15,06	191,00	0,00	2876	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
4	С130806-6	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/ ,черные легкие 15х2,5 мм	0,502	81,00	0,00	41	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
5	Е0113-18-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0119 за один раз	1,5	24,27	0,02	36	0	6	0,02	0

		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
10	Спрайс-лист	Динрейка	1	29,30	,00	29	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
11	Ц0108-600-2	Счетчик,устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	0
12	Спрайс-лист	Счетчик 3-х фазный,электронный,100А	1	11353,91	0,00	11354	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
13	Ц0108-524-1	Ящик с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции,на стене или колоние,на ток 100А	1	1054,60	39,60	1055	40	402	2,00	2
		шт		416,00	6,80	416	7	95	0,04	0
14	С151803-175	Ящик однофидерный серии ЯВЗ, тип ЯВЗ-31,трехполюсный на 100 А	1	7430,00	0,00	7430	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
15	Ц0108-407-6	Трубы стальные по установленным конструкциям ,в готовых бороздах,по основанию пола ,диаметр до 25 мм	5,5	39,50	3,50	217	19	139	0,16	1
		м		25,90	0,70	142	4	95	0,00	0
16	Ц0108-411-1	Металлический рукав,наружный диаметр до 48 мм	77	114,40	7,80	8809	601	3606	0,29	22
		м		48,80	0,50	3758	39	95	0,00	0
17	Ц0108-411-4	Ввод гибкий,наружный диаметр металлорукава до 27 мм	2	186,90	0,00	374	0	171	1,00	2
		ввод		90,00	0,00	180	0	95	0,00	0
18	Ц0108-148-1	Кабели в проложенных трубах и металлорукаве,масса 1 м до 1 кг	99,5	27,70	2,10	2756	209	1909	0,10	10
		м		19,70	0,50	1960	50	95	0,00	0
19	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ,число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,027	52100,00	0,00	1407	0	0	0,00	0
		1000м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
20	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ,число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,035	60500,00	0,00	2118	0	0	0,00	0
		1000м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
21	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ,число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,0325	78650,00	0,00	2556	0	0	0,00	0
		1000м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
22	С151601-127	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ,число жил и сечение 5х4 мм2	0,005	158694,00	0,00	793	0	0	0,00	0
		км		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
23	С1330806-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/,черные легкие 25х2.8 мм	5,5	148,00	0,00	814	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

33	С151601-120	Кабели силовые , не распространяющие горение ВВГ иг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,068	39710,00	0,00	2700	0	0	0,00	0
		км		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
34	С1330806-7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/,черные легкие 20х2,5 мм	10	104,00	0,00	1040	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			43965	4059	5769	10	29
						5043	1029	1235	1	6
		Стоимость оборудования				778				
		Транспортные расходы				39				
		Заготов-складские расходы	Тенге			10				
		Стоимость монтажных работ				43187				
		Накладные расходы -	Тенге			5769				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2937				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			52720				
		Силовое электрооборудование								
1	Ц0108-572-4	Пункт распределительный устанавливаемый на стене	1	2849,00	178,00	2849	178	500	3,00	3
		шт		486,00	40,50	486	41	95	0,23	0
2	75-6-77	Пункт распределительный тип ПР11-3074-54У1	1	73500,00	0,00	73500	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
3	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне , на ток до 40А	7	782,90	17,90	5480	125	2589	3,00	21
		шт		387,00	2,30	2709	16	95	0,01	0
4	Прайс-лист	Пускатель магнитный ПМЛ-223002	3	3516,05	0,00	10548	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
5	Прайс-лист	Пускатель магнитный ПМЛ-123002	4	2790,87	0,00	11163	0	0	0,00	0,00
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
6	Ц0108-573-4	Щиток распределительный навесной	1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
		шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	0
7	Спрайс-лист	Щиток распределительный ШРН-П-4	1	224,59	0,00	225	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
8	Ц0108-526-1	Выключатель автоматический дифференциальный двухполюсный,устанавливаемый на конструкции,на ток 10А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	0
9	Спрайс-лист	Выключатель автоматический дифференциальный АД12	1	629,96	0,00	630	0	0	0,00	0

19	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при открытой проводке	3	47,00	0,20	141	1	130	0,29	1
		шт		45,50	0,10	137	0	95	0,00	0
20	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при открытой проводке	1	48,50	0,20	49	0	45	0,29	0
		шт		47,00	0,10	47	0	95	0,00	0
21	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке с 3-им заземляющим контактом	1	68,50	1,00	69	1	56	0,36	0
		шт		58,50	0,20	59	0	95	0,00	0
22	С151801-18	Выключатель одноклавишный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А тип 0-4-Б-01-6/220	2	215,00	0,00	430	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
23	С151801-131	Коробка пластмассовая ,тип У409	1	509,00	0,00	509	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
24	С151801-12	Выключатель одноклавишный тип С-1-86-10/220	3	156,00	0,00	468	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
25	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный тип С-2-94-10/220	1	182,00	0,00	182	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
26	С151801-145	Розетки штепсельные с боковым заземляющим контактом , тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	1	68,00	0,00	68	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
27	С151803-48	Коробка ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31,для соединения; протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок,диаметр 106 мм,высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,018	26100,00	0,00	470	0	0	0,00	0
		1000шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
28	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЭ	0,005	16300,00	0,00	82	0	0	0,00	0
		1000шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
29	С240529-143-6-1	Кронштейн для светильников У116	0,002	274,94	0,00	1	0	0	0,00	0
		1000шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
30	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям по стенам с креплением скобами,диаметр 25 мм	10	125,60	64,10	1256	641	543	0,26	3
		м		41,40	15,80	414	158	95	0,09	1
31	Ц0108-148-1	Кабели в проложенных трубах ,масса 1 м до 1 кг	10	27,70	2,10	277	21	192	0,10	1
		м		19,70	0,50	197	5	95	0,00	0
32	Ц0108-146-2	Кабели ,прокладываемые с креплением накладными скобами , масса 1 м до 1 кг	58	73,10	20,80	4240	1206	1532	0,14	8
		м		23,40	4,40	1357	255	95	0,03	2

4	Прайс-лист	Автоматический выключатель АП50Б-2МТ, 16А	1	778,29	0,00	778	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
5	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,80	13,20	229	13	197	1,00	1
		шт		205,00	2,30	205	2	95	0,01	0
6	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП -0,25	1	4720,00	0,00	4720	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
7	Ц0108-593-3	Светильник с подвеской на крюк для помещений с тяжелыми условиями среды	7	429,40	233,00	3006	1631	1331	0,77	5
		шт		133,00	67,10	931	470	95	0,39	3
8	Ц0108-593-18	Кронштейны со светильниками по стенам и потолкам	2	298,60	101,00	597	202	351	0,98	2
		шт		157,00	27,90	314	56	95	0,16	0
9	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами , отдельно устанавливаемый на штырях , с 2 лампой в светильнике	2	342,80	134,00	686	268	372	0,99	2
		шт		158,00	37,80	316	76	95	0,22	0
10	С151701-19	Светильник подвесной,тип НСП11-100-003	7	762,00	0,00	5334	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
11	С151701-14	Светильник потолочный,тип НПП03-100-001-МУ3	1	871,00	0,00	871	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
12	С151701-92	Светильник настенно-потолочный,тип НБ018-60	1	342,00	0,00	342	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
13	С151702-40	Светильник ,тип ЛП001-2х36	2	2290,00	0,00	4580	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
14	С151706-15	Лампы биспиральные / ГОСТ 2239-79/,тип Б215-225-100	8	39,00	0,00	312	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
15	С151706-8	Лампы биспиральные / ГОСТ 2239-79/,тип Б215-225-60	1	24,00	0,00	24	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
16	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления/ ГОСТ 6825-74/,тип ЛБ40	4	99,00	0,00	396	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
17	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /гост 8799-75/,тип 80С-220	4	14,00	0,00	56	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
18	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный брызгозащищенный	2	134,80	3,60	270	7	219	0,68	1
		шт		115,00	0,20	230	0	95	0,00	0

24	С151803-53	Коробка протяжная /ГУ36-1689-78/,тип У994 У2	2	244,00	0,00	488	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
25	Прайс-лист	Металлорукав РЗ-Ц-Х-Щ15	27	26,95	0,00	728	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
26	Прайс-лист	Металлорукав РЗ-Ц-Х-Щ20	45	36,28	0,00	1633	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
27	Прайс-лист	Металлорукав РЗ-Ц-Х-Щ25	5	52,87	0,00	264	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
28	С151802-3	Вводы гибкие,степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали,диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 659 мм, тип К1081 У3	2	355,00	0,00	710	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
29	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами для заземления	7	218,93	0,00	1533	0	1732	1,54	11
		м3		218,93	0,00	1533	0	113	0,00	0
30	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей пазух котлованов и ям вгрунтах 2 группы	7	134,10	0,00	939	0	1061	0,97	7
		м3		134,10	0,00	939	0	113	0,00	0
31	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали , размер 50х50х5 мм	4	431,60	21,60	1726	86	577	0,90	4
		м		149,00	2,90	596	12	95	0,02	0
32	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм	20	61,90	3,30	1238	66	445	0,14	3
		м		23,00	0,40	460	8	95	0,00	0
33	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали , диаметр 6 мм	50	84,60	2,80	4230	140	1549	0,17	9
		м		32,40	0,20	1620	10	95	0,00	0
34	Спрайс-лист	Безгалогенная трубка	16	13,48	0,00	216	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
35	Ц0111-1-1	Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 1 кг	7	119,14	11,76	834	82	326	0,50	4
		шт		49,50	2,25	347	16	90	0,01	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			159827	1670	15636	18	101
						15784	226	1551	0	1
		Стоимость оборудования				107225				
		Транспортные расходы				1686				
		Заготов-складские расходы	Тенге			425				
		Стоимость монтажных работ				50131				

			комп		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
9	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов		4,96	4327,15	,73	21463	172	771	0,68	3
			кВт		108,45	13,01	538	65	128	0,06	0
10	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диам до 50 мм		49	10,99	0,00	539	0	670	0,05	2
			м		10,69	0,00	524	0	128	0,00	0
11	Е0113-18-2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-0119 за один раз		5,39	24,27	0,02	131	0	21	0,02	0
			м2		4,39	0,00	24	0	90	0,00	0
12	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177		5,39	19,64	0,02	106	0	15	0,02	0
			м2		3,13	0,00	17	0	90	0,00	0
13	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой		1,52	501,53	5,38	762	8	259	0,94	1
			м2		186,75	2,25	284	3	90	0,01	0
14	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой		1,52	215,48	1,57	328	2	102	0,40	1
			м2		74,25	0,00	113	0	90	0,00	0
15	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм		5	220,56	5,31	1103	27	212	0,24	1
			м		40,28	2,03	201	10	100	0,01	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге				42236	561	7191	5	32
							5581	214	1228	0	1
		Стоимость общестроительных работ					2429				
		Накладные расходы -	Тенге				608				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				182				
		Стоимость сантехнических работ					39807				
		Накладные расходы -	Тенге				6583				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				2783				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге				52393				
		Электроосвещение									
1	Ц0108-599-10	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг		1	1233,60	54,60	1234	55	584	3,00	3
			шт		610,00	4,50	610	5	95	0,03	0
2	С151803-153	Щиток осветительный групповой на 8 линейных выключателей, тип ПР-8-РУ-1202-20		1	8050,00	0,00	8050	0	0	0,00	0
			шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
3	Ц0108-526-1	Автоматический выключатель двухполюсный,устанавливаемый на конструкции, на стена или колоние,на ток до 25 А		1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
			шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	0

		м2		4,39	0,00	7	0	90	0,00	0
6	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхн ей серебристой краской БТ-177	1,5	19,64	0,02	29	0	4	0,02	0
		м2		3,13	0,00	5	0	90	0,00	0
7	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диам до 50 мм	15,5	10,99	0,00	170	0	212	0,05	1
		м		10,69	0,00	166	0	128	0,00	0
		Трубчатый колодец								
8	Е0104-37-1	Ударно-вращательное бурение скважин глубиной до 10 м	20	927,66	544,32	18553	10886	1253	0,30	6
		м		56,03	4,19	1121	84	104	0,02	0
9	С11061-34	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш190,5ТКЗ-ГНУ	1	66700,00	0,00	66700	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
10	Е0104-47-2	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей	20	917,55	708,56	18351	14171	6209	1,19	24
		м		207,45	91,06	4149	1821	104	0,33	7
11	С130806-299	Трубы обсадные из стали группы Д/Б/с короткой треугольной резьбой /ГОСТ 632-80/ 114х7 мм	22	1410,00	0,00	31020	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
12	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	858,70	1,57	859	2	52	0,22	0
		комплект		40,50	0,00	41	0	128	0,00	0
13	С130806-343	Трубы стальные предизолированные электросварные прямошовные /ГОСТ 10704-91,10705-80/ толщина изоляции ППМ 43 мм 38х2,2	6	1950,00	0,00	11700	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
14	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3,РУ1,0 Мпа /10кгс/см2/,Dy100 мм	2	492,00	0,00	984	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
15	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,35	8895,31	260,48	3113	91	259	3,94	1
		м3		614,25	89,46	215	31	105	0,35	0
16	Е0104-49-1	Свободный спуск или подъем обсадных труб / надфильтровых труб / с муфтовым соединением в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузподемностью 12,5т	10	113,79	94,21	1138	942	346	0,11	1
		м		19,58	13,71	196	137	104	0,05	1
17	Е0104-60-1	Откачка воды из скважины глубиной до 300 м эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	2	90284,54	79012,04	180569	158024	51701	57,30	115
		сутки		11272,50	13583,94	22545	27168	104	48,14	96

79	С130806-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/,черные легкие 25х2,8 мм	18	148,00	0,00	2664	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
80	С130806-9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/,черные легкие 32х2,8 мм	7	191,00	0,00	1337	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
81	С130806-7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/,черные легкие 20х2,5 мм	7	104,00	0,00	728	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
82	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диам до 100 мм	104,5	11,13	0,00	1163	0	1430	0,05	5
		м		10,69	0,00	1117	0	128	0,00	0
83	Е0116-15-3	Установка вентилей,задвижек, затворов,клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам,до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,60	5
		1шт		447,75	33,75	896	68	128	0,16	0
84	С130903-34	Клапаны обратные подъемные фланцевые 17 ч 18р для воды , Ру 1,6 Мпа ,Dy80 мм	2	7590,00	0,00	15180	0	0	0,00	0
		1шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Изоляционные работы								
85	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,75	21,80	0,05	213	0	51	0,03	0
		м2		5,81	0,02	57	0	90	0,00	0
86	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	9,75	39,28	0,04	383	0	55	0,02	0
		м2		6,26	0,00	61	0	90	0,00	0
87	Е0126-21-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	37,5	137,80	8,16	5168	306	1552	0,24	9
		м		38,25	3,15	1434	118	100	0,02	1
88	С11011-939	Стеклопластик рулонный,марка РСТ А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0208538	185900,00	0,00	3877	0	0	0,00	0
		1000м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
94	С131104-8	Люк чугунный тип Л /А15/,ГОСТ 3634-99	1	8060,00	0,00	8060	0	0	0,00	0
		комплект		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
97	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений,массой до 0,1 т	0,017102	17355,77	2191,29	297	37	195	73,60	1
		т		12555,00	101,25	215	2	90	0,49	0
98	С12021-263	Опоры неподвижные	0,016444	107900,00	0,00	1774	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
99	С12021-262	Опоры скользящие	0,000658	107900,00	0,00	71	0	0	0,00	0

		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
100	С11011-907	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины,нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей,полуспокойной,№8-14	0,0109	70000,00	0,00	763	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
101	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов КЛ 60х45	0,072	1986,57	564,43	143	41	77	3,33	0
		м3		567,00	195,49	41	14	140	0,75	0
102	С143018-1	Стоимость ОП-1	0,072	23100,00	0,00	1663	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
103	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменения марки бетона по водонепроницаемости до 4 : за 4 кг/см2	0,479102	253,00	0,00	121	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
104	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов	0,049375	542,84	144,52	27	7	13	1,34	0
		т		292,50	0,00	14	0	90	0,00	0
105	С130806-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошованые,D57 мм ,толщина стенки 3,0 мм	12,5	250,00	0,00	3125	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Клапан взрывной								
106	Е0109-62-1	Изготовление листовых конструкций массой свыше 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	0,958204	33051,58	14360,60	31670	13760	16829	91,80	88
		т		16524,00	2990,06	15833	2865	90	10,22	10
107	С11011-886	Прокат тонколистовой горячекатный в листах с обрезными кромками,толщина до 3,9 мм,нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 16523-97	0,219862	51027,00	0,00	11219	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
108	С11011-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нармальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп,Ст3пс	0,009503	58700,00	0,00	558	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
109	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволка арматурная из низкоуглеродистой стали В-I,ВР-I,d 3 мм	0,3126	64100,00	0,00	20038	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
110	С11011-870	Сталь листовая ромбического рифления,толщина 2,5 мм , из горячекатанных листов с обрезными кромками,сталь С25	0,0521	43100,00	0,00	2246	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			595407	26574	89353	689	434
						75148	6286	4418	62	31
		Стоимость монтажных работ				21990				
		Накладные расходы -	Тенге			12506				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2070				

		Стоимость общестроительных работ				4832				
		Накладные расходы -	Тенге			272				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			306				
		Стоимость металломонтажных работ				35823				
		Накладные расходы -	Тенге			17881				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3222				
		Стоимость сантехнических работ				532762				
		Накладные расходы -	Тенге			58694				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36104				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			726463				
		Отопление и вентиляция								
		Вентиляция								
1	Е0120-23-3	Установка дефлекторов	2	5282,16	21,53	10564	43	1878	4,45	9
		шт		724,50	9,00	1449	18	128	0,04	0
2	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных шелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	2	311,15	16,15	622	32	472	1,07	2
		шт		177,75	6,75	356	14	128	0,03	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			11187	75	2350	6	11
						1805	32	256	0	0
		Стоимость сантехнических работ				11187				
		Накладные расходы -	Тенге			2350				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			812				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			14349				
		Отопление								
3	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам 20 мм	49	264,48	3,96	12960	194	3367	0,30	15
		м		52,20	1,49	2558	73	128	0,01	0
4	Е0116-15-1	Установка вентилей,задвижек, затворов,клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам,до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	0
5	С130901-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара Ру1,6 мПа/16кгс/см2/,Dy20мм	4	316,00	0,00	1264	0	0	0,00	0
		1шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
6	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	63,00	0,00	252	0	276	0,31	1
		комп		54,00	0,00	216	0	128	0,00	0
7	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	4	28,13	0,00	113	0	115	0,12	0
		комп		22,50	0,00	90	0	128	0,00	0
8	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред ,Ру 0,6 Мпа /6 кгс/см2/ Dy15 мм	4	331,00	0,00	1324	0	0	0,00	0

18	Ц0107-218-1	Насосные агрегаты допастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые,порщне приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0,064 т	1	5925,00	56,00	5925	388	4138	27,00	27
		шт		4568,00	29,30	4568	29	90	0,17	0
19	Спрайс-лист	Электронасос "qrundfos SQ 3-55"	1	41746,27	0,00	41746	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Колодец Д-1500 мм-1 шт								
20	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	9	56,25	52,36	506	471	203	0,03	0
		м3		3,89	19,37	35	174	97	0,08	1
21	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	58	3,79	3,24	220	188	90	0,00	0
		м3		0,48	1,12	28	65	97	0,00	0
22	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5км, класс груза 1	15,75	45,00	45,00	709	709	142	0,00	0
		т		0,00	9,00	0	142	100	0,19	3
23	Е0101-133-1	Уплотнение грунта грунтоуплотияющими машинами со свободно падающими плитами , при толщине уплотняемого слоя 30 см	58,0	27,88	27,88	1617	1617	278	0,00	0
		м3		0,00	4,94	0	287	97	0,02	1
24	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л с,),при перемещение 2 группы грунтов до 5 м	58	6,48	6,48	376	376	118	0,00	0
		м3		0,00	2,10	0	122	97	0,01	1
25	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	58,0	21,55	4,52	1250	262	958	0,11	6
		м3		17,03	0,00	988	0	97	0,00	0
26	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей ,пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2,2	134,10	0,00	295	0	333	0,97	2
		м3		134,10	0,00	295	0	113	0,00	0
27	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,825	16285,98	2104,76	29722	3841	7084	13,90	25
		м3		2362,50	623,48	4312	1138	130	2,48	5
28	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при измении марки бетона по водонепроницаемости до 4:за 4 кг/см2	1,825	253,00	0,00	462	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
29	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/,Dв 1500 мм	1,77	6721,00	45,00	11896	80	16	0,00	0
		м		0,00	9,00	0	16	100	0,19	0
30	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/,Dв 700 мм	0,29	3562,50	45,00	1033	13	3	0,00	0
		м		0,00	9,00	0	3	100	0,19	0

Заказчик: **КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района»**

Подрядчик: **ТОО «Компания Сырым Блеке»**

Договор: **№24 от 15 июнь 2015 года**

Наименование : « **Строительство котельной для средней школы Коктал в селе Коктал Байзакского района Жамбылской области»**

Акт

приемки выполненных работ по объекту: « **Строительство котельной для средней школы Коктал в селе Коктал Байзакского района Жамбылской области» на Сентябрь месяц 2015 годы**

Составлен в ценах 2001 г. по состоянию на 2015 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге	С начала строительства		За отчетный месяц	
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		%	тыс.тенге	%	тыс.тенге
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства								
1	01-01	- Демонтаж работы	82,62	-	-	82,62	100	82,622	100	82,622
		Всего по главе	**82,62**	-	-	**82,62**		**82,622**		**82,622**
		Глава 2. Основные объекты строительства								
2	02-01	- Котельная	4075,99	383,24	-	4459,23	100	4459,23	42	1871,61
3	02-02	- Резервуар емкостью 5 м3	176,76	-	-	176,76	100	176,76		
4	02-03	- Надворный туалет на 1 очко	114,8	-	-	-	100	114,8		
		Всего по главе	**4367,55**	**383,24**		**4750,79**		**4459,23**		**1871,64**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства								
5	04-01	- КТП 100 кВа	65,05	662,97	-	728,02	100	728,02		
6	04-02	- Кабельная линия 10 кВ	290,52	7,59	-	298,11	100	298,11		
7	04-03	- Кабельная линия 0,4 кВ	119,75	-	-	119,75	100	119,752	100	119,752
8	04-04	- Дизельная электростанция	51,93	1459,44	-	1511,37				
		Всего по главе	**527,29**	**2129,99**		**2657,28**		**2657,28**		**119,752**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения								
9	06-01	- Канализация и септик	696,6		-	696,6	100	696,597	82	568,518
10	06-02	- Газоснабжение	728,916	-	-	728,916	100	728,916		
11	06-03	- Теплоснабжение	1630,14	-	-	1630,14	100	1630,14		
		Всего по главе	**3055,66**			**3055,66**		**3055,66**		**568,518**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории								
12	07-01	- Вертикальная планировка	30,83		-	30,83	100	30,83		
10	07-02	- Покрытия	872,37	-	-	872,37			100	872,37
11	07-03	- Ограждение	447,692	-	-	447,692	100	447,692		
		Всего по главе	1350,89			1350,89	35	1350,89		872,37
		Итого по главам 1-7	9384,01	2513,23	-	11897,24				3514,898
		Глава 8. Временные здания и сооружения								
1	СН РК8.02-02-2002	- Временные здания и сооружения 3,4%	319,06	-	-	319,06				94,262

8											
19	СН РК8.02-02-2002	- Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	47,86	-	-	47,86				
		Всего по главе	**319,06**	**-**	**-**	**319,06**				**94,262**
		Итого по главам 1-8	**9703,06**	**2513,23**	**-**	**12216,29**				**3609,160**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
20	СН РК8.02-07-2002	- Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,9%	87,33	-	-	87,33				25,801
21	СН РК8.02-02-2002	- Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	97,03	97,03				28,666
22	СН РК8.02-02-2002	- Затраты на дополнительные отпуска, 04%	-	-	38,81	38,81				11,466
		Всего по главе	**87,33**	**-**	**135,84**	**223,17**				**65,933**
		Итого по главам 1-9	**9790,39**	**2513,23**	**135,84**	**12439,46**				**3675,093**
23		- В том числе возвратные суммы	47,86	-	-	47,86				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	**9790,39**	**2513,23**	**135,84**	**12439,46**				**5255,342**
24	СН РК8.02-02-2002 К=1,95097	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2014 г.	**23395,87**	**6005,81**	**324,62**	**29726,3**				**8755,953**
25		- В том числе возвратные суммы в текущих ценах	**114,37**	**-**	**-**	**114,37**				
26	СН РК8.02-02-2002	- Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	**-**	**-**	**594,53**	**594,53**				**175,119**
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	**23395,87**	**6005,81**	**919,15**	**30320,83**				**8931,072**
27	Решения Правительства	- НДС (12%)	**-**	**-**	**3638,5**	**3638,5**				**1071,729**
		Стоимость строительства	**23395,87**	**6005,81**	**4557,65**	**33857.451**				**10002,801**
		Цена по договору				33857,451				
		Коэффициент				0,99699997025				

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района»

Руководитель отдела _____ **Т.Бибосынов**

Технадзор:

ИП «Бегелтаев. Батырбек Орманбекович»

Директор _____ **Бегелтаев Б. О.**

Подрядчик: ТОО «Компания Сырым Блеке»

Директор: _____ Кунибеков.Э.Ж.