Заказчик: КГУ «Молодежный центр отдела внутренней политики Созакского района» **Форма 3**
Подрядчик: ТОО "Бемир-Құрылыс"
Инженер: ТОО "Батыр Алем СБ"
Договор: №45 от 21 июля 2016 года.

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Молодежный центр отдела внутренней политики" Созакского района

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 06 сентября 2016 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц, без НДС	С начала строительства НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в	СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты подрядчика	20 607 088		8 060 993	8 060 993							20 607 088
в том числе оборудование											
Итого затраты подрядчика:	**20 607 088**		**8 060 993**	**8 060 993**							**20 607 088**

Заказчик:

Директор КГУ "Молодежный ресурсный центр" отдела внутренней политики акимата Созакского района"

_____ **Маманов С.С.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Бемир-Құрылыс"

_____ **Аширметов С.Д.**

Инженер:

ТОО "Батыр Алем СБ"

_____ **Ералиев С.**

Заказчик: КГУ «Молодежный центр отдела внутренней политики Созакского района» **Форма-2**
Инженер: ТОО "Батыр Алем СБ"
Подрядчик: ТОО «Бемир-Құрылыс»
Договор: №45 от 21 июля 2016 года.
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Молодежный центр отдела внутренней политики" Созакского района

А К Т №1
приемки выполненных работ за 06 сентября 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №		**02-01-01.**						
		Фасад (АС-11)								
1	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и цоколя	381,36	32,87	--	12535	--	12535	0,23	87
		м2		32,87	--	12535	--	100	--	--
		Дверные и оконные проемы (АС-11)								
2	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	59,22	270,90	23,78	16043	1408	15166	1,65	98
		м2		247,12	8,98	14634	532	100	0,04	3
3	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	49,93	158,38	23,78	7908	1187	7169	0,91	46
		м2		134,60	8,98	6721	448	100	0,04	2
		Внутренняя отделка								
4	Е0162-36-1	Очистка вручную от известковой окраски с земли и лесов ПОТОЛКОВ	415,28	25,70	--	10673	--	10086	0,18	74
		м2		25,70	--	10673	--	94,5	--	--
5	Е0162-36-1	Очистка вручную от известковой окраски с земли и лесов СТЕН	575,99	25,70	--	14803	--	13989	0,18	103
		м2		25,70	--	14803	--	94,5	--	--
6	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	575,99	32,87	--	18933	--	18933	0,23	131
		м2		32,87	--	18933	--	100	--	--
		Полы (АС-13)								
7	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	362,68	51,33	4,89	18616	1774	18978	0,34	122

		1м2		46,44	0,83	16843	301	110,7	0,01	3
8	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	344	5,64	0,19	1940	65	2083	0,04	13
		1м		5,45	0,02	1875	7	110,7	--	--
9	Е0157-2-9	Разборка бетонного покрытия полов МОЗАИЧНЫХ	23,9	92,21	41,18	2204	984	1744	0,38	9
		1м2		51,03	14,88	1220	356	110,7	0,09	2
10	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных БЕТОННЫХ	20,6	20,76	0,19	428	4	470	0,14	3
		1м		20,57	0,02	424	--	110,7	--	--
11	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	30,2	116,63	10,56	3522	319	3602	0,70	21
		1м2		106,07	1,67	3203	50	110,7	0,01	--
12	Е0157-3-2	Разборка плинтусов из керамической плитки	32,5	20,76	0,19	675	6	741	0,14	5
		1м		20,57	0,02	669	1	110,7	--	--
13	Е0155-3-1	Разборка кирпичных перегородок ТОЛЩ.120ММ	8,76	2719,44	399,69	23822	3501	22167	15,88	139
		м3		2319,75	63,00	20321	552	106,2	0,54	5
		Кровля = 592,4м2								
14	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	592,4	48,37	4,36	28654	2583	28354	0,29	170
		м2		44,01	0,68	26072	403	107,1	0,01	3
15	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	592,4	24,15	2,64	14306	1564	13933	0,15	90
		м2		21,51	0,45	12743	267	107,1	--	3
16	Е0158-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из досок	592,4	36,77	1,67	21783	989	22454	0,23	134
		м2		35,10	0,29	20793	172	107,1	--	2
		Прочее								
17	Е0146-41-1	Разборка бетонных оснований под полы на гравии ОТМОСТКА ТОЛЩ.100ММ	9,2	2399,04	1107,54	22071	10189	15732	7,70	71
		м3		1291,50	418,50	11882	3850	100	2,04	19
		Вывоз мусора								
18	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	60,48418	27,10	--	1639	--	1147	0,40	24
		т		18,97	--	1147	--	100	--	--
19	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	60,48418	97,38	97,38	5890	5890	1178	--	--

		т		--	19,48	--	1178	100	0,41	25
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТ	Тенге			226445	30464			1340
			Тенге			195489	8116			66
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			226445				
	Всего заработная плата -		Тенге				203606			
	Транспортные расходы -		Тенге			1639				
		Накладные расходы -	Тенге			210460				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							105
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31569			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26214				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			463119				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1511
		Сметная заработная плата -	Тенге				235175			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**463119**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1511
		Сметная заработная плата -	Тенге				235175			
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №	**02-01-02**							
		РАЗДЕЛ 1. Перемычка металлическая ПМ-1=3шт (АС-14)								
1	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой АНКЕРЫ А-2,А-1	0,08727	59912,58	670,08	5229	58	4523	332,35	29
		1т		54596,25	253,12	4765	22	94,5	1,24	--
2	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами АНКЕР А-2	0,01629	149300,00	--	2432	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	Є12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 АНКЕР А-1	0,07098	50642,00	--	3595	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0146-4-3	Усиление конструктивных э лементов кирпичных стен стальными тяжами	0,180852	31517,42	477,54	5700	86	5437	186,17	34
		т		29882,25	180,00	5404	33	100	0,88	--
5	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точно сти прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	0,17664	69700,00	--	12312	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 А НКЕР А-1	0,004212	50642,00	--	213	--	--	--	--

		т			--	--	--	--	--	--	--
7	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройс[illegible]каркаса улучшенное стен	46,11	462,52	6,15	21327	284	9776	1,32	61
		м2		222,01	2,34	10237	108	94,5	0,01	1
8	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 5 мм	0,152163	41200,00	--	6269	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			57076	428			124
			Тенге			20406	162			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			57076				
	Материалы -		Тенге			1715				
	Всего заработная плата -		Тенге				20568			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			24821				
	Местные материалы -		Тенге			9706				
		Накладные расходы -	Тенге			19736				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2960			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4609				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			81421				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							134
		Сметная заработная плата -	Тенге				23528			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			81421				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							134
		Сметная заработная плата -	Тенге				23528			
		РАЗДЕЛ 2. Перемычка Пр-1=2шт (АС-31)								
9	Е0106-18-9	Устройство перемычек В15	0,052	13498,44	459,39	702	24	133	15,07	1
		м3		2533,16	173,54	132	9	94,5	0,85	--
10	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00976	68800,00	--	671	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

11	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные:сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0018	69000,00	--	124	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1498	24			1
			Тенге			132	9			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1498				
	Материалы -		Тенге			259				
	Всего заработная плата -		Тенге				141			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			796				
	Местные материалы -		Тенге			288				
		Накладные расходы -	Тенге			133				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			98				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1728				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				161			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1728				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				161			
		РАЗДЕЛ 3. Окна (АС-19)								
12	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, повор отно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	58,6635	379,30	23,60	22251	1384	12980	1,18	69
		м2		196,66	8,22	11537	482	108	0,04	2

13	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщ[illegible]ой 60 мм трехстворчатые одинарной конструкци[illegible] стек лопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: тре хэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	58,6635	5206,00	--	305402	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	58,6635	171,23	6,98	10045	409	7020	0,67	40
		м2		108,16	2,65	6345	155	108	0,01	1
15	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм ШИРИНОЙ 400ММ	31,5	3680,00	--	115920	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой о цинкованной стали ОТЛИВЫ ШИР.300ММ	10,08	598,35	1,55	6031	16	1909	1,12	11
		м2		176,21	0,59	1776	6	107,1	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			459650	1809			120
			Тенге			19658	643			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			459650				
	Материалы -		Тенге			15506				
	Всего заработная плата -		Тенге				20301			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			421322				
	Местные материалы -		Тенге			1354				
		Накладные расходы -	Тенге			21910				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3286			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28894				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			510453				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							134
		Сметная заработная плата -	Тенге				23588			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			510453				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							134
		Сметная заработная плата -	Тенге				23588			
		РАЗДЕЛ 4. Двери								
		Наружные								

17	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3	2,9	448,56	128,16	1301	372	686	1,03	3
		м2		174,40	44,59	506	129	108	0,17	1
18	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П / ДГ 21-14	2,9	3540,00	--	10266	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
19	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1	2980,00	--	2980	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
20	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844,00	--	844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	2,9	112,90	0,11	327	--	204	0,41	1
		м2		64,95	0,06	188	--	108	--	--
22	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	4,6	379,71	40,10	1747	184	1631	1,71	8
		м2		313,09	15,16	1440	70	108	0,07	--
23	С12022-1	Дверной блок ДМПИ20х14	2,8	11952,38	--	33467	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С12022-2	Двери стальные металлические огрунтованные и окрашенные	1,8	8904,76	--	16029	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
25	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1	2980,00	--	2980	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
26	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
27	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	2	844,00	--	1688	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	4,6	112,90	0,11	519	1	323	0,41	2

		м2		64,95	0,06	299	--	108	--	--
		Внутренние								
29	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	30,3	448,56	128,16	13591	3883	7166	1,03	31
		м2		174,40	44,59	5284	1351	108	0,17	5
30	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	3,6	673,27	39,81	2424	143	912	1,32	5
		м 2		219,42	15,05	790	54	108	0,07	--
31	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	25,2	4010,00	--	101052	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
32	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П / ДГ 21-14	8,7	3540,00	--	30798	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
33	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	14	1380,00	--	19320	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
34	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	3	1500,00	--	4500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
35	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	17	844,00	--	14348	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Откосы (АС-21)								
36	Е0115-65-2	Штукатурка криволинейных поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	94,37	1131,03	7,91	106735	747	73876	4,37	412
		м2		825,41	2,99	77894	282	94,5	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			366876	5330			462
			Тенге			86401	1887			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			366876				
	Материалы -		Тенге			6818				
	Всего заработная плата -		Тенге				88288			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			240231				
	Местные материалы -		Тенге			28094				
		Накладные расходы -	Тенге			84797				

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12720			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27100				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			478774				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							513
		Сметная заработная плата -	Тенге				101008			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			478774				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							513
		Сметная заработная плата -	Тенге				101008			
		РАЗДЕЛ 5. Кирпичные перегородки и стены (АС-23)								
37	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м (АС-21)	8,7	6390,04	419,80	55593	3652	8890	5,22	45
		м3		804,71	157,50	7001	1370	106,2	0,76	7
38	Е0165-28-1	Прочистка вентиляционных коробов (14ШТ Н=1М)	14	46,72	0,51	654	7	522	0,21	3
		м		32,27	0,09	452	1	115,2	--	--
39	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	15,2	6344,87	421,76	96442	6411	14989	5,04	77
		м3		771,08	157,50	11720	2394	106,2	0,78	12
		Фундаменты под стену в котельной								
40	Е0151-2-1	Разраоотка грунта на глубине до 1,5 м при подводке, смене или усилении фундаментов под внутренние стены	0,5125	975,71	0,07	500	--	446	5,87	3
		м3		855,00	0,03	438	--	101,7	--	--
41	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,52	5963,45	--	3101	--	375	4,21	2
		м3		652,05	--	339	--	110,7	--	--
42	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,017288	5604,41	409,16	97	7	38	13,34	--
		1т		2173,50	154,69	38	3	94,5	0,75	--
43	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,014208	65900,00	--	936	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

44	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: стальгладкая класса А-I, d 6 мм	0,00308	65000,00	--	200	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			157524	10077			130
			Тенге			19988	3768			18
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			156870				
	Материалы -		Тенге			853				
	Всего заработная плата -		Тенге				23303			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1137				
	Местные материалы -		Тенге			125274				
		Накладные расходы -	Тенге			24739				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3711			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10897				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			192505				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							158
		Сметная заработная плата -	Тенге				27014			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			654				
	Материалы -		Тенге			171				
	Всего заработная плата -		Тенге				453			
	Местные материалы -		Тенге			24				
		Накладные расходы -	Тенге			522				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				78			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1246				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				531			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			193752				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							161
		Сметная заработная плата -	Тенге				27545			
		РАЗДЕЛ 6. Внутренняя отделка (АС-21)								
		Потолок								
45	Е0115-79-10	Отделка потолков,состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм "АЛИНЕКС"	393	324,07	2,99	127359	1174	64401	0,80	313
		м2		172,28	1,12	67707	442	94,5	0,01	2

46	Е0115-169-6	Вычитается позиция: Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборны тукатурке и конструкциям, под готовленных под окраску	393	-30,60	-0,06	-12024	-25	-11349	-0,17	-68
		м2		-30,53	-0,03	-11999	-10	94,5	--	--
47	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионным и составами	393	304,08	2,91	119502	1145	35101	0,56	221
		м2		93,41	1,10	36712	432	94,5	0,01	2
48	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	24	19,52	0,15	468	4	360	0,11	3
		м2		15,79	0,06	379	2	94,5	--	--
		Стены								
49	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучтенное поверхностей цементно-известковым или цем ентным раствором по камню и бетону стен	607,5	296,69	5,08	180239	3087	90272	0,85	517
		м2		156,03	1,21	94789	737	94,5	0,06	39
50	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозерн истого, размер зерна до 1,8мм "АЛИНЕКС"	1089	259,84	2,82	282967	3076	120294	0,56	609
		м2		115,82	1,08	126124	1171	94,5	0,01	6
51	Е0115-169-5	Вычитается позиция: Третья шпаклевка стен при высококачественной окр аске по сборным штукатурке и конструкциям, подгото вленных под окраску	1089	-22,11	-0,06	-24076	-68	-22713	-0,13	-137
		м2		-22,05	-0,03	-24008	-27	94,5	--	--
52	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1000	285,16	2,63	285160	2625	71605	0,45	449
		м2		74,78	0,99	74785	987	94,5	--	5
53	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	63	19,52	0,15	1230	9	944	0,11	7
		м2		15,79	0,06	995	4	94,5	--	--
54	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПО АЛИНЕКСУ	89	153,69	2,35	13679	209	7649	0,54	48
		м2		90,05	0,90	8014	80	94,5	--	--
55	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	35	185,31	2,35	6486	82	3008	0,54	19
		м2		90,05	0,90	3152	32	94,5	--	--
		Откосы								

56	E0115-65-2	Штукатурка криволинейных поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камн ю	156,72	1131,03	7,91	177255	1240	122686	4,37	685
		м2		825,41	2,99	129359	468	94,5	0,01	2
57	E0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистог о, размер зерна до 1,8мм "АЛИНЕКС"	156,72	259,84	2,82	40722	443	17312	0,56	88
		м2		115,82	1,08	18151	168	94,5	0,01	1
58	E0115-169-5	Вычитается позиция: Третья шпаклевка стен при высококачественной окр аске по сборным штукатурке и конструкциям, подгото вленных под окраску	156,72	-22,11	-0,06	-3465	-10	-3269	-0,13	-20
		м2		-22,05	-0,03	-3455	-4	94,5	--	--
59	E0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным к онструкциям стен, подготовленным под окраку	156,72	254,87	2,35	39943	368	6764	0,27	42
		м2		44,77	0,90	7016	141	94,5	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1235446	13360			2776
			Тенге			527720	4623			58
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1235446				
	Материалы -		Тенге			417666				
	Всего заработная плата -		Тенге				532343			
	Местные материалы -		Тенге			276700				
		Накладные расходы -	Тенге			503064				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							252
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				75460			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104311				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1842821				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3086
		Сметная заработная плата -	Тенге				607802			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1842821				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3086
		Сметная заработная плата -	Тенге				607802			
		РАЗДЕЛ 7. Полы (АС-21)								
		Тип Д=3 63м2								
60	E0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36мм	363	1922,08	13,79	697715	5005	46064	0,69	251
		м2		109,46	5,18	39733	1879	110,7	0,03	9
61	E0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	344	111,76	0,58	38446	198	5358	0,09	30
		м		13,85	0,22	4763	77	110,7	--	--

62	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным збеленным деревянных полов	363	180,18	2,35	65405	853	31197	0,54	195
		м2		90,05	0,90	32686	327	94,5	--	2
		Тип КГ=30,2м2								
63	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	30,2	242,82	12,44	7333	376	2163	0,41	12
		м2		60,03	4,67	1813	141	110,7	0,02	1
64	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из КЕРАМОГРАНИТА	30,2	1542,04	14,65	46570	442	6784	1,22	37
		м2		197,43	5,49	5962	166	110,7	0,03	1
65	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	32,5	144,11	0,40	4684	13	1727	0,27	9
		м		47,87	0,14	1556	4	110,7	--	--
		Тип Б=24м2								
66	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 м м МАСТИКА	24	184,32	11,73	4424	281	1608	0,28	7
		м2		56,15	4,39	1348	105	110,7	0,02	1
67	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20мм ТОЛЩ.4 0ММ	24	242,82	12,44	5828	299	1719	0,41	10
		м2		60,03	4,67	1441	112	110,7	0,02	1
68	Е0111-11-2 К=4	добавлятьна каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	24	115,08	3,35	2762	80	110	0,02	--
		м2		2,90	1,25	70	30	110,7	0,01	--
69	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм В15 ТОЛЩ.20ММ	24	307,17	18,45	7372	443	1786	0,42	10
		м2		60,29	6,93	1447	166	110,7	0,03	1
70	Е0111-15-2 К=2	добавлятьна каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	24	61,16	1,68	1468	40	120	0,02	1
		м2		3,89	0,62	93	15	110,7	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			882006	8030			562
			Тенге			90912	3023			15
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			882006				
	Материалы -		Тенге			760434				
	Всего заработная плата -		Тенге				93935			
	Местные материалы -		Тенге			22630				
		Накладные расходы -	Тенге			98637				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							49

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14796			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			58839				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1039482				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							626
		Сметная заработная плата -	Тенге				108730			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1039482				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							626
		Сметная заработная плата -	Тенге				108730			
		РАЗДЕЛ 8. Обвязочный пояс (АС-27)								
71	Е0106-19-1	*Устройство поясов в опалубке* В15	6,5	8967,52	395,01	58289	2568	10580	9,49	62
		м3		1573,20	149,24	10226	970	94,5	0,73	5
72	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	*Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d12мм*	0,32678	68800,00	--	22482	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0966	69000,00	--	6665	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			87437	2568			62
			Тенге			10226	970			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			87437				
	Материалы -		Тенге			9533				
	Всего заработная плата -		Тенге				11196			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			29148				
	Местные материалы -		Тенге			35963				
		Накладные расходы -	Тенге			10580				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1587			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5881				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			103898				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге				12783			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			103898				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге				12783			

РАЗДЕЛ 9. Решетки Р-1=30шт (АС-2,)

74	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	46	8,62	0,02	397	1	356	0,05	3
		отверст		8,60	--	396	--	90	--	--
75	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой АС-1(4 6шт)	0,038624	59912,58	670,08	2314	26	2002	332,35	13
		1т		54596,25	253,12	2109	10	94,5	1,24	--
76	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,03634	49131,00	--	1785	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С11011-59	Гайки и шайбы	0,002284	149300,00	--	341	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0109-53-2	Монтаж решеток Р-1	0,1251	11244,84	1453,68	1407	182	871	53,59	7
		т		8461,13	135,00	1058	17	81	0,66	--
79	С12021-87	Переплеты оконныенестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячетсатанных, холодногнутых профилей и труб	0,153621	180100,00	--	27667	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	6,6	257,00	--	1696	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т. п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	108,837	164,61	0,09	17916	10	12777	0,74	81
		м2		124,20	0,02	13518	3	94,5	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			53523	218			103
			Тенге			17080	29			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24449				
	Материалы -		Тенге			4568				
	Всего заработная плата -		Тенге				16034			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3823				
		Накладные расходы -	Тенге			15135				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2270			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2375				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			41959				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							104
		Сметная заработная плата -	Тенге				18305			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			29074				
	Материалы -		Тенге			166				
	Всего заработная плата -		Тенге				1075			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27667				
		Накладные расходы -	Тенге			871				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				131			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1797				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			31742				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1206			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			73701				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							111
		Сметная заработная плата -	Тенге				19511			
		РАЗДЕЛ 10. Кровля (АС-29)								
82	Е0110-14-1	Установка стропил	11,532	24334,92	417,85	280630	4819	50623	25,42	293
		м3		3907,13	157,50	45057	1816	108	0,78	9
83	Е0110-49-2	Укладка по фермам прогонов из брусьев	2,23	25397,53	387,03	56636	863	7145	15,87	35
		м3		2820,38	146,25	6289	326	108	0,71	2
84	Е0110-12-1	Подшивка потолков досками обшивки КАРНИЗ	39,5	106,47	6,85	4206	271	4239	0,60	24
		м2		96,77	2,59	3823	102	108	0,01	--
85	С11021-67 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,99	16165,00	--	16003	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	14,752	599,34	35,14	8841	518	2478	0,90	13
		м3		142,31	13,23	2099	195	108	0,07	1
87	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг МС-1 МС-2	0,1232	173365,18	1521,18	21359	187	1149	36,11	4
		т		6831,00	573,75	842	71	126	2,81	--
88	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой АНКЕ Р АС-1	0,0284	59912,58	670,08	1702	19	1472	332,35	9
		1т		54596,25	253,12	1551	7	94,5	1,24	--

89	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d [illegible] м	0,0284	52400,00	--	1488	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ТОЛЩ.50ММ	22,75	201,26	5,90	4579	134	2040	0,46	11
		м2		81,51	2,23	1854	51	107,1	0,01	--
91	С11031-103 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, повышенной жесткости, марка 200	23,4325	12903,00	--	302350	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
92	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм ТОЛЩ.30 ММ Р-Р М100	455	199,44	19,93	90745	9066	23048	0,28	127
		м2		39,85	7,45	18131	3390	107,1	0,04	17
93	Е0112-17-2 К=15	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	455	80,70	2,63	36719	1194	1382	0,02	7
		м2		1,90	0,94	863	427	107,1	0,01	3
94	Е0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон мет аллочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	592,4	875,20	10,25	518470	6072	201595	1,97	1165
		м2		313,89	3,85	185950	2281	107,1	0,02	11
95	С11021-71 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 7 5 мм до 150 мм, тол щиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	4,497	14475,00	--	65094	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	592,4	21,41	1,14	12684	674	3715	0,03	20
		м2		5,38	0,42	3188	252	108	--	1
		Слуховые окна=4шт (АС-30)								
97	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	4	1320,84	102,01	5283	408	4954	6,99	28
		шт		1107,45	39,37	4430	157	108	0,19	1
98	С11021-14 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 7 5-1-50 мм, толщина 40-75 км, -III сорта	0,4616	14206,00	--	6557	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

99	С11021-76 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород,длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, III сорта	0,042	11716,00	--	492	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
100	С11021-68 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 7 5-150 мм, то лщина 25 мм, III сорта	0,5892	12325,00	--	7262	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
101	С12065-88	Створки оконные одинарные пл. 0,6-1,0 м2	1,656	2130,00	--	3527	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
102	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой	1,908	3960,00	--	7556	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	11,52	179,35	2,01	2066	23	1118	0,61	7
		м2		101,95	0,76	1174	9	94,5	--	--
104	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	1,0928	1911,46	17,71	2089	19	420	2,16	2
		м3		349,31	6,75	382	7	108	0,03	--
105	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	13,2	817,43	10,25	10790	135	3895	1,70	22
		м2		271,69	3,85	3586	51	107,1	0,02	--
		Ходовой настил (АС-27)								
106	Е0110-13-1	Укладка ходовых досок	64,75	7,64	1,13	495	73	466	0,04	3
		м		6,23	0,43	404	28	108	--	--
107	С11021-72 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,75	11624,00	--	8718	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	0,75	599,34	35,14	450	26	126	0,90	1
		м3		142,31	13,23	107	10	108	0,07	--
		Лестница Л-1=4шт (АС-30)								
109	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,0448	23553,43	395,71	1055	18	201	25,88	1
		м3		4010,63	149,06	180	7	108	0,73	--
110	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,0448	1911,46	17,71	86	1	17	2,16	--
		м3		349,31	6,75	16	--	108	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1477932	24521			1773

			Тенге			279925	9186			45
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1477932				
	Материалы -		Тенге			657548				
	Всего заработная плата -		Тенге				289111			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			419048				
	Местные материалы -		Тенге			96890				
		Накладные расходы -	Тенге			310085				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							155
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				46513			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			107281				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1895297				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1974
		Сметная заработная плата -	Тенге				335624			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1895297				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1974
		Сметная заработная плата -	Тенге				335624			
		РАЗДЕЛ 11. Фасад (АС-19)								
111	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен ТОЛЩ.70ММ	22,12	4803,46	472,78	106253	10458	85174	23,05	510
		м3		4101,19	177,19	90718	3919	90	0,86	19
112	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ /9573-96/ ПТЭ-100	21,4564	7634,00	--	163798	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
113	С11011-2052 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полна мида 10х110 мм (прим.п.5)	1058	5,93	--	6274	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
114	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	346	973,27	6,15	336753	2128	73354	1,32	458
		м2		222,01	2,34	76815	809	94,5	0,01	4
115	Е0115-79-1	Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, разм ер зерна до 0.7мм "АСПОЛ"	300	426,99	2,70	128097	810	22000	0,37	111
		м2		76,59	1,01	22977	304	94,5	--	1

		Цоколь								
116	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-изве ым раствором по камню стен	65,6	236,07	2,45	15487	161	7798	0,70	46
			м2	125,24	0,56	8215	37	94,5	0,03	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			756661	13556			1124
			Тенге			198725	5069			27
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			756661				
	Материалы -		Тенге			305233				
	Всего заработная плата -		Тенге				203794			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			170072				
	Местные материалы -		Тенге			69075				
		Накладные расходы -	Тенге			188327				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							94
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28249			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56699				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1001687				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1245
		Сметная заработная плата -	Тенге				232043			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1001687				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1245
		Сметная заработная плата -	Тенге				232043			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5535628	79923			7237
			Тенге			1271173	29370			180
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5505900				
	Материалы -		Тенге			2180134				
	Всего заработная плата -		Тенге				1299014			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1310397				
	Местные материалы -		Тенге			665973				
		Накладные расходы -	Тенге			1277142				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							639
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				191571			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			406983				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7190024				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8046
		Сметная заработная плата -	Тенге				1490585			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			29074				
	Материалы -		Тенге			166				
	Всего заработная плата -		Тенге				1075			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27667				
		Накладные расходы -	Тенге			871				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				131			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			1797				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			31742				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1206			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			654				
	Материалы -		Тенге			171				
	Всего заработная плата -		Тенге				453			
	Местные материалы -		Тенге			24				
		Накладные расходы -	Тенге			522				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				78			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1246				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				531			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7223012**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8056
		Сметная заработная плата -	Тенге				1492323			

		Оборудование								
		Всего прямые затраты				**7 686 131**				
		Временные здания и сооружения 2,72%				**209 063**				
		Итого				**7 895 194**				
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%				**55 266**				
		Затраты на выслугу лет 1%				**78 952**				
		Дополнительные отпука 0,4%				**31 581**				
		Итого в базовых ценах 2001 года				**8 060 993**				
		Итого в текущих ценах 2015 года К-2,5574				**20 615 339**				
		Итого с понижающим коэффициентом-0,979999787				**20 203 028**				
		Налоги и обязательные платежи 2%				**404 061**				
		Всего к оплате				**20 607 088**				

Технадзор: ТОО "Батыр Алем СБ"

Инженер _____ **Столяров В.Н.**

Подрядчик: ТОО "Бемир-Құрылы"

Директор _____ **Аширметов С.Д.**