аказчик: КГУ «Молодежный ресурсный центр отдела внутренней политики Созакского района ЮКО» Форма 3

одрядчик: ТОО "Бемир-Құрылыс"

нженер: ТОО "Батыр Алем СБ"

оговор: №45 от 21 июля 2016 года.

аименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Молодежный ресурсный центр отдела внутренней политики" акимата Созакского района ЮКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 11 октября 2016 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала строительства по отчетный месяц, с НДС	С начала строительства НДС	строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих работ, не входящих в СМР в	СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетный период	Всего к оплате
								на приобретение материалов	Другие доп. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
атраты подрядчика	32 240 846,4	3 454 376	12 611 837	2 715 091						743 662	6 940 846,4
том числе оборудование											
того затраты подрядчика:	32 240 846,4	3 454 376	12 611 837	2 715 091						743 662	6 940 846,4

Заказчик:

Директор КГУ "Молодежный ресурсный центр" отдела внутренней политики акимата Созакского района ЮКО"

Мамаров С.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Бемир-Құрылыс"

Аширметов С.Д.

Инженер:

ТОО "Батыр Алем СБ"

Ералиев С.

Заказчик: КГУ «Молодежный ресурсеый центр отдела внутренней политики акимата Созакского района» Форма-2
Инженер: ТОО "Батыр Алем СБ"
Подрядчик: ТОО «Бемир-Құрылыс»
Договор: №45 от 21 июля 2016 года.
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания КГУ "Молодежный ресурсный центр отдела внутренней политики" акимата Созакского района

А К Т №3
приемки выполненных работ за 11 октября 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
РАЗДЕЛ 1. СМЕТА 02-01-03										
		Отопление								
1	Е0116-31-6 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб п ри коллекторной системе, диаметр труб 25 мм ДИАМ.3 2ММ	76,926	182,81	3,71	14063	285	16754	0,95	73
		м		169,10	1,05	13008	81	128	--	--
2	С130804-94 Изм.	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром	42,66	95,00	--	4053	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	С130804-96 Изм. и доп. вып.17	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893 -2009	89,544	174,00	--	15581	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.50мм ГИЛЬЗЫ	7,5	606,31	7,95	4547	60	657	0,37	3
		м		65,48	2,97	491	22	128	0,01	--
5	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	29,4	4331,44	35,77	127344	1052	4708	0,70	21
		1кВт		111,70	13,40	3284	394	128	0,07	2
6	СПрайс-	Клапан ручной регулировки диам.15 мм ХСМА	24	361,34	--	8672	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	24	62,81	--	1507	--	712	0,12	3
		комплект		23,18	--	556	--	128	--	--

8	СПрайс-лист	Кран шаровый муфтовый 11Б27П1, Ру 1,0 МПа, Ду 32 мм	2	822,19	--	1644	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для [illegible]ды и пара, Ру 1,6	1	367,00	--	367	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные	2	331,00	--	662	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов,радиаторов, труб,	59	148,40	0,07	8755	4	6692	0,65	38
		м2		108,00	0,02	6372	1	105	--	--
12	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,	136	10,99	--	1495	--	1861	0,05	7
		м		10,69	--	1454	--	128	--	--
		Вентиляция								
13	Е0120-51-1	Установка камер воздушных ВК-0,5 /В-622 мм/	12	1323,45	104,29	15881	1251	16112	5,70	68
		шт		1008,79	40,16	12105	482	128	0,19	2
14	СПрайс-	Кондиционер LG S12LHP N	3	36204,19	--	108613	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	СПрайс-лист	Кондиционер LG S09LHP	9	26882,57	--	241943	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			555128	2652			213
			Тенге			37271	980			4
	Стоимость оборудования -		Тенге			350556				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			350556				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8755				
	Материалы -		Тенге			2379				
	Всего заработная плата -		Тенге				6373			
		Накладные расходы -	Тенге			6692				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1004			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			927				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16374				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				7377			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			195817				
	Материалы -		Тенге			131284				
	Всего заработная плата -		Тенге				31878			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			30979				
	Местные материалы -		Тенге			7				
	Сдача и испытание -		Тенге			779				
		Накладные расходы -	Тенге			40804				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6121			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14197				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			250818				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							199

		Сметная заработная плата -	Тенге				37998			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			617747				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							241
		Сметная заработная плата -	Тенге				45375			
		РАЗДЕЛ 2. СМЕТА 02-01-05								
16	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор	1	4487,60	1,60	4488	2	3848	23,00	23
		шт		4275,00	--	4275	--	90	--	--
17	С151804-3244	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели	1	4189,00	--	4189	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	СПрайс-лист	Аккумуляторная батарея 7А/ч	1	628,42	--	628	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой,фото-электрический,	27	369,90	1,60	9987	43	8432	2,00	54
		шт		347,00	--	9369	--	90	--	--
20	СПрайс-лист	Извещательпожарный дымовой ИП-212-63М	27	387,53	--	10463	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный,	16	153,50	--	2456	--	2074	1,00	16
		шт		144,00	--	2304	--	90	--	--
22	С151804-3187	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1	16	249,00	--	3984	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0110-901-12	Коробка оконечная	5	85,50	0,20	428	1	210	0,23	1
		шт		38,00	0,10	190	1	110	--	--
24	СПрайс-лист	Оконечноеустройство Атлас-ЗФ исп.Й	5	319,98	--	1600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: ручной внормальном	1	153,50	--	154	--	130	1,00	1
		шт		144,00	--	144	--	90	--	--
26	СПрайс-лист	Извещатель пожарныйручной ИПР514-2	1	453,86	--	454	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной	2	97,70	1,60	195	3	162	1,00	2
		шт		85,50	--	171	--	95	--	--
28	СПрайс-лист	Оповещатель оптико-звуковой "БИЯ-2С"	2	1166,08	--	2332	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0110-99-6	Преобразователь, отдельно устанавливаемый	1	1526,20	--	1526	--	1296	9,00	9
		шт		1440,00	--	1440	--	90	--	--
30	СПрайс-лист	Блок выпрямительный КВ-24М	1	4304,70	--	4305	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Ц0108-409-6	КАБЕЛЬНЫЙ КАНАЛ по установленным конструкциям, по	240	48,70	2,60	11688	624	6612	0,17	41
		м		28,80	0,20	6912	48	95	--	--
32	СПрайс-	Кабельный канал 20х12,5	240	73,67	--	17680	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам	25	108,60	48,90	2715	1223	1230	0,22	6
		м		39,60	12,20	990	305	95	0,07	2
34	СПрайс-лист	Труба гладкая ПВХ диам.20 мм	25	12,22	--	305	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

35	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса	265	27,70	2,10	7341	557	5085	0,10	27
		м		19,70	0,50	5221	133	95	--	1
36	СПрайс-лист	КАбель медный КСПВ сечением 1х2х0,5 мм	240	4,19	--	1005	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	С151601-1206	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-	0,025	33644,00	--	841	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			88764	2452			179
			Тенге			31016	486			3
	Стоимость оборудования -		Тенге			19154				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			19154				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			68605				
	Материалы -		Тенге			7510				
	Всего заработная плата -		Тенге				31502			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27628				
		Накладные расходы -	Тенге			29078				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4362			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5861				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			103544				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							196
		Сметная заработная плата -	Тенге				35863			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			1005				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			1066				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			123764				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							196
		Сметная заработная плата -	Тенге				35863			
		РАЗДЕЛ 3. СМЕТА 02-01-06								
		Демонтаж								
38	Е0165-31-1	Отсоединение котлов от трубопроводов	1	2067,30	--	2067	--	2382	13,13	13
		котел		2067,30	--	2067	--	115,2	--	--
		Тепломеханическое оборудование								
39	Е0118-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на	2	10978,20	1528,92	21956	3058	18552	38,63	77
		котел		6674,40	572,42	13349	1145	128	2,80	6
40	СПрайс-лист	Котел водогрейный ВВ-200FA жидкотопливный с автоматикой,	2	43256,50	--	86513	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных сэлектродвигателем, массой	2	3150,83	123,78	6302	248	5968	13,39	27
		1насос		2285,06	46,35	4570	93	128	0,23	--
42	СПрайс-лист	Насос сетевой TOP-S 30/10 Wilo	2	29658,11	--	59316	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Ц0112-867-2	Противонакипное магнитное устройство	1	702,90	105,00	703	105	557	3,00	3
		шт		592,00	27,00	592	27	90	0,16	--

44	СПрайс-лист	Противонакипноемагнитное устройство ПМУ-1	1	2869,80	--	2870	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прям ольных баков	1	758,67	6	759	71	851	3,74	4
		1бак		639,63	25,49	640	25	128	0,13	--
46	С131203-8	Баки расширительные круглые вместимостью до 0,1 м3 / V	1	3820,00	--	3820	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из	16	139,76	15,99	2236	256	2500	0,66	10
		м		116,10	5,99	1858	96	128	0,03	--
48	С130806-202	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-	16	753,00	--	12048	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	С131310-17	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой	2	984,00	--	1968	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0110-35-1	Установка штучных изделий	1	332,30	23,87	332	24	131	0,68	1
		шт		100,35	9,02	100	9	120	0,04	--
51	2201-78	Щит пожарный деревянный с комплектующими изделиями ШПД	1	5350,00	--	5350	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
52	С131103-49 Изм.	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТР 51057-2005	1	2156,00	--	2156	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0118-10-9	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков	1	14178,56	156,33	14179	156	2429	11,33	11
		1бак		1840,10	57,94	1840	58	128	0,29	--
54	Е0118-20-7	Установка узлов ручных насосов	1	1309,97	49,18	1310	49	1344	6,32	6
		1узел		1031,29	18,54	1031	19	128	0,09	--
55	СПрайс-лист	Ручной насос "Родник"(Р0,8-30)	1	7891,95	--	7892	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0118-16-1	Установка грязевиков наружным д иаметром патрубков 4 5 мм	1	1625,53	78,52	1626	79	638	2,72	3
		1шт		468,14	30,13	468	30	128	0,14	--
57	С131206-623	Грязевик абонентский вертикальный полно й комплектации	1	21272,00	--	21272	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
58	С130903-11	Клапаны обратные подъемные муфтовые лату нные 16Б1бк для	1	225,00	--	225	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	С130903-25	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру	2	292,00	--	584	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0116-15-2	Установка вентилей, задв ижек, затворов, клапанов обратных,	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
61	СПрайс-лист	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, Ру 2,5 МПа, D у	2	4297,72	--	8595	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0116-19-1	Установка клапанов предохранител ьных пружинных диам. 2 5 мм	2	610,25	30,04	1221	60	449	0,93	2
		1шт		164,25	11,25	329	23	128	0,06	--
63	СПрайс-лист	Клапан предохр анительный латунный пружинный 17Б5БК, Ру 1,6	2	13344,58	--	26689	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0116-15-1	Установка вентилей, задв ижек, затворов, клапанов обратных,	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
65	Е0116-15-2	Установка вентилей, задв ижек, затворов, клапанов обратных,	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--

66	С130901-87	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара Ру 1,6	4	748,00	--	2992	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	С130901-88	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6	4	958,00	--	3832	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для в оды и пара, Ру 1,6	9	437,00	--	3933	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для в оды и пара, Ру 1,6	2	367,00	--	734	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском ца пковые латунные	3	331,00	--	993	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 н атяжные	7	328,00	--	2296	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	С130809-30 Изм.	Фланцы стальные приварные плоские из угл еродистой и	8	157,00	--	1256	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
73	С130809-31 Изм.	Фланцы стальные приварные плоские из уг леродистой и	16	198,00	--	3168	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0118-14-3	Установка виброизолиру кжих вставок лиаметром до 50 мм	4	223,02	30,94	892	124	997	1,07	4
		1вставка		183,08	11,59	732	46	128	0,06	--
75	С131206-296	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95С, PN 16, DN 32, типа	4	7313,00	--	29252	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0118-22-2	Установка манометров	7	48,96	1,62	343	11	374	0,23	2
		комплект		41,72	--	292	--	128	--	--
77	СПрайс-лист	Манометр МП4-У	7	2269,31	--	15885	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых	5	416,62	--	2083	--	356	0,32	2
		комплект		55,62	--	278	--	128	--	--
79	Ц0111-1-1	Конструкции для установки приборов и средств автоматизации,	17	119,14	11,76	2025	200	792	0,50	9
		т		49,50	2,25	842	38	90	0,01	--
80	СПрайс-лист	Бобышка для термометра М20х1,5	5	344,38	--	1722	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	СПрайс-лист	Закладная конструкция для термометра ЗК4-1-87	5	129,14	--	646	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	СПрайс-лист	Закладная конструкция для манометра ЗК4-46-87	7	401,77	--	2812	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных	15	264,48	3,96	3967	59	1031	0,30	4
		м		52,20	1,49	783	22	128	0,01	--
84	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных	12	343,48	3,96	4122	48	825	0,30	4
		м		52,20	1,49	626	18	128	0,01	--
85	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из	22	120,70	14,12	2655	311	2975	0,55	12
		м		100,35	5,29	2208	116	128	0,03	1
86	С130806-61 Изм.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего	20	173,00	--	3460	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
87	С130806-63 Изм.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего	2	204,00	--	408	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

88	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов,радиаторов, труб,	1,5	148,40	0,07	223	--	170	0,65	1
		м2		108,00	--	162	--	105	--	--
89	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за	4,5	21,80	0,05	98	--	24	0,03	--
		м2		5,81	0,02	26	--	90	--	--
90	Е0113-26-21К=2	Окраска металлических огрунтованных повер хностей БТ-57 7 ЗА	4,5	32,62	0,04	147	--	25	0,03	--
		м2		6,26	--	28	--	90	--	--
91	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей БТ-577	2,5	16,31	0,02	41	--	7	0,02	--
		м2		3,13	--	8	--	90	--	--
92	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из	12	79,90	5,31	959	64	508	0,24	3
		м		40,28	2,03	483	24	100	0,01	--
93	Е0126-3-5	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм полуцилиндрами из	20	83,74	6,01	1675	120	891	0,25	5
		м		42,30	2,25	846	45	100	0,01	--
94	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из	2	86,11	6,01	172	12	93	0,26	1
		м		44,33	2,25	89	5	100	0,01	--
95	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на	0,5	17600,00	--	8800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0126-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 7 6 мм полуцилиндрами из	16	109,25	9,39	1748	150	1008	0,35	6
		м		59,40	3,60	950	58	100	0,02	--
97	С11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на	0,3	14800,00	--	4440	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром ДО	34	114,31	6,39	3887	217	1102	0,19	7
		м		29,93	2,48	1018	84	100	0,01	--
99	С11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В/ТУ 6-11-145-80/	0,013	185900,00	--	2417	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0126-17-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 7	16	215,53	12,40	3449	198	2952	0,99	16
		м		179,78	4,73	2876	76	100	0,02	--
101	С11011-863 Изм.	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм	0,021889	74370,00	--	1628	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,	49	10,99	--	539	--	670	0,05	2
		м		10,69	--	524	--	128	--	--
103	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	20	200,00	--	4000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
104	Е0118-17-6	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных	2	4234,47	38,10	8469	76	552	1,14	2
		1шт		201,62	13,91	403	28	128	0,07	--
		Вентиляция								
		П-1								
105	Е0120-12-4	Установка решеток жалюзийных РН 200х250	1	312,25	16,96	312	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	--
		ВЕ-1								
106	Е0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	1	3355,12	12,95	3355	13	689	3,30	3
		шт		533,93	4,73	534	5	128	0,02	--
107	Е0120-24-2	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт	1	548,46	25,89	548	26	602	2,96	3
		шт		460,69	9,45	461	9	128	0,05	--
108	С131305-23	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных	1	4390,00	--	4390	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Топливопередача								
109	Е0118-10-6	Установка ТОПЛИВНЫХ баков вместимостью 0,5 м3	1	10542,94	102,30	10543	102	1913	8,93	9
		1бак		1455,39	39,40	1455	39	128	0,19	--
110	Е0118-21-1	Установка фильтров ТОПЛИВНЫХ	3	192,46	52,42	577	157	587	0,77	2
		1фильтр		134,42	18,54	403	56	128	0,09	--
111	СПрайс-лист	Фильтр топливный тонокой очистки MS RG N	2	2077,29	--	4155	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
112	СПрайс-лист	Фильтр топливный тонокой очистки MS RV 1	1	1850,36	--	1850	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Изделия и материалы								
113	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из	11	120,70	14,12	1328	155	1487	0,55	6
		м		100,35	5,29	1104	58	128	0,03	--
114	С130806-55 Изм.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего	5	41,00	--	205	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
115	С130806-56 Изм.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего	6	56,00	--	336	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из	3	623,70	14,12	1871	42	406	0,55	2
		м		100,35	5,29	301	16	128	0,03	--
117	С130904-37	Краны проходные сальниковые со смазкой муфтовые 11ч6бк11	4	663,00	--	2652	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
118	С130904-38	Краны проходные сальниковые со смазкой муфтовые 11ч6бк11	1	864,00	--	864	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
119	Ц0112-1302-1	Патрубок приемно-раздаточный без ребержесткости, Dy ДО 80	1	453,12	107,24	453	107	326	2,00	2
		шт		335,25	27,00	335	27	90	0,16	--
120	С131104-2прим.	МУФТА СЛИВНАЯ МС 50	1	7790,00	--	7790	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
121	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных,	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
122	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем	1	6880,00	--	6880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	СПрайс-лист	Обратный клапан стальной фланцевый 19с53нж, Ру 4,0 МПа, Dy	1	11789,23	--	11789	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
124	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностейгрунтовкой ГФ-021 за	0,8	21,80	0,05	17	--	4	0,03	--
		м2		5,81	0,02	5	--	90	--	--
125	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных псвер хностей БТ-57 7 ЗА	0,8	32,62	0,04	26	--	5	0,03	--
		м2		6,26	--	5	--	90	--	--
126	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,	14	10,99	--	154	--	192	0,05	1
		м		10,69	--	150	--	128	--	--
127	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейту-планки, хомуты/	5	200,00	--	1000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			490933	6787			283
			Тенге			48009	2491			12

	Стоимость оборудования -		Тенге			91863				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			91863				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3181				
	Материалы -		Тенге			1000				
	Всего заработная плата -		Тенге				1861			
		Накладные расходы -	Тенге			1675				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				251			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			291				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5148				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2112			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30058				
	Материалы -		Тенге			5390				
	Всего заработная плата -		Тенге				6897			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17285				
		Накладные расходы -	Тенге			6920				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1038			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2219				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39196				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				7935			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			365831				
	Материалы -		Тенге			53860				
	Всего заработная плата -		Тенге				41742			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			266736				
	Местные материалы -		Тенге			3				
	Сдача и испытание -		Тенге			921				
		Накладные расходы -	Тенге			53165				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7975			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25140				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			444135				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							268
		Сметная заработная плата -	Тенге				49716			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			580342				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							326
		Сметная заработная плата -	Тенге				59764			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1134825	11892			674
			Тенге			116295	3957			19
	Стоимость оборудования -		Тенге			461573				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			461573				

	Стоимость монтажных работ -		Тенге			71786				
	Материалы -		Тенге			8510				
	Всего заработная плата -		Тенге				33363			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27628				
		Накладные расходы -	Тенге			30753				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4613			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6152				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			108692				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							211
		Сметная заработная плата -	Тенге				37975			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38813				
	Материалы -		Тенге			7769				
	Всего заработная плата -		Тенге				13270			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			17285				
		Накладные расходы -	Тенге			13612				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2042			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3145				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			55570				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата -	Тенге				15312			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			561648				
	Материалы -		Тенге			185144				
	Всего заработная плата -		Тенге				73619			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			297715				
	Местные материалы -		Тенге			10				
	Сдача и испытание -		Тенге			1699				
		Накладные расходы -	Тенге			93968				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14095			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39337				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			694953				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							467
		Сметная заработная плата -	Тенге				87715			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			1005				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			1066				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1321853**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							763
		Сметная заработная плата -	Тенге				141002			
		Оборудование				**461 573**				
		Всего прямые затраты				**860 280**				

		Временные здания и сооружения 2,72%				23 400					
		Итого				883 680					
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,7%				6 186					
		Затраты на выслугу лет 1%				8 837					
		Дополнительные отпука 0,4%				3 535					
		Итого в базовых ценах 2001 года				1 363 810					
		Итого в текущих ценах 2015 года К-2,5574				3 487 834					
		Итого с понижающим коэффициентом-0,979999787				3 418 108					
		Налоги и обязательные платежи 2%				68 362					
		Итого				3 486 470					
		НДС-12%				418 376					
		НДС-12% предыдущие формы				3 036 000					
		Всего к оплате				6 940 846,4					

Технадзор: ТОО "Батыр Алем СБ"

Инженер Столяров В.Н.

Подрядчик: ТОО "Бемир-Құрылыс"

Директор Аширметов С.Д.