Приложение 4
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Индерского района" Атырауской области, Индерский район п.Индерборский,Мендигалиева 30/7**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"**

Наименование строительства: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района Атырауской области

Договор № 66 от 10-06-2021 года доп.соглашение №1 от 2021-07-16

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат

За август месяц 2021 года

			Код Заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования код	Найм-ние	Источник финансирования код	
					66	16.07.2021					
			Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								
				Аванс (тенге)							
№	Наименования пусковых комплексов объектов,комплексов работ	Ед изм	Стоимость работ с НДС	Сумма аванса	Сумма погашение до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	Остаток	Ранее заактированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненны объем за текуший месяц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Строительства физкультурного-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района Атырауской области"	тенге	22 043 982,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 043 982,0	22 043 982,0	22 043 982,0
	Итого по стройке:		22 043 982,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	22 043 982,0	22 043 982,0	22 043 982,0

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел строительства Индерского района"

Руководитель отдела _____ **Жумашев Д.К.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Главный инженер _____ **Куанышев Р.Н.**

Авторский надзор:

ТОО "СпецСтрой Согласование"

Директор _____ **Биманов А.А.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО "SCS Инжиниринг"

Директор _____ **Рашев А.**

Приказ Министра по инвестициям и развитию

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Индерского района" Атырауской области, Индерский район п.Индерборский,Мендигалиева 30/7**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"**

Технадзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алау Эксперт Инжиниринг"**

Авторский надзор: **ТОО "СпецСтройСогласование"**

Стройка: **"Строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района Атырауской области"**

Договор № 66 от 10-06-2021 года доп.соглашение №1 от 2021-07-16

Акт приема выполненных работ за август месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
На демонтажные работы											
1	1146-0601-0102 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные 1,2-х этажных. Разборка надземной части с сохранением годных материалов	м3 строительного объема	4067,1	2090,18	782,53	8500950,74	3182615,56	--	5472154,20	15090953,34
		НР - 84%, СП - 8%			1307,65	294,10	5318335,18	1196134,11		1117848,40	
2	1146-0601-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты жилых зданиф.Разборка	м2 площади застройки	625,7	3318,90	857,36	2076635,10	536452,03	--	1445356,49	3803750,92
		НР - 72%, СП - 8%			2461,54	288,44	1540183	1801479,41		281759,33	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		тенге								18894704,26
		РАЗДЕЛ 1.Растительный слой									
1	1101-0104-0101 РСНБ РК	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами	м3 грунта	692,4	46,82	46,82	32417,28	32417,28	--	8606,24	44305,40
		НР - 72%, СП - 8%			--	17,26	--	11953,11		3281,88	
2	1101-0104-0109 РСНБ РК	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами	м3 грунта	692,4	216,73	216,73	150061,71	150061,71	--	39838,83	205092,58
		НР - 72%, СП - 8%			--	79,91	--	55331,71		15192,04	
3	1101-0104-0101 РСНБ РК	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами	м3 грунта	692,4	46,82	46,82	32417,28	32417,28	--	8606,24	44305,40
		НР - 72%, СП - 8%			--	17,26	--	11953,11		3281,88	
4	1101-0104-0109 РСНБ РК	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами	м3 грунта	692,4	216,73	216,73	150061,71	150061,71	--	39838,83	205092,58
		НР - 72%, СП - 8%			--	79,91	--	55331,71		15192,04	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				364957,97	364957,97	--	96890,13	498795,95
		РАЗДЕЛ 2.Вертикальная планировка									

5	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1210	45,60	45,60	55172,97	55172,97	--	14647,49	75406,10
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,81	--	20343,73		5585,64	
6	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1210	195,08	195,08	236044,38	236044,38	--	62665,76	322606,96
		НР - 72%; СП - 8%			--	71,93	--	87035,78		23896,81	
7	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1149	61,59	61,59	70768,52	70768,52	--	19924,44	97948,40
		НР - 72%; СП - 8%			--	24,08	--	27672,84		7255,44	
8	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1149	42,31	42,31	48619,93	48619,93	--	10582,98	63939,15
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,79	--	14698,58		4736,23	
9	1101-0201-0601 РСНБ РК	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	уплотненног	1149	85,24	67,80	97943,98	77896,91	9996,30	19580,06	126925,96
		НР - 72%; СП - 8%			8,75	14,92	10050,76	17143,77		9401,92	
10	1101-0203-0102 РСНБ РК	Площади. Планировка механизированным способом.	спланирова	4800	6,31	6,31	30285,60	30285,60	--	5977,26	39163,88
		НР - 72%; СП - 8%			--	1,73	--	8301,74		2901,03	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				538835,39	518788,32	9996,30	133377,99	725990,45
		ИТОГО:									20119490,66
	Временные здания и сооружения 1,5%				1,50%						20421283
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%				1,35%						20421283
	Непредвиданные работы и затраты				2%		408426				20829709
	Итого с непредвиданными работами и затратами										20829709
	Итого текущих ценах 2019 года к=1,0498961										21869030
	Итого с понижающим коэф.0,9										19682127
	НДС				12%						2361855
	Итого с НДС										22043982

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел строительства Индерского района"

Руководитель отдела _____ Жумашев Д.К.

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

Куанышев Р.Н.

Авторский надзор:
ТОО "СпецСтрой Согласование"

Директор _____ Биманов А.А.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "SCS Инжиниринг"

Директор _____ Рашев А.