Приложение 4
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Индерского района" Атырауской области, Индерский район п.Индерборский,Мендигалиева 30/7**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"**

Наименование строительства: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района Атырауской области

Договор № 66 от 10-06-2021 года доп.соглащение №1 от 2021-07-16

Справка №2

о стоимости выполненных работ и затрат

За декабрь месяц 2021 года

Код Заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования код	Найм-ние	код
		66	16.07.2021				

№	Наименования пусковых комплексов обьектов,комплексов работ	Ед изм	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге: Стоимость работ с НДС	Аванс (тенге): Сумма аванса	Сумма погашение до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	Остаток	Ранее заактированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненны обьем за текуший месяц
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Строительства физкультурного-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района Атырауской области"	тенге	165 363 205,0	0,0	0,0	0,0	0,0	140 470 141,0	165 363 205,0	24 893 064,0	24 893 064,0
	Итого по стройке:		**165 363 205,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**140 470 141,0**	**165 363 205,0**	**24 893 064,0**	**24 893 064,0**

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел строительства Индерского района"
И.о.руководителя отдела _____ **Гинаятов Н.**

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
_____ **Куанышев Р.Н.**

ПОДРЯДЧИК
ТОО "SCS Инжиниринг"
Директор _____ **Рашев А.**

Приказ Министра по инвестициям и развитию

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Индерского района" Атырауской области, Индерский район п.Индерборский,Мендигалиева 30/7**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"**

Технадзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алау Эксперт Инжиниринг"**

Авторский надзор: **ТОО "СпецСтройСогласование"**

Стройка: **"Строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай Индерского района Атырауской области"**

Договор № 66 от 10-06-2021 года доп.соглашение №1 от 2021-07-16

Акт приема выполненных работ за декабрь месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	на	конструкции металлические									
		РАЗДЕЛ 1.Каркас									
12	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	26,3	2826,67	427,98	74341,35	11255,90	7544,06	38345,75	121702,07
		НР - 69%; СП - 8%			2111,84	1,22	55541,39	32,16		9014,97	
13	1109-0501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,81	54181,64	10780,13	98068,76	19512,04	2396,27	52553,77	162672,34
		НР - 69%; СП - 8%			42077,60	2,45	76160,46	4,43		12049,80	
14	1109-0501-0401 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Контроль ультразвуковой качества сварных соединений при нижнем и вертикальном положении шва. Толщина металла до 10 мм	м шва	6,78	4223,47	122,40	28635,12	829,87	202,24	19046,08	51495,69
		НР - 69%; СП - 8%			4071,24	--	27603,01	--		3814,50	
15	1109-0501-0402 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Контроль ультразвуковой качества сварных соединений при нижнем и вертикальном положении шва. Толщина металла до 20 мм	м шва	7,9	5808,05	180,00	45883,60	1422,00	314,19	30461,71	82452,94

		ФР - 69%; СП - 8%			5588,28	--	44147,41	--		6107,63	
16	1109-0501-0405 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Контроль ультразвуковой качества сварных соединений, положение шва потолочное. Толщина металла до 10 мм	м шва	3,8	7451,47	230,40	28315,59	875,52	145,73	18833,09	50920,58
		ФР - 69%; СП - 8%			7182,72	--	27294,34	--		3771,89	
17	1109-0501-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Контроль ультразвуковой качества сварных соединений, положение шва потолочное. Толщина металла до 20 мм	м шва	2,7	10576,45	324,00	28556,43	874,80	138,06	19005,06	51366,40
		ФР - 69%; СП - 8%			10201,32	--	27543,56	--		3804,92	
		ФР - 69%; СП - 8%			146760,00	2512,32	6480921,60	110944,05		939032,85	
19	1109-0701-0126 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	46,477	44623,16	5842,05	2073950,48	271520,96	40347,02	1263459,58	3604402,87
		ФР - 69%; СП - 8%			37913,00	1485,00	1762082,50	69018,35		266992,80	
20	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	15,654	216844,09	58783,87	3394477,45	920202,70	64811,07	1689137,76	5490304,43
		ФР - 69%; СП - 8%			153920,00	2463,40	2409463,68	38562,06		406689,22	
21	1109-0701-0129 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	1,81	192305,61	17566,67	348073,15	31795,67	6369,27	220033,45	613555,12
		ФР - 69%; СП - 8%			171220,00	4961,80	309908,20	8980,86		45448,53	
28	2105-0205-0301 РСНБ РК 2015	Профили гнутые стальные из горячекатаного листового проката марки Ст3сп, нормальной точности прокатки, немерной длины толщиной до 6 мм	т	23,6704	212660,00	--	5033747,26	--	5033747,26	--	5436447,00
		СП - 8%			--	--	--	--		402699,78	
29	2301-0201-0178 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	18,72	1705,00	--	31917,60	--	31917,60	--	34471,01
		СП - 8%			--	--	--	--		2553,41	
30	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	12,9584	301900,00	--	3912141,00	--	3912141,00	--	4225112,24
		СП - 8%			--	--	--	--		312971,28	
31	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,664	380905,00	--	633825,92	--	633825,92	--	684531,99
		СП - 8%			--	--	--	--		50706,07	

32	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,312	301607,00	--	94101,38	--	94101,38	--	101629,49
		СП - 8%			--	--	--	--		7528,11	
38	2105-0111-0112 РСНБ РК 2015	Лист стальной просечно-вытяжной ПВЛ-506, толщиной 5 мм из углеродистой стали	т	0,35	260388,00	--	91135,80	--	91135,80	--	98426,66
		СП - 8%			--	--	--	--		7290,86	
39	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	2530	348,16	--	880844,80	--	--	607782,91	1607717,93
		НР - 69%; СП - 8%			348,16	--	880844,80	--		119090,22	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				58820520,54	4139890,82	34314347,16	14586155,08	22417208,76
		ИТОГО:					58820520,54	4139890,82	34314347,16	14586155,08	22417208,76
	Временные здания и сооружения 1,5%				1,50%						22753467
	Дополнительные затраты при производстве сироительно-монтажных(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%				1,35%						23060639
	Непредвиданные работы и затраты				2%		461213				
	Итого с непредвиданными работами и затратами										23521851
	Итого текущих ценах 2019 года к=1,0498961										24695500
	Итого с понижающим коэф.0,9										22225950
	НДС				12%						2667114
	Итого с НДС										24893064

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел строительства Индерского района"

И.о. руководителя отдела _____ **Гинаятов Н.**

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"

_____ **Куанышев Р.Н.**

ПОДРЯДЧИК
ТОО "SCS Инжиниринг"

Директор _____ **Рашев А.**