Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Наименование строительства: Строительства подводящего газопровода высокого давления и внутрипоселковых газораспределительных сетей населенного пункта Томенарык, Жанакорганского района Кызылординской области
и его адрес:
Договор №88 от 2022-10-07 г., доп.согл.88/2 2023-03-17

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за март месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		88	07.10.2022		036-028 036-032	ТОО "Алия Сервис"	
	доп соглаш №88/2 от 17.03.2023г						

Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								к оканчательной оплате	Остатаок оплаты по договору
	Сметная стоимость по договору	Сметная стоимость СМР по договору с	с начала строительства по отчетной месяц	с начала строительства	с начала текущего года	30% аванс по договору	5%	Погашение аванса		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительства подводящего газопровода высокого давления и внутрипоселковых	2 117 075 907,74	2022	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	2 116 995 907,74
		2023	1 179 442 380,74	44 634 261,11	44 634 261,11	13 390 278,33	2 231 713,06	15 621 991,39	29 012 269,72	2 087 983 638,02
		2024	937 553 527,00							
ИТОГО			2 117 075 907,74	44 634 261,11	44 634 261,11	13 390 278,33	2 231 713,06	15 621 991,39	29 012 269,72	2 087 983 638,02

Заказчик:

КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»
БИН 050240009435
Руководитель _____ Сапарбаев К.А.

Подрядчик:

ТОО "Алия-Сервис"

БИН 050640011650
Директор _____ Марданов А.А.

Технический надзор:
ТОО "Altimus LTD" БИН 070140005115
Эксперт технического надзора _____ Рустемов А.Ж.
Аттестат №KZ90VJE00056583 от 14.08.2020г.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"Алия-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительства подводящего газопровода высокого давления и внутрипоселковых газораспределительных сетей населенного пункта Томенарык, Жанакорганского района Кызылординской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт)

Акт выполненных работ №2

за март 2023 (месяц, год) на 2-1-1 Газопровод высокого давления работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.03.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	337,750	267,93	267,93	90493	90493	0	12108	110810	
						0	49,79	0	16817		8208		
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8,770	2234,23	0	19594	0	0	14108	36398	
						2234,23	0	19594	0		2696		
3	3	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	223,200	19,08	19,08	4259	4259	0	1305	6009	
						0	8,12	0	1812		445		
4	4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	28,400	972	0	27605	0	0	19875	51279	
						972	0	27605	0		3798		
5	5	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	223,200	174,7	79,98	38993	17852	0	21533	65368	
						94,72	39,27	21141	8765		4842		
6	6	Е11-010102-0380 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	46,900	277,18	277,18	13000	13000	0	1587	15754	
						0	47,01	0	2205		1167		
7	7	С3412-101-0102	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	164,400	95		15618				16867	
											1249		
8	10	Е11-010205-0501	Присыпка трубы мягким грунтом(0,1 включена в укладку)	м3	10,600	885	0	9381	0	0	6754	17426	
						885	0	9381	0		1291		
9	14	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,143	681532,7	252316,36	97459	36081	117	72219	183252	
						428400	81729,44	61261	11687		13574		
10	17	С1241-202-0223	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х28,6 мм	м	144,430	19305		2788219		2788219		3011277	Казахстан
											223058		
11	70	Ц13-100904-0101	Укладка сигнальной ленты	км	1,430	31463,94	21491,04	44993	30732	0	12976	62608	
						9972,9	4903,27	14261	7012		4638		
12	71	С1249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	143,000	16		2288		2288		2471	
											183		

		ИТОГО:					**3151904**	**192417**	**2790624**	**162465**	**3579519**		
		В том числе :					**153244**	**48298**		**265149**			
		Стоимость оборудования, всего											
		в том числе, оборудование поставки заказчика								**0**			
		Временные здания и сооружения								**0**			
		Итого с временными		**2,3 %**			**82329**						
		Зимние удорожания									**3661849**		
		Итого с зимними удорожаниями		**2,07 %**			**75800**						
		Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска									**3737649**		
		Непредвиденные работы и затраты					**169870**						
		Итого с непредвиденными работами и затратами		**2 %**			**74753**				**3907519**		
		Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**3982272**		
		Итого с понижающим коэф. К=0,95											
		НДС									**4181590**		
		Итого с НДС		**12 %**			**476701,32**				**3972511,00**		
											4 449 212,32		

за **март 2023** **(месяц, год) на** **2-1-3 Газопровод среднее давления** **работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 16.03.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	**Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**2447,82**	**267,93**	**267,93**	**655844**	**655845**	**0**	**87752**	**803084**	
						0	**49,79**	**0**	**121877**		**59488**		
2	2	**Е11-010205-0302 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**73,44**	**2234,23**	**0**	**164082**	**0**	**0**	**118139**	**304799**	
						2234,23	**0**	**164082**	**0**		**22578**		
3	3	**Е11-010104-0405**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2102,16**	**19,08**	**19,08**	**40109**	**40109**	**0**	**12290**	**56591**	
						0	**8,12**	**0**	**17069**		**4192**		
4	4	**Е11-010205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**232,14**	**972**	**0**	**225640**	**0**	**0**	**162461**	**419149**	
						972	**0**	**225640**	**0**		**31048**		
5	5	**Е11-010201-0501**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**2102,16**	**174,7**	**79,98**	**367247**	**168131**	**0**	**202801**	**615653**	
						94,72	**39,27**	**199117**	**82552**		**45604**		
6	6	**Е11-010102-0380 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**186,96**	**277,18**	**277,18**	**51822**	**51822**	**0**	**6328**	**62802**	
						0	**47,01**	**0**	**8789**		**4652**		
7	7	**С3412-101-0102**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км**	**т·км**	**654,36**	**95**		**62164**				**67137**	
8	9	**Е11-230101-0101**	**Основание под трубопроводы песком грунтом. Устройство**	**м3 основания**	**73,86**	**4125,24**	**179,06**	**304690**	**13226**	**204902**	**4973**	**425753**	
	9.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	81,25	**1171,98**	**52,36**	**86562**	**3867**		**89525**		
9	10	**Е11-010205-0501**	**Присыпка трубы мягким грунтом(0,1 включена в укладку)**	**м3**	**79,14**	2522				204902,41	**31537**		Казахстан 100%
10	14	**Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,01**	**885**	**0**	**70039**	**0**	**0**	**50428**	**130104**	
						885	**0**	**70039**	**0**		**9638**		
11	15	**С1261-301-1572**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 160х9,5 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**1024,14**	**600735,53**	**199519,19**	**609146**	**202312**	**828**	**466085**	**1161249**	
						400400	**63892,36**	**406006**	**64787**		**86018**		
						3425		**3507679**		**3507679**		**3788293**	
											280614		

12	70	Ц13-100904-0101	Укладка сигнальной ленты	км	1,01	31463,94 9972,9	21491,04 4903,27	31904 10112	21792 4972	0	9201 3288	44394	
13	71	С1249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	1014,00	16		16224		16224	1298	17522	
14	73	Е11-240401-0101 Изм. и доп. вып. 6	Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м	маркер	18,00	11995,44 368,46	351,98 178,92	215918 6632	6336 3221	202950	9754 18054	243726	
	73.1	248-201-0202	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см шаровый (пассивный)	шт.	18,00	11275				202950			
			ИТОГО:					**6322509**	**1159573**	**3932583**	**1214764**	**8140256**	
								1168191	**307135**		**602982**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2,3 %**		**187226**					
			Итого с временными									**8327482**	
			Зимнее удорожания			**2,07 %**		**172379**					
			Итого с зимними удорожаниями									**8499861**	
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска		*81063185/1708162930*8140256*			**386307**				**8886168**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**169997**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**9056165**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**9509439**	
			Итого с понижающим коэф. К=0,95									**9033967,05**	
			НДС			**12 %**		**1084076,05**					
			Итого с НДС									**10 118 043,10**	

за **март 2023 (месяц, год) на 2-1-6 Газопровод низкого давления (ГРПШ-2) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 16.03.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	7129,2	267,93 0	267,93 49,79	1910126 0	1910127 354963	0	255574 173256	2338956	
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	213,8700	2234,23 2234,23	0 0	477836 477836	0 0	0	344042 65750	887627	
3	3	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5731,790	19,08 0	19,08 8,12	109362 0	109363 46542	0	33510 11430	154302	
4	4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1045,620	972 972	0 0	1016342 1016342	0 0	0	731767 139849	1887958	
5	5	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	5731,790	174,7 94,72	79,98 39,27	1001344 542915	458429 225087	0	552962 124345	1678651	
6	6	Е11-010102-0380 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	565,660	277,18 0	277,18 47,01	156789 0	156790 26592	0	19146 14075	190011	
7	7	С3412-101-0102	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	1979,820	95		188083			15046	203129	
8	9	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песком грунтом. Устройство		332,700	4125,24	179,06	1372468	59574	922977	403265	1917791	

				м3 основания		1171,98	52,36	389917	17420		142059		
	9.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	365,970	2522				922976,34				Казахстан 100%
9	10	Е11-010205-0501	Присыпка трубы пес(0,1 включена в укладку)		356,460	885	0	315467	0	0	227136	586011	
				м3		885	0	315467	0		43408		
10	21	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка		2,401	463048,91	126880,19	1111780	304639	251	893307	2165494	
				км трубопровода		336064	39750,16	806890	95440		160407		
11	22	С1261-301-1569	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		2425,01	1634		3962466		3962466		4279464	
				м							316998		
12	23	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		2,03	340879,36	85931	691985	174440	106	565930	1358548	
				км трубопровода		254896	26703,4	517439	54208		100633		
13	24	С1261-301-1566	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		2050,3	552		1131766		1131766		1222307	
				м							90541		
14	25	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		0,34	340879,36	85931	115899	29216	18	94786	227540	
				км трубопровода		254896	26703,4	86665	9079		16855		
15	26	С1261-301-1566	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		343,4	552		189557		189557		204722	
				м							15165		
16	81	Ц13-100904-0101	Укладка сигнальной ленты		1,043	31463,94	21491,04	32817	22415	0	9465	45665	
				км		9972,9	4903,27	10402	5114		3383		
17	82	С1249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2		1043	16		16688		16688		18023	
				м							1335		
18	84	Е11-240401-0101 Изм. и доп. вып. 6	Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м		90,00	11995,44	351,98	1079589	31678	1014750	48771	1218630	
				маркер		368,46	178,92	33162	16103		90269		
	84.1	248-201-0202	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см шаровый (пассивный)	шт.	90	11275				1014750			
			ИТОГО:					14880367	3256668	7238579	4179661	20584829	
								4197035	850548		1524804		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,3 %		473451					
			Итого с временными									21058279	
			Зимние удорожания			2,07 %		435906					
			Итого с зимними удорожаниями									21494185	
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска					976880				22471065	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		429884					
			Итого с непредвиденными работами и затратами	*81063185/1708162930*20584828*								22900949	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,10259179									25250398	
			Итого с понижающим коэф. К=0,95									23987878,10	
			НДС			12 %		2878545,37					
			Итого с НДС									26 866 423,47	

за **март 2023 (месяц, год) на 2-1-7 Газопровод низкого давления (ГРПШ-3) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 16.03.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	778,03	267,93	267,93	208458	208458	0	27891	255257	
						0	49,79	0	38738		18908		

2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	23,339999	2234,23	0	52147	0	0	37546	96868	
						2234,23	0	52147	0		7175		
3	3	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	450,9300	19,08	19,08	8604	8604	0	2636	12139	
						0	8,12	0	3662		899		
4	4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	23,3400	972	0	22686	0	0	16334	42142	
						972	0	22686	0		3122		
5	5	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	450,9300	174,7	79,98	78777	36065	0	43503	132062	
						94,72	39,27	42712	17708		9782		
6	6	Е11-010102-0380 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	327,1000	277,18	277,18	90666	90666	0	11071	109876	
						0	47,01	0	15377		8139		
7	7	С3412-101-0102	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	1144,8400	95		108760			8701	117461	
8	9	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песком грунтом. Устройство	м3 основания	36,3100	4125,24	179,06	149787	6502	100731	44011	209303	
						1171,98	52,36	42555	1901		15504		
	9.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	39,9410	2522				100731,2			Казахстан 100%
9	10	Е11-010205-0501	Присыпка трубы(0,1 включена в укладку)	м3	38,9000	885	0	34426	0	0	24787	63951	
						885	0	34426	0		4737		
10	25	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,5200	463048,91	126880,19	240785	65978	55	193469	468995	
						336064	39750,16	174753	20670		34740		
11	26	С1261-301-1569	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 110х6,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	525,2000	1634		858177		858177		926831	
											68654		
12	82	Ц13-100904-0101	Укладка сигнальной ленты	км	0,5200	31463,94	21491,04	16361	11175	0	4719	22766	
						9972,9	4903,27	5186	2550		1686		
13	83	С1249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	520,0000	16		8320		8320		8986	
											666		
14	85	Е11-240401-0101 Изм. и доп. вып. 6	Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м	маркер	8,0000	11995,44	351,98	95964	2816	90200	4335	108323	
						368,46	178,92	2948	1431		8024		
	85.1	248-201-0202	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см шаровый (пассивный)	шт.	8,0000	11275				90200			
			ИТОГО:					1973918	430262	1057483	410302	2574960	
								377413	102037		190737		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,3 %		59224					
			Итого с временными									2634184	
			Зимние удорожания			2,07 %		54528					
			Итого с зимними удорожаниями									2688712	
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска	*81063185/1708162930*2574960*				122198				2810910	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		53774					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2864684	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									3008066	
			Итого с понижающим коэф. К=0,95									2857662,70	
			НДС			12 %		342919,52					
			Итого с НДС									3 200 582,22	

1	2-1-1 Газопровод высокого давления работы	3 972 511,00
2	2-1-3 Газопровод среднее давления работы	9 033 967,05
3	2-1-6 Газопровод низкого давления (ГРПШ-2) работы	23 987 878,10
4	2-1-7 Газопровод низкого давления (ГРПШ-3) работы	2 857 662,70

Итого по акту 39 852 018,85
НДС-12% 4 782 242,26
Всего по акту 44 634 261,11

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис"
БИН 050640011650
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Марданов А.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Altimus LTD" БИН 070140005115
Аттестат №KZ90VJE00056583 от 14.08.2020г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КАТЭК" БИН 960540000195

Принял (Заказчик)

КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»
БИН 050240000935
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Сапарбаев К.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора **Рустемов А.Ж.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Управляющий директор **А. Олейников**
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный, идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)