Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"
Наименование строительства: Строительства подводящего газопровода высокого давления и внутрипоселковых газораспределительных сетей населенного пункта Томенарык, Жанакорганского района и его адрес:
Договор №88 от 2022-10-07 г., доп.согл.88/2 2023-03-17

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за май месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		88	07.10.2022		036-028 036-032	ТОО "Алия Сервис"	
	доп соглаш №88/2 от 17.03.2023г						

Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								к окончательной оплате	Остатаок оплаты по договору
	Сметная стоимость по договору	Сметная стоимость СМР по договору с	с начала строительства по отчетной месяц	с начала текущего года	за текущий месяц	30% аванс по договору	5%	Погашение аванса		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительства подводящего газопровода высокого давления и внутрипоселковых газораспределительных сетей населенного пункта Томенарык, Жанакорганского района Кызылординской области	2 117 075 907,74	2022	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	2 116 995 907,74
		2023	1 179 442 380,74	1 006 957 900,81	482 375 822,04	144 712 746,61	24 118 791,10	168 831 537,71	313 544 284,33	1 803 451 623,41
		2024	937 553 527,00							
ИТОГО			2 117 075 907,74	1 006 957 900,81	482 375 822,04	144 712 746,61	24 118 791,10	168 831 537,71	313 544 284,33	1 803 451 623,41

Заказчик:

КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»
БИН 050240009435
Руководитель _____ Сапарбаев К.А.

Технический надзор:
ТОО "Aldinus LTD" БИН 070140005113
Эксперт технического надзора _____ Рустемов А.Ж.
Аттестат № KZ90VJE00056583 от 14.08.2020 г

Подрядчик:

ТОО "Алия-Сервис"
БИН 050640011650
Директор _____ Марданов А.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Алия-Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РП "Строительство подводящего газопровода высокого давления и внутрипоселковые газораспределительные сети населенного пункта Томенарык Жанакорганского района Кызылординской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети газоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№88 от 2022-10-07 г., доп.88/2 17.03.2023г.**

Акт выполненных работ №4

за **май 2023** (месяц, год) на **2-1-1 Газопровод высокого давления** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16.03.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е11-010101-0368 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		43355,93	267,93	267,93	11616353	11616353	0	1554258	14224260	
				м3 грунта		0	49,79	0	2158691		1053649		
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2		1300,64	2234,23	0	2905920	0	0	2092263	5398038	
				м3 грунта		2234,23	0	2905920	0		399855		
3	3	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		33377,49	19,08	19,08	636843	636842	0	195138	898539	
				м3 грунта		0	8,12	0	271025		66559		
4	4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		4253,22	972	0	4134134	0	0	2976577	7679568	
				м3 грунта		972	0	4134134	0		568857		
5	5	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		33377,49	174,7	79,98	5831047	2669531	0	3220020	9775153	
				м3		94,72	39,27	3161516	1310734		724086		
6	6	Е11-010102-0380 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		7025,85	277,18	277,18	1947424	1947424	0	237805	2360048	
				м3 грунта		0	47,01	0	330285		174818		
7	7	С3412-101-0102	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км		24590,46	95		2336094				2522981	
				т*км							186888		
8	10	Е11-010205-0501	Присыпка трубы мягким грунтом(0,1 включена в укладку)		1524,46	885	0	1349147	0	0	971386	2506176	
				м3		885	0	1349147	0		185643		
9	14	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка		15,00	681532,7	252316,36	10222990	3784745	12245	7575422	19222286	
				км трубопровода		428400	81729,44	6426000	1225942		1423873		
10	17	С1241-202-0223	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 315х28,6 мм		15150,00	19305		292470752		292470752		315868412	Казахстан
				м							23397660		
11	69	Е11-240401-0101 Изм. и доп. вып. 6	Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м		500,00	11995,44	351,98	5997720	175990	5637500	270953	6770167	
				маркер		368,46	178,92	184230	89460		501494		
12	70	Ц13-100904-0101	Укладка сигнальной ленты		13,71	31463,94	21491,04	431465	294707	0	124438	600375	
				км		9972,9	4903,27	136758	67238		44472		
13	71	С1249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2		15000,00	16		240000		240000		259200	
				м							19200		
			ИТОГО:					340119888	21125594	298360497	19218260	388085203	
								18297705	5453377		28747054		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,3 %		8925960					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными									**397011160**	
			Зимние удорожания			**2,07 %**		**8218131**					
			Итого с зимними удорожаниями									**405229291**	
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска									**423646399**	
			Непредвиденные работы и затраты					**18417108**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**		**8104586**				**431750985**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									**453360735**	
			Итого с понижающим коэф. К=0,95									**430692698,25**	
			НДС			**12 %**		**51683123,79**					
			Итого с НДС									**482 375 822,04**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Алия-Сервис"
БИН 050640011650

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Марданов А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Altimus LTD" БИН 070140005115

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КАТЭК" БИН 960540000195

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»
БИН 050240009435

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Сапарбаев К.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора **Рустемов А.Ж.**
Аттестат № KZ90VJE00056583 от 14.08.2020 г

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Управляющий директор **А. Олейников**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)