Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды",Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Московская, 1** — **130940019782**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92** — **000340001900**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл.№92/5 от 22.05.2023г. к Договору №92 от 20.05.2021

Номер документа	Дата составления
130	18.07.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Модернизация изоляции на трубопроводах тепловых сетей города Караганды			работа	1	508 253 741,51	508 253 741,51	54 455 758,02
				Итого	1	x	508 253 741,51	54 455 758,02

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный Директор / Нарбаев Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма №3
от 18.07.2023г.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Московская, 1
БИН 130940019782
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"
Кызылординская область, г.Кызылорда,
п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18
БИН/ИИН 000340001900
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ96070G000105N00381
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Договор о государственных закупках №92 от 20 мая 2021г, доп. согл №92/1 от 13.01.22г., № 92/2 от 08.08.2022г., № 92/3 от 9.12.2022г., 92/4 от 10.02.2023г., 92/5 от 22.05.2023г.

А К Т 20 от 18 июля 2023 года
выполненных объемов работ с 26 мая по 12 июля 2023 г.
Объект: Модернизация изоляции на трубопроводах тепловых сетей города Караганды

№ п/п	Статьи	Сумма,тенге
1	**Общая стоимость договора**	**4 892 079 094,56**
2	в т.ч. НДС	524 151 331,56
	Сумма на 2023	**3 079 399 090,37**
	в т.ч. НДС	329 935 616,83
3	**Сумма аванса, перечисленная исполнителю**	**923 819 727,11**
4	**Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю**	**260 162 406,37**
5	Виды выполняемых работ:	**Модернизация изоляции на трубопроводах тепловых сетей города Караганды**
6	**Сумма фактических расходов,произведенных исполнителем для выполнения работ**	**879 914 322,04**
7	**Сумма выполненных объемов работ с 26 мая по 12 июля 2023 г.**	**508 253 741,51**
8	**Удержание аванса 30%**	**152 476 122,45**
9	**Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных**	**355 777 619,06**
10	в т.ч. НДС	38 119 030,61

Сдал:

Генеральный директор ТОО «Мелиоратор»

Нарбаев Е.Е.

Принял:
и.о. руководителя ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД г. Караганды»

Кокушев Е.Е.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж изоляции для труб диаметром 1200х12,0									
5	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции	528,39	25460,12	1151,72	13452873	608557	--	9983671	25311468
		НР - 76%; СП - 8%			24308,40	552,80	12844315	292094		1874924	
6	2111-0207-0145 РСНБ РК 2015 примен.	**Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 150°С, толщина 41 мм ГОСТ 16381-77**	м2	4804,8	11731,00	--	56365109	--	56365109	--	60874318
		СП - 8%			--	--	--	--		4509209	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				69817982	608557	56365109	9983671	86185786
							12844315	292094	--	6384133	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				69817982				
	Всего заработная плата		Тенге					13136409			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				56365109				
		Накладные расходы	Тенге				9983671				
		Сметная прибыль	Тенге				6384132				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				86185785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10145
		Сметная заработная плата	Тенге					13136409			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				86185785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10145
		Сметная заработная плата	Тенге					13136409			
		РАЗДЕЛ 3.Монтаж изоляции для труб диаметром 1020х11,0									
7	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции	1013,148	25460,12	1151,72	25794870	1166863	--	19142937	48532831
		НР - 76%; СП - 8%			24308,40	552,80	24628007	560068		3595025	
8	2111-0207-0142 РСНБ РК 2015 примен.	**Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 150°С, толщина 35 мм ГОСТ 16381-77**	м2	10342,655	10462,00	--	108204857	--	108204857	--	116861245
		СП - 8%			--	--	--	--		8656389	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				133999726	1166863	108204857	19142937	165394076
							24628007	560068	--	12251414	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				133999726				
	Всего заработная плата		Тенге					25188075			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				108204857				

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Объект: Модернизация изоляции на трубопроводах тепловых сетей города Караганды
Договор: №92 от 20 мая 2021г, доп. согл №92/1 от 13.01.22г., №92/2 от 08.08.2022г., 92/3 от 9.12.2022., 92/4 от 10.02.2023., 92/5 от 22.05.2023

АКТ №20
приемки выполненных работ
за июнь месяц 2023.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж изоляции тепловых сетей тепловой изоляцией СТУ										
1	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Обеспыливание**	м2		26354,301	93,19	12,20	2455957	321522	--	1472760	4243015
		НР - 69%; СП - 8%				80,99	--	2134435	--		314297	
2	1113-0601-0304 РСНБ РК 2015	**Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание бензином**	м2		26354,301	77,79	1,02	2050140	26826	613649	980208	3272777
		НР - 69%; СП - 8%				53,49	0,41	1409665	10926		242428	
3	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2		26354,301	84,49	2,43	2226778	64073	942883	846703	3319360
		НР - 69%; СП - 8%				46,29	0,28	1219822	7284		245878	
4	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза**	м2		26354,301	169,48	5,97	4466588	157441	2453941	1300197	6228128
		НР - 69%; СП - 8%				70,39	1,11	1855206	29137		461343	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					11199464	569862	4010473	4599868	17063280
								6619128	47348	--	1263946	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					11199464				
	Материалы		Тенге					4010474				
	Всего заработная плата		Тенге						6666476			
		Накладные расходы	Тенге					4599868				
		Сметная прибыль	Тенге					1263947				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					17063279				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4973
		Сметная заработная плата	Тенге						6666476			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					17063279				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4973
		Сметная заработная плата	Тенге						6666476			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				19142937				
		Сметная прибыль	Тенге				12251413				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				165394076				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19452
		Сметная заработная плата	Тенге					25188075			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				165394076				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19452
		Сметная заработная плата	Тенге					25188075			
		РАЗДЕЛ 4.Монтаж изоляции для труб диаметром 820х9,0									
9	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	м3 изоляции	1125,66	25460,12	1151,72	28659439	1296445	--	21268796	53922494
		НР - 76%, СП - 8%			24308,40	552,80	27362994	622265		3994259	
10	2111-0207-0141 РСНБ РК 2015 примен.	**Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 150°С, толщина 33 мм ГОСТ 16381-77**	м2	11463,34	10017,00	--	114828277	--	114828277	--	124014539
		СП - 8%			--	--	--	--		9186262	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				143487715	1296445	114828277	21268796	177937033
							27362994	622265	--	13180521	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				143487715				
	Всего заработная плата		Тенге					27985258			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				114828277				
		Накладные расходы	Тенге				21268796				
		Сметная прибыль	Тенге				13180521				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				177937033				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21613
		Сметная заработная плата	Тенге					27985258			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				177937033				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								21613
		Сметная заработная плата	Тенге					27985258			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								446580175
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				71454444				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3641727			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1521775			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						283408716		
		- Накладные расходы	Тенге							54995272	
		- Сметная прибыль	Тенге							33080014	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Временные здания и сооружения 1,04%					4 644 433,82					
	Итого с временными зданиями и сооружениями					451 224 608,82					
	Дополнительные затраты при производстве строительно- монтажных работ в зимнее время 4,32%					19 492 903,10					
	Итого по сметному расчету					470 717 511,92					
	Непредвиденные работы и затраты 2%					9 414 350,24					
	ИТОГО					480 131 862,16					
	ИТОГО в ценах на 2021г. К= 1,0501698					504 219 981,66					
	Скидка по договору 10%					50 421 998,17					
	Итого по договору					453 797 983,49					
	НДС в текущих ценах -12%					54 455 758,02					
	ВСЕГО по акту выполненных работ					508 253 741,51					

ЗАКАЗЧИК:
Зав. сектором коммунального хозяйства ГУ «Отдел ЖКХ,ПТиАД г. Караганды»

Токмурзин Ж.Т.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Казахстанский лифтостроительный завод "KLZ"

Канапин Д.С

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "САНТЕХЭНЕРГОПРОЕКТ"

Расценки проверены

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Мелиоратор"

Нарбаев Е.Е.