"SANA-2015". Версия 20.4 от 05.10.20 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
539
Форма

Заказчик: ИП «Баймагамбетова З.Х.»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "АСК-7НС"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Выполнить в полном объеме по строительству сетей газоснабжения и газификации 4-х этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в г.Актобе, по адресу: с/к Саздинское лесничество, уч.208, 209»
(наименование, адрес)

Объект : «Выполнить в полном объеме по строительству сетей газоснабжения и газификации 4-х этажного многоквартирного жилого дома, расположенного в г.Актобе, по адресу: с/к Саздинское лесничество, уч.208, 209»
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 2/3 от 31.07.2019 г.

Акт приемки выполненных работ №1

на Газофикация летнего кафе и гостевых домиков на территории парка "Yurta-Park" по адресу: г.Актобе, пр. К.Нокина уч.51

Основание:

Составлен в текущих ценах с 10.08.2020 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Подземный газопровод высокого давления

1.1 Земляные работы

1	1 1101-0101-0370	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	85,4	380,94	380,94	39999	39999	–	7108	41362,6
					–	94,02	–	9872	–	3769	
2	2 1101-0205-0304	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,3	4005	–	6288	–	–	4527	9495,935
					4005	–	6288	–	–	865	
3	3 1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	85,4	41,17	41,17	4323	4323	–	1144	4800
					–	15,13	–	1589	–	437	
4	4 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	85,37	192,49	90,84	20211	9538	–	10860	27282,11

					101,65	42	10673	4410	–	2486		
5	5 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	12,80	3109,64	159,5	48977	2512	29886	17147	58060,16	
					1052,64	47,04	16579	741	–	5290		
6	6 1122-0301-0103	Трубы водопроводные полиэтиленовая диаметр 63 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,15	526848,62	111657,96	79027	16749	2582	65302	126727,6	
					397980	41769,74	59697	6265	–	11546		
7	7 2301-0502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	150,00	796		119400		119400	–	104839	Казахстан
					–		–		–	9552		
9	9 2301-0502-0810	Контрольная трубка д-63мм ПЭ100 SDR 17-3 п/м	м	2,44	796		2388		2388	–	2096,748	Казахстан
					–		–		–	191		

10	10 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	4	1435,77	924,48	7179	4622	–	3793	9634,146	
					511,29	254,95	2556	1275	–	878		
11	11 2302-0302-5929	Патрубок накладка ПЭ , DN 160х63	шт.	1	2261		2261		2261	–	1985,366	
					–		–		–	181		
12	12 2302-0302-9207	Муфта DN 63 (для контрольной трубки	шт.	2	1913		3826		3826	–	3359,35	Казахстан
					–		–		–	306		
13	13 2302-0302-5913	Переходник ПЭ-сталь д-63-57мм (для контрольной трубки)	шт.	2	717		1434		1434	–	1259,35	
					–		–		–	115		
14	14 1122-0501-0106	Футляр из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,08	576599,3	196268,12	55930	19038	2020	40037	84263,41	
					359502	57409,78	34872	5569	–	7677		
15	15 2301-0501-1210	Труба полиэтиленовая PE 100 SDR 17 - 160мм	м	3,3	3358		13432		13432	–	11794,31	Казахстан
					–		–		–	1075		
16	16 2301-0501-1210	Труба полиэтиленовая SDR 17 - 160мм	м	75,6	3358		312294		312294	–	274209,8	Казахстан
					–		–		–	24984		

Раздел 2 Наружный газопровод высокого давления

2.1 Газорегуляторный пункт ГРПШ-400=1шт

17	17	1119-0301-0101	Установка для редуцирования давления газа. Устройство НР = 98 %	установка	8	27607,77	969,79	27608	970	12302	14366	36855,28
						14336	322,56	14336	323	–	3358	
18	18	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	2226,97	113,64	6681	341	894	5416	10621,95
						1815,45	26,88	5446	81	–	968	
19	19	2304-0201-0201	Задвижки стальные фланцевые Ру-1,6 Мпа DN 50 мм	шт.	2,0	55998		167994		167994	–	147507,3
						–		–		–	13440	
20	20	1125-0103-0101	Укладка трубопровода по опорам, диаметр трубопровода 57х3,5мм НР = 91 %	км трубопровода	0,5	2229942,83	1230382,22	1070373	590583	232708	364643	1260014
						514752	320053,92	247081	153626	–	114801	
21	21	2301-0101-0207	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 57х3,5мм	м	480,0	1879		901920		901920	–	791930,1 Казахстан

					–		–		–	72154		
22	22 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 57 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,8	1375648,7	514544,29	1375649	514544	358908	646537	1775578	
					502196,2	150872,02	502196	150872	–	161775		
23	23 1122-0301-0106	Футляр стальной , диаметр 159х4,0 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0015	1158358,33	524751,37	2085	945	143	1292	2965,041	
					554224	170430,64	998	307	–	270		
24	24 2301-0201-0143	Трубы для опор Н-2,2м 39шт D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	64,4	1023		81022		81022	–	71141,46	Казахстан
					–		–		–	6482		
25	25 2301-0201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	3795		6831		6831	–	5997,561	Казахстан
					–		–		–	546		
26	26 1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	3	11949,76	105,07	47799	420	3544	51916	87554,47	
					10958,6	40,79	43834	163	–	7977		
27	27 1127-0901-0106	Ограждения из сетки. Устройство НР = 108 %	м	7,3	1779,55	369,79	16016	3328	5270	9517	22419,51	

					824,15	155,03	7417	1395	–	2043	
28	28 1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	11949,76	105,07	11950	105	886	12980	21889,43
					10958,6	40,79	10959	41	–	1994	
29	29 1107-0107-0104	Кронштейны. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,03	744929,55	6212,28	29745	248	27681	2208	28056,1
					45467,2	1370,88	1816	55	–	2556	
30	30 2105-0201-0603	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,03	458242		18298		18298	–	16066,67
					–		–		–	1464	

Раздел 3 Наружный газопровод низкого давления

31	31 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	6	2226,97	113,64	15589	795	2085	12638	24784,6
					1815,45	26,88	12708	188	–	2258	

32	32	2304-0902-3102	Краны шаровые DN 20	шт.	2	1766		5298		5298	–	4652,033
						–		–		–	424	
33	33	2304-0902-3104	Краны шаровые с резьбой DN 32	шт.	2	4076		8152		8152	–	7157,724
						–		–		–	652	
34	34	2304-0902-3106	Краны шаровые DN 50	шт.	2	9245		18490		18490	–	16234,96
						–		–		–	1479	
35	35	2301-0101-0104	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	6,5	418		3344		3344	–	2936,585 Казахстан
						–		–		–	268	
36	36	2301-0101-0106	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	44,7	723		39765		39765	–	34915,45 Казахстан
						–		–		–	3181	
37	37	1125-0103-0101	Укладка трубопровода по опорам, диаметр трубопровода 57х3,0мм НР = 91 %	км трубопровода	0,35	2229942,83	1230382,22	657833	362963	143019	224104	774383,7
						514752	320053,92	151852	94416	–	70555	

38	38	2301-0101-0213	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 57, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	350,00	1231		363145		363145	–	318859,3
						–		–		–	29052	
39	39	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром до 57мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,07	1375648,7	514544,29	123808	46309	32302	58188	159801,6
						502196,2	150872,02	45198	13578	–	14560	
40	40	2302-0101-0120	Отводы 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм	шт.	8	235		2350		2350	–	2063,415
						–		–		–	188	
41	41	2302-0101-0156	Отводы , 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм	шт.	10	699		8388		8388	–	7365,041 Казахстан
						–		–		–	671	
42	42	2301-0301-0123	Трубы для опор, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	6	1650		13200		13200	–	11590,24
						–		–		–	1056	
43	43	2302-0101-1001	Переходы сталь 32 мм х 20 мм	шт.	1	249		249		249	–	218,6992 Казахстан
						–		–		–	20	
44	44	2302-0101-1006	Переходы сталь 57 мм х 32 мм	шт.	1	392		392		392	–	343,9024 Казахстан

					–		–		–	31		
45	45 2302-0101-0610	Тройник диаметром 57-57-57 мм	шт.	1	1276		1276		1276	–	1120,325	Казахстан
					–		–		–	102		
46	46 1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,09	744929,55	6212,28	83581	697	77783	6201	78833,33	
					45467,2	1370,88	5101	154	–	7183		
47	47 2105-0201-0603	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,09	458242		51415		51415	–	45144,72	
					–		–		–	4113		

Раздел 4 Внутренный газопровод низкого давления

48	48 1125-0103-0101	Укладка трубопровода по опорам, диаметр трубопровода до 63 мм НР = 91 %	км трубопровода	0,05	2229942,83	1230382,22	129337	71362	28119	44061	152252	
					514752	320053,92	29856	18563	–	13872		

49	49	2301-0201-0119	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	35,0	521	10420	10420	–	9149,593	Казахстан
						–	–	–	834		
50	50	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	35,0	1023	30690	30690	–	26947,15	Казахстан
						–	–	–	2455		
51	51	2301-0201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,6	2186	4372	4372	–	3839,024	Казахстан
						–	–	–	350		
52	52	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4	2677	8031	8031	–	7051,22	Казахстан
						–	–	–	642		
53	53	2301-0201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4	3795	11385	11385	–	9996,748	Казахстан
						–	–	–	911		

54	54	1119-0501-0101	Клапаны , диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 %	клапан	6	6469,95	236,7	45290	1657	23217	20559	57818,7
						2916,48	80,64	20415	564	–	5268	
55	55	2900-0000-0001 (пл)	Клапан САКЗ-15 д-15мм	шт	2	5700		17100		17100	–	15014,63
						–		–		–	1368	
56	56	2900-0000-0002 (пл)	Клапан САКЗ-32 д-32мм	шт	2	6500		13000		13000	–	11414,63
						–		–		–	1040	
57	57	2900-0000-0003 (пл)	Клапан САКЗ-50 д-50мм	шт	1	6800		6800		6800	–	5970,732
						–		–		–	544	
58	58	1119-0101-0102	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка НР = 98 %	прибор	2	3730,99	241,24	11193	724	6209	4525	13801,63
						1420,25	118,77	4261	356	–	1258	
59	59	2309-0101-0203	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	2	51698		155094		155094	–	136180,5
						–		–		–	12408	
60	60	1119-0201-0101	Газовые котлы . Установка НР = 98 %	устройство	5	8555,24	27,42	51331	165	289	49940	88921,14
						8479,68	13,44	50878	81	–	8102	

61	61	2900-0000-0001 (пл)	Газовый котель ВВ-1535	шт	5	69139		414834		414834	–	364244,7
						–		–		–	33187	
62	62	1119-0401-0101	Сигнализаторы загазованности, диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 %	регулятор	10	9149,08	228,9	109789	2747	39638	66688	154955,3
						5617	53,76	67404	645	–	14118	
63	63	2900-0000-0001 (пл)	Сигнализатор загазованности СЗ-1	шт	5	9800		58800		58800	–	51629,27
						–		–		–	4704	
64	64	2900-0000-0001 (пл)	Сигнализатор загазованности СЗ-2	шт	5	38100		228600		228600	–	200722
						–		–		–	18288	
65	65	1119-1001-0208	Счетчики . Установка НР = 98 %	счетчик	1	14478,38	8,43	14478	8	11290	3116	15448,78
						3179,88	–	3180	–	–	1408	
66	66	2309-0101-0501	Турбинный счетчик газа G-16 (RABO) d-50mm	шт.	1	630000		630000		630000	–	553170,7
						–		–		–	50400	
67	67	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	3	2226,97	113,64	8908	455	1192	7223	14164,23

						1815,45	26,88	7262	108	–	1291		
68	68	2304-0901-0105	Краны фланцевые 50	шт.	3	23177		92708		92708	–	81402,44	
						–		–		–	7417		
69	69	2301-0201-0146	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	1340		8040		8040	–	9903,35	Казахстан
						–		–		–	643		
70	70	2900-0000-0002 (пл)	Газовый фильтр д-50мм	шт	1	60000		60000		60000	–	52682,93	
						–		–		–	4800		
71	71	2900-0000-0003 (пл)	Фильтр конусный сетчатый д-50мм	шт	1	12390		12390		12390	–	10878,86	
						–		–		–	991		

Всего	**8 578 431**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**171 569**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**8 750 000**
НДС (12 %)	1 050 000
Итого	**9 800 000**

Заказчик

Директор
ТОО ИП "Баймагамбетова З.Х." _____
подпись *ФИО*

Подрядчик

Директор
ТОО" АСК-7НС" _____
подпись *ФИО*