Ф-3

СПРАВКА
стоимости выполненных работ за февраль 2023 года

Заказчик: Мырзагелдиев Кудайберген Дуйсенович

Подрядчик: ТОО "НАМЫС" Оспанов.Ғ.Д.

Договор: №2 от 07.01.2023 года

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция здание для предпринимательства (магазин), расположенное по адресу улица Казыбек би №7 А, поселок Акжол, Жанажольский сельский округ, Мактааральский район, ТО

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работы	Стоимость выполненных работ, тенге					
		С начала года по отчетный месяц			Всего выполненных работ, тенге		
		НДС	Без НДС	С НДС	НДС	Без НДС	С НДС
1	Общестроительные работы	498214	4151786	4650000	498214	4151786	4650000
2	**Итог к оплате ТОО "НАМЫС"**	498214	4151786	**4650000**	498214	4151786	**4650000**

Заказчик:

Мырзагелдиев К.Д.

Подрядчик:

Директор ТОО "НАМЫС"

Оспанов Ғ.Д.

Форма 4

Заказчик: **Мырзагелдиев Кудайберген Дуйсенович**
Подрядчик: Директор **ТОО "НАМЫС" Оспанов Ғ.Д.**
Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция** здание для предпринимательства (магазин), расположенное по адресу улица Казыбек би №7А, поселок Акжол, Жанажольский сельский округ, Мактааральский район, ТО
Договор подряда (контракт) №2 от 07.01.2023 г

АКТ №1
выполненных работ
за Февраль 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию 2 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундамент										
1	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом-ТОЛЩ.100ММ. Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**8**		**5768,94**	**237,83**	**46152**	**1902**	**41222**	**3376**	**53490**
		НР - 94%, СП - 8%				**378,51**	**70,42**	**3028**	**563**		**3962**	
2	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**$м^3$**	**4**		**39254,39**	**1646,46**	**157018**	**6586**	**143328**	**7704**	**177900**
		НР - 91%, СП - 8%				**1776,06**	**340,52**	**7104**	**1362**		**13178**	
3	**1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство**	**$м^3$**	**8**		**54594,11**	**2871,22**	**436753**	**22970**	**334027**	**77033**	**554889**
		НР - 91%, СП - 8%				**9969,52**	**611,96**	**79756**	**4896**		**41103**	
4	**214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,2**		**349794,00**	**--**	**69959**	**--**	**69959**	**--**	**75556**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**5597**	
5	**214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,2**		**376202,00**	**--**	**75240**	**--**	**75240**	**--**	**81259**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6019**	
6	**1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,2**		**320235,60**	**1308,14**	**64047**	**261**	**58477**	**4914**	**74478**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			26543,46	456,14	5309	91		5517	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	261-102-0122	**Арматура ГОСТ 10922-2012**	т	1 0,2	292000,00				58400		
7	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,2	319824,48	1648,06	63965	329	58478	4792	74257
		НР - 91%; СП - 8%			25792,42	536,64	5158	107		5501	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	261-102-0122	**Арматура ГОСТ 10922-2012**	т	1 0,2	292000,00				58400		
8	1113-0301-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	**Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734- ЗА 2 РАЗА**	$м^2$	9	952,90	5,35	8576	48	7266	878	10210
		НР - 69%; СП - 8%			140,19	1,11	1262	10		756	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				921710	32096	787997	98697	1102039
							101617	7029	--	81633	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				921710				
	Материалы		тенге				642795				
	Всего заработная плата		тенге					108646			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				145199				
		Накладные расходы	тенге				98697				
		Сметная прибыль	тенге				81633				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1102040				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	тенге					108646			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1102040				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	тенге					108646			
		РАЗДЕЛ 2.Стены									
9	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены наружные простые из Блоки стеновые из ячеистого бетона. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	10	13536,27	4198,67	135363	41986	2787	93611	247292
		НР - 93%; СП - 8%			9058,98	1006,74	90590	10067		18318	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	261-101-0315	**Блоки стеновые из ячеистого бетона**	$м^3$	0,38 3,8	100,00				380		
10	ТПРАЙС-ЛИСТ	**Шлакоблоки**	шт	1700	180,00	--	306000	--	306000	--	330480
		СП - 8%			--	--	--	--		24480	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				441363	41986	308787	93611	577772
							90590	10067	--	42798	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				441363				
	Материалы		тенге				2786				
	Всего заработная плата		тенге					100657			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				306000				
		Накладные расходы	тенге				93611				
		Сметная прибыль	тенге				42798				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				577772				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	тенге					100657			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				577772				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								63
		Сметная заработная плата	тенге					100657			
		РАЗДЕЛ 3.Кровля									
11	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стропила. Установка с изготовлением**	$м^3$ древесины в конструкции	1,5	217414,62	1102,62	326122	1654	273992	45984	401875
		НР - 90%; СП - 8%			33650,94	411,50	50476	617		29769	
12	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	$м^3$ древесины в конструкции	0,5	195224,79	1557,11	97612	778	79752	15678	122353
		НР - 90%; СП - 8%			34164,00	676,17	17082	338		9063	
13	1208-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	$м^2$	5	1892,71	15,96	9464	80	8058	985	11285
		НР - 72%; СП - 8%			265,13	8,52	1326	43		836	
14	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	$м^2$ кровли	5	3963,71	28,89	19819	145	14874	4467	26229
		НР - 92%; СП - 8%			959,99	11,19	4800	56		1943	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	261-105-0107	**Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012**	$м^2$	1,15 5,75	2515,00				14461		
15	224-102-0101 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм**	$м^2$	10	2078,00	--	20780	--	20780	--	22442
		СП - 8%			--	--	--	--		1662	
16	1112-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м планки	5	1130,95	12,70	5655	64	3260	2163	8444
		НР - 92%; СП - 8%			466,13	4,16	2331	21		625	
17	1110-0104-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	$м^2$ потолков	3	1724,36	22,56	5173	67	1878	2933	8754
		НР - 90%; СП - 8%			1076,07	10,14	3228	30		648	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				484625	2788	402594	72210	601382
							79243	1105	--	44546	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				484625				
	Материалы		тенге				381814				
	Всего заработная плата		тенге					80348			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				20780				
		Накладные расходы	тенге				72210				
		Сметная прибыль	тенге				44546				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				601381				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	тенге					80348			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				601381				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата	тенге					80348			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				РАЗДЕЛ 4.Фасад							
18	**1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню.Сплошное выравнивание**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**70**	**1638,42**	**43,58**	**114689**	**3051**	**32850**	**65103**	**194175**
		НР - 80%; СП - 8%			**1125,54**	**37,01**	**78788**	**2591**		**14384**	
19	**1115-0212-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Фасады зданий.Штукатурка из сухих минеральных смесей**	**м²**	**70**	**1545,27**	**5,88**	**108169**	**411**	**39619**	**54652**	**175846**
		НР - 80%; СП - 8%			**973,41**	**2,52**	**68139**	**176**		**13026**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	**232-502-0104**	**Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 клей для мозаики**	**кг**	**2,5 175**	**196,00**				**34300**		
20	**1115-0212-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Фасады зданий. Отделка готовыми декоративными составами под травертин по подготовленной поверхности**	**м² отделываемой поверхности**	**70**	**1462,84**	**182,28**	**102399**	**12759**	**46656**	**38801**	**152496**
		НР - 80%; СП - 8%			**614,05**	**78,82**	**42984**	**5517**		**11296**	
21	**236-107-0101 РСНБ РК 2022**	**Смесь декоративная для фасадных и интерьерных работ готовая к употреблению под травертин**	**кг**	**70**	**318,00**	**--**	**22260**	**--**	**22260**	**--**	**24041**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1781**	
22	**1115-0404-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Поверхность стен проолифленная. Покрытие масляными или спиртовыми лаками за 1 раз**	**м² покрытия**	**70**	**902,51**	**0,81**	**63176**	**57**	**55511**	**6107**	**74825**
		НР - 80%; СП - 8%			**108,68**	**0,37**	**7608**	**26**		**5543**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				**410693**	**16278**	**196896**	**164663**	**621383**
							197519	**8310**	**--**	**46030**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**410693**				
	Материалы		тенге				**174637**				
	Всего заработная плата		тенге					**205829**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**22260**				
		Накладные расходы	тенге				**164663**				
		Сметная прибыль	тенге				**46030**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**621386**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**112**
		Сметная заработная плата	тенге					**205829**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				**621386**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**112**
		Сметная заработная плата	тенге					**205829**			
				РАЗДЕЛ 5.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
23	**1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню.Сплошное выравнивание**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**150**	**1638,42**	**43,58**	**245763**	**6538**	**70394**	**139506**	**416091**
		НР - 80%; СП - 8%			**1125,54**	**37,01**	**168831**	**5552**		**30822**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	150	739,15	6,05	110873	908	45697	51668	175544
		НР - 80%; СП - 8%			428,45	2,11	64268	317		13004	
25	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	$м^2$ окрашиваемой поверхности	150	855,09	6,62	128264	994	30008	78177	222956
		НР - 80%; СП - 8%			648,41	3,07	97262	461		16515	
26	1211-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 27	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	$м^2$	40	2618,46	40,01	104738	1600	31173	52775	170114
		НР - 72%; СП - 8%			1799,13	33,33	71965	1333		12601	
27	1212-0101-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Потолки окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	$м^2$	39,38634	921,17	5,01	36282	197	14803	15398	55815
		НР - 72%; СП - 8%			540,33	2,67	21282	105		4134	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				625920	10237	192075	337524	1040520
							423608	7768	--	77076	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				625920				
	Материалы		тенге				192078				
	Всего заработная плата		тенге					431376			
		Накладные расходы	тенге				337524				
		Сметная прибыль	тенге				77076				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1040520				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								248
		Сметная заработная плата	тенге					431376			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				1040520				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								248
		Сметная заработная плата	тенге					431376			
		РАЗДЕЛ 6.ПРОЕМЫ									
		Двери ИД-1									
28	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Проемы дверные наружные площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков	$м^2$	3	6717,35	1052,72	20152	3158	12273	4943	27103
		НР - 90%; СП - 8%			1573,58	257,16	4721	771		2008	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28.1	261-104-0121	**Блоки дверные**	$м^2$	1 3	3000,00				9000		
29	223-201-0301 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	2	19800,00	--	39600	--	39600	--	42768
		СП - 8%			--	--	--	--		3168	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	223-502-0201 РСНБ РК 2022	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**2**	**527,00**	--	**1054**	--	**1054**	--	**1138**
		СП - 8%			--	--	--	--		**84**	
31	223-502-0903 РСНБ РК 2022	**Ручка на планке**	**пара**	**1**	**3218,00**	--	**3218**	--	**3218**	--	**3475**
		СП - 8%			--	--	--	--		**257**	
32	1115-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Заполнения проемов дверных. Окраска простая масляными составами по дереву**	**м² окрашиваемой поверхности**	**5,04**	**774,77**	**1,88**	**3905**	**9**	**1271**	**2103**	**6489**
		НР - 80%; СП - 8%			**520,79**	**0,89**	**2625**	**4**		**481**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1	261-201-0343	**Шпатлевка масляно-клеевая**	**кг**	**0,05 0,252**	**2500,00**				**630**		
		Фрамуга Ф-1,2									
33	1110-0106-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Проемы оконные площадью до 2 м² в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными**	**м²**	**3**	**5055,12**	**574,64**	**15165**	**1724**	**5119**	**7871**	**24879**
		НР - 90%; СП - 8%			**2773,86**	**141,43**	**8322**	**424**		**1843**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1	261-104-0120	**Блоки оконные**	**м²**	**1 3**	**150,00**				**450**		
34	223-101-0101 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	**м²**	**3**	**31739,00**	--	**95217**	--	**95217**	--	**102834**
		СП - 8%			--	--	--	--		**7617**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**тенге**				**178311**	**4891**	**157752**	**14917**	**208686**
							15668	**1199**	--	**15458**	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				**178311**				
	Материалы		тенге				**18664**				
	Всего заработная плата		тенге					**16867**			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				**139089**				
		Накладные расходы	тенге				**14917**				
		Сметная прибыль	тенге				**15458**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**208686**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10**
		Сметная заработная плата	тенге					**16867**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				**208686**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**10**
		Сметная заработная плата	тенге					**16867**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**4151786**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				**908245**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**108276**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					**35478**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**2046102**		
		- Накладные расходы	тенге							**781622**	
		- Сметная прибыль	тенге							**307541**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

НДС (12%) 12% 498214
Стоимость строительства **4650000**

Заказчик:
Мырзагелдиев К.Д. _____

Подрядчик:
Директор ТОО "НАМЫС"
Оспанов Г.Д. _____