Ф-3

СПРАВКА
стоимости выполненных работ за январь 2023 года

Заказчик: Алипбеков Рамазан Жаппарович

Подрядчик: ТОО "НАМЫС" Оспанов.Ғ.Д.

Договор: №4 от 09.01.2023 года

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здание торгового магазина расположено улица Е. Шампиева № 23 Б, в поселке Атакент, Мактааральский район, Туркестанская область

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работы	Стоимость выполненных работ, тенге					
		С начала года по отчетный месяц			Всего выполненных работ, тенге		
		НДС	Без НДС	С НДС	НДС	Без НДС	С НДС
1	Общестроительные работы	1330714	11089286	12420000	1330714	11089286	12420000
2	**Итог к оплате ТОО "НАМЫС"**	1330714	11089286	**12420000**	1330714	11089286	**12420000**

Заказчик:

Алипбеков Р.Ж._____

Подрядчик:

Директор ТОО "НАМЫС"

Оспанов Ғ.Д._____

Заказчик: **Алипбеков Рамазан Жаппарович**

Подрядчик: Директор **ТОО "НАМЫС" Оспанов Ғ.Д.**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здание торгового магазина расположено улица Е. Шампиева № 23 Б, в поселке Атакент, Мактааральский район, Туркестанская область**

Договор подряда (контракт): **№4 от 09.01.2023 года**

АКТ №1
выполненных работ
за Январь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию 3 квартала 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Фундамент										
1	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом-ТОЛЩ.100ММ. Устройство**	$м^2$ покрытия	25		5768,94	237,83	144224	5946	128815	10550	167156
		НР - 94%; СП - 8%				378,51	70,42	9463	1761		12382	
2	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	15		39254,39	1646,46	588816	24697	537478	28891	667124
		НР - 91%; СП - 8%				1776,06	340,52	26641	5108		49417	
3	1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство**	$м^3$	28		54594,11	2871,22	1528635	80394	1169094	269616	1942111
		НР - 91%; СП - 8%				9969,52	611,96	279147	17135		143860	
4	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,3		349794,00	--	104938	--	104938	--	113333
		СП - 8%				--	--	--	--		8395	
5	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,3		376202,00	--	112861	--	112861	--	121890
		СП - 8%				--	--	--	--		9029	
6	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,3		320235,60	1308,14	96071	393	87715	7371	111717
		НР - 91%; СП - 8%				26543,46	456,14	7963	137		8275	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6.1	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,3	292000,00				87600		
7	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3		319824,48	1648,06	95947	494	87715	7188	111386
		НР - 91%; СП - 8%				25792,42	536,64	7738	161		8251	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,3	292000,00				87600		
8	1113-0301-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734- ЗА 2 РАЗА	$м^2$	15,013		952,90	5,35	14306	81	12120	1464	17031
		НР - 69%; СП - 8%				140,19	1,11	2105	17		1262	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					2685798	112005	2240736	325080	3251748
								333057	24319	--	240871	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					2685798				
	Материалы		тенге					2022938				
	Всего заработная плата		тенге						357376			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					217799				
		Накладные расходы	тенге					325080				
		Сметная прибыль	тенге					240871				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					3251749				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									237
		Сметная заработная плата	тенге						357376			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					3251749				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									237
		Сметная заработная плата	тенге						357376			
		РАЗДЕЛ 2.Стены										
9	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены наружные простые из Блоки стеновые из ячеистого бетона. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	15		13536,27	4198,67	203044	62980	4179	140417	370938
		НР - 93%; СП - 8%				9058,98	1006,74	135885	15101		27477	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	261-101-0315	Блоки стеновые из ячеистого бетона	$м^3$	0,38	5,7	100,00				570		
10	ТПРАЙС-ЛИСТ	Шлакоблоки	шт	2401		180,00	--	432180	--	432180	--	466754
		СП - 8%				--	--	--	--		34574	
11	ТПРАЙС-ЛИСТ	Газоблоки	$м^3$	14,901		25000,00	--	372525	--	372525	--	402327
		СП - 8%				--	--	--	--		29802	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					1007749	62980	808884	140417	1240019
								135885	15101	--	91853	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					1007749				
	Материалы		тенге					4179				
	Всего заработная плата		тенге						150986			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					804705				
		Накладные расходы	тенге					140417				
		Сметная прибыль	тенге					91853				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					1240019				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									93
		Сметная заработная плата	тенге						150986			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1240019				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93
		Сметная заработная плата	тенге					150986			
		РАЗДЕЛ 3.Кровля									
12	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стропила. Установка с изготовлением**	$м^3$ древесины в конструкции	3	217414,62	1102,62	652244	3308	547983	91969	803750
		НР - 90%; СП - 8%			33650,94	411,50	100953	1235		59537	
13	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	$м^3$ древесины в конструкции	1,5	195224,79	1557,11	292837	2335	239256	47034	367061
		НР - 90%; СП - 8%			34164,00	676,17	51246	1014		27190	
14	1208-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	$м^2$	9	1892,71	15,96	17034	144	14504	1773	20312
		НР - 72%; СП - 8%			265,13	8,52	2386	77		1505	
15	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	$м^2$ кровли	9	3963,71	28,89	35673	260	26773	8041	47212
		НР - 92%; СП - 8%			959,99	11,19	8640	101		3497	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1	261-105-0107	**Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012**	$м^2$	1,15 10,35	2515,00				26030		
16	224-102-0101 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм**	$м^2$	15	2078,00	–	31170	–	31170	–	33664
		СП - 8%			–	–	–	–		2494	
17	224-201-0102 РСНБ РК 2022	**Лист асбестоцементный волнистый унифицированного профиля 54/200, толщиной 7,5 мм, ГОСТ 30340-2012**	$м^2$	30	1011,00	–	30330	–	30330	–	32756
		СП - 8%			–	–	–	–		2426	
18	1112-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м планки	5	1130,95	12,70	5655	64	3260	2163	8444
		НР - 92%; СП - 8%			466,13	4,16	2331	21		625	
19	1110-0104-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Потолки. Подшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм**	$м^2$ потолков	3	1724,36	22,56	5173	67	1878	2933	8754
		НР - 90%; СП - 8%			1076,07	10,14	3228	30		648	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				1070116	6178	895154	153913	1321953
							168784	2478	–	97922	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				1070116				
		Материалы	тенге				833655				
		Всего заработная плата	тенге					171262			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				61500				
		Накладные расходы	тенге				153913				
		Сметная прибыль	тенге				97922				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1321951				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116
		Сметная заработная плата	тенге					171262			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				1321951				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116
		Сметная заработная плата	тенге					171262			
		РАЗДЕЛ 4.Фасад									
20	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню.Сплошное выравнивание**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	250	1638,42	43,58	409605	10896	117324	232510	693485
		НР - 80%; СП - 8%			1125,54	37,01	281385	9253		51370	
21	1115-0212-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Фасады зданий.Штукатурка из сухих минеральных смесей**	$м^2$	250	1545,27	5,88	386318	1470	141495	195185	628023
		НР - 80%; СП - 8%			973,41	2,52	243353	630		46520	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1	232-502-0104	**Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 клей для мозаики**	кг	2,5 625	196,00				122500		
22	1115-0212-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Фасады зданий. Отделка готовыми декоративными составами под травертин по подготовленной поверхности**	$м^2$ отделываемой поверхности	250	1462,84	182,28	365710	45570	166627	138575	544628
		НР - 80%; СП - 8%			614,05	78,82	153513	19705		40343	
23	236-107-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь декоративная для фасадных и интерьерных работ готовая к употреблению под травертин**	кг	250	318,00	--	79500	--	79500	--	85860
		СП - 8%			--	--	--	--		6360	
24	1115-0404-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Поверхность стен проолифленная. Покрытие масляными или спиртовыми лаками за 1 раз**	$м^2$ покрытия	250	902,51	0,81	225628	203	198255	21810	267233
		НР - 80%; СП - 8%			108,68	0,37	27170	93		19795	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				1466761	58139	703201	588080	2219229
							705421	29681	--	164388	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1466761				
	Материалы		тенге				623703				
	Всего заработная плата		тенге					735102			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				79500				
		Накладные расходы	тенге				588080				
		Сметная прибыль	тенге				164388				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2219229				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								401
		Сметная заработная плата	тенге					735102			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				2219229				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								401
		Сметная заработная плата	тенге					735102			
		РАЗДЕЛ 5.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
25	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню.Сплошное выравнивание**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	350	1638,42	43,58	573447	15254	164254	325514	970879

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			1125,54	37,01	393939	12954		71918	
26	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под облицовку или оклейку обоями. Сухими смесями на гипсовой основе**	м² отделываемой поверхности	350	739,15	6,05	258703	2118	106627	120558	409602
		НР - 80%; СП - 8%			428,45	2,11	149958	739		30342	
27	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная**	м² окрашиваемой поверхности	350	855,09	6,62	299282	2318	70020	182413	520230
		НР - 80%; СП - 8%			648,41	3,07	226944	1075		38535	
28	1211-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 27	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м²	140	2618,46	40,01	366584	5601	109105	184712	595400
		НР - 72%; СП - 8%			1799,13	33,33	251878	4666		44104	
29	1212-0101-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Потолки окрашенные ранее краской известковой или клеевой. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %**	м²	140	921,17	5,01	128964	702	52616	54734	198394
		НР - 72%; СП - 8%			540,33	2,67	75646	374		14696	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				1626980	25993	502622	867931	2694505
							1098365	19808	–	199595	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				1626980				
	Материалы		тенге				502624				
	Всего заработная плата		тенге					1118173			
		Накладные расходы	тенге				867931				
		Сметная прибыль	тенге				199595				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2694506				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								640
		Сметная заработная плата	тенге					1118173			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				2694506				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								640
		Сметная заработная плата	тенге					1118173			
		РАЗДЕЛ 6.ПРОЕМЫ									
		Двери ИД-1									
30	1110-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков**	м²	3	6717,35	1052,72	20152	3158	12273	4943	27103
		НР - 90%; СП - 8%			1573,58	257,16	4721	771		2008	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30.1	261-104-0121	**Блоки дверные**	м²	1 3	3000,00				9000		
31	223-201-0301 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	м²	3	19800,00	–	59400	–	59400	–	64152

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		4752	
32	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	3		527,00	--	1581	--	1581	--	1707
		СП - 8%				--	--	--	--		126	
33	223-502-0903 РСНБ РК 2022	Ручка на планке	пара	2		3218,00	--	6436	--	6436	--	6951
		СП - 8%				--	--	--	--		515	
34	1115-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Заполнения проемов дверных. Окраска простая масляными составами по дереву	м² окрашиваемой поверхности	5,04		774,77	1,88	3905	9	1271	2103	6489
		НР - 80%; СП - 8%				520,79	0,89	2625	4		481	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	261-201-0343	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,05	0,252	2500,00				630		
		Фрамуга Ф-1,2										
35	1110-0106-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Проемы оконные площадью до 2 м² в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м²	6		5055,12	574,64	30331	3448	10240	15743	49759
		НР - 90%; СП - 8%				2773,86	141,43	16643	849		3686	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	261-104-0120	Блоки оконные	м²	1	6	150,00				900		
36	223-101-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 24700-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м²	6		31739,00	--	190434	--	190434	--	205669
		СП - 8%				--	--	--	--		15235	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					312239	6615	281635	22789	361830
								23989	1624	--	26803	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					312239				
	Материалы		тенге					23784				
	Всего заработная плата		тенге						25613			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					257851				
		Накладные расходы	тенге					22789				
		Сметная прибыль	тенге					26803				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					361831				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15
		Сметная заработная плата	тенге						25613			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге					361831				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15
		Сметная заработная плата	тенге						25613			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									11089286
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					2465501				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						271910			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						93011			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							5432238		
		- Накладные расходы	тенге								2098210	
		- Сметная прибыль	тенге								821432	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

НДС (12%) 12% 1330714
Стоимость строительства 12420000

Заказчик:
Алипбеков Р.Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "НАМЫС"
Оспанов Г.Д.