Информационная Система Электронных Счетов-Фактур

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-050440002386-20200818-63478488
1.1. Номер учетной системы: 10000000052
2. Дата выписки: 18.08.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 18.08.2020
4. Исправленный: ☐
4.1 Дата:
4.2 Номер:
4.3 Регистрационный номер:
5. Дополнительный: ☐
5.1 Дата:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 050440002386
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
6.1 БИН реорганизованного лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью «DIRECT CONSTRUCTION SERVICE»
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: Республика Казахстан, Атырау, Северная промзона, дом № 92
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 15001
9.2. Номер: 0010005
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента: ☐
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика:
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ138560000004911160
14. БИК: KCJBKZKX
15. Наименование банка: АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 170640031311
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
16.1 БИН реорганизованного лица:
17. Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "YERKIN MANAGEMENT GROUP"
17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: 060011, Республика Казахстан, Атырау, проспект Султан Бейбарыс, дом № 500
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя:
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 050440002386
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «DIRECT CONSTRUCTION SERVICE»
25.3 Адрес отправки: Республика Казахстан, Атырау, Северная промзона, дом № 92

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 170640031311
26.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "YERKIN MANAGEMENT GROUP"
26.3 Адрес доставки: 060011, Республика Казахстан, Атырау, проспект Султан Бейбарыс, дом № 500
26.4 Код страны: KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер: Договор строительно-монтажных работ №004-YMG
27.4. Дата: 18.02.2020
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления:

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер:
30.2 Дата:
31. Пункт назначения:
31.1. Условия поставки:

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер: 51
32.2 Дата: 18.08.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты:

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товара, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство крупнопанельного жилого дома, расположенного в г.Атырау мкр.Нурсая проезд 2				1	10992705.36	10992705.36			10992705.36	12%	1319124.64	12311830.00			1	
				Всего по счету:				10992705.36		0.00	10992705.36		1319124.64	12311830.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя:

fCSVMU2HriwnyaQI+fAa3XBUmMipXHuYdz0Arf3xcDx
2abeMBUZz5SvpGXrnybiM
ZF2pUg3RfV29dMIVsZDQYQ==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ: РАМАЗАНҰЛЫ РУСТЕМ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Товарищество с ограниченной ответственностью "YERKIN MANAGEMENT GROUP",060011, Республика Казахстан, Атырау, проспект Султан Бейбарыс, дом № 500 — **170640031311**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ель **Товарищество с ограниченной ответственностью «DIRECT CONSTRUCTION SERVICE»,Республика Казахстан, Атырау, Северная промзона, дом № 92** — **050440002386**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

онтракт) Договор на выполнение строительно-монтажных работ №004-YMG от 18.02.2020г.

Номер документа	Дата составления
51	18.08.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
2	3	4	5	6	7	8
Строительства крупнопанельного жилого дома, расположенного в г.Атырау мкр.Нурсая проезд 2			работа	1	12 311 830,00	12 311 830,00
			Итого	1	x	12 311 830,00

об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

ие: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

олнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) директор / _____ / Камалдинова
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: ТОО "YERKIN MANAGEMENT GROUP"

Подрядчик: ТОО "Direct Conctruction Service"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство 30-квартирного крупнопанельного жилого дома в мкр.Нурсая"

Форма КС-3
Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015г №229

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
на 20 марта 2020 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		004-YMG	20.02.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ										
	С начала строительства	С нач.года по отч.месяц	За отчетный месяц (без НДС)	СМР в сметных ценах 2001 года			Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (цена 2001г.)	Допол.затраты		Налог на добавленную стоимость 12%	Итого выполнено за месяц
				С начала строительства	Из них			доп. затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	др. дополн. Расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство 30-квартирного крупнопанельного жилого дома в мкр.Нурсая	93 445 853,00	93 445 853,00	10 992 705,36							1 319 124,64	12 311 830,00

Заказчик:

_____ **Куанышалиев Е.С.**

Директор ТОО "YERKIN MANAGEMENT GROUP"

Подрядчик:

_____ **Рамазанұлы Р.**

Директор ТОО "Direct Conctruction Service"

Заказчик : ТОО "YERKIN MANAGEMENT GROUP"
Подрядчик: ТОО "Direct Conctruction Service"

Наименование стройки **Строительство 30-квартирного крупнопанельного жилого дома в мкр.Нурсая**

АКТ выполненных работ
на 20 марта 2020г.

п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Перекрытия					
1	**Е11-070504-0105 11-070504-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2**	**шт**	**42,0000**		**5185,79**	**217803**
		Итого оплата труда:				**2620,72**	**110070**
		Итого эксплуатация машин:				**994,21**	**41757**
		Итого материалов:				**1804,30**	**75781**
		Накладные расходы	%	--		1627,47	68354
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		545,06	22893
		Сметная стоимость:				**7358,32**	**309050**
2	**Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015**	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	**шт**	**40,0000**		**7883,45**	**315338**
		Итого оплата труда:				**4091,85**	**163674**
		Итого эксплуатация машин:				**1327,00**	**53080**
		Итого материалов:				**2781,91**	**111276**
		Накладные расходы	%	--		2541,04	101642
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		833,96	33358
		Сметная стоимость:				**11258,44**	**450338**
3	**С121-040108-9907 21-040108-9907 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**527,0400**		**9588,00**	**5053260**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		767,04	404261

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**10355,04**	**5457520**
4	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг- Уголок 75х8, 100мм, 0,9кг**	**т**	**0,1080**		**768275,00**	**82974**
		Итого оплата труда:				**67797,33**	**7322**
		Итого эксплуатация машин:				**6600,42**	**713**
		Итого материалов:				**695361,48**	**75099**
		Накладные расходы	%	--		42102,14	4547
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64830,17	7002
		Сметная стоимость:				**875207,31**	**94522**
5	**Е11-060801-0108 11-060801-0108 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм-В25**	**м3**	**7,0650**		**21085,66**	**148970**
		Итого оплата труда:				**14910,53**	**105343**
		Итого эксплуатация машин:				**2923,51**	**20655**
		Итого материалов:				**3894,15**	**27512**
		Накладные расходы	%	--		7231,60	51091
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2265,38	16005
		Сметная стоимость:				**30582,64**	**216066**
6	**С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1675**		**237458,00**	**39774**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18996,64	3182
		Сметная стоимость:				**256454,64**	**42956**
7	**С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,8540**		**231184,00**	**197431**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18494,72	15794
		Сметная стоимость:				**249678,72**	**213226**
8	**С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	**т**	**0,2278**		**246685,00**	**56183**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19734,80	4495
		Сметная стоимость:				**266419,80**	**60677**
9	**Е11-070512-0101 11-070512-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка плит лоджий в зданиях панельных площадью до 5 м2**	**шт**	**12,0000**		**2790,90**	**33491**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1593,46**	**19121**
		Итого эксплуатация машин:				**968,11**	**11617**
		Итого материалов:				**452,40**	**5429**
		Накладные расходы	%	--		989,54	11874
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		302,43	3629
		Сметная стоимость:				**4082,87**	**48994**
10	**С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 применит.**	**Плиты балконов и лоджии**	**м3**	**7,4640**		**52358,00**	**390800**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4188,64	31264
		Сметная стоимость:				**56546,64**	**422064**
		Стены					
11	**Е11-070508-0105 11-070508-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка наружных стеновых панелей НС**	**шт**	**9,0000**		**12137,63**	**109239**
		Итого оплата труда:				**6818,97**	**61371**
		Итого эксплуатация машин:				**2242,99**	**20187**
		Итого материалов:				**3654,53**	**32891**
		Накладные расходы	%	--		4234,58	38111
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1309,78	11788
		Сметная стоимость:				**17681,99**	**159138**
12	**С121-040104-0206 21-040104-0206 РСНБ РК 2015**	**Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012**	**м3**	**15,3000**		**57351,00**	**877470**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4588,08	70198
		Сметная стоимость:				**61939,08**	**947668**
13	**Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг-Монтажные изделия ИМ-1 -ИМ-7**	**т**	**0,0570**		**768275,00**	**43754**
		Итого оплата труда:				**67797,33**	**3861**
		Итого эксплуатация машин:				**6600,42**	**376**
		Итого материалов:				**695361,48**	**39601**
		Накладные расходы	%	--		42102,14	2398
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64830,17	3692
		Сметная стоимость:				**875207,31**	**49844**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	**С121-130816-2203 21-130816-2203 РСНБ РК 2015**	**Прокладки уплотнительные 30 мм-Вилатерм**	**100м**	**1,1365**		**23655,00**	**26883**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1892,40	2151
		Сметная стоимость:				**25547,40**	**29033**
15	**Е11-070512-0107 11-070512-0107 РСНБ РК 2015**	**Установка стенки лоджии СЛЦ, СЛ**	**шт**	**19,0000**		**3454,62**	**65638**
		Итого оплата труда:				**2012,41**	**38236**
		Итого эксплуатация машин:				**1510,81**	**28705**
		Итого материалов:				**282,57**	**5369**
		Накладные расходы	%	--		1249,71	23744
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		376,35	7151
		Сметная стоимость:				**5080,67**	**96533**
16	**С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 применит.**	**Плиты балконов и лоджии**	**м3**	**13,3733**		**52358,00**	**700201**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4188,64	56016
		Сметная стоимость:				**56546,64**	**756217**
17	**Е11-070506-0102 11-070506-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных площадок ЛП-1, ЛП-2, ЛП-3**	**шт**	**8,0000**		**6350,52**	**50804**
		Итого оплата труда:				**3926,32**	**31411**
		Итого эксплуатация машин:				**2873,94**	**22992**
		Итого материалов:				**224,94**	**1799**
		Накладные расходы	%	--		2438,24	19506
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		703,10	5625
		Сметная стоимость:				**9491,86**	**75935**
18	**С121-040110-9907 21-040110-9907 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**36,5829**		**11699,00**	**427983**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		935,92	34239
		Сметная стоимость:				**12634,92**	**462221**
19	**Е11-070506-0105 11-070506-0105 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных маршей ЛМ-1, ЛМ-2, ЛМ-3**	**шт**	**8,0000**		**6684,03**	**53472**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**3922,44**	**31380**
		Итого эксплуатация машин:				**2516,18**	**20129**
		Итого материалов:				**1204,33**	**9635**
		Накладные расходы	%	--		2435,83	19487
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		729,59	5837
		Сметная стоимость:				**9849,45**	**78796**
20	**С121-040110-9907 21-040110-9907 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85**	**м2**	**43,6114**		**11699,00**	**510210**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		935,92	40817
		Сметная стоимость:				**12634,92**	**551027**
21	**Е11-070108-0104 11-070108-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка лестничных балок марша ЛБМ-1**	**шт**	**8,0000**		**4370,82**	**34967**
		Итого оплата труда:				**2924,15**	**23393**
		Итого эксплуатация машин:				**1890,50**	**15124**
		Накладные расходы	%	--		1815,90	14527
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		494,94	3960
		Сметная стоимость:				**6681,66**	**53453**

ГОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:				
Итого прямые затраты:	Тенге			**9436644**
в том числе:				
- зарплата рабочих-строителей	Тенге			**536722**
- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			**235335**
- в том числе зарплата машинистов	Тенге			**58459**
- материалов, изделий и конструкций	Тенге			**8664587**
- перевозка грузов	Тенге			**0**
- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			**0**
Накладные расходы I уровня	Тенге			**355281**
Итого с накладными расходами I уровня	Тенге			**9791925**
Накладные расходы II уровня	Тенге			**0**
ИТОГО:	Тенге			**9791925**
Сметная прибыль	Тенге			**783354**
ИТОГО по смете:	Тенге			**10575279**

ИТОГО ПО АКТУ:		**10 575 279,00**
Итого без оборудования		**10 575 279,00**
Временные здания и сооружения 1%	**1%**	**105 752,79**
Итого:		**10 681 031,79**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	**0,9%**	**96 130,33**
Итого в ценах 2020г.		**10 777 162,12**
Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты	**2%**	**215 543,24**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего по акту					**10 992 705,36**
		НДС (12 %)	12%				1 319 124,64
		Всего по акту с учетом НДС					**12 311 830,00**

казчик:

Подрядчик:

_____ **Куанышалиев Е.С.**

ректор ТОО "YERKIN MANAGEMENT GROUP"

_____ **Рамазанұлы Р.**

Директор ТОО "Direct Conctruction Service"

сперт по техническому надзору ТОО "ABE&K" _____ **Айдаргалиев С.**

сперт по авторскому надзору ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT" _____ **Баймуратов Б.Е.**