Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК "ҚазАвтоЖол",ЗКО, г. Уральск, ул. Ихсанова, 44/1;**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **130941004472**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ДСК Приоритет",090005, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г Аксай, Жанаталап, дом № 47, тел.: +7 (700) 123-03-50**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

080940002042

Договор (контракт) 23-5.2-08/98 от 26.06.2022г ДС №6 от 07.04.2023

Номер документа	Дата составления
77	21.07.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное-Федоровка-гр. РФ участок 108-144 км за период с 11.07.23-19.07.23г			Работа	1	495 303 841,35	495 303 841,35
				Итого	1	x	495 303 841,35

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кенжина М.Т.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.07.2023

М.П.

Заказчик: **Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "ДСК Приоритет "**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ. км 0-144, участок км 108-144**

СПРАВКА №11 от 21.07.2023г.

о стоимости выполненных работ и затрат

за период с 11.07.2023г. по 19.07.2023г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		23-5.2-08/98 Доп соглашение №6	26.06.2022г. 07.04.2023г.	НФ	003	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный за месяц без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	8	10
Всего по стройке	3 212 246 422,80	0,00							344 169 259,59	
В том числе: за период с 11.07.2023г. по 19.07.2023г.	495 303 841,35	442 235 572,63							53 068 268,72	495 303 841,35
Выплата аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Предоплата за материалы	400 000 000,00	0,00							0,00	0,00
Удержание материала	839 232 695,58	88 217 715,49							10 586 125,86	98 803 841,35
Удержание аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00	0,00							0,00	0,00
Возврат гарантийных обязательств 5%(согл.дог)	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание штрафов и пени	0,00	0,00							0,00	0,00
Итого к оплате:	**2 773 013 727,22**	**354 017 857,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42 482 142,86**	**396 500 000,00**

Заказчик
И.о директора Мардан А.А.
Западно-Казахстанкого областного филиала АО "НК"КазАвтоЖол"
должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись

Подрядчик
Директор Кенжина Ж.Т.
ТОО "ДСК Приоритет "
должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г., Доп.соглашение №6 от 07.04.2023г.

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

АКТ

приемки выполненных работ за период с 11.07.2023г. по 19.07.2023г. от 20.07.2023г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Количество	Стоимость ед.изм., тенге	Всего стоимость, тенге
266.	**Глава 2. Земляные работы - ПК165+00-ПК213+00**	**км**	**1,620**		
267.	Устройство уступов по откосам насыпи бульдозером 108 л.с. в грунте II группы с последующим уплотнением пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой - **ПК249+50 - ПК264+00**	$м^3$	1855,00	3135,02	5 815 462,10
268.	Рыхление верха существующего земляного полотна, бульдозером-рыхлителем 108 л.с. при глубине 0,30 м и длине разрыхляемого участка 200 м и более, с последующим уплотнением пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой - **ПК225+00 - ПК267+00**	$м^3$	16968,00	201,35	3 416 506,80
269.	Рыхление откосов существующего земляного полотна, бульдозером-рыхлителем 108 л.с. при глубине 0,20 м и длине разрыхляемого участка 200 м и более с последующим уплотнением пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой - **ПК265+00 - ПК267+00**	$м^3$	322,33	201,35	64 901,15
273.	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. с перемещением в насыпь до 30 м - **ПК225+00 - ПК267+00**	$м^3$	8516,10	146,24	1 245 394,46
276.	Разработка грунта 2 группы скрепером с ковшом вместимостью 7-8 $м^3$ с перемещением до 100 м - **ПК225+00 - ПК230+00, ПК260+00 - ПК267+00**	$м^3$	871,90	262,13	228 551,15
277.	То же, до 200 м - **ПК225+00 - ПК230+00, ПК260+00 - ПК267+00**	$м^3$	823,40	402,26	331 220,88
278.	То же, до 300 м - **ПК225+00 - ПК230+00, ПК260+00 - ПК267+00**	$м^3$	322,50	542,41	174 927,23
291.	Разработка грунта 1 группы экскаватором емк. ковша 1,0 $м^3$ с погрузкой в автомобили – самосвалы и транспортировкой до 2 км с содержанием землевозных дорог до 1 км (насыпь,Резерв №2,g - 1,70)	$м^3$		529,85	0,00
293.	То же, до 4 км - **ПК225+00 - ПК230+00**	$м^3$	328,76	800,39	263 132,21
294.	То же, до 5 км - **ПК230+00 - ПК240+00**	$м^3$	27185,73	863,01	23 461 556,85
295.	То же, до 6 км - **ПК240+00 - ПК250+00**	$м^3$	17654,12	930,65	16 429 806,78
296.	То же, до 7 км - **ПК250+00 - ПК260+00**	$м^3$	33743,83	1000,79	33 770 487,63
299.	Разработка грунта 2 группы экскаватором емк. ковша 1,0 $м^3$ с погрузкой в автомобили – самосвалы и транспортировкой до 2 км с содержанием землевозных дорог до 0,5 км (насыпь,Резерв №3,g - 1,87)	$м^3$		600,97	0,00
303.	То же, до 6 км - **ПК260+00 - ПК267+00**	$м^3$	11286,55	1041,85	11 758 890,03
304.	Уплотнение грунта в насыпи пневмокатками за 6 проходов по одному следу с поливом водой - **ПК225+00 - ПК267+00**	$м^3$	96931,40	408,08	39 555 765,71
305.	***Верхний слой земполотна***				
315.	Разработка грунта 1 группы экскаватором емк. ковша 1,0 $м^3$ с погрузкой в автомобили – самосвалы и транспортировкой до 2 км с содержанием землевозных дорог до 1 км (Резерв №2, g - 2,05)	$м^3$		577,3	0,00
317.	То же, до 4 км - **ПК225+00 - ПК230+00**	$м^3$	2257,28	903,54	2 039 542,77
318.	То же, до 5 км - **ПК230+00 - ПК240+00**	$м^3$	4684,24	979,05	4 586 105,17
319.	То же, до 6 км - **ПК240+00 - ПК250+00**	$м^3$	5029,93	1060,61	5 334 794,06
320.	То же, до 7 км - **ПК250+00 - ПК260+00**	$м^3$	4220,20	1145,19	4 832 930,84
323.	Разработка грунта 2 группы экскаватором емк. ковша 1,0 $м^3$ с погрузкой в автомобили – самосвалы и транспортировкой до 2 км с содержанием землевозных дорог до 0,5 км (Резерв №3,g - 1,87)	$м^3$		600,97	0,00
327.	То же, до 6 км - **ПК260+00 - ПК267+00**	$м^3$	3547,73	1041,85	3 696 198,33
328.	Уплотнение грунта в насыпи пневмокатками за 6 проходов по одному следу с поливом водой - **ПК225+00 - ПК234+00**	$м^3$	3970,70	408,08	1 620 363,26
329.	Планировка верха земляного полотна мех.способом в грунте II группы -- **ПК180+00 - ПК182+40, ПК189+00 - ПК189+40, ПК190+50 - ПК190+90, ПК196+10 - ПК196+50, ПК213+00 - ПК214+20, ПК214+70 - ПК234+00**	$м^2$	49495,02	101,39	5 018 300,08
341.	**Итого по гл.2**				**163 644 837,48**
342.	**Глава 3. Дорожная одежда**				
343.	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см (625658,08м2по верх.линии). Расход материалов на 1 м3:ПГС фр. 0-20 – 1,22 м3,вода – 0,07 м3 - **ПК148+00 - ПК155+00**	м3	2007,60	5205,97	10 451 505,37
344.	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см асфальтоукладчиком. Расход материалов на 1 м2:ПГС, обработанная неорганическим вяжущим(цемент М400-8%) - 0,19855 м3 (по верху. Трансп. ПГС 15км. Состав №2) - **ПК136+50 - ПК151+00***(с последующим пересчетом по Заявке)*	$м^2$	15225,00	2348,14	35 750 431,50

345.	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см асфальтоукладчиком. Расход материалов на 1 м2:ЩГПС, обработанная комплексным вяжущим (цемент М400-4%, битумная эмульсия – 4,5%) – 0,189 м3 (0,354 т), плащадь-по верху. Трансп. 15км. Состав №1 - **ПК127+50 - ПК137+20** (*с последующим пересчетом по Заявке)*	$м^2$	9312,00	5451,69	50 766 137,28
346.	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см асфальтоукладчиком «VOGELE». Расход материалов на 1 м2:Горячая плотная к/з а/б смесь тип А марка I – 0,2398 т, Битум вязкий – 0,0007 т - **ПК106+15 - ПК115+50, ПК118+50 - ПК121+50, ПК124+50 - ПК127+50**	$м^2$	13815,00	7240,96	100 033 862,40
374.	**Итого по гл.3**				**197 001 936,55**
375.	**Глава 4. Искусственные сооружения**				
376.	**Устройство труб на основной дороге**	**шт.**			
825.	***Переустройство ж/б трубы отв. 4,0х2,5 м на фун-те тип III на ПК 144+46,0***	***шт.***			
835.	Обратная засыпка котлована грунта II группы до 10 м бульдозером 108 л.с., с послойной обсыпкой и уплотнением пневмотрамбовками вручную,тело/ оголовки	м3	208,00	399,25	83 044,00
836.	Возврат грунта в насыпь, гр.II гр. бульдозер108 л.с. с перемещением до 20м, с послойной обсыпкой тела трубы и уплотнением пневмотрамбовками вручную	м3	620,00	477,36	295 963,20
843.	Обмазочная гидроизоляция тело/оголовки	м2	266,30	6 737,78	1 794 270,81
844.	Оклеечная гидроизоляция тело/оголовки	м2	57,00	7 700,90	438 951,30
953.	***Устройство ж/б трубы d-2х1,5 м на фун-те тип IIIна ПК 190+71,0***	***шт.***			
962.	Обратная засыпка котлована грунта II группы до 10 м бульдозером 108 л.с., с послойной обсыпкой и уплотнением пневмотрамбовками вручную тело/оголовок	$м^3$	142,00	399,25	56 693,50
963.	Возврат грунта в насыпь, гр. I гр. бульдозер108л.с с перемещением до 20 м, с послойной обсыпкой тела трубы и уплотнением пневмотрамбовками, вручную	$м^3$	372,00	459,64	170 986,08
964.	Устройство подготовки из щебня фр. 10-20/20 -40 мм, тело/оголовок	$м^3$	50,70	22 901,48	1 161 105,04
965.	Устройство монолитного фундамента, бетон В20, F300, W6 , тело	$м^3$	51,10	65 377,90	3 340 810,69
966.	Монтаж ж/б звеньев (2шт)блок ЗКП 6.100, бетон В25, F300,W6 Вес - 2,4 т	$м^3$	1,90	209 496,23	398 042,84
967.	Монтаж ж/б звеньев(20шт)блок ЗКП 6.200, бетон В25, F300, W6, Вес - 4,8 т	$м^3$	38,00	203 901,84	7 748 269,92
968.	Монтаж портальной стенки(4шт) СТ 12, бетон В20, F300, W6,Вес - 3,9 т	$м^3$	6,28	143 650,17	902 123,07
969.	Монтаж откосных крыльев(4шт) блок СТ 6, бетон В20, F300, W6, Вес - 4,2 т	$м^3$	6,68	147 776,64	987 147,96
970.	Обмазочная гидроизоляция, тело/оголовки	$м^2$	236,10	6 737,78	1 590 789,86
971.	Оклеечная гидроизоляция, тело/оголовки	$м^2$	23,10	7 700,90	177 890,79
985.	***Устройство ж/б трубы d-1,5 м на фун-те тип II Iна ПК 196+29,0***	***шт.***			
995.	Обратная засыпка котлована грунта II группы до 10 м бульдозером 108 л.с., с послойной обсыпкой и уплотнением пневмотрамбовками вручную тело/оголовок	м3	100,50	399,25	40 124,63
996.	Возврат грунта в насыпь, гр. II гр. бульдозер108л.с с перемещением до 20 м, с послойной обсыпкой тела трубы и уплотнением пневмотрамбовками, вручную	м3	265,00	460,81	122 114,65
997.	Устройство подготовки из щебня фр. 10-20/20 -40 мм, тело/оголовок	м3	31,40	22 884,42	718 570,79
998.	Устройство монолитного фундамента, бетон В20, F300, W6 , тело	м3	10,50	65 432,47	687 040,94
999.	Монтаж ж/б звеньев блок ЗКП 6.200-9 шт, бетон В25, F300, W6, Вес - 4,8 т	$м^3$	17,10	181 435,85	3 102 553,04
1000.	Монтаж портальной стенки СТ 12 (2шт) , бетон В20, F300, W6,Вес - 3,9 т	$м^3$	3,14	146 937,24	461 382,93
1001.	Монтаж откосных крыльев блок СТ 6 (4шт), бетон В20, F300, W6, Вес - 4,2 т	$м^3$	6,68	151 063,72	1 009 105,65
1002.	Обмазочная гидроизоляция, тело/оголовки	м2	145,80	6 737,78	982 368,32
1003.	Оклеечная гидроизоляция, тело/оголовки	м2	14,20	7 700,90	109 352,78
1017.	***Переустройство ж/б трубы отв. 4,0х2,5 м на фун-те тип III на ПК 201+45,5***	***шт.***			
1030.	Устройство подготовки из щебня фр. 10-20/20 -40 мм, тело/оголовок	м3	70,20	22 880,60	1 606 218,12
1031.	Устройство монолитного фундамента, бетон В20, F300, W6 ,тело/оголовки	м3	70,40	65 377,90	4 602 604,16
1325.	**Ж/б трубы на съездах**	**шт**			
1392.	***Устройство ж/б трубы d-1,0 на фун-те тип IIIна ПК 62+50,0, вправо – 30,0 м***	***шт***			0,00
1393.	Разборка сущ. земполотна экскаватором емк. ковша 0,5 м3, грунт I группы	м3	90,00	278,49	25 064,10
1394.	Рытье котлована под тело трубы бульдозером 108 л.с.с перемещением грунта II группы до 20 м	м3	24,00	100,89	2 421,36

1395 .	Рытье котлована под оголовки экскаватором емк. ковша 0,35м3, грунт I группы	м3	68,00	232,74	15 826,32
1396 .	Доработка котлована вручную, грунт I группы, тело/оголовки	м3	7,00	4 669,78	32 688,46
1399 .	Устройство подготовки из щебня фр. 10-20/20 -40 мм, тело/оголовки	м3	21,80	22 852,61	498 186,90
1604 .	**Итого по трубам на съездах:**				**574 187,14**
1824 .	**Итого по гл.4**				**33 161 712,18**
1825 .	**Глава 5. Пересечения и примыкания**				
1889 .	***Устройство пересечений и примыканий с переходно-скоростными полосами ПК53+00***	***шт.***			
1904 .	*Устройство дорожной одежды (примыкание, полосы торможения (накопления), остановочные полосы на обочине, переходно-скоростные полосы) ПК53+00*				
1905 .	Устройство дополнительного слоя основания (27233 м2) из ПГС Н-15см. Расход материалов на 1 м3:ПГС фр. 0-20 – 1,22 м3 , вода – 0,07 м3 *(с последующим пересчетом по Заявке)*	$м^3$	370,80	5205,97	1 930 373,68
1906 .	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см асфальтоукладчиком. Расход материалов на 1 м2:ПГС, обработанная неорганическим вяжущим (цемент М400-8%) - 0,19855 м3,Трансп. ЩПС 15км. Состав №2 *(с последующим пересчетом по Заявке)*	$м^2$	2078,00	2319,74	4 820 419,72
1907 .	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см асфальтоукладчиком. Расход материалов на 1 м2: ЩГПС, обработанная комплексным вяжущим (цемент М400-4%, битумная эмульсия – 4,5%) - 0,189 м3 (0,354 т),Трансп. ЩПС 15км. Состав №1 *(с последующим пересчетом по Заявке)*	$м^2$	1973,00	5371,65	10 598 265,45
1926 .	***Транспортная развязка по типу «Труба» на ПК222+44,15***	***шт.***			
1927 .	*Устройство съездов с переходно-скоростными полосами*				
1934 .	Разработка грунта 1 группы экскаватором емк. ковша 1,0 $м^3$ с погрузкой в автомобили – самосвалы и транспортировкой до 10 км с содержанием землевозных дорог до 0,5 км,Резерв №3, g - 1,87	$м^3$	108839,00	584,71	63 639 251,69
1935 .	Уплотнение грунта насыпи пневмокатками 25 т за 6 проходов по одному следу с поливом водой 50%	$м^3$	107696,00	283,40	30 521 046,40
1936 .	Планировка верха земляного полотна мех.способом грунт2 группы	$м^2$	23493,00	96,40	2 264 725,20
1937 .	Планировка откосов земляного полотна мех.способом грунт 2 группы	$м^2$	0,00	96,40	0,00
1958 .	**Итого по гл.5**				**113 774 082,14**
2637 .	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**				**507 582 568,36**
	в том числе НДС				*54 383 846,61*
	Минус ранее запроцентованные материалы				**-12 278 727,00**
	ИТОГО по объекту				**495 303 841,35**
	в том числе НДС 12%				53 068 269,00

Заказчик:
Зам.директора ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Насипов М.Е.

Начальник ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Дюсенгалиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Коновалов И.А.

Ген.подрядчик:
Директор ТОО "ДСК Приоритет "

_____ Кенжина Ж.Т.

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бестау-С"

_____ Мураитов С.Д.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г., Доп.соглашение №6 от 07.04.2023г.

Наименование объекта:Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

Сертификат промежуточной оплаты от 20.07.2023г.

приемки выполненных работ за период с 11.07.2023г. по 19.07.2023г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Всего по договору		Выполнено с начала строительства на начало отчетного периода		За отчетный период		Выполнено с начала строительства на конец отчетного периода	
			Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге
1.	**Глава 1. Подготовка территории строительства**									
2.	Восстановление и закрепление трассы категории сложности	км	35,04107	1 828 962,69	35,04107	1 828 962,69	0	0,00	35.04107	1 828 962,69
3.	Переустройство инженерных сетей (водопровод)	шт	1	20 547 814,46	0	20 431 233,72	0	0,00	0	20 431 233,72
4.	Переустройство инженерных сетей (газопровод)	шт	4	49 888 384,04	0	44 460 547,07	0	0,00	0	44 460 547,07
5.	Переустройство инженерных сетей (линии связи)	шт	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	Переустройство инженерных сетей (электрические сети)	шт	12	114 250 036,15	7	82 468 416,26	0	0,00	7	82 468 416,26
7.	Снятие растительного слоя на откосах и целине	м3	230765,00	27 576 417,50	195986,3	25 749 376,43	0,00	0,00	195 986,25	25 749 376,43
8.	Демонтаж автопавильона, стеллы, рекламных щитов, арки	шт	15	1 774 826,60	15	1 774 826,60	0	0,00	15	1 774 826,60
9.	Демонтаж существующих дорожных знаков	шт	122	3 544 902,76	22	639 244,76	0	0,00	22	639 244,76
10.	Демонтаж существующих километровых столбов	шт	36	17 819,28	34	16 829,32	0	0,00	34	16 829,32
11.	Демонтаж существующих барьерных ограждений	мп	1988	2 446 870,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12.	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска)	п.м.	369	764 914,86	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13.	Демонтаж навеса (пункт пропуска)	к-т	1	192 736,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14.	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней	дер	6930	8 154 379,75	1251	1 472 059,86	0	0,00	1 251	1 472 059,86
15.	Валка деревьев мягких пород земелей ГЛФ, изымаемых в постоянный и временый отвод с разделкой древесины и корчевка пней	дер	1055	1 079 792,95	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16.	Очистка от кустарника средней густоты	га	44,007	1 960 374,00	7,94	353 896,21	0,000	0,00	7,940	353 896,21
17.	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия	м2	293085,00	90 534 159,24	282948,43	86 840 545,79	0,00	0,00	282 948,43	86 840 545,79
18.	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды	м2	293085,00	40 317 673,62	235132,73	33 486 476,74	0,00	0,00	235 132,73	33 486 476,75
19.	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины	м3	23943,00	24 124 727,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Устройство пересечений с трубопроводами на объездной дороге	шт	4	20 532 346,63	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21.	Устройство временных грунтовых дорог	км	37,0	83 192 779,74	33,9	75 897 578,81	0,00	0,00	33,90	75 897 578,81
22.	Устройство труб на объездной дороге	шт.	30	10 643 060,52	28	9 846 567,02	0	0,00	28	9 846 567,02
23.	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля	км	37,0	454 858 845,35	34	420 432 827,32	0,0	0,00	34	420 432 827,32
24.	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки	м2	333000,00	203 323 140,00	276300,00	168 703 254,00	0,00	0,00	276 300,00	168 703 254,00
25.	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге	м3	19610,00	30 304 509,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Разборка насыпи объездной дороги	м3	24646,00	17 652 943,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Разборка труб на объездной дороге	шт	6	5 043 642,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28.	Планировка поверхности объездной дороги	м2	555000,00	6 071 700,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**Итого по гл.1**			**1 220 627 760,15**		**974 402 642,60**		**0,00**		**974 402 642,60**
30.	**Глава 2. Земляные работы**									
31.	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами	км	34,80035	1 531 160 104,49	21,1	941 594 777,93	1,620	163 644 837,48	22,72	1 105 239 615,41
		м3	1025105		645779,7		120472,26		766 251,96	
32.	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав	м2	585525	206 175 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога)	м2	1909615	199 763 069,29	0,00	20 167 676,40	0,00	0,00	0,00	20 167 676,40
34.	**Итого по гл.2**			**1 937 098 236,78**		**961 762 454,33**		**163 644 837,48**		**1 125 407 291,82**

35.	**Глава 3. Дорожная одежда (основная дорога)**			длина без учета моста							
36.	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см	км	34,78835	502 345 233,598	14,800	214 147 190,72	0,700	10 451 505,37	15,50000	224 598 696,09
		м3	96494,07		41134,9265		2007,6		43 142,527	
37.	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см	км	34,78835	859 194 006,411	13,650	336 547 165,50	1,450	35 750 431,50	15,10000	372 297 597,00
		м2	365904,08		143325,00		15225,00		158 550,000	
38.	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см	км	34,78835	1 824 105 816,806	12,750	667 286 856,00	0,970	50 766 137,28	13,72000	718 052 993,28
		м2	334594,56		122400,00		9312		131 712,000	
39.	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см	км	34,78835	2 271 645 194,688	10,377	672 410 027,52	1,535	100 033 862,40	11,91200	772 443 889,92
		м2	313721,55		92862,00		13815,00		106 677,00	
40.	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см	км	34,78835	1 655 656 068,479	0	0,00	0	0,00	0,00000	0,00
		м2	313721,55		0		0		0,00	
41.	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами)	км	34,78835	108 826 433,660	3,85	11 488 106,75	0	0,00	3,85000	11 488 106,75
		м3	70112,00		7950,11		0,00		7 950,11	
42.	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см.	км	34,80035	478 551 033,504	0	0,00	0	0,00	0,00000	0,00
		м2	208127,2		0		0,00		0,00	
43.	**Итого по гл.3**			**7 700 323 787,15**		**1 901 879 346,49**		**197 001 936,55**		**2 098 881 283,04**
44.	**Глава 4. Искусственные сооружения**									
45.	Устройство ж/б труб на основной дороге	шт.	29	549761941,16	0,00	277 937 782,63	0	32 587 525,04	0,00	310 525 307,67
46.	Устройство ж/б труб на съездах	шт.	13	57942134,83	0,00	17266617,84	0	574 187,14	0,00	17 840 804,98
47.	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге	комплекс	1	63193308,68	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
48.	Устройство водоотвода с проезжей части по обочине и по откосу насыпи на транспортной развязке	комплекс	1	24907575,12	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
49.	Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба"	шт.	1	255877066,97	0,00	78218351,73	0	0,00	0,00	78 218 351,73
50.	Мост	шт.	1	347183961,78	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
51.	**Итого по гл.4**			**1 298 865 988,54**		**373 422 752,20**		**33 161 712,18**		**406 584 464,38**
52.	**Глава 5. Пересечения и примыкания**									
53.	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне	шт	17	1368264922	0,00	143 766 925,55	0	17 349 058,85	0,00	161 115 984,40
54.	Транспортная развязка в 2х уровнях	шт	1	533993422,2	0,00	14990004,75	0	96 425 023,29	0,00	111 415 028,04
55.	**Итого по гл.5**			**1 902 258 343,79**		**158 756 930,30**		**113 774 082,1360**		**272 531 012,44**
56.	**Глава 6. Обустройство дороги и пункта пропуска "Аксай"**									
57.	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка)	шт.	7	71862818,13	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
58.	Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка)	шт.	3	343851735,51	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
59.	Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка)	уч-к	1	49330897,67	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
60.	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями)	шт.	552	82232286,44	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
61.	Установка сигнальных столбиков	шт.	1420	9921824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.	Устройство барьерного ограждения	п.м	21878	562587128,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63.	Установка перильного ограждения из композита	п.м	3311,56	200386005,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.	Установка сеточного ограждения из композита	п.м	3299,07	41906007,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.	Разметка проезжей части по основной дороге	км линии	103,417	7843848,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

66.	Устройство «шумовых полос»	м2	122,7	2513275,14	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
67.	Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение)	шт.	1	155819145,45	0,00	0,00	0	0,000	0,00	0,00
68.	Электроснабжение и освещение (автобусные остановки)	уч-к	7	42313344,85	0,00	0,00	0	0,000	0,00	0,00
69.	Электроснабжение и освещение (мост и площадка отдыха)	уч-к	1	37770809,08	0,00	0,00	0	0,000	0,00	0,00
70.	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка)	уч-к	1	67865395,60	0,00	0,00	0	0,000	0,00	0,00
70.	**Итого по гл.6**			**1 676 204 522,26**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
71.	**Глава 7. Прочие**									
72.	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ поЗаявке	тенге		0		0		0,00		0,00
73.	**ИТОГО по главе 7**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
74.	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**			**15 735 378 638,67**		**4 370 224 125,92**		**507 582 568,36**		**4 877 806 694,28**
	в том числе НДС			*1 685 933 425,57*		*468 238 299,21*		*54 383 846,61*		*522 622 145,82*
	Заготовка материалов			***0,00***		***487 536 019,57***		***-12 278 727,00***		***475 257 292,57***
	Итого по объекту			**15 735 378 638,67**		**4 857 760 145,49**		**495 303 841,35**		**5 353 063 986,85**
	в том числе НДС			*1 685 933 425,57*		*520 474 301,30*		*53 068 268,72*		*573 542 570,02*

Заказчик:

Зам.директора ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" Насипов М.Е.

Начальник ОККиПР Дюсенгалиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР Коновалов И.А.

Гл.специалист Чалова Е.И.

Ген.подрядчик:

Директор ТОО "ДСК Приоритет " Кенжина Ж.Т.

Согласовано (объемы и технические решения):

Представители службы технадзора:

ТОО "Бестау-С" Мурзитов С.Д.

Представитель службы авторского надзора:

Директор ТОО "Кустанайдорпроект" Ким С.В.

Инженер группы авторского надзора Чуб В.А.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г., Доп.соглашение №6 от 07.04.2023г.

Наименование объекта:Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

Акт выполненных работ

за период с 11.07.2023г. по 19.07.2023г. от 20.07.2023г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
1.	**Глава 1. Подготовка территории строительства**								
2.	Восстановление и закрепление трассы категории сложности	км	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
3.	Переустройство инженерных сетей (водопровод)	шт	1,00	116580,80	0,000	0,00	*0*	0	0,00
4.	Переустройство инженерных сетей (газопровод)	шт	4,00	5427836,97	0,000	0,00	*0*	0	0,00
5.	Переустройство инженерных сетей (линии связи)	шт	1,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
6.	Переустройство инженерных сетей (электрические сети)	шт	10,00	88040475,95	5,000	61 140 913,78	*69*	0	0,00
7.	Снятие растительного слоя на откосах и целине	м3	140382,04	16775653,98	178259,953	21 302 064,43	*127*	0,00	0,00
8.	Демонтаж автопавильона, стеллы, рекламных щитов, арки	шт	12,00	1056610,87	14,000	1 765 176,67	*167*	0	0,00
9.	Демонтаж существующих дорожных знаков	шт	75,00	2179243,50	0,000	0,00	*0*	0	0,00
10.	Демонтаж существующих километровых столбов	шт	22,00	10889,56	28,000	13 859,44	*127*	0	0,00
11.	Демонтаж существующих барьерных ограждений	мп	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
12.	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска)	п.м.	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
13.	Демонтаж навеса (пункт пропуска)	к-т	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
14.	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней	дер	4216,00	4960839,72	0,000	0,00	*0*	0	0,00
15.	Валка деревьев мягких пород земелей ГЛФ, изымаемых в постоянный и временый отвод с разделкой древесины и корчевка пней	дер	832,28	851836,66	0,000	0,00		0	0,00
16.	Очистка от кустарника средней густоты	га	26,78	1192621,06	0,000	0,00	*0*	0	0,00
17.	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия	м2	174048,30	53915343,57	231958,525	71 600 040,65	*133*	0,00	0,00
18.	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды	м2	174048,30	22448111,37	184142,830	25 630 604,10	*114*	0,00	0,00
19.	Досыпка разобранного ЩПС(37830г) в присыпные обочины	м3	0,00	0,00	0,000	0,00		0,00	0,00
20.	Устройство пересечений с трубопроводами на объездной дороге	шт	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
21.	Устройство временных грунтовых дорог	км	23,00	29681448,48	25,900	61 092 949,45	*206*	0	0,00
22.	Устройство труб на объездной дороге	шт.	20,00	6854833,14	22,000	7 651 326,64	*112*	0	0,00
23.	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля	км	23,00	273033936,10	26,100	309 834 162,27	*113*	0	0,00
24.	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки	м2	207000,00	126390060,00	204300,000	124 741 494,00	*99*	0,00	0,00
25.	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге	м3	0,00	0,00	0,000	0,00		0,00	0,00
26.	Разборка насыпи объездной дороги	м3	0,00	0,00	0,000	0,00		0,00	0,00
27.	Разборка труб на объездной дороге	шт	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
28.	Планировка поверхности объездной дороги	м2	0,00	0,00	0,000	0,00		0,00	0,00
29.	**Итого по гл.1**			**632936321,72**		**684 772 591,42**			**0,00**
30.	**Глава 2. Земляные работы**								
31.	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами	км	22,60	982311345,36	16,920	864 182 917,82	*88*	1,62	163 644 837,48
		м3	603133,40		588907,99500			120472,26	

32.	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав	м2	0,00	0,00	0,00000	0,00		0,00	0,00
33.	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога)	м2	0,00	0,00	0,00000	0,00		0,00	0,00
34.	**Итого по гл.2**			**982311345,36**		**864 182 917,82**			**163 644 837,48**
35.	**Глава 3. Дорожная одежда (основная дорога)**			длина без учета моста					
36.	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см	км	22,60	330943997,06	9,700	140 655 631,50	*43*	0,70000	10 451 505,37
		м3	63570,09		27 018,141			2007,6	
37.	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см	км	22,60	557213622,00	9,300	229 295 871,00	*41*	1,45000	35 750 431,50
		м2	237300,00		97 650,000			15225,00	
38.	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см	км	22,60	1182798662,40	7,920	414 502 894,08	*35*	0,97000	50 766 137,28
		м2	216960,00		76 032,000			9312	
39.	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см	км	24,69	1609013721,60	8,422	545 005 336,32	*34*	1,53500	100 033 862,40
		м2	222210,00		75 267,000			13815	
40.	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см	км	28,40	0,00	0,000	0,00		0,00000	0,00
		м2	56264,20		0,000			0	
41.	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами)	км	0,00	92727396,24	3,850	11 488 106,75	*12*	0,00000	0,00
		м3	0,00		7 950,110			0,00	
42.	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см.	км	0,00	0,00	0,000	0,00		0,00000	0,00
		м2	0,00		0,000			0	
43.	**Итого по гл.3**			**3 772 697 399,30**		**1 340 947 839,65**			**197 001 936,55**
44.	**Глава 4. Искусственные сооружения**								
45.	Устройство ж/б труб на основной дороге	шт.	14,00	330418693,68	0,000	221 763 211,63	*67*	0	32 587 525,04
46.	Устройство ж/б труб на съездах	шт.	9,00	39813918,91	0,000	17 840 804,98	*45*	0	574 187,14
47.	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге	комплекс	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
48.	Устройство водоотвода с проезжей части по обочине и по откосу насыпи на транспортной развязке	комплекс	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
49.	Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба"	шт.	1,00	249799024,01	0,000	77 068 819,57	*31*	0	0,00
50.	Мост	шт.	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
51.	**Итого по гл.4**			**620 031 636,60**		**316 672 836,18**			**33 161 712,18**
52.	**Глава 5. Пересечения и примыкания**								
53.	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне	шт	12,00	689584898,18	0,00	35 505 139,92	*5*	0	17 349 058,85
54.	Транспортная развязка в 2х уровнях	шт	1,00	425992749,18	0,00	111 415 028,04		0	96 425 023,29
55.	**Итого по гл.5**			**1 115 577 647,36**		**146 920 167,96**			**113 774 082,14**
56.	**Глава 6. Обустройство дороги и пункта пропуска "Аксай"**								
57.	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка)	шт.	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
58.	Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка)	шт.	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
59.	Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка)	уч-к	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
60.	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями)	шт.	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
61.	Установка сигнальных столбиков	шт.	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
62.	Устройство барьерного ограждения	п.м	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
63.	Установка перильного ограждения из композита	п.м	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
64.	Установка сеточного ограждения из композита	п.м	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
65.	Разметка проезжей части по основной дороге	км линии	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
66.	Устройство «шумовых полос»	м2	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00

67 .	Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение)	шт.	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
68 .	Электроснабжение и освещение (автобусные остановки)	уч-к	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
69 .	Электроснабжение и освещение (мост и площадка отдыха)	уч-к	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
70 .	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка)	уч-к	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
70 .	**Итого по гл.6**			**0,00**		**0,00**			**0,00**
71 .	**Глава 7. Прочие**								
72 .	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ поЗаявке	тенге			0,000	0,00			0,00
73 .	**ИТОГО по главе 7**			**0,00**		**0,00**			**0,00**
74 .	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**			**7 123 554 350,33**		**3 353 496 353,02**			**507 582 568,36**
	в том числе НДС			*763 237 966,11*		*359 303 180,68*			*54 383 846,61*
	Заготовка материалов			*-616 507 222,79*		*-141 249 930,22*			*-12 278 727,00*
	Итого по объекту			**6 507 047 127,54**		**3 212 246 422,80**			**495 303 841,35**
	в том числе НДС			*697 183 620,81*		*344 169 259,59*			*53 068 268,72*

Заказчик:
Зам.директора ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Насипов М.Е.

Начальник ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Дюсенгалиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Коновалов И.А.

Генподрядчик:
Директор ТОО "ДСК Приоритет "

_____ Кенжина Ж.Т.

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бестау-С"

_____ Муратов С.Д.