Информационная Система Электронных Счетов-Фактур

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050440002386-20201111-41644753
1.1. Номер учетной системы 10000000080
2. Дата выписки 11.11.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 31.10.2020
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050440002386
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью «DIRECT CONSTRUCTION SERVICE»
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Атырау, Северная промзона, дом № 92
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 15001
9.2. Номер 0010005
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ138560000004911160
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 170640031311
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Товарищество с ограниченной ответственностью "YERKIN MANAGEMENT GROUP"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения 060011, Республика Казахстан, Атырау, проспект Султан Бейбарыс, дом № 500
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050440002386
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью «DIRECT CONSTRUCTION SERVICE»
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Атырау, Северная промзона, дом № 92

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 170640031311
26.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "YERKIN MANAGEMENT GROUP"
26.3 Адрес доставки 060011, Республика Казахстан, Атырау, проспект Султан Бейбарыс, дом № 500
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Договор на выполнение СМР №004-YMG
27.4. Дата 18.02.2020
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 81
32.2 Дата 31.10.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительства крупнопанельного жилого дома, расположенного в г.Атырау мкр.Нурсая проезд 2				1	52166787.60	52166787.60			52166787.60	12%	6260014.51	58426802.11			1	
				Всего по счету:				52166787.60		0.00	52166787.60		6260014.51	58426802.11				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

dbbVdJxeDrcgEZnraS7LKMrJrDJrJ05Z41aSY9Ifj1z3w
bwYo5QcNmonOQ80ASeq
blgh+kCuiDPK2xzga96gGQ==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

ДАИР ЕРЖАН ЖАҢБЫРУЛЫ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

: **Товарищество с ограниченной ответственностью "YERKIN MANAGEMENT GROUP",060011, Республика Казахстан, Атырау, проспект Султан Бейбарыс, дом № 500** — **170640031311**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

тель **Товарищество с ограниченной ответственностью «DIRECT CONSTRUCTION SERVICE»,Республика Казахстан, Атырау, Северная промзона, дом № 92** — **050440002386**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

(контракт) Договор на выполнение строительно-монтажных работ №004-YMG от 18.02.2020г.

Номер документа	Дата составления
81	31.10.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
2	3	4	5	6	7	8
Строительства крупнопанельного жилого дома, расположенного в г.Атырау мкр.Нурсая проезд 2			работа	1	58 426 802,11	58 426 802,11
			Итого	1	x	58 426 802,11

я об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

ние: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

полнитель) директор / _____ / Даир Е
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) директор / _____ / Рамазанулы Р
должность *подпись* *расшифровка подписи*

I.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

казчик: ТОО "YERKIN MANAGEMENT GROUP"
одрядчик: ТОО "Direct Conctruction Service"

именование строительства и его адрес: **"Строительство крупнопанельного 4-х этажного жилого ма в мкр.Нурсая по адресу: Атырауская область, г.Атырау, мкр.Нурсая, проезд 2"**

Форма КС-3
Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015г №229

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь 2020 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		004-YMG доп.с.№1	20.02.2020г 04.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ										
	С начала строительства	С нач.года по отч.месяц	За отчетный месяц (без НДС)	СМР в сметных ценах 2001 года			Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (цена 2001г.)	Допол.затраты		Налог на добавленную стоимость 12%	Итого выполнено за месяц
				С начала строительства	Из них			Из них			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	др. дополн. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
роительство крупнопанельного -х этажного жилого дома в Нурсая по адресу: Атырауская ласть, г.Атырау, мкр.Нурсая, проезд 2	312 699 592,57	312 699 592,57	52 166 787,60							6 260 014,51	58 426 802,11

казчик:

Рамазанұлы Р.
ректор ТОО "YERKIN MANAGEMENT GROUP"

Подрядчик:

Даир Е.Ж.
Директор ТОО "Direct Conctruction Service"

Заказчик : ТОО "YERKIN MANAGEMENT GROUP"
Подрядчик: ТОО "Direct Conctruction Service"

Наименование стройки - **Строительство крупнопанельного 4-х этажного жилого дома в мкр.Нурсая по адресу: Атырауская область, г.Атырау, мкр.Нурсая, проезд 2**

АКТ выполненных работ
за октябрь 2020г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Кровля					
1	**Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Утепление покрытий плитами из минеральной ваты**	**м2**	**1894,0000**		**959,56**	**1817400**
		Итого оплата труда:				**585,05**	**1108091**
		Итого эксплуатация машин:				**53,04**	**100459**
		Итого материалов:				**334,66**	**633844**
		Накладные расходы	%	--		329,97	624963
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,16	195389
		Сметная стоимость:				**1392,69**	**2637752**
2	**С121-110102-0103 21-110102-0103 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96**	**м3**	**292,6230**		**16365,00**	**4788775**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1309,20	383102
		Сметная стоимость:				**17674,20**	**5171877**
3	**Е11-120101-0706 11-120101-0706 РСНБ РК 2015**	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	**м2 кровли**	**2,0000**		**5033,76**	**10068**
		Итого оплата труда:				**1850,29**	**3701**
		Итого эксплуатация машин:				**101,91**	**204**
		Итого материалов:				**3111,45**	**6223**
		Накладные расходы	%	--		1043,56	2087
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		486,19	972
		Сметная стоимость:				**6563,51**	**13127**
4	**Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 50 мм раствор М100**	**м2**	**554,2000**		**1015,39**	**562727**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**273,14**	**151376**
		Итого эксплуатация машин:				**104,39**	**57853**
		Итого материалов:				**665,81**	**368991**
		Накладные расходы	%	--		154,05	85376
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,56	51848
		Сметная стоимость:				**1262,99**	**699951**
5	**Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=35**	**добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек раствор М100**	**м2**	**554,2000**		**1126,93**	**624543**
		Итого оплата труда:				**46,91**	**26000**
		Итого эксплуатация машин:				**54,06**	**29961**
		Итого материалов:				**1041,08**	**576968**
		Накладные расходы	%	--		26,46	14664
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,27	51137
		Сметная стоимость:				**1245,66**	**690344**
		Проемы					
		Витражи					
6	**Е11-090403-0203 11-090403-0203 РСНБ РК 2015**	**Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке**	**м2**	**112,4928**		**7954,06**	**894774**
		Итого оплата труда:				**7702,45**	**866470**
		Итого эксплуатация машин:				**494,00**	**55572**
		Итого материалов:				**5,00**	**562**
		Накладные расходы	%	--		4690,79	527680
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1011,59	113796
		Сметная стоимость:				**13656,44**	**1536251**
7	**С121-090304-0101 21-090304-0101 РСНБ РК 2015**	**Витражи из ПВХ профилей**	**м2**	**112,4928**		**24589,00**	**2766085**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1967,12	221287
		Сметная стоимость:				**26556,12**	**2987372**
		Внутренняя отделка					
8	**Е11-150108-1503 11-150108-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Облицовка гипсокартонными листами на клее**	**м2 стен (за вычетом проемов)**	**401,7500**		**916,63**	**368257**
		Итого оплата труда:				**695,46**	**279403**
		Итого эксплуатация машин:				**15,17**	**6095**
		Итого материалов:				**212,65**	**85431**
		Накладные расходы	%	--		381,11	153113
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,82	41710
		Сметная стоимость:				**1401,57**	**563079**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков**	**м2**	**616,0625**		**1110,67**	**684242**
		Итого оплата труда:				**687,46**	**423517**
		Итого эксплуатация машин:				**30,52**	**18802**
		Итого материалов:				**419,10**	**258191**
		Накладные расходы	%	--		376,73	232087
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,99	73306
		Сметная стоимость:				**1606,39**	**989636**
10	Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен**	**м2**	**1537,6425**		**884,34**	**1359791**
		Итого оплата труда:				**521,41**	**801736**
		Итого эксплуатация машин:				**26,14**	**40193**
		Итого материалов:				**359,44**	**552683**
		Накладные расходы	%	--		285,73	439352
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,61	143931
		Сметная стоимость:				**1263,67**	**1943074**
11	Е11-150203-0505 11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**95,0000**		**1329,68**	**126320**
		Итого оплата труда:				**686,30**	**65199**
		Итого эксплуатация машин:				**47,14**	**4478**
		Итого материалов:				**636,61**	**60478**
		Накладные расходы	%	--		376,09	35729
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,46	12964
		Сметная стоимость:				**1842,23**	**175012**
12	Е11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Гладкая облицовка стен, на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	**м2**	**273,2000**		**2272,63**	**620882**
		Итого оплата труда:				**2069,05**	**565264**
		Итого эксплуатация машин:				**25,93**	**7084**
		Итого материалов:				**197,74**	**54023**
		Накладные расходы	%	--		1133,84	309764
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		272,52	74452
		Сметная стоимость:				**3678,98**	**1005098**
		Наружняя отделка					

1	2	3	4	5	6	7	8
13	Е11-150108-1808 11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	м2	36,2000		787,46	28506
		Итого оплата труда:				438,01	15856
		Итого эксплуатация машин:				2,77	100
		Итого материалов:				347,80	12590
		Накладные расходы	%	--		240,03	8689
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,20	2976
		Сметная стоимость:				1109,69	40171
14	С121-060201-0301 21-060201-0301 РСНБ РК 2015	**Панели алюминиевые**	м2	36,2000		8058,00	291700
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		644,64	23336
		Сметная стоимость:				8702,64	315036
15	Е11-080701-0102 11-080701-0102 РСНБ РК 2015	**Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ**	м2	447,6208		818,36	366314
		Итого оплата труда:				536,06	239951
		Итого эксплуатация машин:				1,99	890
		Итого материалов:				281,32	125924
		Накладные расходы	%	--		272,32	121895
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,25	39057
		Сметная стоимость:				1177,93	527265
		Разные работы					
16	Е11-100404-0101 11-100404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Устройство утепления вентблоков из асбестоцементных листов на металлическом каркасе с изоляцией**	м2	218,6400		1516,94	331664
		Итого оплата труда:				1052,04	230017
		Итого эксплуатация машин:				14,78	3231
		Итого материалов:				456,07	99716
		Накладные расходы	%	--		629,12	137550
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,68	37537
		Сметная стоимость:				2317,74	506751
17	С121-130407-0501 21-130407-0501 РСНБ РК 2015	**Листы асбестоцементные плоские мелкоразмерные для конструктивных элементов зданий, прессованные, толщина 10 мм**	м2	229,5720		--	--
18	Е11-090501-0101 11-090501-0101 РСНБ РК 2015	**Облицовка вентблоков стальным оцинкованным листом**	м2	51,1080		407,66	20834
		Итого оплата труда:				387,03	19780
		Итого эксплуатация машин:				12,05	616

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**13,78**	**704**
		Накладные расходы	%	--		235,70	12046
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,47	2630
		Сметная стоимость:				**694,83**	**35511**
19	**С121-050104-0303 21-050104-0303 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,3897**		**332118,00**	**129426**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26569,44	10354
		Сметная стоимость:				**358687,44**	**139780**
20	**С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т**	**т**	**0,3583**		**498021,00**	**178421**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39841,68	14274
		Сметная стоимость:				**537862,68**	**192695**
21	**Е11-120101-1101 11-120101-1101 РСНБ РК 2015**	**Устройство чашы водосточной воронки**	**шт**	**4,0000**		**11839,29**	**47357**
		Итого оплата труда:				**2341,99**	**9368**
		Итого эксплуатация машин:				**28,39**	**114**
		Итого материалов:				**9483,32**	**37933**
		Накладные расходы	%	--		1320,88	5284
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1052,81	4211
		Сметная стоимость:				**14212,98**	**56852**
22	**С121-050104-0301 21-050104-0301 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,25 до 0,45 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,0918**		**350046,00**	**32134**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28003,68	2571
		Сметная стоимость:				**378049,68**	**34705**
23	**С121-130205-0501 21-130205-0501 РСНБ РК 2015**	**Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**16,0000**		**118,00**	**1888**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,44	151
		Сметная стоимость:				**127,44**	**2039**
24	**Е11-160801-0103 11-160801-0103 РСНБ РК 2015**	**Установка труб сливных диам. 100 мм**	**шт**	**4,0000**		**1300,68**	**5203**
		Итого оплата труда:				**1059,91**	**4240**
		Итого материалов:				**240,77**	**963**
		Накладные расходы	%	--		640,19	2561
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		155,27	621
		Сметная стоимость:				**2096,14**	**8385**

1	2	3	4	5	6	7	8
25	С123-010103-0116 23-010103-0116 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	6,8400		3603,00	24645
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		288,24	1972
		Сметная стоимость:				**3891,24**	**26616**
		Водопровод					
		Хозяйственно-питьевой водопровод В1					
26	Е11-161301-0203 11-161301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 25 мм**	м	200,0000		1398,29	279658
		Итого оплата труда:				**1387,39**	**277477**
		Итого эксплуатация машин:				**15,09**	**3017**
		Итого материалов:				**2,35**	**469**
		Накладные расходы	%	--		837,98	167596
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		178,90	35780
		Сметная стоимость:				**2415,17**	**483035**
27	С123-010701-0107 23-010701-0107 РСНБ РК 2015	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,3 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	м	195,6000		635,00	124206
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,80	9936
		Сметная стоимость:				**685,80**	**134142**
28	Е11-160301-0202 11-160301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	28,0000		1811,31	50717
		Итого оплата труда:				**494,55**	**13847**
		Итого эксплуатация машин:				**21,36**	**598**
		Итого материалов:				**1304,33**	**36521**
		Накладные расходы	%	--		298,71	8364
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		168,80	4726
		Сметная стоимость:				**2278,82**	**63807**
29	Е11-160301-0203 11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	221,0000		2095,10	463018
		Итого оплата труда:				**494,55**	**109296**
		Итого эксплуатация машин:				**21,36**	**4722**
		Итого материалов:				**1588,12**	**350975**
		Накладные расходы	%	--		298,71	66015
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		191,50	42323
		Сметная стоимость:				**2585,32**	**571355**

1	2	3	4	5	6	7	8
30	**Е11-160301-0204 11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**34,0000**		**2358,50**	**80189**
		Итого оплата труда:				**494,55**	**16815**
		Итого эксплуатация машин:				**21,36**	**726**
		Итого материалов:				**1851,52**	**62952**
		Накладные расходы	%	--		298,71	10156
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		212,58	7228
		Сметная стоимость:				**2869,78**	**97573**
31	**Е11-160301-0205 11-160301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2,0000**		**2871,50**	**5743**
		Итого оплата труда:				**494,55**	**989**
		Итого эксплуатация машин:				**21,36**	**43**
		Итого материалов:				**2364,51**	**4729**
		Накладные расходы	%	--		298,71	597
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		253,62	507
		Сметная стоимость:				**3423,82**	**6848**
32	**Е11-160301-0206 11-160301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**13,0000**		**3231,60**	**42011**
		Итого оплата труда:				**639,95**	**8319**
		Итого эксплуатация машин:				**37,41**	**486**
		Итого материалов:				**2570,23**	**33413**
		Накладные расходы	%	--		386,53	5025
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		289,45	3763
		Сметная стоимость:				**3907,58**	**50798**
33	**Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 63 мм**	**м**	**739,0000**		**93,67**	**69225**
		Итого оплата труда:				**91,38**	**67532**
		Итого эксплуатация машин:				**1,13**	**831**
		Итого материалов:				**1,17**	**862**
		Накладные расходы	%	--		55,19	40789
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,91	8801
		Сметная стоимость:				**160,78**	**118815**
34	**Е11-160701-0102 11-160701-0102 РСНБ РК 2015**	**Установка кранов поливочных, диам. 20 мм**	**1кран**	**1,0000**		**20067,58**	**20068**
		Итого оплата труда:				**432,30**	**432**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**19635,28**	**19635**
		Накладные расходы	%	--		261,11	261
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1626,30	1626
		Сметная стоимость:				**21954,98**	**21955**
35	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	**1шт**	**167,0000**		**2334,62**	**389882**
		Итого оплата труда:				**1962,16**	**327681**
		Итого эксплуатация машин:				**88,94**	**14853**
		Итого материалов:				**297,93**	**49755**
		Накладные расходы	%	--		1185,14	197919
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		281,58	47024
		Сметная стоимость:				**3801,35**	**634825**
36	**С123-040905-2402 23-040905-2402 РСНБ РК 2015**	**Вентиль шаровый, PN 16, DN 20**	**шт.**	**2,0000**		**4288,00**	**8576**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		343,04	686
		Сметная стоимость:				**4631,04**	**9262**
37	**С123-040902-1401 23-040902-1401 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые, DN 15 мм**	**шт**	**16,0000**		**8789,00**	**140624**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		703,12	11250
		Сметная стоимость:				**9492,12**	**151874**
38	**С123-040902-1402 23-040902-1402 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые, DN 20 мм**	**шт**	**131,0000**		**9403,00**	**1231793**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		752,24	98543
		Сметная стоимость:				**10155,24**	**1330336**
39	**С123-040902-1403 23-040902-1403 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые, DN 25 мм**	**шт**	**14,0000**		**10237,00**	**143318**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		818,96	11465
		Сметная стоимость:				**11055,96**	**154783**
40	**С123-040902-1404 23-040902-1404 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые, DN 32 мм**	**шт**	**1,0000**		**11708,00**	**11708**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		936,64	937
		Сметная стоимость:				**12644,64**	**12645**
41	**С123-040902-1405 23-040902-1405 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые, DN 40 мм**	**шт**	**2,0000**		**12326,00**	**24652**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		986,08	1972
		Сметная стоимость:				**13312,08**	**26624**

1	2	3	4	5	6	7	8
42	С123-040902-1406 23-040902-1406 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые, DN 50 мм**	**шт**	**1,0000**		**15441,00**	**15441**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1235,28	1235
		Сметная стоимость:				**16676,28**	**16676**
43	С123-020401-0802 23-020401-0802 РСНБ РК 2015	**Адаптер с наружной резьбой d 20 мм для гибкой подводки**	**шт**	**180,0000**		**161,00**	**28980**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,88	2318
		Сметная стоимость:				**173,88**	**31298**
44	Е11-160501-0212 11-160501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре**	**м**	**108,0000**		**373,06**	**40290**
		Итого оплата труда:				**373,06**	**40290**
		Накладные расходы	%	--		225,33	24335
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,87	5170
		Сметная стоимость:				**646,26**	**69796**
45	С123-021104-1501 23-021104-1501 РСНБ РК 2015	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	**м**	**108,0000**		**397,00**	**42876**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,76	3430
		Сметная стоимость:				**428,76**	**46306**
46	С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый 90°, DN 20**	**шт**	**378,0000**		**15,00**	**5670**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,20	454
		Сметная стоимость:				**16,20**	**6124**
47	С123-020401-1202 23-020401-1202 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый 90°, DN 25**	**шт**	**16,0000**		**29,00**	**464**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,32	37
		Сметная стоимость:				**31,32**	**501**
48	С123-020401-1205 23-020401-1205 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый 90°, DN 50**	**шт.**	**4,0000**		**188,00**	**752**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,04	60
		Сметная стоимость:				**203,04**	**812**
49	С123-020401-2401 23-020401-2401 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый равнопроходной DN 20**	**шт**	**148,0000**		**26,00**	**3848**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,08	308
		Сметная стоимость:				**28,08**	**4156**

1	2	3	4	5	6	7	8
50	**С123-020401-1106 23-020401-1106 РСНБ РК 2015**	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**60,00**	**60**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,80	5
		Сметная стоимость:				**64,80**	**65**
51	**С123-020401-1110 23-020401-1110 РСНБ РК 2015**	**Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**104,00**	**104**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,32	8
		Сметная стоимость:				**112,32**	**112**
		Горячее водоснабжение Т3 и Т4 (циркуляционная)					
52	**Е11-161301-0203 11-161301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 32 мм**	**м**	**423,0000**		**1398,29**	**591477**
		Итого оплата труда:				**1387,39**	**586864**
		Итого эксплуатация машин:				**15,09**	**6381**
		Итого материалов:				**2,35**	**992**
		Накладные расходы	%	--		837,98	354466
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		178,90	75675
		Сметная стоимость:				**2415,17**	**1021618**
53	**С123-010701-0112 23-010701-0112 РСНБ РК 2015**	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 4,4 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	**м**	**413,6940**		**546,00**	**225877**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,68	18070
		Сметная стоимость:				**589,68**	**243947**
54	**Е11-161301-0203 11-161301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб, диаметр труб 40 мм**	**м**	**13,0000**		**1398,29**	**18178**
		Итого оплата труда:				**1387,39**	**18036**
		Итого эксплуатация машин:				**15,09**	**196**
		Итого материалов:				**2,35**	**30**
		Накладные расходы	%	--		837,98	10894
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		178,90	2326
		Сметная стоимость:				**2415,17**	**31397**
55	**С123-010701-0114 23-010701-0114 РСНБ РК 2015**	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 5,6 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	**м**	**12,7140**		**1108,00**	**14087**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,64	1127
		Сметная стоимость:				**1196,64**	**15214**

1	2	3	4	5	6	7	8
56	**Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм**	**м**	**224,0000**		**2291,01**	**513187**
		Итого оплата труда:				**2033,57**	**455519**
		Итого эксплуатация машин:				**347,59**	**77860**
		Итого материалов:				**12,30**	**2754**
		Накладные расходы	%	--		1228,27	275133
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		281,54	63066
		Сметная стоимость:				**3800,83**	**851386**
57	**С123-010601-0103 23-010601-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**201,3760**		**221,00**	**44504**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,68	3560
		Сметная стоимость:				**238,68**	**48064**
		Канализация					
		Хозяйственно-бытовая канализация К1					
58	**Е11-160201-0102 11-160201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр 100 мм. Прокладка в траншеях**	**м трубопровода**	**53,5000**		**6204,22**	**331926**
		Итого оплата труда:				**964,41**	**51596**
		Итого эксплуатация машин:				**43,36**	**2320**
		Итого материалов:				**5217,27**	**279124**
		Накладные расходы	%	--		582,51	31164
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		542,94	29047
		Сметная стоимость:				**7329,67**	**392137**
59	**Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	**м**	**30,5000**		**878,25**	**26787**
		Итого оплата труда:				**874,74**	**26680**
		Итого эксплуатация машин:				**1,41**	**43**
		Итого материалов:				**2,59**	**79**
		Накладные расходы	%	--		528,34	16114
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,53	3432
		Сметная стоимость:				**1519,12**	**46333**
60	**С123-010506-0203 23-010506-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**30,4390**		**254,00**	**7732**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,32	619
		Сметная стоимость:				**274,32**	**8350**

1	2	3	4	5	6	7	8
61	Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 110 мм**	м	145,5000		848,10	123399
		Итого оплата труда:				839,45	122140
		Итого эксплуатация машин:				3,43	500
		Итого материалов:				6,35	924
		Накладные расходы	%	--		507,03	73773
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,41	15774
		Сметная стоимость:				1463,54	212946
62	С123-010506-0209 23-010506-0209 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014**	м	145,2090		1077,00	156390
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,16	12511
		Сметная стоимость:				1163,16	168901
63	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	279,0000		1484,88	414282
		Итого оплата труда:				821,86	229298
		Итого эксплуатация машин:				936,33	261237
		Накладные расходы	%	--		510,37	142394
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,62	44534
		Сметная стоимость:				2154,88	601210
64	С123-020302-2613 23-020302-2613 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 150, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	75,0000		5929,00	444675
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		474,32	35574
		Сметная стоимость:				6403,32	480249
65	С123-020302-2610 23-020302-2610 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	11,0000		2173,00	23903
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173,84	1912
		Сметная стоимость:				2346,84	25815
66	С123-020302-2610 23-020302-2610 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 100, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	13,0000		2173,00	28249
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173,84	2260
		Сметная стоимость:				2346,84	30509
67	С123-020601-0401 23-020601-0401 РСНБ РК 2015	**Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50**	шт.	20,0000		131,00	2620
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,48	210
		Сметная стоимость:				141,48	2830

1	2	3	4	5	6	7	8
68	С123-020601-0408 23-020601-0408 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 110x150	шт.	20,0000		1818,00	36360
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		145,44	2909
		Сметная стоимость:				1963,44	39269
69	С123-020601-0406 23-020601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 110x110	шт.	7,0000		466,00	3262
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,28	261
		Сметная стоимость:				503,28	3523
70	С123-020601-0506 23-020601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 110x110	шт.	15,0000		545,00	8175
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,60	654
		Сметная стоимость:				588,60	8829
71	С123-020601-0506 23-020601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° косая, DN 100x100	шт.	8,0000		545,00	4360
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,60	349
		Сметная стоимость:				588,60	4709
72	С123-020601-0504 23-020601-0504 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° косая, DN 100x50	шт.	1,0000		436,00	436
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,88	35
		Сметная стоимость:				470,88	471
73	С123-020601-1103 23-020601-1103 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 110x110	шт.	20,0000		714,00	14280
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,12	1142
		Сметная стоимость:				771,12	15422
74	С123-020401-0228 23-020401-0228 РСНБ РК 2015	Переход DN 110x50	шт	45,0000		1936,00	87120
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,88	6970
		Сметная стоимость:				2090,88	94090
75	С123-020403-1303 23-020403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизии к канализационным трубам DN 110	шт.	24,0000		707,00	16968
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,56	1357
		Сметная стоимость:				763,56	18325
76	С123-020302-8910 23-020302-8910 РСНБ РК 2015	Заглушка, DN 100	шт.	5,0000		1459,00	7295
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,72	584

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1575,72**	**7879**
		Отопление					
77	**Е11-180301-0102 11-180301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Установка алюминиевых секционных радиаторов**	**1кВт**	**111,8640**		**1143,70**	**127939**
		Итого оплата труда:				**836,11**	**93530**
		Итого эксплуатация машин:				**87,35**	**9772**
		Итого материалов:				**264,39**	**29576**
		Накладные расходы	%	--		505,01	56492
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		131,90	14755
		Сметная стоимость:				**1780,61**	**199186**
78	**С123-051001-0289 23-051001-0289 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 156 Вт до 210 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**632,0000**		**1742,00**	**1100944**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139,36	88076
		Сметная стоимость:				**1881,36**	**1189020**
79	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**21,9000**		**537,00**	**11760**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,96	941
		Сметная стоимость:				**579,96**	**12701**
80	**Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**м**	**2660,0000**		**93,67**	**249171**
		Итого оплата труда:				**91,38**	**243077**
		Итого эксплуатация машин:				**1,13**	**2993**
		Итого материалов:				**1,17**	**3102**
		Накладные расходы	%	--		55,19	146819
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,91	31679
		Сметная стоимость:				**160,78**	**427669**
81	**Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка кранов радиаторных**	**комплект**	**546,0000**		**205,23**	**112056**
		Итого оплата труда:				**191,95**	**104805**
		Итого материалов:				**13,28**	**7251**
		Накладные расходы	%	--		115,94	63302
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,69	14029
		Сметная стоимость:				**346,86**	**189387**
82	**С123-041005-3001 23-041005-3001 РСНБ РК 2015**	**Клапан регулирующий RAN 15 , DN 15, типа Danfoss**	**шт.**	**136,0000**		**11910,00**	**1619760**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		952,80	129581
		Сметная стоимость:				**12862,80**	**1749341**
83	**С123-041006-2201 23-041006-2201 РСНБ РК 2015**	**Клапан запорный ручной RLV 15, DN 15**	**шт.**	**136,0000**		**8423,00**	**1145528**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		673,84	91642
		Сметная стоимость:				**9096,84**	**1237170**
84	**С123-051207-0902 23-051207-0902 РСНБ РК 2015**	**Воздухоудалитель автоматический, DN 15**	**шт.**	**138,0000**		**3259,00**	**449742**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		260,72	35979
		Сметная стоимость:				**3519,72**	**485721**
85	**С123-051314-0403 23-051314-0403 РСНБ РК 2015**	**Головка ручная для термостатических клапанов**	**шт.**	**136,0000**		**485,00**	**65960**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,80	5277
		Сметная стоимость:				**523,80**	**71237**
86	**Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex**	**м**	**2660,0000**		**643,42**	**1711488**
		Итого оплата труда:				**351,89**	**936033**
		Итого эксплуатация машин:				**70,97**	**188794**
		Итого материалов:				**256,57**	**682489**
		Накладные расходы	%	--		194,60	517626
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,04	178329
		Сметная стоимость:				**905,05**	**2407444**
87	**С121-110403-0610 21-110403-0610 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 32 мм, диаметром 45 мм**	**м**	**40,4000**		**2729,00**	**110252**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		218,32	8820
		Сметная стоимость:				**2947,32**	**119072**
88	**С121-110403-0604 21-110403-0604 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 32 мм, диаметром 25 мм**	**м**	**101,0000**		**2057,00**	**207757**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,56	16621
		Сметная стоимость:				**2221,56**	**224378**
89	**С121-110403-0604 21-110403-0604 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 32 мм, диаметром 20 мм**	**м**	**323,2000**		**2057,00**	**664822**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,56	53186
		Сметная стоимость:				**2221,56**	**718008**

1	2	3	4	5	6	7	8
90	**С121-110403-0209 21-110403-0209 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 9 мм, диаметром 26 мм**	**м**	**1212,0000**		**234,00**	**283608**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,72	22689
		Сметная стоимость:				**252,72**	**306297**
91	**Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**м2**	**60,0000**		**972,77**	**58366**
		Итого оплата труда:				**825,49**	**49530**
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**65**
		Итого материалов:				**146,75**	**8805**
		Накладные расходы	%	--		452,37	27142
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		114,01	6841
		Сметная стоимость:				**1539,15**	**92349**
92	**Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**60,0000**		**96,41**	**5785**
		Итого оплата труда:				**48,55**	**2913**
		Итого эксплуатация машин:				**2,43**	**146**
		Итого материалов:				**45,72**	**2743**
		Накладные расходы	%	--		26,31	1579
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,82	589
		Сметная стоимость:				**132,54**	**7953**
93	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**405,2800**		**537,00**	**217635**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,96	17411
		Сметная стоимость:				**579,96**	**235046**
94	**Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	**1шт**	**160,0000**		**2334,62**	**373540**
		Итого оплата труда:				**1962,16**	**313946**
		Итого эксплуатация машин:				**88,94**	**14230**
		Итого материалов:				**297,93**	**47669**
		Накладные расходы	%	--		1185,14	189623
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		281,58	45053
		Сметная стоимость:				**3801,35**	**608216**
95	**С123-040902-5903 23-040902-5903 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные, модель 100, DN 20, PN 40, Tmax 200°C, типа Vexve ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**160,0000**		**7948,00**	**1271680**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		635,84	101734

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**8583,84**	**1373414**
96	**Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015**	**Установка фильтров диаметром 20 мм**	**1фильтр**	**80,0000**		**1250,00**	**100000**
		Итого оплата труда:				**1132,48**	**90598**
		Итого эксплуатация машин:				**157,16**	**12573**
		Итого материалов:				**14,43**	**1154**
		Накладные расходы	%	--		684,02	54721
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,72	12378
		Сметная стоимость:				**2088,74**	**167099**
97	**С123-041013-1001 23-041013-1001 РСНБ РК 2015**	**Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1/2, Тмакс 110°С, PN 20, DN 15, типа Danfoss**	**шт.**	**80,0000**		**9314,00**	**745120**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		745,12	59610
		Сметная стоимость:				**10059,12**	**804730**
98	**С123-040905-1228 23-040905-1228 РСНБ РК 2015**	**Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 со сгоном ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**40,0000**		**1360,00**	**54400**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,80	4352
		Сметная стоимость:				**1468,80**	**58752**
99	**С123-041009-0502 23-041009-0502 РСНБ РК 2015**	**Вентиль балансировочный запорно-измерительный ручной ASV с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**40,0000**		**36476,00**	**1459040**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2918,08	116723
		Сметная стоимость:				**39394,08**	**1575763**
100	**С123-070502-0301 23-070502-0301 РСНБ РК 2015**	**Теплосчетчик Карат-компакт-201**	**шт.**	**40,0000**		**--**	**--**
		Электроосвещение					
		ЩЭ					
101	**Ц13-080305-0903 13-080305-0903 РСНБ РК 2015**	**Установка групповых осветительных щитков массой до 40 кг на конструкции в готовой нише или на стене**	**шт**	**8,0000**		**7392,51**	**59140**
		Итого оплата труда:				**6128,00**	**49024**
		Итого эксплуатация машин:				**380,30**	**3042**
		Итого материалов:				**1024,21**	**8194**
		Накладные расходы	%	--		2622,78	20982
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		801,22	6410
		Сметная стоимость:				**10816,52**	**86532**
102	**51-080401-0901 51-080401-0901 РСНБ РК 2015**	**ЩИТ этажный на 5 квартир**	**шт.**	**8,0000**		**316882,00**	**2535056**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25350,56	202804
		Сметная стоимость:				**342232,56**	**2737860**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ЩК					
103	Ц13-080305-0901 13-080305-0901 РСНБ РК 2015	**Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг на конструкции в готовой нише или на стене**	**шт**	**32,0000**		**4073,21**	**130343**
		Итого оплата труда:				**3029,00**	**96928**
		Итого эксплуатация машин:				**96,92**	**3101**
		Итого материалов:				**982,29**	**31433**
		Накладные расходы	%	--		1296,41	41485
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		429,57	13746
		Сметная стоимость:				**5799,19**	**185574**
104	С123-070201-0912 23-070201-0912 РСНБ РК 2015	**Щиты осветительные квартирные**	**шт.**	**32,0000**		**56884,00**	**1820288**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4550,72	145623
		Сметная стоимость:				**61434,72**	**1965911**
105	Ц13-080305-0201 13-080305-0201 РСНБ РК 2015	**Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания**	**шт**	**150,0000**		**753,90**	**113086**
		Итого оплата труда:				**737,73**	**110660**
		Итого эксплуатация машин:				**12,28**	**1842**
		Итого материалов:				**8,10**	**1214**
		Накладные расходы	%	--		315,75	47362
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,57	12836
		Сметная стоимость:				**1155,23**	**173284**
106	С123-070104-0302 23-070104-0302 РСНБ РК 2015	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40**	**10 шт.**	**15,0000**		**--**	**--**
107	С123-070219-0204 23-070219-0204 РСНБ РК 2015	**Патрон для электроламп керамический, 100 Вт**	**шт.**	**150,0000**		**376,00**	**56400**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,08	4512
		Сметная стоимость:				**406,08**	**60912**
108	Ц13-080305-0301 13-080305-0301 РСНБ РК 2015	**Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды**	**шт**	**30,0000**		**2240,28**	**67208**
		Итого оплата труда:				**1127,91**	**33837**
		Итого эксплуатация машин:				**698,12**	**20944**
		Итого материалов:				**928,39**	**27852**
		Накладные расходы	%	--		482,75	14482
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217,84	6535
		Сметная стоимость:				**2940,87**	**88226**

1	2	3	4	5	6	7	8
109	**С123-070101-0308 23-070101-0308 РСНБ РК 2015**	**Светильник потолочный, тип НПБ,IP54**	**шт.**	**30,0000**		**1643,00**	**49290**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		131,44	3943
		Сметная стоимость:				**1774,44**	**53233**
110	**С123-070104-0501 23-070104-0501 РСНБ РК 2015**	**Лампы энергосберегающие**	**шт.**	**30,0000**		**531,00**	**15930**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,48	1274
		Сметная стоимость:				**573,48**	**17204**
111	**Ц13-080206-1201 13-080206-1201 РСНБ РК 2015**	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой**	**м кабеля**	**759,0000**		**382,94**	**290651**
		Итого оплата труда:				**247,63**	**187951**
		Итого эксплуатация машин:				**180,65**	**137110**
		Итого материалов:				**20,81**	**15797**
		Накладные расходы	%	--		105,99	80443
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,11	29688
		Сметная стоимость:				**528,04**	**400781**
112	**С123-060144-0601 23-060144-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,7590**		**177366,00**	**134621**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14189,28	10770
		Сметная стоимость:				**191555,28**	**145390**
113	**Ц13-080206-2901 13-080206-2901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка шинопровода осветительного**	**м**	**1,0000**		**853,20**	**853**
		Итого оплата труда:				**750,11**	**750**
		Итого эксплуатация машин:				**101,13**	**101**
		Итого материалов:				**40,11**	**40**
		Накладные расходы	%	--		321,05	321
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,94	94
		Сметная стоимость:				**1268,19**	**1268**
114	**С123-070222-0204 23-070222-0204 РСНБ РК 2015**	**Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78**	**шт.**	**1,0000**		**10795,00**	**10795**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		863,60	864
		Сметная стоимость:				**11658,60**	**11659**
115	**Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015**	**Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах**	**м**	**820,0000**		**375,38**	**307811**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**224,41**	**184016**
		Итого эксплуатация машин:				**2,78**	**2282**
		Итого материалов:				**149,24**	**122373**
		Накладные расходы	%	--		96,05	78759
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,71	30926
		Сметная стоимость:				**509,14**	**417495**
116	**С123-060902-0118 23-060902-0118 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 70 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,0600**		**2328407,00**	**139704**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		186272,56	11176
		Сметная стоимость:				**2514679,56**	**150881**
117	**С123-060902-0109 23-060902-0109 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,5600**		**132564,00**	**74236**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10605,12	5939
		Сметная стоимость:				**143169,12**	**80175**
118	**С123-060902-0107 23-060902-0107 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,2000**		**84707,00**	**16941**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6776,56	1355
		Сметная стоимость:				**91483,56**	**18297**
119	**Ц13-100702-0501 13-100702-0501 РСНБ РК 2015**	**Коробка. Монтаж на стене**	**шт.**	**100,0000**		**739,17**	**73917**
		Итого оплата труда:				**734,50**	**73450**
		Итого материалов:				**4,67**	**467**
		Накладные расходы	%	--		298,21	29821
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,99	8299
		Сметная стоимость:				**1120,37**	**112037**
120	**С123-070202-1401 23-070202-1401 РСНБ РК 2015**	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3**	**1000шт**	**0,1000**		**42,00**	**4**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,36	--
		Сметная стоимость:				**45,36**	**5**
		Газоснабжение					
121	**Е11-160301-0301 11-160301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм**	**м**	**65,0000**		**1771,60**	**115154**
		Итого оплата труда:				**413,86**	**26901**
		Итого эксплуатация машин:				**22,12**	**1438**
		Итого материалов:				**1344,56**	**87397**
		Накладные расходы	%	--		249,97	16248

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,73	10512
		Сметная стоимость:				**2183,30**	**141914**
122	**Е11-160301-0302 11-160301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	**м**	**120,0000**		**1814,20**	**217704**
		Итого оплата труда:				**413,86**	**49663**
		Итого эксплуатация машин:				**22,12**	**2654**
		Итого материалов:				**1387,16**	**166460**
		Накладные расходы	%	--		249,97	29996
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		165,13	19816
		Сметная стоимость:				**2229,31**	**267517**
123	**Е11-160301-0303 11-160301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	**м**	**42,1600**		**1536,00**	**64758**
		Итого оплата труда:				**413,86**	**17448**
		Итого эксплуатация машин:				**22,12**	**932**
		Итого материалов:				**1108,96**	**46754**
		Накладные расходы	%	--		249,97	10539
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		142,88	6024
		Сметная стоимость:				**1928,84**	**81320**
124	**Е11-160401-0203 11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 76 мм (футляр)**	**м**	**4,5000**		**2701,34**	**12156**
		Итого оплата труда:				**982,03**	**4419**
		Итого эксплуатация машин:				**48,71**	**219**
		Итого материалов:				**1688,96**	**7600**
		Накладные расходы	%	--		593,14	2669
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		263,56	1186
		Сметная стоимость:				**3558,04**	**16011**
125	**Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 45 мм (футляр)**	**м**	**20,0000**		**1517,58**	**30352**
		Итого оплата труда:				**828,06**	**16561**
		Итого эксплуатация машин:				**40,63**	**813**
		Итого материалов:				**664,59**	**13292**
		Накладные расходы	%	--		500,15	10003
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,42	3228
		Сметная стоимость:				**2179,15**	**43583**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**40934108**

1	2	3	4	5	6	7	8
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				9417779
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1102515
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				431040
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				27878759
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				2535056
	Накладные расходы I уровня		Тенге				5578252
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				46512361
	Накладные расходы II уровня		Тенге				0
	ИТОГО:		Тенге				46512361
	Сметная прибыль		Тенге				3720989
	ИТОГО по смете:		Тенге				50233349
		ИТОГО ПО АКТУ					**50 233 349,00**
		Итого без оборудования					**47 698 293,00**
		Временные здания и сооружения 1%	**1%**				**476 982,93**
		Итого					**48 175 275,93**
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	**0,9%**				**433 577,48**
		Итого в ценах 2020г.					**51 143 909,41**
		Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты	**2%**				**1 022 878,19**
		Всего по акту					**52 166 787,60**
		НДС (12 %)	**12%**				**6 260 014,51**
		Всего по акту с учетом НДС					**58 426 802,11**

Заказчик:

_____ **Рамазанулы Р.**

Директор ТОО "YERKIN MANAGEMENT GROUP"

Подрядчик:

_____ **Даир Е.Ж.**

Директор ТОО "Direct Conctruction Service"

Эксперт по техническому надзору ТОО "ABE&K" _____ **Айдаргалиев С.**

Эксперт по авторскому надзору ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT" _____ **Баймуратов Б.**