ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер: ESF-050440002386-20201208-49819105
1.1. Номер учетной системы: 10000000086
2. Дата выписки: 08.12.2020
2.1. Дата выписки на бумажном носителе:
3. Дата совершения оборота: 30.11.2020
4. Исправленный: ☐
4.1 Дата:
4.2 Номер:
4.3 Регистрационный номер:
5. Дополнительный: ☐
5.1 Дата:
5.2 Номер:
5.3 Регистрационный номер:

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН: 050440002386
6.1 БИН реорганизованного лица:
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
7. Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью «DIRECT CONSTRUCTION SERVICE»
7.1 Доля участия:
8. Адрес места нахождения: Республика Казахстан, Атырау, Северная промзона, дом № 92
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия: 15001
9.2. Номер: 0010005
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента: ☐
11. Дополнительные сведения:

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе: 17
13. ИИК: KZ138560000004911160
14. БИК: KCJBKZKX
15. Наименование банка: АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН: 170640031311
16.1 БИН реорганизованного лица:
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица:
17. Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "YERKIN MANAGEMENT GROUP"
17.1 Доля участия:
18. Адрес места нахождения: 060011, Республика Казахстан, Атырау, проспект Султан Бейбарыс, дом № 500
18.1. Код страны: KZ
19. Дополнительные сведения:

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН: 050440002386
25.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «DIRECT CONSTRUCTION SERVICE»
25.3 Адрес отправки: Республика Казахстан, Атырау, Северная промзона, дом № 92

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН: 170640031311
26.2 Наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью "YERKIN MANAGEMENT GROUP"
26.3 Адрес доставки: 060011, Республика Казахстан, Атырау, проспект Султан Бейбарыс, дом № 500
26.4 Код страны: KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер: Договор на выполнение СМР №004-YMG
27.4. Дата: 18.02.2020
28. Условия оплаты по договору: безналичный расчет
29. Способ отправления:
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер:
30.2 Дата:
31. Пункт назначения:
31.1. Условия поставки:

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер: 87
32.2 Дата: 30.11.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты: KZT
33.2 Курс валюты:

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товара, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство крупнопанельного жилого дома, расположенного в г.Атырау мкр.Нурсая проезд 2				1	49006063.49	49006063.49			49006063.49	12%	5880727.62	54886791.11			1	
				Всего по счету:				49006063.49		0.00	49006063.49		5880727.62	54886791.11				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя:

2DnbhC2mKuQCubP2GKVF6LAHkXVFGlhtZBMrnXP4S
YlySeM3ZtYLGi3gQeA+OyuY
BvV88SL7NAJHWMwBFue9LA==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ: ДАИР ЕРЖАН ЖАҢБЫРҰЛЫ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "YERKIN MANAGEMENT GROUP",060011, Республика Казахстан, Атырау, проспект Султан Бейбарыс, дом № 500** — **170640031311**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью «DIRECT CONSTRUCTION SERVICE»,Республика Казахстан, Атырау, Северная промзона, дом № 92** — **050440002386**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор на выполнение строительно-монтажных работ №004-YMG от 18.02.2020г.

Номер документа	Дата составления
87	30.11.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительства крупнопанельного жилого дома, расположенного в г.Атырау мкр.Нурсая проезд 2			работа	1	54 886 791,11	54 886 791,11
				Итого	1	x	54 886 791,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

азчик: ТОО "YERKIN MANAGEMENT GROUP"

рядчик: ТОО "Direct Conctruction Service"

именование строительства и его адрес: **"Строительство крупнопанельного 4-х этажного жилого а в мкр.Нурсая по адресу: Атырауская область, г.Атырау, мкр.Нурсая, проезд 2"**

Форма КС-3
Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015г №229

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2020 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		004-YMG доп.с.№1	20.02.2020г 04.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ										
	С начала строительства	С нач.года по отч.месяц	За отчетный месяц (без НДС)	СМР в сметных ценах 2001 года				Допол.затраты		Налог на добавленную стоимость 12%	Итого выполнено за месяц
				С начала строительства	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (цена 2001г.)	Из них			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	др. дополн. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ительство крупнопанельного х этажного жилого дома в Нурсая по адресу: Атырауская асть, г.Атырау, мкр.Нурсая, проезд 2	367 586 383,68	367 586 383,68	49 006 063,49							5 880 727,62	54 886 791,11

азчик:

Рамазанұлы Р.

ректор ТОО "YERKIN MANAGEMENT GROUP"

Подрядчик:

Даир Е.Ж.

Директор ТОО "Direct Conctruction Service"

ачик : ТОО "YERKIN MANAGEMENT GROUP"
ядчик: ТОО "Direct Conctruction Service"

енование стройки - **Строительство крупнопанельного 4-х этажного жилого дома в мкр.Нурсая по адресу: Атырауская область, г.Атырау, мкр.Нурсая, проезд 2**

АКТ выполненных работ
за ноябрь 2020г.

Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
			на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
2	3	4	5	6	7	8
	Лестничные ограждения ОГ-1 - ОГ-5					
Е11-070519-0102 11-070519-0102 РСНБ РК 2015	**Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород**	**м**	**98,6600**		**18143,78**	**1790065**
	Итого оплата труда:				**1970,61**	**194421**
	Итого эксплуатация машин:				**87,77**	**8660**
	Итого материалов:				**16125,06**	**1590899**
	Накладные расходы	%	--		1223,75	120735
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1549,40	152864
	Сметная стоимость:				**20916,93**	**2063664**
Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**49,5390**		**96,41**	**4776**
	Итого оплата труда:				**48,55**	**2405**
	Итого эксплуатация машин:				**2,43**	**120**
	Итого материалов:				**45,72**	**2265**
	Накладные расходы	%	--		26,31	1304
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,82	486
	Сметная стоимость:				**132,54**	**6566**
Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**49,5390**		**74,63**	**3697**
	Итого оплата труда:				**57,02**	**2825**
	Итого эксплуатация машин:				**3,45**	**171**

2	3	4	5	6	7	8
	Итого материалов:				**14,73**	**730**
	Накладные расходы	%	--		30,91	1531
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,44	418
	Сметная стоимость:				**113,98**	**5646**
	Проемы					
	Двери					
Е11-100501-0301 11-100501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2**	**м2**	**80,0000**		**4528,70**	**362296**
	Итого оплата труда:				**1706,62**	**136529**
	Итого эксплуатация машин:				**186,87**	**14949**
	Итого материалов:				**2727,18**	**218174**
	Накладные расходы	%	--		1020,56	81644
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		443,94	35515
	Сметная стоимость:				**5993,20**	**479456**
С121-090203-0406 21-090203-0406 РСНБ РК 2015	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-12, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99**	**м2**	**80,0000**		**21402,00**	**1712160**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1712,16	136973
	Сметная стоимость:				**23114,16**	**1849133**
Е11-100402-0502 11-100402-0502 РСНБ РК 2015	**Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен**	**м2**	**97,8600**		**2476,91**	**242390**
	Итого оплата труда:				**2292,71**	**224364**
	Итого эксплуатация машин:				**138,31**	**13535**
	Итого материалов:				**108,07**	**10576**
	Накладные расходы	%	--		1371,04	134170
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		307,84	30125
	Сметная стоимость:				**4155,78**	**406685**
С121-090403-0201 21-090403-0201 РСНБ РК 2015	**Двери наружные металлические огрунтованные и окрашенные, ДСН 21-13**	**шт**	**2,0000**		**44254,00**	**88508**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3540,32	7081
	Сметная стоимость:				**47794,32**	**95589**
С121-090402-0201 21-090402-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**8,4000**		**40521,00**	**340376**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3241,68	27230
	Сметная стоимость:				**43762,68**	**367607**

2	3	4	5	6	7	8
С121-090402-0101 21-090402-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**84,0000**		**41200,00**	**3460800**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3296,00	276864
	Сметная стоимость:				**44496,00**	**3737664**
Е11-100107-0101 11-100107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**337,8900**		**2850,46**	**963142**
	Итого оплата труда:				**1364,75**	**461134**
	Итого эксплуатация машин:				**555,23**	**187606**
	Итого материалов:				**1083,38**	**366063**
	Накладные расходы	%	--		816,12	275758
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		293,33	99112
	Сметная стоимость:				**3959,90**	**1338012**
С121-090102-0105 21-090102-0105 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13 внутренние**	**м2**	**65,5200**		**5442,00**	**356560**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		435,36	28525
	Сметная стоимость:				**5877,36**	**385085**
С121-090102-0103 21-090102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние**	**м2**	**90,7200**		**4461,00**	**404702**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		356,88	32376
	Сметная стоимость:				**4817,88**	**437078**
С121-090102-0102 21-090102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8 внутренние**	**м2**	**107,5200**		**5646,00**	**607058**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		451,68	48565
	Сметная стоимость:				**6097,68**	**655623**
С121-090102-0111 21-090102-0111 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9 внутренние**	**м2**	**60,4800**		**6865,00**	**415195**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		549,20	33216
	Сметная стоимость:				**7414,20**	**448411**
С121-090404-0305 21-090404-0305 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**168,0000**		**5658,00**	**950544**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		452,64	76044
	Сметная стоимость:				**6110,64**	**1026588**

2	3	4	5	6	7	8
С121-070503-0201 21-070503-0201 РСНБ РК 2015	**Наличники**	**м**	**856,8000**		**337,00**	**288742**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,96	23099
	Сметная стоимость:				**363,96**	**311841**
	Полы					
Е11-110101-2705 11-110101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**7,5150**		**1725,17**	**12965**
	Итого оплата труда:				**1455,99**	**10942**
	Итого эксплуатация машин:				**78,21**	**588**
	Итого материалов:				**227,93**	**1713**
	Накладные расходы	%	--		886,70	6664
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		208,95	1570
	Сметная стоимость:				**2820,81**	**21198**
	тип2 - лестничная площадка технического этажа, кладовая					
Е11-110101-2705 11-110101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**31,2150**		**1725,17**	**53851**
	Итого оплата труда:				**1455,99**	**45449**
	Итого эксплуатация машин:				**78,21**	**2441**
	Итого материалов:				**227,93**	**7115**
	Накладные расходы	%	--		886,70	27678
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		208,95	6522
	Сметная стоимость:				**2820,81**	**88052**
Е11-110101-2705 11-110101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**83,4600**		**1725,17**	**143982**
	Итого оплата труда:				**1455,99**	**121517**
	Итого эксплуатация машин:				**78,21**	**6527**
	Итого материалов:				**227,93**	**19023**
	Накладные расходы	%	--		886,70	74004
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		208,95	17439
	Сметная стоимость:				**2820,81**	**235425**

2	3	4	5	6	7	8
	тип4 - общая комната, жилая комната, коридор, прихожая					
Е11-110101-3408 11-110101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения**	**м2 покрытия**	**1282,1580**		**3310,67**	**4244797**
	Итого оплата труда:				**271,78**	**348470**
	Итого эксплуатация машин:				**12,67**	**16240**
	Итого материалов:				**3032,76**	**3888477**
	Накладные расходы	%	--		165,52	212218
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		278,09	356561
	Сметная стоимость:				**3754,28**	**4813576**
Е11-110101-2705 11-110101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**139,8600**		**1725,17**	**241282**
	Итого оплата труда:				**1455,99**	**203634**
	Итого эксплуатация машин:				**78,21**	**10938**
	Итого материалов:				**227,93**	**31879**
	Накладные расходы	%	--		886,70	124013
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		208,95	29224
	Сметная стоимость:				**2820,81**	**394519**
Е11-110101-2705 11-110101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**74,6400**		**1725,17**	**128766**
	Итого оплата труда:				**1455,99**	**108675**
	Итого эксплуатация машин:				**78,21**	**5837**
	Итого материалов:				**227,93**	**17013**
	Накладные расходы	%	--		886,70	66183
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		208,95	15596
	Сметная стоимость:				**2820,81**	**210545**
Е11-110101-2705 11-110101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**152,1900**		**1725,17**	**262553**
	Итого оплата труда:				**1455,99**	**221587**
	Итого эксплуатация машин:				**78,21**	**11902**

2	3	4	5	6	7	8
	Итого материалов:				**227,93**	**34689**
	Накладные расходы	%	--		886,70	134946
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		208,95	31800
	Сметная стоимость:				**2820,81**	**429299**
Е11-110101-2705 11-110101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**328,3200**		**1725,17**	**566407**
	Итого оплата труда:				**1455,99**	**478030**
	Итого эксплуатация машин:				**78,21**	**25677**
	Итого материалов:				**227,93**	**74836**
	Накладные расходы	%	--		886,70	291120
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		208,95	68602
	Сметная стоимость:				**2820,81**	**926129**
	Внутренняя отделка					
Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков**	**м2**	**1232,1250**		**1110,67**	**1368484**
	Итого оплата труда:				**687,46**	**847035**
	Итого эксплуатация машин:				**30,52**	**37605**
	Итого материалов:				**419,10**	**516382**
	Накладные расходы	%	--		376,73	464175
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		118,99	146613
	Сметная стоимость:				**1606,39**	**1979271**
Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен**	**м2**	**3075,2850**		**884,34**	**2719582**
	Итого оплата труда:				**521,41**	**1603473**
	Итого эксплуатация машин:				**26,14**	**80387**
	Итого материалов:				**359,44**	**1105367**
	Накладные расходы	%	--		285,73	878703
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		93,61	287863
	Сметная стоимость:				**1263,67**	**3886148**
Е11-150203-0505 11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**190,0000**		**1329,68**	**252639**

2	3	4	5	6	7	8
	Итого оплата труда:				**686,30**	**130397**
	Итого эксплуатация машин:				**47,14**	**8956**
	Итого материалов:				**636,61**	**120956**
	Накладные расходы	%	--		376,09	71458
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		136,46	25928
	Сметная стоимость:				**1842,23**	**350024**
Е11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Гладкая облицовка стен, на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	**м2**	**273,2000**		**2272,63**	**620882**
	Итого оплата труда:				**2069,05**	**565264**
	Итого эксплуатация машин:				**25,93**	**7084**
	Итого материалов:				**197,74**	**54023**
	Накладные расходы	%	--		1133,84	309764
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		272,52	74452
	Сметная стоимость:				**3678,98**	**1005098**
Е11-150405-0106 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску**	**м2**	**1971,4000**		**489,00**	**964009**
	Итого оплата труда:				**339,82**	**669924**
	Итого эксплуатация машин:				**3,07**	**6045**
	Итого материалов:				**147,67**	**291119**
	Накладные расходы	%	--		186,22	367119
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,02	106490
	Сметная стоимость:				**729,24**	**1437618**
Е11-150401-0201 11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	**м2**	**351,1360**		**109,59**	**38483**
	Итого оплата труда:				**102,25**	**35905**
	Итого эксплуатация машин:				**0,80**	**279**
	Итого материалов:				**6,96**	**2442**
	Накладные расходы	%	--		56,03	19676
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,25	4653
	Сметная стоимость:				**178,88**	**62811**
Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку**	**м2**	**4920,4560**		**438,58**	**2157993**
	Итого оплата труда:				**302,09**	**1486433**

2	3	4	5	6	7	8
	Итого эксплуатация машин:				**3,07**	**15088**
	Итого материалов:				**134,98**	**664156**
	Накладные расходы	%	--		165,55	814565
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,33	237805
	Сметная стоимость:				**652,45**	**3210363**
Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**304,0000**		**438,58**	**133327**
	Итого оплата труда:				**302,09**	**91836**
	Итого эксплуатация машин:				**3,07**	**932**
	Итого материалов:				**134,98**	**41033**
	Накладные расходы	%	--		165,55	50326
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,33	14692
	Сметная стоимость:				**652,45**	**198346**
Е11-150401-0201 11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	**м2**	**459,1040**		**109,59**	**50315**
	Итого оплата труда:				**102,25**	**46945**
	Итого эксплуатация машин:				**0,80**	**365**
	Итого материалов:				**6,96**	**3193**
	Накладные расходы	%	--		56,03	25726
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,25	6083
	Сметная стоимость:				**178,88**	**82124**
Е11-150403-0310 11-150403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен**	**м2**	**412,8080**		**919,95**	**379764**
	Итого оплата труда:				**411,45**	**169849**
	Итого эксплуатация машин:				**1,36**	**563**
	Итого материалов:				**507,84**	**209640**
	Накладные расходы	%	--		225,47	93077
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,63	37827
	Сметная стоимость:				**1237,06**	**510668**
	Наружняя отделка					
Е11-150108-1808 11-150108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	**м2**	**36,2000**		**787,46**	**28506**

2	3	4	5	6	7	8
	Итого оплата труда:				**438,01**	**15856**
	Итого эксплуатация машин:				**2,77**	**100**
	Итого материалов:				**347,80**	**12590**
	Накладные расходы	%	--		240,03	8689
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,20	2976
	Сметная стоимость:				**1109,69**	**40171**
С121-060201-0301 21-060201-0301 РСНБ РК 2015	**Панели алюминиевые**	**м2**	**36,2000**		**8058,00**	**291700**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		644,64	23336
	Сметная стоимость:				**8702,64**	**315036**
Е11-080701-0102 11-080701-0102 РСНБ РК 2015	**Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ**	**м2**	**447,6208**		**818,36**	**366314**
	Итого оплата труда:				**536,06**	**239951**
	Итого эксплуатация машин:				**1,99**	**890**
	Итого материалов:				**281,32**	**125924**
	Накладные расходы	%	--		272,32	121895
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,25	39057
	Сметная стоимость:				**1177,93**	**527265**
	Разные работы					
Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночного основания под фундаменты толщ.0,06м**	**м3**	**9,7500**		**10216,62**	**99612**
	Итого оплата труда:				**1741,57**	**16980**
	Итого эксплуатация машин:				**1785,62**	**17410**
	Итого материалов:				**7490,05**	**73028**
	Накладные расходы	%	--		884,72	8626
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		888,11	8659
	Сметная стоимость:				**11989,44**	**116897**
Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонной отмостки из бетона В15**	**м3**	**16,2500**		**35843,29**	**582453**
	Итого оплата труда:				**1623,40**	**26380**
	Итого эксплуатация машин:				**1115,73**	**18131**
	Итого материалов:				**33365,41**	**542188**
	Накладные расходы	%	--		787,35	12794
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2930,45	47620
	Сметная стоимость:				**39561,09**	**642868**
	Водопровод					

2	3	4	5	6	7	8
	Хозяйственно-питьевой водопровод В1					
Е11-160501-0206 11-160501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**4,0000**		**2327,88**	**9312**
	Итого оплата труда:				**1899,00**	**7596**
	Итого эксплуатация машин:				**569,72**	**2279**
	Итого материалов:				**26,98**	**108**
	Накладные расходы	%	--		1146,99	4588
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		277,99	1112
	Сметная стоимость:				**3752,86**	**15011**
С123-010501-1308 23-010501-1308 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**3,7840**		**341,00**	**1290**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,28	103
	Сметная стоимость:				**368,28**	**1394**
Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	**1счетчик**	**1,0000**		**614,03**	**614**
	Итого оплата труда:				**586,77**	**587**
	Итого эксплуатация машин:				**28,39**	**28**
	Итого материалов:				**13,28**	**13**
	Накладные расходы	%	--		354,41	354
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,48	77
	Сметная стоимость:				**1045,91**	**1046**
С123-051501-0913 23-051501-0913 РСНБ РК 2015	**Расходомер ультразвуковой Multical-62 C, DN 40**	**шт.**	**1,0000**		**276280,00**	**276280**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22102,40	22102
	Сметная стоимость:				**298382,40**	**298382**
Е11-181001-0103 11-181001-0103 РСНБ РК 2015	**Установка фильтров для очистки воды диаметром 40 мм**	**1фильтр**	**1,0000**		**17294,83**	**17295**
	Итого оплата труда:				**1363,58**	**1364**
	Итого эксплуатация машин:				**222,30**	**222**
	Итого материалов:				**15786,55**	**15787**
	Накладные расходы	%	--		823,60	824
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1449,47	1449
	Сметная стоимость:				**19567,91**	**19568**

2	3	4	5	6	7	8
С123-021104-2801 23-021104-2801 РСНБ РК 2015	**Ниппель, d=42 мм**	**кг**	**0,0800**		**1585,00**	**127**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,80	10
	Сметная стоимость:				**1711,80**	**137**
С123-051207-2902 23-051207-2902 РСНБ РК 2015	**Адаптер с наружной резьбой**	**шт.**	**2,0000**		**1372,00**	**2744**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,76	220
	Сметная стоимость:				**1481,76**	**2964**
Е11-181101-0102 11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Установка манометров с трехходовым краном**	**комплект**	**1,0000**		**2531,50**	**2532**
	Итого оплата труда:				**339,22**	**339**
	Итого материалов:				**2192,28**	**2192**
	Накладные расходы	%	--		204,89	205
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		218,91	219
	Сметная стоимость:				**2955,30**	**2955**
С123-040905-3001 23-040905-3001 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые сливные латунные типа Danfoss, с наружной резьбой и патрубком для присоединения шланга, Т от 0°С до +90°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**3397,00**	**3397**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,76	272
	Сметная стоимость:				**3668,76**	**3669**
Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	**1счетчик**	**80,0000**		**614,03**	**49122**
	Итого оплата труда:				**586,77**	**46942**
	Итого эксплуатация машин:				**28,39**	**2271**
	Итого материалов:				**13,28**	**1062**
	Накладные расходы	%	--		354,41	28353
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,48	6198
	Сметная стоимость:				**1045,91**	**83673**
С123-030301-0301 23-030301-0301 РСНБ РК 2015	**Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч**	**шт.**	**80,0000**		**23102,00**	**1848160**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1848,16	147853
	Сметная стоимость:				**24950,16**	**1996013**
Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015	**Установка фильтров для очистки воды диаметром 15 мм**	**1фильтр**	**80,0000**		**7356,00**	**588480**

2	3	4	5	6	7	8
	Итого оплата труда:				**1132,48**	**90598**
	Итого эксплуатация машин:				**157,16**	**12573**
	Итого материалов:				**6120,43**	**489634**
	Накладные расходы	%	--		684,02	54721
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		643,20	51456
	Сметная стоимость:				**8683,22**	**694658**
С123-021104-2801 23-021104-2801 РСНБ РК 2015	**Ниппель, d=42 мм**	**кг**	**6,4000**		**1585,00**	**10144**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,80	812
	Сметная стоимость:				**1711,80**	**10956**
С123-051207-2902 23-051207-2902 РСНБ РК 2015	**Адаптер с наружной резьбой**	**шт.**	**160,0000**		**1372,00**	**219520**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,76	17562
	Сметная стоимость:				**1481,76**	**237082**
Е11-260101-1702 11-260101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**295,0000**		**643,42**	**189808**
	Итого оплата труда:				**351,89**	**103808**
	Итого эксплуатация машин:				**70,97**	**20938**
	Итого материалов:				**256,57**	**75690**
	Накладные расходы	%	--		194,60	57406
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,04	19777
	Сметная стоимость:				**905,05**	**266991**
С121-110403-0207 21-110403-0207 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**25,0000**		**181,00**	**4525**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,48	362
	Сметная стоимость:				**195,48**	**4887**
С121-110403-0209 21-110403-0209 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**175,0000**		**234,00**	**40950**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,72	3276
	Сметная стоимость:				**252,72**	**44226**

2	3	4	5	6	7	8
С121-110403-0604 21-110403-0604 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**46,0000**		**2057,00**	**94622**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		164,56	7570
	Сметная стоимость:				**2221,56**	**102192**
С121-110403-0607 21-110403-0607 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**34,0000**		**2090,00**	**71060**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		167,20	5685
	Сметная стоимость:				**2257,20**	**76745**
С121-110403-0609 21-110403-0609 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 40 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**2,0000**		**2464,00**	**4928**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,12	394
	Сметная стоимость:				**2661,12**	**5322**
С121-110403-0611 21-110403-0611 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 50 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**13,0000**		**3143,00**	**40859**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		251,44	3269
	Сметная стоимость:				**3394,44**	**44128**
С123-020401-3603 23-020401-3603 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт**	**870,0000**		**34,00**	**29580**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,72	2366
	Сметная стоимость:				**36,72**	**31946**
С123-020601-1201 23-020601-1201 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50**	**шт.**	**521,0000**		**38,00**	**19798**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,04	1584
	Сметная стоимость:				**41,04**	**21382**
С121-130206-1701 21-130206-1701 РСНБ РК 2015	**Шпилька ГОСТ 1759.0-87**	**1000 шт.**	**0,5210**		**--**	**--**

2	3	4	5	6	7	8
С123-020401-3301 23-020401-3301 РСНБ РК 2015	**Колено обводное полипропиленовое PP-R с муфтами короткое DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**130,0000**		**71,00**	**9230**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,68	738
	Сметная стоимость:				**76,68**	**9968**
	Канализация					
	Хозяйственно-бытовая канализация К1					
Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex**	**м**	**120,0000**		**643,42**	**77210**
	Итого оплата труда:				**351,89**	**42227**
	Итого эксплуатация машин:				**70,97**	**8517**
	Итого материалов:				**256,57**	**30789**
	Накладные расходы	%	--		194,60	23352
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,04	8045
	Сметная стоимость:				**905,05**	**108606**
С121-110403-0226 21-110403-0226 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 9 мм, диаметром 110 мм**	**м**	**120,0000**		**1368,00**	**164160**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,44	13133
	Сметная стоимость:				**1477,44**	**177293**
С123-020401-3506 23-020401-3506 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (хомут)**	**шт**	**485,0000**		**45,00**	**21825**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,60	1746
	Сметная стоимость:				**48,60**	**23571**
С121-130206-1701 21-130206-1701 РСНБ РК 2015	**Шпилька ГОСТ 1759.0-87**	**1000 шт.**	**0,4850**		**--**	**--**
С123-030102-1305 23-030102-1305 РСНБ РК 2015	**Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**40,0000**		**1578,00**	**63120**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,24	5050
	Сметная стоимость:				**1704,24**	**68170**
С123-030102-1305 23-030102-1305 РСНБ РК 2015	**Сифон с выпуском и переливом для унитаз ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**40,0000**		**1578,00**	**63120**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,24	5050
	Сметная стоимость:				**1704,24**	**68170**
	Дождевая канализация К2					

2	3	4	5	6	7	8
Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 110 мм**	**м**	**78,0000**		**848,10**	**66152**
	Итого оплата труда:				**839,45**	**65477**
	Итого эксплуатация машин:				**3,43**	**268**
	Итого материалов:				**6,35**	**495**
	Накладные расходы	%	--		507,03	39548
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,41	8456
	Сметная стоимость:				**1463,54**	**114156**
С123-010501-1313 23-010501-1313 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**	**м**	**77,8440**		**1646,00**	**128131**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		131,68	10250
	Сметная стоимость:				**1777,68**	**138382**
Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	**м**	**10,0000**		**878,25**	**8783**
	Итого оплата труда:				**874,74**	**8747**
	Итого эксплуатация машин:				**1,41**	**14**
	Итого материалов:				**2,59**	**26**
	Накладные расходы	%	--		528,34	5283
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,53	1125
	Сметная стоимость:				**1519,12**	**15191**
С123-010501-1308 23-010501-1308 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**	**м**	**9,9800**		**341,00**	**3403**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,28	272
	Сметная стоимость:				**368,28**	**3675**
Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**60,0000**		**1484,88**	**89093**
	Итого оплата труда:				**821,86**	**49311**
	Итого эксплуатация машин:				**936,33**	**56180**
	Накладные расходы	%	--		510,37	30622
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,62	9577
	Сметная стоимость:				**2154,88**	**129293**
С123-040902-0107 23-040902-0107 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые компрессионные, DN 50**	**шт**	**2,0000**		**18151,00**	**36302**

2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1452,08	2904
	Сметная стоимость:				**19603,08**	**39206**
С123-020401-0228 23-020401-0228 РСНБ РК 2015	**Переход DN 100x50**	**шт**	**2,0000**		**1936,00**	**3872**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,88	310
	Сметная стоимость:				**2090,88**	**4182**
С123-040602-0608 23-040602-0608 РСНБ РК 2015	**Вентиль, DN 100**	**шт.**	**2,0000**		**90807,00**	**181614**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7264,56	14529
	Сметная стоимость:				**98071,56**	**196143**
С123-020403-1303 23-020403-1303 РСНБ РК 2015	**Ревизии к канализационным трубам DN 110**	**шт.**	**6,0000**		**707,00**	**4242**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,56	339
	Сметная стоимость:				**763,56**	**4581**
С123-020403-1303 23-020403-1303 РСНБ РК 2015	**Прочистка DN 110**	**шт.**	**10,0000**		**707,00**	**7070**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,56	566
	Сметная стоимость:				**763,56**	**7636**
С123-020401-2409 23-020401-2409 РСНБ РК 2015	**Тройник косой, DN 110**	**шт**	**4,0000**		**3554,00**	**14216**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		284,32	1137
	Сметная стоимость:				**3838,32**	**15353**
С123-020401-2409 23-020401-2409 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый равнопроходной DN 110**	**шт**	**12,0000**		**3554,00**	**42648**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		284,32	3412
	Сметная стоимость:				**3838,32**	**46060**
С123-020401-1309 23-020401-1309 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый 45°, DN 110**	**шт**	**20,0000**		**2640,00**	**52800**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		211,20	4224
	Сметная стоимость:				**2851,20**	**57024**
С123-020302-2610 23-020302-2610 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый 90°, DN 110**	**шт.**	**2,0000**		**2173,00**	**4346**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173,84	348

2	3	4	5	6	7	8
	Сметная стоимость:				**2346,84**	**4694**
С123-020302-2406 23-020302-2406 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый 90°, DN 50**	**шт.**	**2,0000**		**363,00**	**726**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,04	58
	Сметная стоимость:				**392,04**	**784**
Е11-160801-0101 11-160801-0101 РСНБ РК 2015	**Установка водосточных воронок**	**1воронка**	**8,0000**		**18188,47**	**145508**
	Итого оплата труда:				**3818,84**	**30551**
	Итого эксплуатация машин:				**366,57**	**2933**
	Итого материалов:				**14031,88**	**112255**
	Накладные расходы	%	--		2306,58	18453
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1639,60	13117
	Сметная стоимость:				**22134,65**	**177077**
С123-020302-8910 23-020302-8910 РСНБ РК 2015	**Заглушка полиэтиленовая, DN 110**	**шт.**	**16,0000**		**1459,00**	**23344**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,72	1868
	Сметная стоимость:				**1575,72**	**25212**
Е11-260101-1701 11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука К-Flex**	**м**	**90,0000**		**643,42**	**57908**
	Итого оплата труда:				**351,89**	**31670**
	Итого эксплуатация машин:				**70,97**	**6388**
	Итого материалов:				**256,57**	**23092**
	Накладные расходы	%	--		194,60	17514
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,04	6034
	Сметная стоимость:				**905,05**	**81455**
С121-110403-0226 21-110403-0226 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, толщиной стенки 9 мм, диаметром 110 мм**	**м**	**90,0000**		**1368,00**	**123120**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		109,44	9850
	Сметная стоимость:				**1477,44**	**132970**
С123-020401-3506 23-020401-3506 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса)**	**шт**	**30,0000**		**45,00**	**1350**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,60	108
	Сметная стоимость:				**48,60**	**1458**

2	3	4	5	6	7	8
С121-130206-1701 21-130206-1701 РСНБ РК 2015	**Шпилька ГОСТ 1759.0-87**	**1000 шт.**	**0,0300**		**--**	**--**
Е11-160801-0102 11-160801-0102 РСНБ РК 2015	**Установка воронок сливных диам. 50 мм**	**1воронка**	**2,0000**		**917,86**	**1836**
	Итого оплата труда:				**778,97**	**1558**
	Итого материалов:				**138,89**	**278**
	Накладные расходы	%	--		470,50	941
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,07	222
	Сметная стоимость:				**1499,43**	**2999**
С123-030102-1305 23-030102-1305 РСНБ РК 2015	**Сифон с воронкой с разрывом струи**	**шт**	**2,0000**		**1578,00**	**3156**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,24	252
	Сметная стоимость:				**1704,24**	**3408**
51-020106-0103 51-020106-0103 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 7, подача 7 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85**	**шт.**	**2,0000**		**72970,00**	**145940**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5837,60	11675
	Сметная стоимость:				**78807,60**	**157615**
	Отопление					
Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 45х3 мм**	**м**	**6,0000**		**1750,58**	**10503**
	Итого оплата труда:				**828,06**	**4968**
	Итого эксплуатация машин:				**40,63**	**244**
	Итого материалов:				**897,59**	**5386**
	Накладные расходы	%	--		500,15	3001
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		180,06	1080
	Сметная стоимость:				**2430,79**	**14585**
Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 20х2,8 мм**	**м**	**2,0000**		**1174,58**	**2349**
	Итого оплата труда:				**828,06**	**1656**
	Итого эксплуатация машин:				**40,63**	**81**
	Итого материалов:				**321,59**	**643**
	Накладные расходы	%	--		500,15	1000

2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,98	268
	Сметная стоимость:				**1808,71**	**3617**
Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 20х2,8 мм**	**м**	**5,0000**		**1296,58**	**6483**
	Итого оплата труда:				**828,06**	**4140**
	Итого эксплуатация машин:				**40,63**	**203**
	Итого материалов:				**443,59**	**2218**
	Накладные расходы	%	--		500,15	2501
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		143,74	719
	Сметная стоимость:				**1940,47**	**9702**
Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**12,0000**		**1484,88**	**17819**
	Итого оплата труда:				**821,86**	**9862**
	Итого эксплуатация машин:				**936,33**	**11236**
	Накладные расходы	%	--		510,37	6124
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,62	1915
	Сметная стоимость:				**2154,88**	**25859**
С123-020101-3503 23-020101-3503 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 45 мм - 25 мм ГОСТ 17378-2001**	**шт.**	**8,0000**		**3466,00**	**27728**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		277,28	2218
	Сметная стоимость:				**3743,28**	**29946**
С123-020101-3508 23-020101-3508 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм - 45 мм ГОСТ 17378-2001**	**шт.**	**4,0000**		**3131,00**	**12524**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		250,48	1002
	Сметная стоимость:				**3381,48**	**13526**
Ц13-120901-0102 13-120901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Бобышки, штуцеры на условное давление свыше 10 МПа**	**шт**	**22,0000**		**1967,51**	**43285**
	Итого оплата труда:				**1658,45**	**36486**
	Итого эксплуатация машин:				**404,86**	**8907**
	Итого материалов:				**121,65**	**2676**
	Накладные расходы	%	--		673,33	14813
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		211,27	4648
	Сметная стоимость:				**2852,10**	**62746**

2	3	4	5	6	7	8
С123-021104-0101 23-021104-0101 РСНБ РК 2015	**Штуцеры**	**шт.**	**8,0000**		**573,00**	**4584**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,84	367
	Сметная стоимость:				**618,84**	**4951**
Е11-160601-0101 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	**1шт**	**64,0000**		**2334,62**	**149416**
	Итого оплата труда:				**1962,16**	**125578**
	Итого эксплуатация машин:				**88,94**	**5692**
	Итого материалов:				**297,93**	**19068**
	Накладные расходы	%	--		1185,14	75849
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		281,58	18021
	Сметная стоимость:				**3801,35**	**243286**
С123-040902-0102 23-040902-0102 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные Vexve100, DN 15**	**шт**	**28,0000**		**9712,00**	**271936**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		776,96	21755
	Сметная стоимость:				**10488,96**	**293691**
С123-040902-0103 23-040902-0103 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные Vexve100, DN 20**	**шт**	**28,0000**		**10149,00**	**284172**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		811,92	22734
	Сметная стоимость:				**10960,92**	**306906**
С123-040902-0104 23-040902-0104 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные Vexve100, DN 25**	**шт**	**8,0000**		**11535,00**	**92280**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		922,80	7382
	Сметная стоимость:				**12457,80**	**99662**
Е11-160401-0303 11-160401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. 76 мм-Коллектор распределительный диаметром 76х3,0, L=1500 мм**	**м**	**6,0000**		**4460,50**	**26763**
	Итого оплата труда:				**1096,80**	**6581**
	Итого эксплуатация машин:				**66,71**	**400**
	Итого материалов:				**3327,30**	**19964**
	Накладные расходы	%	--		662,47	3975
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		409,84	2459
	Сметная стоимость:				**5532,81**	**33197**

2	3	4	5	6	7	8
С123-030101-0502 23-030101-0502 РСНБ РК 2015	**Люк ревизионный РК 2384-2013**	**комплект**	**80,0000**		**4644,00**	**371520**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		371,52	29722
	Сметная стоимость:				**5015,52**	**401242**
	Электроосвещение					
Ц13-080305-0201 13-080305-0201 РСНБ РК 2015	**Монтаж патрона стенного или потолочного для ламп накаливания**	**шт**	**58,0000**		**753,90**	**43726**
	Итого оплата труда:				**737,73**	**42788**
	Итого эксплуатация машин:				**12,28**	**712**
	Итого материалов:				**8,10**	**470**
	Накладные расходы	%	--		315,75	18313
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85,57	4963
	Сметная стоимость:				**1155,23**	**67003**
С123-070104-0302 23-070104-0302 РСНБ РК 2015	**Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-40**	**10 шт.**	**5,8000**		**--**	**--**
С123-070219-0204 23-070219-0204 РСНБ РК 2015	**Патрон для электроламп керамический, 100 Вт**	**шт.**	**58,0000**		**376,00**	**21808**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,08	1745
	Сметная стоимость:				**406,08**	**23553**
Ц13-080205-0903 13-080205-0903 РСНБ РК 2015	**Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами ртутными**	**шт**	**2,0000**		**6462,26**	**12925**
	Итого оплата труда:				**3632,56**	**7265**
	Итого эксплуатация машин:				**1854,88**	**3710**
	Итого материалов:				**1664,74**	**3329**
	Накладные расходы	%	--		1554,74	3109
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		641,36	1283
	Сметная стоимость:				**8658,36**	**17317**
С123-070103-0316 23-070103-0316 РСНБ РК 2015	**Светильники, тип РКУ 16-125-001 ГОСТ 8045-82**	**шт.**	**2,0000**		**22133,00**	**44266**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1770,64	3541
	Сметная стоимость:				**23903,64**	**47807**
С123-070104-0202 23-070104-0202 РСНБ РК 2015	**Лампы ртутные низкого давления, цоколь G5 ГОСТ 6825-74**	**шт.**	**2,0000**		**712,00**	**1424**

2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,96	114
	Сметная стоимость:				**768,96**	**1538**
Ц13-080305-0301 13-080305-0301 РСНБ РК 2015	**Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды**	**шт**	**125,0000**		**2240,28**	**280035**
	Итого оплата труда:				**1127,91**	**140989**
	Итого эксплуатация машин:				**698,12**	**87265**
	Итого материалов:				**928,39**	**116049**
	Накладные расходы	%	--		482,75	60343
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217,84	27230
	Сметная стоимость:				**2940,87**	**367608**
С123-070101-0308 23-070101-0308 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный, тип НПБ,IP54**	**шт.**	**35,0000**		**1643,00**	**57505**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		131,44	4600
	Сметная стоимость:				**1774,44**	**62105**
С123-070104-0501 23-070104-0501 РСНБ РК 2015	**Лампы энергосберегающие**	**шт.**	**35,0000**		**531,00**	**18585**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,48	1487
	Сметная стоимость:				**573,48**	**20072**
С123-070101-0236 23-070101-0236 РСНБ РК 2015	**Светильник подвесной, тип НСП03-60-002 IP54 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**90,0000**		**4970,00**	**447300**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		397,60	35784
	Сметная стоимость:				**5367,60**	**483084**
Ц13-080305-0102 13-080305-0102 РСНБ РК 2015	**Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке**	**шт**	**200,0000**		**451,05**	**90211**
	Итого оплата труда:				**435,53**	**87106**
	Итого эксплуатация машин:				**3,71**	**742**
	Итого материалов:				**13,21**	**2643**
	Накладные расходы	%	--		186,41	37281
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,00	10199
	Сметная стоимость:				**688,46**	**137692**
С123-070218-1502 23-070218-1502 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**170,0000**		**330,00**	**56100**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,40	4488
	Сметная стоимость:				**356,40**	**60588**

2	3	4	5	6	7	8
С123-070218-1801 23-070218-1801 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**13,0000**		**827,00**	**10751**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,16	860
	Сметная стоимость:				**893,16**	**11611**
С123-070218-1804 23-070218-1804 РСНБ РК 2015	**Выключатель с возвратом скрытой проводки**	**шт.**	**17,0000**		**1006,00**	**17102**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,48	1368
	Сметная стоимость:				**1086,48**	**18470**
Ц13-080305-0105 13-080305-0105 РСНБ РК 2015	**Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке**	**шт**	**94,0000**		**451,05**	**42399**
	Итого оплата труда:				**435,53**	**40940**
	Итого эксплуатация машин:				**3,71**	**349**
	Итого материалов:				**13,21**	**1242**
	Накладные расходы	%	--		186,41	17522
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,00	4794
	Сметная стоимость:				**688,46**	**64715**
С123-070218-1803 23-070218-1803 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**94,0000**		**964,00**	**90616**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,12	7249
	Сметная стоимость:				**1041,12**	**97865**
Ц13-080305-1401 13-080305-1401 РСНБ РК 2015	**Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования**	**комплект**	**40,0000**		**996,77**	**39871**
	Итого оплата труда:				**961,58**	**38463**
	Итого эксплуатация машин:				**11,58**	**463**
	Итого материалов:				**27,11**	**1085**
	Накладные расходы	%	--		411,56	16462
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,67	4507
	Сметная стоимость:				**1521,00**	**60840**
С123-070218-1101 23-070218-1101 РСНБ РК 2015	**Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89**	**шт.**	**40,0000**		**971,00**	**38840**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,68	3107
	Сметная стоимость:				**1048,68**	**41947**
Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015	**Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке**	**шт**	**337,0000**		**536,14**	**180678**

2	3	4	5	6	7	8
	Итого оплата труда:				**510,38**	**171998**
	Итого эксплуатация машин:				**3,71**	**1251**
	Итого материалов:				**23,45**	**7901**
	Накладные расходы	%	--		218,44	73615
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,37	20343
	Сметная стоимость:				**814,95**	**274637**
С123-070220-0508 23-070220-0508 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**337,0000**		**296,00**	**99752**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,68	7980
	Сметная стоимость:				**319,68**	**107732**
Ц13-080305-0110 13-080305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Установка штепсельных розеток герметических и полугерметических**	**шт**	**47,0000**		**1149,95**	**54048**
	Итого оплата труда:				**1022,16**	**48042**
	Итого эксплуатация машин:				**19,16**	**901**
	Итого материалов:				**112,83**	**5303**
	Накладные расходы	%	--		437,48	20562
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,00	5969
	Сметная стоимость:				**1714,43**	**80578**
С123-070220-0512 23-070220-0512 РСНБ РК 2015	**Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**47,0000**		**525,00**	**24675**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,00	1974
	Сметная стоимость:				**567,00**	**26649**
Ц13-100702-0501 13-100702-0501 РСНБ РК 2015	**Коробка. Монтаж на стене**	**шт.**	**201,0000**		**739,17**	**148574**
	Итого оплата труда:				**734,50**	**147635**
	Итого материалов:				**4,67**	**940**
	Накладные расходы	%	--		298,21	59940
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,99	16681
	Сметная стоимость:				**1120,37**	**225195**
С123-070202-1401 23-070202-1401 РСНБ РК 2015	**Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3**	**1000шт**	**0,1700**		**42,00**	**7**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,36	1
	Сметная стоимость:				**45,36**	**8**

2	3	4	5	6	7	8
С123-070202-0801 23-070202-0801 РСНБ РК 2015	**Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica**	**шт.**	**31,0000**		**479,00**	**14849**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		38,32	1188
	Сметная стоимость:				**517,32**	**16037**
Ц13-080303-2505 13-080303-2505 РСНБ РК 2015	**Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4**	**шт**	**170,0000**		**5212,27**	**886087**
	Итого оплата труда:				**2792,00**	**474640**
	Итого эксплуатация машин:				**43,73**	**7434**
	Итого материалов:				**2376,54**	**404013**
	Накладные расходы	%	--		1194,98	203146
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		512,58	87139
	Сметная стоимость:				**6919,83**	**1176371**
С123-061709-0202 23-061709-0202 РСНБ РК 2015	**Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2**	**шт.**	**170,0000**		**1673,00**	**284410**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,84	22753
	Сметная стоимость:				**1806,84**	**307163**
Ц13-080304-0404 13-080304-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 70 мм2**	**жил**	**10,0000**		**632,21**	**6322**
	Итого оплата труда:				**584,88**	**5849**
	Итого эксплуатация машин:				**7,58**	**76**
	Итого материалов:				**40,79**	**408**
	Накладные расходы	%	--		250,33	2503
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,60	706
	Сметная стоимость:				**953,14**	**9531**
С123-061702-0625 23-061702-0625 РСНБ РК 2015	**Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 50-25 ГОСТ 23469.0-81**	**100 шт.**	**0,1000**		**3657,00**	**366**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		292,56	29
	Сметная стоимость:				**3949,56**	**395**
Ц13-080304-0403 13-080304-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 35 мм2**	**жил**	**4,0000**		**537,62**	**2150**
	Итого оплата труда:				**494,71**	**1979**
	Итого эксплуатация машин:				**5,43**	**22**

2	3	4	5	6	7	8
	Итого материалов:				**38,18**	**153**
	Накладные расходы	%	--		211,74	847
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,95	240
	Сметная стоимость:				**809,30**	**3237**
С123-061702-0620 23-061702-0620 РСНБ РК 2015	**Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 25-16 ГОСТ 23469.0-81**	**100 шт.**	**0,0400**		**1270,00**	**51**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,60	4
	Сметная стоимость:				**1371,60**	**55**
С121-130206-0107 21-130206-0107 РСНБ РК 2015	**Шпильки М8, 100шт**	**т**	**0,0317**		**310258,00**	**9829**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24820,64	786
	Сметная стоимость:				**335078,64**	**10615**
С121-130201-0901 21-130201-0901 РСНБ РК 2015	**Гайки с шайбами, 45шт**	**т**	**0,0010**		**499577,00**	**513**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39966,16	41
	Сметная стоимость:				**539543,16**	**554**
С121-130205-0501 21-130205-0501 РСНБ РК 2015	**Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**100,0000**		**118,00**	**11800**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,44	944
	Сметная стоимость:				**127,44**	**12744**
Ц13-080206-0601 13-080206-0601 РСНБ РК 2015	**Прокладка металлических коробов**	**м короба**	**24,0000**		**663,34**	**15920**
	Итого оплата труда:				**507,97**	**12191**
	Итого эксплуатация машин:				**168,29**	**4039**
	Итого материалов:				**48,32**	**1160**
	Накладные расходы	%	--		217,41	5218
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		70,46	1691
	Сметная стоимость:				**951,21**	**22829**
С123-061710-0705 23-061710-0705 РСНБ РК 2015	**Лотки оцинкованные прямые НЛ 40-П 1,87 УТ 2,5**	**шт.**	**24,0000**		**6286,00**	**150864**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		502,88	12069
	Сметная стоимость:				**6788,88**	**162933**
С123-070104-0102 23-070104-0102 РСНБ РК 2015	**Сжим ГОСТ 6825-91**	**шт.**	**60,0000**		**226,00**	**13560**

2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,08	1085
	Сметная стоимость:				**244,08**	**14645**
С123-060902-0109 23-060902-0109 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,2500**		**132564,00**	**33141**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10605,12	2651
	Сметная стоимость:				**143169,12**	**35792**
С123-070222-0219 23-070222-0219 РСНБ РК 2015	**Главная заземляющая шина (ГЗШ) ГОСТ 434-78**	**шт.**	**1,0000**		**46650,00**	**46650**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3732,00	3732
	Сметная стоимость:				**50382,00**	**50382**
С123-080201-0101 23-080201-0101 РСНБ РК 2015	**Коробка уравнивания потенциалов ШДУП**	**шт.**	**50,0000**		**1207,00**	**60350**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		96,56	4828
	Сметная стоимость:				**1303,56**	**65178**
С123-021103-0609 23-021103-0609 РСНБ РК 2015	**Пруд заземления**	**шт.**	**5,0000**		**17138,00**	**85690**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1371,04	6855
	Сметная стоимость:				**18509,04**	**92545**
С121-130816-3408 21-130816-3408 РСНБ РК 2015	**Вертикальный электрод 3м ГОСТ 23949-80**	**шт**	**4,0000**		**12407,00**	**49628**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		992,56	3970
	Сметная стоимость:				**13399,56**	**53598**
С121-060902-1001 21-060902-1001 РСНБ РК 2015	**Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2 мм, ширина 20 мм, перфорированная**	**м**	**560,0000**		**189,00**	**105840**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,12	8467
	Сметная стоимость:				**204,12**	**114307**
С121-040301-9901 21-040301-9901 РСНБ РК 2015	**Колодец заземления (400х400) СТ РК 937-92**	**шт.**	**4,0000**		**32000,00**	**128000**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2560,00	10240
	Сметная стоимость:				**34560,00**	**138240**
С124-040206-0718 24-040206-0718 РСНБ РК 2015	**Зажимы крестообразный К1-ГЦ ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**15,0000**		**803,00**	**12045**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,24	964

2	3	4	5	6	7	8
	Сметная стоимость:				**867,24**	**13009**
С121-050307-0812 21-050307-0812 РСНБ РК 2015	**Усиленный трос ГОСТ 9389-75**	**м**	**150,0000**		**450,00**	**67500**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36,00	5400
	Сметная стоимость:				**486,00**	**72900**
С124-040207-4937 24-040207-4937 РСНБ РК 2015	**Талперы М16 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**12,0000**		**3798,00**	**45576**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		303,84	3646
	Сметная стоимость:				**4101,84**	**49222**
С123-010101-0116 23-010101-0116 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75**	**м**	**12,0000**		**488,00**	**5856**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39,04	468
	Сметная стоимость:				**527,04**	**6324**
ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:		Тенге				**37948604**
в том числе:						
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**10029622**
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**745362**
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**366518**
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**27027681**
	- перевозка грузов	Тенге				**0**
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**145940**
Накладные расходы I уровня		Тенге				**5706852**
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**43655457**
Накладные расходы II уровня		Тенге				**0**
ИТОГО:		Тенге				**43655457**
Сметная прибыль		Тенге				**3492437**
ИТОГО по акту:		Тенге				**47147893**
	ИТОГО ПО АКТУ					**47 147 893,00**
	Итого без оборудования					**47 001 953,00**
	Временные здания и сооружения 1%	**1%**				**470 019,53**
	Итого					**47 471 972,53**
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	**0,9%**				**427 247,75**
	Итого в ценах 2020г.					**48 045 160,28**
	Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты	**2%**				**960 903,21**

2	3	4	5	6	7	8
	Всего по акту					**49 006 063,49**
	НДС (12 %)	**12%**				**5 880 727,62**
	Всего по акту с учетом НДС					**54 886 791,11**

чик:

Рамазанұлы Р.

ктор ТОО "YERKIN MANAGEMENT GROUP"

Подрядчик:

Даир Е.Ж.

Директор ТОО "Direct Conctruction Service"

ерт по техническому надзору ТОО "ABE&K" Айдаргалиев С.

ерт по авторскому надзору ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT" Баймуратов Б.Е.