Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"
Подрядчик: ТОО "Орлан"
Договор №82 от 15.08.2013 г.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция объектов электроснабжения в микрорайонах Бирлик, Шугыла, Барлаушы, Жадырасын-2 г. Кульсары Жылыойского района.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.1994г. За № 73

С П Р А В К А №2 от 06.12.2013г.
стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2013 года

	Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирование		организация	правовая форма
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			82	15.08.2013 г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов, работ	Стоимость выполненых работ, тенге,тиын									
	с начала года по отчетный месяц включительно (с НДС)	в отчетном месяце	СМР (в сметных, базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	86 363 200,00	47 645 714,29							5 717 485,71	53 363 200,00

Всего к оплате: **53 363 200,00 (Пятьдесят три миллиона триста шестьдесят три тысячи двести) тенге, 00 тиын**

З А К А З Ч И К:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района" Абенов А.Н.

П О Д Р Я Д Ч И К:
Директор ТОО "Орлан" К. Мурзагалиев

Заказчик: ГУ Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района
Подрядчик: ТОО "Орлан"
Договор №82 от 15.08.2013 г.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция объектов электроснабжения микрорайонов Бирлик, Шугыла, Барлаушы, Жадырасын-2 г. Кульсары Жылыойского района.

А К Т№2 от06.12.2013г

Стоимости выполненных работ за декабрь 2013 г.

на внутриплощадочное электроснабжение ВЛ-0,4 кВ. мкр-н. Бирлик, Барлаушы, Жадырасын-2 и

на Внешнее электроснабжение ВЛ- 10 кВ. с КТПН-630/10/0,4 мкр-н. Шугыла, Бирлик, Барлаушы, Жадырасын-2

№ п/н	Шриф и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Обшая стоимость		накладн. расходы тенге	Затраты труда, чел.-ч,	
				Всего ЗП рабочих-строи-телей	Экс.маш. в т.ч.ЗП. машинис-тов	Всего Основной зарплаты	Экспл. машин в т.ч. зарплаты	%	рабочих,обслуживающих машины на един.	всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		на Внутриплощадочное электроснабжение ВЛ-0,4 кВ. мкр-н. Бирлик								
1	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент м3	5,54	251,77 251,77	- -	1 395 1 395	- -	1 576 113	1,77 -	15 -
2	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее м	- 21	36,7 8,8	27,8 6,9	771 185	584 145	313 95	0,06 0,04	4 2
3	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее м	- 21	32,4 8,6	23,7 5,9	680 181	498 124	289 95	0,06 0,03	4 2
4	С143006-35 Изм.и доп.вып. 4 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Кирпич, М-150 1000шт	0,12	29900 -	- -	3 588 -	- -	- -	- -	- -
5	Е0101-166-2 т.ч. п-3.177	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы сильно налипающего на инструмент	4,88	154,22 154,22	- -	753 753	- -	850 113	1,12 -	5 -

	к=1,15	м3								
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	4,88	21,55 17,03	4,52 -	105 83	22 -	81 97	0,11 -	1 -
7	С151610-1	Муфта защитная для кабелей связи с соединительная МЗС-35 шт	16	1550		24800				
8	Ц0108-147-2	Кабель до 35кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1м до 3 кг м	47	31,5 19,8	7,5 1,6	1 481 931	353 75	956 95	0,13 -	7 -
9	С151601-545 Изм.и доп.вып. 5 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004, СН РК 8. 02-06ОБ- 2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х35 мм2 1000м	0,027	370300 -	- -	9 998 -	- -	- -	- -	- -
10	С151601-526	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией марка АВБбШв-0,66, число жил и сечение 3х70+1х35 мм2 1000м	0,02	565200		11304				
11	Ц0108-288-7	Анкеровка односторонняя одного провода на штырвых изоляторах в низковольтоной линии шт	159,1195	3420,8 1260	2149 450	544 316 200490,57	341947,806 71603,775	258 490 95	7 2,61	1288 553
		Итого прямые затраты по смете				599 190,25	599190	262 555		
		Накладные расходы				262 554,63				
		Всего				861 744,88				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				55 688,45				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				**917 433,33**				
		на Внутриплощадочное электроснабжение ВЛ-0,4 кВ. мкр-н. Барлаушы								
1	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент м3	2,38	251,77 251,77	- -	599 599	- -	677 113	1,77 -	4 -

2	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее м	17	36,7 8,8	27,8 6,9	624 150	473 117	254 95	0,06 0,04	1 1
3	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее м	- 17	32,4 8,6	23,7 5,9	551 146	403 100	234 95	0,06 0,03	1 1
4	С143006-35 Изм.и доп.вып. 4 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Кирпич, М-150 1000шт	0,068	29900 -	- -	2 033 -	- -	- -	- -	- -
5	Е0101-166-2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы сильно налипающего на инструмент м3	1,38	154,22 154,22	- -	213 213	- -	240 113	1,12 -	2 -
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	1,38	21,55 17,03	4,52 -	30 24	6 -	23 97	0,11 -	- -
7	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг м	- 9	31,5 19,8	7,5 1,6	284 178	68 14	183 95	0,12 0,01	1 -
8	С151601-526	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией марка АВБбШв-0,66, число жил и сечение 3х70+1х35 мм2 1000м	0,035	565200		19782				
9	Е0101-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2м яма	- 43	162,72 18,86	143,86 36,68	6 997 811	6 186 1 577	2 317 97	0,13 0,14	6 6
10	Е0133-103-1 т.ч. п-3,76 т-1 п-1	Установка одностоечных железобетонных опор (с траверсами) ВЛ 0,38; 6-10 кВ в вязкие, а также мокрые, сильно налипающие грунты при бурении опора	- 43	1592,1 513	929,47 259,59	68 460 22 059	39 967 11 162	34 882 105	3,1 1,08	133 46
11	С143019-104 Изм.и доп.вып. 7 СН РК 8.	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 квт, длина 10,5 м, марка СВ 105 шт	43	32800 -	- -	1 410 400 -	- -	- -	- -	- -

	02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004,									
12	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	- 107,5	245,44 37,35	3,82 1,44	26 385 4 015	411 155	4 921 118	0,21 0,01	47 2
13	С11071-43 Изм.и доп.вып. 3 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004,	Траверсы шт	80	3020 -	- -	241 600 -	- -	- -	- -	- -
14	С11041-104	Хомуты кг	108	196 -	- -	21 168 -	- -	- -	- -	- -
15	С11041-57	Кронштейны 100шт	0,04	21700 -	- -	868 -	- -	- -	- -	- -
16	С11041-104	Хомуты Х19,Х20 кг	8,4	196 -	- -	1 646 -	- -	- -	- -	- -
17	С11011-873 Изм.и доп.вып. 7 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Прокат круглого сечения В6 т	0,0017	72300 -	- -	123 -	- -	- -	- -	- -
18	С11011-899 Изм.и доп.вып. 9 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Прокат угловой равнополочной, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс т	0,0174	59200 -	- -	1 030 -	- -	- -	- -	- -
19	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные т	0,0001	154700 -	- -	15 -	- -	- -	- -	- -
20	Е0133-108-1 К=4	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1км линии/ с помощью механизмов (В 4 ПРОВОДА) 1км	- 0,85	29037,64 10980	17243,12 4677,84	24 682 9 333	14 657 3 976	13 975 105	64,4 17,8	58 16

53 363 200

21	С151607-27	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 35/6,2 мм2 т	0,53	322100		170713				
22	С11051-203 Изм.и доп.вып. 3 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Изоляторы фарфоровый штыревой ТФ-20 шт	148	556 -	- -	82 288 -	- -	- -	- -	- -
23	Ц0108-82-1	Зажим шт	33	85,4 70,9	0,2 -	2 818 2 340	7 -	2 223 95	0,4 -	186 -
24	С11071-6 Изм.и доп.вып. 3 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Зажим плашечный ПА-1-1, ПА-2-2, ПС-1-1 100шт	0,33	7100 -	- -	2 343 -	- -	- -	- -	- -
25	С11041-60	Колпачок К-5 шт	148	101 -	- -	14 948 -	- -	- -	- -	- -
26	Ц0108-288-7	Анкеровка односторонняя одного провода на штырвых изоляторах в низковольтоной линии шт шт	148	3420,8 1260	2149 450	506 278 186480	318052 66600	240426 95	7 2,61	1288 553
27	С151610-1	Наконечник 150240/2x12 SK шт	12	1550 -	- -	18 600 -	- -	- -	- -	- -
28	С010333-А20 0-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200км, класс груза 2 т	51,2	878,1 -	878,1 175,62	44 959 -	44 959 8 992	8 992 100	3,69 -	192 -
29	С010332-А20 1-2 К=20	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями - самосвалами/, расстояние перевозки свыше 200км за каждый 1км добавлять, класс груза2 т	51,2	3,5 -	3,5 0,7	179 -	179 36	36 100	0,29 -	15 -
30	С01031-А11 11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при	50,15	152,8 -	152,8 106,96	7 663 -	7 663 5 364	- 100	- 2,25	- 113

		автомобильных перевозках т								
31	С01031-А11 21	Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках т	50,15	140 -	140 98	7 021 -	7 021 4 915	4 915 100	- 2,06	- 103
32	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную 1т	0,202	1100,25 1100,25	- -	222 222	- -	233 105	6,71 -	1 -
33	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную 1т	1,3371	846 846	- -	1 131 1 131	- -	1 188 105	5,15 -	7 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				2 686 653,97		321 081		
		Накладные расходы				321 081,00				
		Всего				3 007 734,97				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				180 464,40				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				**3 188 199,37**				
		на Внутриплощадочное электроснабжение ВЛ-0,4 кВ. мкр-н. Жадырасын								
13	С143019-104 Изм.и доп.вып. 7 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004,	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 квт, длина 10,5 м, марка СВ 105 шт	18	32800		590 400				
14	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	176,4	245,44 37,35	3,82 1,44	43 302 6 590	674 254	8 075 118	0,21 0,01	56 2
15	С11071-43 Изм.и доп.вып. 3 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004,	Траверсы шт	126	3020		380 520				
16	С11041-104	Хомуты		196		33 320				

		кг	170							
17	С11041-57	Кронштейны 100шт	0,1	21700		2 170				
18	С11041-104	Хомуты Х19,Х20 кг	8,4	196		1 646				
19	С11011-873 Изм.и доп.вып. 7 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Прокат круглого сечения В6 т	0,0017	72300		123				
20	С11011-899 Изм.и доп.вып. 9 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Прокат угловой равнополочной, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс т	0,0116	59200		687				
21	С11011-58	Болты строительные с гайками т	0,0001	154700		15				
22	С11041-24	Крепления У1 кг	20,8	895		18 616				
23	Е0133-108-1 К=4	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1км линии/ с помощью механизмов 1км	- 2,15	29037,64 10980	17243,12 4677,84	62 431 23 607	37 073 10 057	35 348 105	64,4 17,8	138 38
24	С151607-27	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 35/6,2 мм2 т	1,279	322100		411966				
25	С11051-203 Изм.и доп.вып. 3 СН РК 8.	Изоляторы фарфоровый штыревой ТФ-20 шт	260	556		144 560				

	02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004									
26	Ц0108-82-1	Зажим шт	165	85,4 70,9	0,2 -	14 091 11 699	33 -	11 114 95	0,4 -	259 -
27	С11071-6 Изм.и доп.вып. 3 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Зажим плашечный ПА-1-1, ПС-1-1 100шт	1,65	7100		11 715				
28	С11041-60	Колпачок К-5 шт	260	101		26 260				
29	Ц0108-288-7	Анкеровка односторонняя одного провода на штырвых изоляторах в низковольтоной линии шт	260	3420,8 1260	2149 450	889408 327600	558740 117000	422 370 95	7 2,61	2940 553
30	С151610-1	Наконечник шт	15	1550		23 250				
31	С010333-А20 0-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200км, класс груза 2 т	- 112,45	878,1 0	878,1 175,62	98 742 -	98 742 19 748	19 748 100	3,69 -	415 -
32	С010332-А20 1-2 К=20	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями - самосвалами/, расстояние перевозки свыше 200км за каждый 1км добавлять, класс груза2 т	112,45	3,5	3,5 0,7	394 -	394 79	79 100	0,29 -	33 -
33	С01031-А11 11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках т	109,72	152,8	152,8 106,96	16 765 -	16 765 11 736	11 736 100	2,25	247
34	С01031-А11 21	Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	109,72	140	140 98	15 361 -	15 361 10 753	10 753 100	2,06	226

		т									
35	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную		1100,25	-	298	-	312	6,71	2	
		1т	0,2705	1100,25	-	298	-	105	0	-	
36	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную		846	-	1 915	-	2 011	5,15	13	
		1т	2,2635	846	-	1 915	-	105	-	-	
		Итого прямые затраты по смете				**2 787 954,82**		521 545			
		Накладные расходы				521 545,00					
		Всего				3 309 499,82					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				198 570,25					
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				**3 508 070,08**					
		на Внешнее электроснабжение ВЛ- 10 кВ. с КТПН-630/10/0,4 мкр-н. Барлаушы									
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили- самосовалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	-	32,27	30,77	97	92	28	0,01	-	
		м3	3	1,42	8,34	4	25	97	0,03	-	
2	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	-	3,8	3,24	11	10	5	-	-	
		м3	3	0,48	1,12	1	3	97	-	-	
3	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом		19,4	-	272	-	263	0,12	2	
		м2	14	19,4	-	272	-	97	-	-	
4	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	-	2806,27	100,89	7 016	252	478	0,85	2	
		м3	2,5	123,75	38,25	309	96	118	0,18	-	
5	Е0113-49-1	Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2"	-	5652,57	462,96	14 131	1 157	4 744	11	28	
		м3	2,5	1935	173,25	4 838	433	90	0,85	2	
6	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5т	-	785,97	389,08	1 572	778	814	0,94	2	
		шт	2	153,9	136,92	308	274	140	0,55	1	
7	С143003-14 Изм.и доп. вып. 8 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8.	Блоки бетонные для стен подвала / ГОСТ 13579-78 / обьемом менее 0,5 до 0,3м3 из тяжелого бетона: В10 / М-150 /		11700	-	6 365	-	-	-	-	
		м3	0,544	-	-	-	-	-	-	-	

	02-04С-2004									
8	Ц0108-25-2	Подстанция комплектная напряж. до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВА подстанц	- 1	25144 6345	16980 3623,02	25 144 6 345	16 980 3 623	9 470 95	37 21,01	37 21
9	75-4-11 Изм.и доп. вып. 10 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-630-6/10/0,4, тупиковая , исполнение по вводу - кабельный, исплнение повыводу - кабельный шт	1	1044600 -	- -	1 044 600 -	- -	- -	- -	- -
10	75-3-8	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 630/6-10 У1, мощность 630кВА, напряжение ВН 6; 10кВ, напряжение НН 04 кВ, напряжение КЗ 5,5%, габариты 1570х1100х1950 мм шт	1	634700 -	- -	634 700 -	- -	- -	- -	- -
11	Е01031-А12-1	Погрузка изделий металических / армокаркасы, заготовки трубные и др. / при автомобильных перевозках т	1,1	234,3 -	- -	258 -	- -	- -	- -	- -
12	Е01031-А12-2	Разгрузка изделий металических / армокаркасы, заготовки трубные и др. / при автомобильных перевозках т	1,1	232,8 -	- -	256 -	- -	- -	- -	- -
13	Е010333-А200-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ , расстояние перевозки 200 км, класс груза 2 т	1,1	878,1 175,62		966 193		193 100	3,69 -	4 -
14	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16мм шт	1	330,1 116	24,1 2,5	330 116	24 3	113 95	0,7 0,01	1 -
15	С12041-26 Изм.и	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического		50900	-	8 093	-	-	-	-

	доп.вып. 9 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,159	-	-	-	-	-	-	-
16	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы м3	1,57	402,75 402,75	- -	632 632	- -	715 113	2,8 -	4 -
17	Е0109-17-1	Монтаж стоек из труб т	0,1877	4646,85 1579,5	2285,57 617,13	872 296	429 116	371 90		
18	С130806-73 Изм.и доп.вып. 9 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской / ГОСТ 10704-91 / из стали БСт2кп-БСт 4кп, 83х5мм м	22,5	590 -	- -	13 275 -	- -	- -	- -	- -
19	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	0,4455	10377,97 195,75	66,01 24,93	4 623 87	29 11	103 105	1,35 0,12	1 -
20	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	0,4455	132 -	- -	59 -	- -	- -	- -	- -
21	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4кг/см2 м3	0,4455	376 -	- -	168 -	- -	- -	- -	- -
22	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах т	0,3608	27935,09 16380	9375,11 2107,33	10 079 5 910	3 383 760	6 003 90	91 7,36	33 -
23	С11011-898 Изм.и доп.вып. 9 СН РК 8.	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5мм, ширина полки 35-36мм, немерной длины, нормальной / обычной / точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,2523	59500 -	- -	15 012 -	- -	- -	- -	- -

	02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	т								
24	С11011-756	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки N50, d 2мм	32	343 -	- -	10 976 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
25	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	0,3608	17937,36 14197,5	627,68 101,25	6 472 5 122	226 37	4 643 90	86,5 0,49	31 -
		т								
26	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	10	32,52 5,81	0,05 0,02	325 58	1 -	52 90	0,03 -	- -
		м2								
27	Е0113-26-12 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 за два раза	10	84,71 5,5	0,18 0,1	847 55	2 1	50 90	0,03 -	- -
		м2								
28	Е0133-3-4	Бурение котлованов на глубину до 4 м группа грунтов 2	22	1483,43 195,75	1287,68 328,32	32 635 4307	28 329 7223	12 106 105	1,24 1	1 1
		котлован								
29	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	14	1534,11 506,25	878,23 246,42	21 478 7 088	12 295 3 450	11 064 105	3,06 1,03	43 14
		опора								
30	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами	4	3155,76 985,5	1990,26 549,9	12 623 3 942	7 961 2 200	6 449 105	5,98 2,29	12 5
31	С143019-92 Изм.и доп.вып. 7 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11м,марка СВ 110-3,5	19	26300 -	- -	499 700 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
32	С143019-91 Изм.и доп.вып. 7 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8.	Стойки вибрированные для опор высоко вольтных линий электропередачи, длина 10,5м, марка СВ 105-3,5	3	25500 -	- -	76 500 -	- -	- -	- -	- -
		шт								

	02-04С-2004									
33	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	52,5	245,44 37,35	3,82 1,44	12 886 1 961	201 76	2 403 118	0,21 0,01	16 1
34	С11071-46 Изм.и доп.вып. 3 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Траверсы, ТМ6,ТМ9 шт	12	5320 -	- -	63 840 -	- -	- -	- -	- -
35	С11041-64	Накладки ОГ2,ОГ5 шт	3	474	-	1 422	-	-	-	-
36	С11041-104	Хомуты Х42 кг	29,583	196 -	- -	5 798 -	- -	- -	- -	- -
37	С11011-59	Болт Б5 т	0,0012	149300 -	- -	179 -	- -	- -	- -	- -
38	С11071-30 Изм.и доп.вып 3 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Кронштейн У4 т	0,00203	139600 -	- -	283 -	- -	- -	- -	- -
39	С1107153 Изм.и доп.вып 3 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Стяжки Г1 т	0,0285	147300		4 198				
40	Е0133-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ м	30	53,87 29,25	12,24 2,25	1 616 878	367 68	992 105	18 0,01	36 -

41	С11051-203 Изм.и доп.вып. 3 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Изоляторы ШФ-20	шт	107	556 -	- -	59 492 -	- -	- -	- -	- -
42	С11041-60	Колпачок К6	шт	105	101		10605				
43	С151803-9	Крепление провода	шт	108	737		79596				
44	С11071-6 Изм.и доп.вып. 3 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Зажим	100 шт	0,06	7100		426				
45	С151802-39	Подвеска натяжная изолирующая	1000шт	0,012	44000		528				
46	С11011-782	Звено промежуточные ПРТ-7	шт	3	2570		7710				
47	С11011-769	Скобы СК-7-17	т	0,0004	201100		80				
48	С11011-769	Серьга СРС-7-17	т	0,0003	201100		60				
49	С11071-31 изм. И доп. вып.3 СН РК8.02-04-2002,СН РК 8.02-04С-2004	Надставка ТС -1	шт	2	7470		14 940				
50	С11071-30 Изм.и доп.вып. 3 СН РК 8.	Кронштейн РА 1	т	0,0139	139600		1 940				

	02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004									
51	С11071-30 Изм.и доп.вып. 3 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Кронштейн РА2 т	0,002	139600		279				
52	С11071-30 Изм.и доп.вып. 3 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Кронштейн РА 4 т	0,0018	139600		251				
53	С11071-30 Изм.и доп.вып. 3 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Кронштейн РА5 т	0,0045	139600		628				
54	С12021-41	Стальные конструкции (Вал привода РА7) т	0,027	147100		3 972				
55	С11041-104	Хомуты Х7,Х8 кг	2,9	196		568				
56	Е0133-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10кВ м	4,5	53,87 29,25	12,24 2,25	242 132	55 10	149 105	18 0,01	81 0
57	Е0133-116-4 т.ч. п-3.106 К=1,15	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную в охранной зоне шт	1	1967,71 1593,9	265,81 98,33	1 968 1 594	266 98	1 777 105	8,53 0,48	9 0
58	75-6-2	Разъединитель типа РЛНД-10								

			1	30400		30 400				
59	С11051-203 Изм.и доп.вып. 3 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Изоляторы ШФ 20 шт	4	556		2 224				
60	С11041-60	Колпачок К6 шт	4	101		404				
61	С151803-9	Крепление проводов шт	3	737		2211				
62	С11071-6 Изм.и доп.вып. 3 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Зажим ПА 100 шт	0,06	7100		426				
63	С11071-6 Изм.и доп.вып. 3 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Зажим аппаратный АГА 100 шт	0,06	7100		426				
64	Ц0108-21-1	Ошиновка провода пролет	1	9311 5625	3273 942,98	9311 5625	3273 942,98	6 240 95	28 5,47	28 5
65	С151609-1	Ошиновка провода ВЛ т	0,0116	437100		5 070				
66	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные т	0,000445	154700 -	- -	69 -	- -	- -	- -	- -
67	С151803-9	Крепление провода								

			шт	4	737		2948				
68	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	0,82	41504,56 9157,5	31105,06 6414,57	34 034 7 509	25 506 5 260	13 408 105	51,1 22,72	1 -
69	С151607-29	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 70/11 мм2	т	0,78	164741 -	- -	128 498 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ					2 939 617,37		82 632		
		Накладные расходы					82 632,06				
		Всего					3 022 249,43				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты					78 753,47				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ					**3 101 002,91**				
		на Внешнее электроснабжение ВЛ- 10 кВ. с КТПН-630/10/0,4 мкр-н. Бирлик									
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили- самосовалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	- 3	32,27 1,42	30,77 8,34	97 4	92 25	28 97	0,01 0,03	- -
2	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	- 3	3,8 0,48	3,24 1,12	11 1	10 3	5 97	- -	- -
3	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	м2	14	19,4 19,4	- -	272 272	- -	263 97	0,12 -	2 -
4	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	- 2,5	2806,27 123,75	100,89 38,25	7 016 309	252 96	478 118	0,85 0,18	2 -
5	Е0113-49-1	Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2"	м3	- 2,5	5652,57 1935	462,96 173,25	14 131 4 838	1 157 433	4 744 90	11 0,85	28 2
6	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5т	шт	- 2	785,97 153,9	389,08 136,92	1 572 308	778 274	814 140	0,94 0,55	2 1

7	С143003-14 Изм.и доп. вып. 8 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала / ГОСТ 13579-78 / обьемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В10 / М-150 / м3	0,544	11700 -	- -	6 365 -	- -	- -	- -	- -
8	Ц0108-25-2	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВА подстанц	- 1	25144 6345	16980 3623,02	25 144 6 345	16 980 3 623	9 470 95	37 21,01	37 21
9	75-4-11 Изм.и доп. вып. 10 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-630-6/10/0,4, тупиковая , исполнение по вводу - кабельный, исплнение повыводу - кабельный шт	1	1044600 -	- -	1 044 600 -	- -	- -	- -	- -
10	75-3-8	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 630/6-10 У1, мощность 630кВА, напряжение ВН 6; 10кВ, напряжение НН 04 кВ, напряжение КЗ 5,5%, габариты 1570х1100х1950 мм шт	1	634700 -	- -	634 700 -	- -	- -	- -	- -
11	Е01031-А12-1	Погрузка изделий металических / армокаркасы, заготовки трубные и др. / при автомобильных перевозках т	1,1	234,3 -	- -	258 -	- -	- -	- -	- -
12	Е01031-А12-2	Разгрузка изделий металических / армокаркасы, заготовки трубные и др. / при автомобильных перевозках т	1,1	232,8 -	- -	256 -	- -	- -	- -	- -
13	Е010333-А20 0-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ , расстояние перевозки 200 км, класс груза 2	1,1	878,1 175,62		966 193		193 100	3,69 -	4 -

		т								
14	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16мм шт	4	330,1 116	24,1 2,5	1 320 464	96 10	450 95	0,7 0,01	1 -
15	С12041-26 Изм.и доп.вып. 9 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,159	50900 -	- -	8 093 -	- -	- -	- -	- -
16	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы м3	1,57	402,75 402,75	- -	632 632	- -	715 113	2,8 -	4 -
17	Е0109-17-1	Монтаж стоек из труб т	0,1877	4646,85 1579,5	2285,57 617,13	872 296	429 116	371 90		
18	С130806-73 Изм.и доп.вып. 9 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской / ГОСТ 10704-91 / из стали БСт2кп-БСт4кп, 83х5мм м	22,5	590 -	- -	13 275 -	- -	- -	- -	- -
19	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	0,4455	10377,97 195,75	66,01 24,93	4 623 87	29 11	103 105	1,35 0,12	1 -
20	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	0,4455	132 -	- -	59 -	- -	- -	- -	- -
21	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4кг/см2 м3	0,4455	376 -	- -	168 -	- -	- -	- -	- -
22	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкции в построечных условиях и на производственных	0,3608	27935,09 16380	9375,11 2107,33	10 079 5 910	3 383 760	6 003 90	91 7,36	33 -

		базах т								
23	С11011-898 Изм.и доп.вып. 9 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5мм, ширина полки 35-36мм, немерной длины, нормальной / обычной / точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,2523	59500 -	- -	15 012 -	- -	- -	- -	- -
24	С11011-756	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки N50, d 2мм м2	32	343 -	- -	10 976 -	- -	- -	- -	- -
25	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования т	0,3608	17937,36 14197,5	627,68 101,25	6 472 5 122	226 37	4 643 90	86,5 0,49	31 -
26	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз м2	10	32,52 5,81	0,05 0,02	325 58	1 -	52 90	0,03 -	- -
27	Е0113-26-12 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 за два раза м2	10	84,71 5,5	0,18 0,1	847 55	2 1	50 90	0,03 -	- -
28	Е0133-3-4	Бурение котлованов на глубину до 4 м группа грунтов 2 котлован	30	1483,43 195,75	1287,68 328,32	44 503 5873	38 630 9850	16 508 105	1,24 1	1 1
29	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	14	1534,11 506,25	878,23 246,42	21 478 7 088	12 295 3 450	11 064 105	3,06 1,03	43 14
30	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	2	3155,76 985,5	1990,26 549,9	6 312 1 971	3 981 1 100	3 224 105	5,98 2,29	12 5
31	Е0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	4	4836,53 1476	3187,28 878,4	19 346 5 904	12 749 3 514	9 888 105	9 3,63	36 15
32	С143019-92 Изм.и доп.вып. 7	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11м, марка СВ 110-3,5	30	26300 -	- -	789 000 -	- -	- -	- -	- -

	СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004		шт								
33	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	75	245,44 37,35	3,82 1,44	18 408 2 801	287 108	3 433 118	0,21 0,01	16 1
34	С11071-46 Изм.и доп.вып. 3 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Траверсы,ТМ6,ТМ9	шт	14	5320 -	- -	74 480 -	- -	- -	- -	- -
35	С11041-64	Накладка ОГ2,ОГ5	шт	15	474	-	7 110	-	-	-	-
36	С11041-104	Хомуты Х42	кг	58	196 -	- -	11 368 -	- -	- -	- -	- -
37	С11011-59	Болты Б5	т	0,0036	149300 -	- -	537 -	- -	- -	- -	- -
38	С11071-30 Изм.и доп.вып 3 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Кронштейны У2,У4	т	0,0678	139600 -	- -	9 465 -	- -	- -	- -	- -
39	С11071-53 изм. И доп. вып.3 СН РК8.02-04-2002, СН РК8.02-04 С-2004	Стяжки Г1	т	0,0912	147300		13 434				
40	Е0133-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10кВ			53,87	12,24	1 616	367	992	18	36

			м	30	29,25	2,25	878	68	105	0,01	0
41	С11051-203 Изм.и доп.вып. 3 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Изолятор ШФ-20	шт	114	556 -	- -	63 384 -	- -	- -	- -	- -
42	С11041-60	Колпачок К6	шт	114	101		11514				
43	С151803-9	Крепление провода	шт	114	737		84018				
44	С11071-6 Изм.и доп.вып. 3 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Зажим	100 шт	0,06	7100		426				
45	С151802-39	Подвеска натяжная изолирующая	1000шт	0,018	44000		792				
46	С11011-782	Звено промежуточные ПРТ-7	шт	8	2570		20560				
47	С11011-769	Скобы СК-7	шт	0,0015	201100		302				
48	С11011-769	Серьга СРС-7-17	т	0,0013	201100		261				
49	С11071-30 Изм.и доп.вып. 3 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8.	Кронштейн РА 1	т	0,0278	139600		3 881				

	02-04С-2004									
50	С11071-30 Изм.и доп.вып. 3 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Кронштейн РА2 т	0,004	139600		558				
51	С11071-30 Изм.и доп.вып. 3 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Кронштейн РА 4 т	0,0035	139600		489				
52	С11071-30 Изм.и доп.вып. 3 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Кронштейн РА5 т	0,009	139600		1 256				
53	С12021-41	Стальные конструкции (Вал привода РА7) т	0,054	147100		7 943				
54	С11041-104	Хомуты кг	5,8	196		1 137				
55	Е0133-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10кВ м	9	53,87 29,25	12,24 2,25	485 263	110 20	298 105	18 0,01	81 -
56	Е0133-116-4 т.ч. п-3.106 К=1,15	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную в охранной зоне шт	2	1967,71 1593,9	265,81 98,33	3 935 3 188	532 197	3 554 105	8,53 0,48	9 -
57	75-6-2	Разъединитель типа РЛНД-10	2	30400		60 800				

58	С11051-203 Изм.и доп.вып. 3 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Изоляторы ШФ-20 шт	8	556		4 448				
59	С11041-60	Колпачок К6 шт	8	101		808				
60	С151803-9	Крепление провода шт	13	737		9581				
61	С11071-6 Изм.и доп.вып. 3 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Зажим ПА 100 шт	0,06	7100		426				
62	С11071-6 Изм.и доп.вып. 3 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Зажим аппаратный АГА 100 шт	0,12	7100		852				
63	Ц0108-21-1	Ошиновка провода пролет	2	9311 5625	3273 942,98	18 622 11 250	6 546 1 886	12 479 95	28 5,47	28 5
64	С151609-1	Ошиновка провода ВЛ т	0,0231	437100		10 097				
65	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные т	0,0015	154700 -	- -	232 -	- -	- -	- -	- -
66	С151803-9	Крепление провода шт	4	737		2948				

67	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2 1км	0,763	41504,56 9157,5	31105,06 6414,57	31 668 6 987	23 733 4 894	12 476 105	51,1 22,72	1 -
68	Е0133-111-8 изм. И доп. вып.3 СН РК8 02.05.2002 СН РК8.02-03-2002	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-109-6 опора	13	2673,15 393,75	2069,02 347,67	34 751 5 119	26 897 4 520	10 120 105		
69	С151607-29	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 70/11 мм2 т	0,89553	164741 -	- -	147 531 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				3 348 902,64		112 420		
		Накладные расходы				112 419,64				
		Всего				3 461 322,28				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				103 273,74				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				**3 564 596,02**				

		на Внешнее электроснабжение ВЛ- 10 кВ. с КТПН-630/10/0,4 мкр-н. Жадырасын-2								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили- самосовалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	3	32,27 1,42	30,77 8,34	97 4	92 25	28 97	0,01 0,03	- -
2	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	3	3,8 0,48	3,24 1,12	11 1	10 3	5 97	- -	- -
3	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом м2	14	19,4 19,4	- -	272 272	- -	263 97	0,12 -	2 -
4	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	2,5	2806,27 123,75	100,89 38,25	7 016 309	252 96	478 118	0,85 0,18	2 -
5	Е0113-49-1	Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов,								

		мастикой "Битуминоль Н-2"		5652,57	462,96	14 131	1 157	4 744	11	28
		м3	2,5	1935	173,25	4 838	433	90	0,85	2
6	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5т		785,97	389,08	1 572	778	814	0,94	2
		шт	2	153,9	136,92	308	274	140	0,55	1
7	С143003-14 Изм.и доп. вып. 8 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала / ГОСТ 13579-78 / обьемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В10 / М-150 /		11700	-	6 365	-	-	-	-
		м3	0,544	-	-	-	-	-	-	-
8	Ц0108-25-2	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВА		25144	16980	25 144	16 980	9 470	37	37
		подстанц	1	6345	3623,02	6 345	3 623	95	21,01	21
9	75-4-11 Изм.и доп. вып. 10 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-630-6/10/0,4, тупиковая , исполнение по вводу - кабельный, исплнение повыводу - кабельный		1044600	-	1 044 600	-	-	-	-
		шт	1	-	-	-	-	-	-	-
10	75-3-8	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 630/6-10 У1, мощность 630кВА, напряжение ВН 6; 10кВ, напряжение НН 04 кВ, напряжение КЗ 5,5%, габариты 1570х1100х1950 мм		634700	-	634 700	-	-	-	-
		шт	1	-	-	-	-	-	-	-
11	Е01031-А12-1	Погрузка изделий металических / армокаркасы, заготовки трубные и др. / при автомобильных перевозках		234,3	-	258	-	-	-	-
		т	1,1	-	-	-	-	-	-	-
12	Е01031-А12-2	Разгрузка изделий металических / армокаркасы, заготовки трубные и др. / при автомобильных		232,8	-	256	-	-	-	-
			1,1	-	-	-	-	-	-	-

		перевозках т								
13	Е010333-А200-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/ , расстояние перевозки 200 км, класс груза 2 т	1,1	878,1 175,62		966 193		193 100	3,69 0	4 -
14	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16мм шт	4	330,1 116	24,1 2,5	1 320 464	96 10	450 95	0,7 0,01	1 -
15	С12041-26 Изм.и доп.вып. 9 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,059	50900 -	- -	3 003 -	- -	- -	- -	- -
16	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы м3	1,57	402,75 402,75	- -	632 632	- -	715 113	2,8 -	4 -
17	Е0109-17-1	Монтаж стоек из труб т	0,1877	4646,85 1579,5	2285,57 617,13	872 296	429 116	371 90		
18	С130806-73 Изм.и доп.вып. 9 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской / ГОСТ 10704-91 / из стали БСт2кп-БСт4кп, 83х5мм м	22,5	590 -	- -	13 275 -	- -	- -	- -	- -
19	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	0,4455	10377,97 195,75	66,01 24,93	4 623 87	29 11	103 105	1,35 0,12	1 -
20	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	0,4455	132 -	- -	59 -	- -	- -	- -	- -
21	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении		376	-	168	-	-	-	-

		марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4кг/см2 м3	0,4455	-	-	-	-	-	-	-
22	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкции в построечных условиях и на производственных базах т	0,3608	27935,09 16380	9375,11 2107,33	10 079 5 910	3 383 760	6 003 90	91 7,36	33 -
23	С11011-898 Изм.и доп.вып. 9 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5мм, ширина полки 35-36мм, немерной длины, нормальной / обычной / точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,2523	59500 -	- -	15 012 -	- -	- -	- -	- -
24	С11011-756	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки d 2мм м2	32	343 -	- -	10 976 -	- -	- -	- -	- -
25	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования т	0,3608	17937,36 14197,5	627,68 101,25	6 472 5 122	226 37	4 643 90	86,5 0,49	31 -
26	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз м2	11	32,52 5,81	0,05 0,02	358 64	1 -	58 90	0,03 -	- -
27	Е0113-26-12 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 за два раза м2	11	84,71 5,5	0,18 0,1	932 61	2 1	55 90	0,03 -	- -
28	Е0133-3-4	Бурение котлованов на глубину до 4 м группа грунтов 2 котлован	44	1483,43 195,75	1287,68 328,32	65 271 8613	56 658 14446	24 212 105	1,24 1	1 1
29	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	31	1534,11 506,25	878,23 246,42	47 557 15 694	27 225 7 639	24 499 105	3,06 1,03	43 14
30	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	5	3155,76 985,5	1990,26 549,9	15 779 4 928	9 951 2 750	8 061 105	5,98 2,29	12 5
31	Е0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ	1	4836,53 1476	3187,28 878,4	4 837 1 476	3 187 878	2 472 105	9 3,63	36 15

		/с траверсами/ опора								
32	С143019-92 Изм.и доп.вып. 7 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11м, марка СВ 110-3,5 шт	39	26300 -	- -	1 025 700 -	- -	- -	- -	- -
33	С143019-91 Изм.и доп.вып. 7 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5м, марка СВ 105-3,5 шт	5	25500 -	- -	127 500 -	- -	- -	- -	- -
34	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	110	245,44 37,35	3,82 1,44	26 998 4 109	420 158	5 035 118	0,21 0,01	16 1
35	С11071-46 Изм.и доп.вып. 3 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Траверсы,ТМ6,ТМ9,ТМ14 шт	25	5320 -	- -	133 000 -	- -	- -	- -	- -
36	С11041-64	Накладки ОГ2,ОГ5 шт	12	474	-	5 688	-	-	-	-
37	С11041-104	Хомуты кг	35	196 -	- -	6 860 -	- -	- -	- -	- -
38	С11011-59	Болты Б5 т	0,0018	149300 -	- -	269 -	- -	- -	- -	- -
39	С11071-30 Изм.и	Кронштейн У4,У2	0,07348	139600 -	- -	10 258 -	- -	- -	- -	- -

	доп.вып 3 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	т								
40	С11071-53 изм. И доп. вып.3 СН РК8.02-04-2002, СН РК8.02-04 С-2004	Стяжки Г1 т	0,0969	147300		14 273				
41	Е0133-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10кВ м	49	53,87 29,25	12,24 2,25	2 640 1 433	600 110	1 621 105	18 0,01	36 -
42	С11051-203 Изм.и доп.вып. 3 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Изолятор ШФ-20 шт	87	556 -	- -	48 372 -	- -	- -	- -	- -
43	С11041-60	Колпачок К6 шт	87	101		8787				
44	Ц0108-288-7	Анкеровка односторонняя одного провода на штыревых изоляторах в низковольтной линии шт	105	3420,8 1260	2149 450	359184 132300	225645 47250	170 573 95	7 2,61	735 274
45	С11071-6 Изм.и доп.вып. 3 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Зажим 100 шт	0,09	7100		639				

46	С151802-39	Подвеска натяжная изолирующая 1000шт	0,024	44000		1056				
47	С11011-782	Звено промежуточные ПРТ-7 шт	4	2570		10280				
48	С11011-769	Скобы СК-7 шт	0,0004	201100		80				
49	С11011-769	Серьга СРС-7-17 т	0,0003	201100		60				
50	С11071-31 изм. И доп. вып.3 СН РК8.02-04-2002,СН РК 8.02-04С-2004	Надставка ТС1 шт	4	7470		29 880				
51	С11051-202 изм. И доп. вып.3 СН РК8.02-04-2002,СН РК 8.02-04С-2004	Штыри ОГ11 шт	6	54		324				
52	С11071-35 изм. И доп. вып.3 СН РК8.02-04-2002,СН РК 8.02-04С-2004	Оголовок ОГ13 т	0,4	125300		50 120				
53	С11071-30 Изм.и доп.вып. 3 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Кронштейн РА 1 т	0,0139	139600		1 940				
54	С11071-30 Изм.и доп.вып. 3	Кронштейн РА2 т	0,002	139600		279				

	СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004									
55	С11071-30 Изм.и доп.вып. 3 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Кронштейн РА 4 т	0,0018	139600		251				
56	С11071-30 Изм.и доп.вып. 3 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Кронштейн РА5 т	0,0045	139600		628				
57	С12021-41	Стальные конструкции(Вал привода РА7) т	0,027	147100		3 972				
58	С11041-104	Хомуты кг	2,9	196		568				
59	Е0133-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10кВ м	9	53,87 29,25	12,24 2,25	485 263	110 20	298 105	18 0,01	81 -
60	Е0133-116-4 т.ч. п-3.106 К=1,15	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную в охранной зоне шт	1	1967,71 1593,9	265,81 98,33	1 968 1 594	266 98	1 777 105	8,53 0,48	9 -
61	75-6-2	Разъединитель типа РЛНД-10	1	30400		30 400				
62	С11051-203	Изолятор ШФ-20	4	556		2 224				

	Изм.и доп.вып. 3 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	шт								
63	С11041-60	Колпачок К6 шт	4	101		404				
64	Ц0108-288-7	Анкеровка односторонняя одного провода на штыревых изоляторах в низковольтной линии шт	12	3420,8 1260	2149 450	41 050 15120	25788 5400	19 494 95	7 2,61	84 31
65	С11071-6 Изм.и доп.вып. 3 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Зажим ПА 100 шт	0,06	7100		426				
66	С11071-6 Изм.и доп.вып. 3 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Зажим аппаратный АГА 100 шт	0,06	7100		426				
67	Ц0108-21-1	Ошиновка провода пролет	1	9311 5625	3273 942,98	9 311 5 625	3 273 943	6 240 95	28 5,47	28 5
68	С151609-1	Ошиновка провода ВЛ т	0,0116	437100		5 070				
69	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные т	0,0007	154700 -	- -	108 -	- -	- -	- -	- -
70	С151803-9	Крепление провода шт	2	737		1474				
71	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов	1,6	41504,56 9157,5	31105,06 6414,57	66 407 14 652	49 768 10 263	26 161 105	51,1 22,72	1 -

		свыше 35 мм2 1км								
72	Е0133-111-8 изм. И доп. вып.3 СН РК8 02.05.2002 СН РК8.02-03-2002	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-109-6 опора	12	2673,15 393,75	2069,02 347,67	32 078 4 725	24 828 4 172	9 342 105		
73	С151607-29	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 70/11 мм2 т	1,31	164741 -	- -	215 811 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				4 213 861,45		328 177		
		Накладные расходы				328 177,37				
		Всего				4 542 038,83				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				169 940,38				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				**4 711 979,21**				

		на Внешнее электроснабжение ВЛ- 10 кВ. с КТПН-630/10/0,4 мкр-н. Шугыла								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили- самосовалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	3	32,27 1,42	30,77 8,34	97 4	92 25	28 97	0,01 0,03	- -
2	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	3	3,8 0,48	3,24 1,12	11 1	10 3	5 97	- -	- -
3	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом м2	14	19,4 19,4	- -	272 272	- -	263 97	0,12 -	2 -
4	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты м3	2,5	2806,27 123,75	100,89 38,25	7 016 309	252 96	478 118	0,85 0,18	2 -
5	Е0113-49-1	Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2" м3	2,5	5652,57 1935	462,96 173,25	14 131 4 838	1 157 433	4 744 90	11 0,85	28 2
6	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой								

		до 1,5т шт	2	785,97 153,9	389,08 136,92	1 572 308	778 274	814 140	0,94 0,55	2 1
7	С143003-14 Изм.и доп. вып. 8 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала / ГОСТ 13579-78 / обьемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В10 / М-150 / м3	0,544	11700 -	- -	6 365 -	- -	- -	- -	- -
8	Ц0108-25-2	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 1000 кВА подстанц	1	25144 6345	16980 3623,02	25 144 6 345	16 980 3 623	9 470 95	37 21,01	37 21
9	75-4-11 Изм.и доп. вып. 10 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-630-6/10/0,4, тупиковая , исполнение по вводу - кабельный, исплнение повыводу - кабельный шт	1	1044600 -	- -	1 044 600 -	- -	- -	- -	- -
10	75-3-8	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 630/6-10 У1, мощность 630кВА, напряжение ВН 6; 10кВ, напряжение НН 04 кВ, напряжение КЗ 5,5%, габариты 1570х1100х1950 мм шт	1	634700 -	- -	634 700 -	- -	- -	- -	- -
11	Е01031-А12- 1	Погрузка изделий металических / армокаркасы, заготовки трубные и др. / при автомобильных перевозках т	1,1	234,3 -	- -	258 -	- -	- -	- -	- -
12	Е01031-А12- 2	Разгрузка изделий металических / армокаркасы, заготовки трубные и др. / при автомобильных перевозках т	1,1	232,8 -	- -	256 -	- -	- -	- -	- -
13	Е010333-А20	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами		878,1		966		193	3,69	4

	0-2	/работающими вне карьеров/ , расстояние перевозки 200 км, класс груза 2 т	1,1	175,62		193		100	-	-
14	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16мм шт	4	330,1 116	24,1 2,5	1 320 464	96 10	450 95	0,7 0,01	1 -
15	С12041-26 Изм.и доп.вып. 9 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	0,159	50900 -	- -	8 093 -	- -	- -	- -	- -
16	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы м3	1,57	402,75 402,75	- -	632 632	- -	715 113	2,8 -	4 -
17	Е0109-17-1	Монтаж стоек из труб т	0,1877	4646,85 1579,5	2285,57 617,13	872 296	429 116	371 90		
18	С130806-73 Изм.и доп.вып. 9 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской / ГОСТ 10704-91 / из стали БСт2кп-БСт4кп, 83х5мм м	22,5	590 -	- -	13 275 -	- -	- -	- -	- -
19	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	0,4455	10377,97 195,75	66,01 24,93	4 623 87	29 11	103 105	1,35 0,12	1 -
20	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	0,4455	132 -	- -	59 -	- -	- -	- -	- -
21	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за	0,4455	376 -	- -	168 -	- -	- -	- -	- -

		4кг/см2 м3								
22	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкции в построечных условиях и на производственных базах т	0,3608	27935,09 16380	9375,11 2107,33	10 079 5 910	3 383 760	6 003 90	91 7,36	33 -
23	С11011-898 Изм.и доп.вып. 9 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5мм, ширина полки 35-36мм, немерной длины, нормальной / обычной / точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,2523	59500 -	- -	15 012 -	- -	- -	- -	- -
24	С11011-756	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки d 2мм м2	32	343 -	- -	10 976 -	- -	- -	- -	- -
25	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования т	0,3608	17937,36 14197,5	627,68 101,25	6 472 5 122	226 37	4 643 90	86,5 0,49	31 -
26	Е0113-16-4	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз м2	10	32,52 5,81	0,05 0,02	325 58	1 -	52 90	0,03 -	- -
27	Е0113-26-12 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-124 за два раза м2	10	84,71 5,5	0,18 0,1	847 55	2 1	50 90	0,03 -	- -
28	Е0133-3-4	Бурение котлованов на глубину до 4 м группа грунтов 2 котлован	2	1483,43 195,75	1287,68 328,32	2 967 392	2 575 657	1 101 105	1,24 1	- -
29	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ опора	1	3155,76 985,5	1990,26 549,9	3 156 986	1 990 550	1 612 105	5,98 2,29	6 2
30	С143019-92 Изм.и доп.вып. 7 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8.	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11м, марка СВ 110-3,5 шт	2	26300 -	- -	52 600 -	- -	- -	- -	- -

	02-04С-2004										
31	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	5	245,44 37,35	3,82 1,44	1 227 187	19 7	229 118	0,21 0,01	1 -
32	С11071-46 Изм.и доп.вып. 3 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Траверсы, ТМ6,ТМ9	шт	1	5320 -	- -	5 320 -	- -	- -	- -	- -
33	С11041-64	Накладка ОГ2, ОГ5	шт	8	474 -	- -	3 792 -	- -	- -	- -	- -
34	С11041-104	Хомуты Х42	кг	2,4	196 -	- -	470 -	- -	- -	- -	- -
35	С11011-59	Болты Б5	т	0,0012	149300 0	- -	179 -	- -	- -	- -	- -
36	С11071-30 Изм.и доп.вып 3 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Кронштейны У2	т	0,01295	139600 0	- -	1 808 -	- -	- -	- -	- -
37	С11071-53 Изм.и доп.вып 3 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Стяжки Г1	т	0,0526	147300 -	- -	7 748 -	- -	- -	- -	- -
38	Е0133-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10кВ	м	8	53,87 29,25	12,24 2,25	431 234	98 18	265 105	18 0,01	36 0
39	С11051-203 Изм.и	Изоляторы ШФ-20	шт	6	556 -	- -	3 336 -	- -	- -	- -	- -

	доп.вып. 3 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004									
40	С11041-60	Колпачок К6 шт	6	101		606				
41	С151803-9	Крепление провода шт	6	737		4422				
42	С11071-6 Изм.и доп.вып. 3 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Зажим 100 шт	0,06	7100		426				
43	С151802-39	Подвеска натяжная изолирующая 1000шт	0,006	44000		264				
44	С11071-30 Изм.и доп.вып. 3 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Кронштейн Р1 т	0,0139	139600		1 940				
45	С11071-30 Изм.и доп.вып. 3 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Кронштейн Р2 т	0,002	139600		279				
46	С11071-30 Изм.и доп.вып. 3 СН РК 8.	Кронштейн Р4 т	0,0018	139600		251				

	02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004									
47	С11071-30 Изм.и доп.вып. 3 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Кронштейн Р5 т	0,0045	139600		628				
48	С12021-41	Стальные конструкции (Вал привода РА7) т	0,027	147100		3 972				
49	С11041-104	Хомуты Х7,Х8 кг	2,515	196		493				
50	Е0133-118-1	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10кВ м	8	53,87 29,25	12,24 2,25	431 234	98 18	265 105	18 0,01	81 -
51	Е0133-116-4 т.ч. п-3.106 К=1,15	Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную в охранной зоне шт	1	1967,71 1593,9	265,81 98,33	1 968 1 594	266 98	1 777 105	8,53 0,48	9 -
52	75-6-2	Разъединитель типа РЛНД-10	1	30400		30 400				
53	С11051-203 Изм.и доп.вып. 3 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Изоляторы шт	4	556		2 224				
54	С11041-60	Колпачок К6 шт	4	101		404				

55	С151803-9	Крепление провода шт	8	737		5896				
56	С11071-6 Изм.и доп.вып. 3 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Зажим ПА 100 шт	0,06	7100		426				
57	С11071-6 Изм.и доп.вып. 3 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Зажим аппаратный АГА 100 шт	0,06	7100		426				
58	Ц0108-21-1	Ошиновка провода пролет	1	9311 5625	3273 942,98	9 311 5 625	3 273 943	6 240 95	28 5,47	28 5
59	С151609-1	Ошиновка провода ВЛ т	0,0116	437100		5 070				
60	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные т	0,0009	154700 -	- -	139 -	- -	- -	- -	- -
61	С151803-9	Крепление провода шт	4	737		2948				
62	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2 1км	0,012	41504,56 9157,5	31105,06 6414,57	498 110	373 77	196 105	51,1 22,72	1 -
63	С151607-29	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 70/11 мм2 т	0,025	164741 -	- -	4 119 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ				1 968 716,77		40 067		
		Накладные расходы				40 067,00				

		Всего				2 008 783,77				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				17 946,07				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ				**2 026 729,84**				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				**21 018 010,75**				
		Глава 8. Временные здания и сооружения								
1	СН РК 8.02-02-2	Временные здания и соружения 2,8%	462 396			462 396,24				
2	СН РК 8.02-02-2	Возврат материалов от временных здании	69 359			69 359,44				
		Всего по главе	462 396			462 396,24				
		Итого по главам 1-8	**462 396**			**21 480 406,99**				
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
3	СН РК 8.02-07-2	Доп. работы в зимнее время 1,97%	340 492			340 491,77				
4	СН РК 8.02-02-2	Выслуга лет 1%			168 144	168 144,09				
5	СН РК 8.02-02-2	Дополнительные отпуска 0,4%			63 054	63 054,03				
		Всего по главе	**340 492**		**231 198**	**571 689,89**				
		Итого по главам 1-9	**802 888**			**22 052 096,88**				
		Итого по см. расчету в базовых ценах 2001 г.	**802 888**		**231 198**	**22 052 096,88**				
6	СН РК 8.02-02-2 К-2,23355	**Итого в ценах 2013 г. К=2,23355**	**1 700 704**		**489 732**	**46 711 484,59**				
7	СН РК 8.02-02-2	Налоги и сборы и обяз. платежи 2%			934 230	934 229,69				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	**1 700 704**		1 423 961	**47 645 714,29**				
8	Реш. Правите-т	НДС 12 %			5 717 486	5 717 485,71				
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**1 700 704**		**7 141 447**	**53 363 200,00**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района _____ А.Абенов

ТЕХ.НАДЗОР:
ТОО "Товарищество Экспертов -Строителей"
Инженер по качеству и приемки

Технадзор _____ (подпись) _____ А.Адинов
(Ф.И.О.)

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Орлан" _____ К.Мурзагалиев