Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района"

Подрядчик: ТОО "Орлан"

Договор №82 от 15.08.2013 г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция объектов электроснабжения в микрорайонов Бирлик, Шугыла, Барлаушы, Жадырасын-2 г. Кульсары Жылыойского района.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.1994г. За № 73

С П Р А В К А

стоимости выполненных работ и затрат №1 от 04.11.2013 г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирование		организация	правовая форма
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		82	15.08.2013 г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов, работ	Стоимость выполненых работ, тенге,тиын									
	с начала года по отчетный месяц включительно (с НДС)	в отчетном месяце	СМР (в сметных, базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	33 000 000,00	29 464 286,00							3 535 714,00	33 000 000,00

Всего к оплате: 33 000 000,00 (Тридцать три миллиона) тенге, 00 тиын

З А К А З Ч И К:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района" _____ А. Абенов

П О Д Р Я Д Ч И К:

Директор ТОО "Орлан" _____ К. Мурзагалиев

Заказчик: ГУ Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района

Подрядчик: ТОО "Орлан"

Договор №82 от 15.08.2013 г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Реконструкция объектов электроснабжения микрорайонов Бирлик, Шугыла, Барлаушы, Жадырасын-2 г. Кульсары Жылыойского района.

А К Т

Стоимости выполненных работ №1 от 04.11.2013 г. за ноябрь 2013 г. на внутриплощадочное электроснабжение ВЛ-0,4 кВ. мкр-н. Шугыла, Бирлик

№ п/н	Шриф и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Обшая стоимость		накладн.	Затраты труда, чел.-ч,	
				Всего	Экс.маш.	Всего	Экспл.	расходы	рабочих,обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строи-теле	в т.ч.ЗП. машинистов	Основной зарплаты	машин в т.ч. зарплаты	тенге %	на един.	всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Внутриплощадочное электроснабжение ВЛ-0,4 кВ. мкр-н. Шугыла								
1	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент м3	3,08	251,77 251,77		775 775	- -	876 113 113	1,77 -	4 -
2	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее м	22	36,7 8,8	27,8 6,9	807 194	612 152	328 95	0,06 0,04	1 1
3	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее м	22	32,4 8,6	23,7 5,9	713 189	521 130	303 95	0,06 0,03	1 1
4	С143006-35 Изм.и доп.вып. 4 СН РК 8. 02.04.2002	Кирпич, М-150 1000шт	0,08	29900 -	- -	2 392 -	- -	- -	- -	- -
5	Е0101-166-2 т.ч. п-3.177 к=1,15	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы сильно налипающего на инструмент м3	1,78	154,22 154,22	- -	275 275	- -	- 113	1,12 -	2 -
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1,78	21,55 17,03	4,52 -	38 30	8 -	29 97	0,11 -	2 -

		м3								
7	Ц0108-147-4	Кабель до 35кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1м до 2кг м	10	31,5 19,8	7,5 1,6	315 198	75 16	203 95	0,21 0,01	9 -
8	С151601-526	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией марка АВБбШв-0,66, число жил и сечение 3х70+1х35 мм2 1000м	0,035	565200		19782				
9	Е0101-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2м яма	117	162,72 18,86	143,86 36,68	19 038 2 207	16 832 4 292	6 303 97	0,13 0,14	6 6
10	Е0133-103-1 изм. И доп. вып1 СН РК8 02.02.2002 СН РК8.02-05 2002,СН РК8 02.06.2002 т.ч. П-3.76 т-1 п-1	Установка одностоечных железобетонных опор (с траверсами) ВЛ 0,38; 6-10 кВ в вязкие, а также мокрые, сильно налипающие грунты при бурении опора	83	1592,1 513	929,47 259,59	132 144 42 579	77 146 21 546	67 331 105	3,1 1,08	133 46
11	Е0133-103-2 изм. И доп. вып1 СН РК8 02.02.2002 СН РК8.02-05 2002,СН РК8 02.06.2002 т.ч. П-3.76 т-1 п-1	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кв/с траверсами/ в вязкие, а такжемокрые, сильно налипающие грунты при бурении опора	14	3155,76 985,5	1990,26 549,9	44 181 13 797	27 864 7 699	22 570 105	5,98 2,29	84 32
12	Е0133-103-3 изм. И доп.	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кв/с траверсами/		4836,53	3187,28	9 673	6 375	4 944	9	18

	вып1 СН РК8 02.02.2002 СН РК8.02-05 2002,СН РК8 02.06.2002 т.ч. П-3.76 т-1 п-1	в вязкие, а также мокрые, сильно налипающие грунты при бурении опора	2	1476	878,4	2 952	1 757	105	3,63	7
13	С143019-104 Изм.и доп.вып. 7 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004,	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 квт, длина 10,5 м, марка СВ 105 шт	117	32800 -	- -	3 837 600 -	- -	- -	- -	- -
14	С11071-43 Изм.и доп.вып. 3 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004,	Траверсы шт	193	3020 -	- -	582 860 -	- -	- -	- -	- -
15	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	292,5	245,44 37,35	3,82 1,44	71 791 10 925	1 117 421	13 388 118	0,21 0,01	23 1
16	С11041-104	Хомуты кг	224	196 -	- -	43 904 -	- -	- -	- -	- -
17	С11041-57	Кронштейны 100шт	0,04	21700 -	- -	868 -	- -	- -	- -	- -
18	С11041-104	Хомуты Х19,Х20 кг	8,4	196 -	- -	1 646 -	- -	- -	- -	- -
19	С11011-873 Изм.и доп.вып. 7 СН РК 8. 02.04.2002	Прокат круглого сечения В6 т	0,0017	72300 -	- -	123 -	- -	- -	- -	- -

	СН РК 8. 02-04С-2004									
20	С11011-899 Изм.и доп.вып. 9 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Прокат угловой равнополочной, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс т	0,0116	59200 -	- -	687 -	- -	- -	- -	- -
21	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные т	0,0001	154700 -	- -	15 -	- -	- -	- -	- -
22	С11041-24	Крепления У1 кг	41,6	895		37 232				
23	С11041-24	Крепления Г4 кг	35,1	895		31 415				
24	Е0133-108-1 К=4	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1км линии/ с помощью механизмов (В 4 ПРОВОДА) 1км	2,1	29037,64 10980	17243,12 4677,84	60 979 23 058	36 211 9 823	34 526 105	64,4 17,8	58 16
25	Е0133-111-1 изм.и доп.вып 3 СН РК 8 02.05.2002 02.03.2002	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-108-1 опора	13	196,88 56,25	124,88 23,13	2 559 731	1 623 301	1 084 105	0,34 0,08	4 1
26	С151607-27	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 35/6,2 мм2 т	1,3	164403		213 724				
27	С11051-203 Изм.и доп.вып. 3 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Изоляторы фарфоровый штыревой ТФ-20 шт	386	556 -	- -	214 616 -	- -	- -	- -	- -

28	Ц0108-82-1	Зажим шт	200	85,4 70,9	0,2 -	17 080 14 180	40 -	13 471 95	0,4 -	186 -
29	С11071-6 Изм.и доп.вып. 3 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Зажим плашечный ПА-1-1, ПА-2-2, ПС-1-1 100шт	2	7100 -	- -	14 200 -	- -	- -	- -	- -
30	С11041-60	Колпачок К-5 шт	386	101 -	- -	38 986 -	- -	- -	- -	- -
31	Ц0108-288-7	Анкеровка односторонняя одного провода на штырвых изоляторах в низковольтоной линии шт шт	386	3420,8 1260	2149 450	1320429 486360	829514 173700	627057 95	7 2,61	1288 553
32	С151610-1	Наконечник 150240/2х12 SK шт	8	1550 -	- -	12 400 -	- -	- -	- -	- -
33	С010333-А200-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200км, класс груза 2 т	52,11	878,1	878,1 175,62	45 758 -	45 758 9 152	9 152 100	3,69 -	192 -
34	С010332-А201-2 К=20	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями - самосвалами/, расстояние перевозки свыше 200км за каждый 1км добавлять, класс груза2 т	52,11	3,5	3,5 0,7	182 -	182 36	36 100	0,29 -	15 -
35	С01031-А1111	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках т	44,772	152,8 -	- -	6 841 -	- -	- -	- -	- -
36	С01031-А1121	Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках т	44,772	140 -	- -	6 268 -	- -	- -	- -	- -
37	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную 1т	0,202	1100,25 1100,25	- -	222 222	- -	233 105	6,71 -	1 -

38	E0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную 1т	1,06	846 846	- -	897 897	- -	942 105	5,15 -	7 -
		итого прямые затраты по смете				6 793 416,57		803 088		
		Накладные расходы				803 088,00				
		Всего				7 596 504,57				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				465 517,60				
		РАЗДЕЛ 1. ИТОГО ПО СМЕТЕ				**8 062 022,17**				
		Раздел 2. Внутриплощадочное электроснабжение ВЛ-0,4 кВ. мкр-н. Бирлик								
1	E0101-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2м яма	- 89	162,72 18,86	143,86 36,68	14 482 1 679	12 804 3 265	4 795 97	0,13 0,14	12 13
2	E0133-103-1 т.ч. п-3,76 т-1 п-1	Установка одностоечных железобетонных опор (с траверсами) ВЛ 0,38; 6-10 кВ в вязкие, а также мокрые, сильно налипающие грунты при бурении опора	89	1592,1 513	929,47 259,59	141 697 45 657	82 723 23 104	72 199 105	3,1 1,08	276 96
3	C143019-104 Изм.и доп.вып. 7 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004,	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 квт, длина 10,5 м, марка СВ 105 шт	89	32800 -	- -	2 919 200 -	- -	- -	- -	- -
4	C11071-43 Изм.и доп.вып. 3 СН РК 8. 02.04.2002	Траверсы шт	132	3020 -	- -	398 640 -	- -	- -	- -	- -
5	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	222,5	245,44 37,35	3,82 1,44	54 610 8 310	850 320	10 184 118	0,21 0,01	47 2
6	C11041-104	Хомуты кг	130	196 -	- -	25 480 -	- -	- -	- -	- -
7	C11041-57	Кронштейны 100шт	0,01	21700 -	- -	217 -	-	- -	- -	- -

8	С11041-104	Хомуты Х19 Х20		196	-	3 293	-	-	-	-
		кг	16,8	-	-	-	-	-	-	-
9	С11011-873 Изм.и доп.вып. 7 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Прокат круглого сечения В6		72300	-	246	-	-	-	-
		т	0,0034	-	-	-	-	-	-	-
10	С11011-899 Изм.и доп.вып. 9 СН РК 8. 02.04.2002 СН РК 8. 02-04С-2004	Прокат угловой равнополочной, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0232	59200	-	1 373	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
11	С11011-58	Болты строительные с гайками, оцинкованные		154700	-	15	-	-	-	-
		т	0,0001	-	-	-	-	-	-	-
12	Е0133-108-1 К=4	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1км линии/ с помощью механизмов (В 4 ПРОВОДА)	1,9	29037,64 10980	17243,12 4677,84	55 172 20 862	32 762 8 888	31 237 105	64,4 17,8	133 37
		1км								
13	Е0133-111-1	При изменении количества опор на 1км ВЛ добавлять к расценке 33-108-1	21	196,88 56,25	124,88 23,13	4 134 1 181	2 622 486	1 750 105	0,34 0,08	7 2
		опора								
14	С151607-27	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 35/6,2 мм2	1,1	164403	-	180 843	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
15	С11051-203 Изм.и доп.вып. 3 СН РК 8. 02.04.2002	Изоляторы фарфоровый штыревой ТФ-20		556	-	128 992	-	-	-	-
		шт	232	-	-	-	-	-	-	-
16	Ц0108-82-1	Зажим		85,4	0,2	9 394	22	7 409	0,4	263

		шт	110	70,9	-	7 799	-	95	-	-
17	С11071-6 Изм.и доп.вып. 3 СН РК 8. 02.04.2002	Зажим плашечный ПА-1-1, ПА-2-2, ПС-1-1 100шт	1,1	7100 -	- -	7 810 -	- -	- -	- -	- -
18	С11041-60	Колпачок К-5 шт	232	101 -	- -	23 432 -	- -	- -	- -	- -
19	Ц0108-288-7	Анкеровка односторонняя одного провода на штырвых изоляторах в низковольтоной линии шт шт	**72,8808**	3420,8 1260	2149 450	249 311 91829,808	156620,84 32796,36	118 395 95	7 2,61	1288 553
20	С010333-А200-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200км, класс груза 2 т	118,63	878,1 -	878,1 175,62	104 169 -	104 169 20 834	20 834 100	3,69 -	437 -
21	С010332-А201-2 К=20	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями - самосвалами/, расстояние перевозки свыше 200км за каждый 1км добавлять, класс груза2 т	117,97	70 -	70 14	8 258 -	8 258 1 652	1 652 100	0,29 -	35 -
22	С01031-А1111	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках т	116,98	152,8 -	152,8 106,96	17 875 -	17 875 12 512	- -	- -	- -
23	С01031-А1121	Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках т	116,98	140 -	140 98	16 377 -	16 377 11 464	- -	- -	- -
24	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную 1т	0,202	1100,25 1100,25	- -	222 222	- -	233 105	6,71 -	1 -
25	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную 1т	1,195	846 846	- -	1 011 1 011	- -	1 062 105	5,15 -	7 -
		Итого прямые затраты по смете				4 366 253,71		269 750		
		Накладные расходы				269 750,00				
		Всего				4 636 003,71				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты				299 592,00				
		РАЗДЕЛ 2. ИТОГО ПО СМЕТЕ				**4 935 595,72**				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				**12 997 617,89**				
		Глава 8. Временные здания и сооружения								
	СН РК 8.02-0	Временные здания и соружения 2,8%	285 947,59			285 947,59				
	СН РК 8.02-0	Возврат материалов от временных здании	42 892,14			42 892,14				
		Всего по главе	285 947,59			**285 947,59**				
		Итого по главам 1-8	**285 947,59**			**13 283 565,49**				
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
	СН РК 8.02-0	Доп. работы в зимнее время 1,97%	210 561,41			210 561,41				
	СН РК 8.02-0	Выслуга лет 1%			103 980,94	103 980,94				
	СН РК 8.02-0	Дополнительные отпуска 0,4%			38 992,85	38 992,85				
		Всего по главе	**210 561,41**	**0,00**	**142 973,80**	**353 535,21**				
		Итого по главам 1-9	**496 509,00**			**13 637 100,69**				
		Итого по см. расчету в базовых ценах 2001 г.	**496 509,00**		**142 973,80**	**13 637 100,69**				
	СН РК 8.02-0 К-2,23355	**Итого в ценах 2013 г. К=2,23355**	**1 051 606,07**		**302 851,85**	**28 886 554,66**				
	СН РК 8.02-0	Налоги и сборы и обяз. платежи 2%			577 731,09	577 731,09				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	**1 051 606,07**		880 582,94	**29 464 286,00**				
	Реш. Правите	НДС 12 %			3 535 714,00	3 535 714,00				
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	1 051 606,07		**4 416 296,94**	**33 000 000,00**				

З А К А З Ч И К:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жылыойского района

НАБЕН **А. Абенов**

Т Е Х. Н А Д З О Р:

ТОО «Товарищество Экспертов-Строителей»

Инженер по качеству и приемки

Технадзор _____ (подпись) **А. Адинов**

(Ф.И.О.)

П О Д Р Я Д Ч И К:

Директор ТОО "Орлан"

_____ **К. Мурзагалиев**