ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050440002386-20210105-59744009
1.1. Номер учетной системы 10000000092
2. Дата выписки 05.01.2021
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 31.12.2020
4. Исправленный ☑
4.1 Дата 05.01.2021
4.2 Номер 10000000091
4.3 Регистрационный номер ESF-050440002386-20210105-55446682
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050440002386
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью «DIRECT CONSTRUCTION SERVICE»
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Республика Казахстан, Атырау, Северная промзона, дом № 92
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 15001
9.2. Номер 0010005
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ138560000004911160
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 170640031311
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель Товарищество с ограниченной ответственностью "YERKIN MANAGEMENT GROUP"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения 060011, Республика Казахстан, Атырау, проспект Султан Бейбарыс, дом № 500
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 050440002386
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью «DIRECT CONSTRUCTION SERVICE»
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, Атырау, Северная промзона, дом № 92

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 170640031311
26.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "YERKIN MANAGEMENT GROUP"
26.3 Адрес доставки 060011, Республика Казахстан, Атырау, проспект Султан Бейбарыс, дом № 500
26.4 Код страны KZ

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер Договор на выполнение СМР №004-YMG
27.4. Дата 18.02.2020
30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления
31. Пункт назначения
31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг
32.1 Номер 92
32.2 Дата 31.12.2020

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз: Ставка	Акциз: Сумма	Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС: Ставка	НДС: Сумма	Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительства крупнопанельного жилого дома, расположенного в г.Атырау мкр.Нурсая проезд 2				1	23414358.32	23414358.32			23414358.32	12%	2809723.00	26224081.32			1	
							Всего по счету:	23414358.32		0.00	23414358.32		2809723.00	26224081.32				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
GrF7DvfIlSwIZHcSdQqE8gkPrWEz/MFfKza37pDRNOJ+xGXVd5CWxG8b2AFLemXmoOmlI7MXzlXmcud6gFnwtQ==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ
ДАИР ЕРЖАН ЖАҢБЫРҰЛЫ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Товарищество с ограниченной ответственностью "YERKIN MANAGEMENT GROUP",060011, Республика Казахстан, Атырау, проспект Султан Бейбарыс, дом № 500 — **170640031311**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

тель **Товарищество с ограниченной ответственностью «DIRECT CONSTRUCTION SERVICE»,Республика Казахстан, Атырау, Северная промзона, дом № 92** — **050440002386**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

(контракт) Договор на выполнение строительно-монтажных работ №004-YMG от 18.02.2020г.

Номер документа	Дата составления
92	**31.12.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
2	3	4	5	6	7	8
Строительства крупнопанельного жилого дома, расположенного в г.Атырау мкр.Нурсая проезд 2			работа	1	26 224 081,32	26 224 081,32
			Итого	1	x	26 224 081,32

я об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

ение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

сполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

П. Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

зчик: ТОО "YERKIN MANAGEMENT GROUP"
рядчик: ТОО "Direct Conctruction Service"

менование строительства и его адрес: **"Строительство крупнопанельного 4-х этажного жилого а в мкр.Нурсая по адресу: Атырауская область, г.Атырау, мкр.Нурсая, проезд 2"**

Форма КС-3
Утверждены приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015г №229

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь 2020 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		004-YMG доп.с.№1	20.02.2020г 04.05.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ										
	С начала строительства	С нач.года по отч.месяц	За отчетный месяц (без НДС)	СМР в сметных ценах 2001 года			Стоимость прочих затрат не входящих в СМР (цена 2001г.)	Допол.затраты		Налог на добавленную стоимость 12%	Итого выполнено за месяц
				С начала строительства	Из них			Из них			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	др. дополн. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ительство крупнопанельного -х этажного жилого дома в Нурсая по адресу: Атырауская ласть, г.Атырау, мкр.Нурсая, проезд 2	393 810 465,00	393 810 465,00	23 414 358,32							2 809 723,00	26 224 081,32

казчик:

Рамазанулы Р.

ректор ТОО "YERKIN MANAGEMENT GROUP"

Подрядчик:

Даир Е.Ж.

Директор ТОО "Direct Conctruction Service"

ник : ТОО "YERKIN MANAGEMENT GROUP"
дчик: ТОО "Direct Conctruction Service"

нование стройки - **Строительство крупнопанельного 4-х этажного жилого дома в мкр.Нурсая по адресу: Атырауская область, г.Атырау, мкр.Нурсая, проезд 2**

АКТ выполненных работ
за декабрь 2020г.

Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
			на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
2	3	4	5	6	7	8
	Полы					
Е11-110101-2705 11-110101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**2,5050**		**1725,17**	**4322**
	Итого оплата труда:				**1455,99**	**3647**
	Итого эксплуатация машин:				**78,21**	**196**
	Итого материалов:				**227,93**	**571**
	Накладные расходы	%	--		886,70	2221
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		208,95	523
	Сметная стоимость:				**2820,81**	**7066**
	тип2 - лестничная площадка технического этажа, кладовая					
Е11-110101-2705 11-110101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**10,4050**		**1725,17**	**17950**
	Итого оплата труда:				**1455,99**	**15150**
	Итого эксплуатация машин:				**78,21**	**814**
	Итого материалов:				**227,93**	**2372**
	Накладные расходы	%	--		886,70	9226
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		208,95	2174
	Сметная стоимость:				**2820,81**	**29351**

2	3	4	5	6	7	8
Е11-110101-2705 11-110101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**27,8200**		**1725,17**	**47994**
	Итого оплата труда:				**1455,99**	**40506**
	Итого эксплуатация машин:				**78,21**	**2176**
	Итого материалов:				**227,93**	**6341**
	Накладные расходы	%	--		886,70	24668
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		208,95	5813
	Сметная стоимость:				**2820,81**	**78475**
	тип4 - общая комната, жилая комната, коридор, прихожая					
Е11-110101-3408 11-110101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения**	**м2 покрытия**	**67,4820**		**3310,67**	**223410**
	Итого оплата труда:				**271,78**	**18341**
	Итого эксплуатация машин:				**12,67**	**855**
	Итого материалов:				**3032,76**	**204657**
	Накладные расходы	%	--		165,52	11169
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		278,09	18766
	Сметная стоимость:				**3754,28**	**253346**
Е11-110101-2705 11-110101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**46,6200**		**1725,17**	**80427**
	Итого оплата труда:				**1455,99**	**67878**
	Итого эксплуатация машин:				**78,21**	**3646**
	Итого материалов:				**227,93**	**10626**
	Накладные расходы	%	--		886,70	41338
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		208,95	9741
	Сметная стоимость:				**2820,81**	**131506**
Е11-110101-2705 11-110101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**24,8800**		**1725,17**	**42922**
	Итого оплата труда:				**1455,99**	**36225**
	Итого эксплуатация машин:				**78,21**	**1946**
	Итого материалов:				**227,93**	**5671**
	Накладные расходы	%	--		886,70	22061

2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		208,95	5199
	Сметная стоимость:				**2820,81**	**70182**
Е11-110101-2705 11-110101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**50,7300**		**1725,17**	**87518**
	Итого оплата труда:				**1455,99**	**73862**
	Итого эксплуатация машин:				**78,21**	**3967**
	Итого материалов:				**227,93**	**11563**
	Накладные расходы	%	--		886,70	44982
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		208,95	10600
	Сметная стоимость:				**2820,81**	**143100**
Е11-110101-2705 11-110101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**109,4400**		**1725,17**	**188802**
	Итого оплата труда:				**1455,99**	**159343**
	Итого эксплуатация машин:				**78,21**	**8559**
	Итого материалов:				**227,93**	**24945**
	Накладные расходы	%	--		886,70	97040
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		208,95	22867
	Сметная стоимость:				**2820,81**	**308710**
Е11-110101-3904 11-110101-3904 РСНБ РК 2015	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**м**	**890,7200**		**383,25**	**341365**
	Итого оплата труда:				**335,75**	**299058**
	Итого эксплуатация машин:				**1,70**	**1517**
	Итого материалов:				**46,66**	**41560**
	Накладные расходы	%	--		204,47	182126
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,02	41879
	Сметная стоимость:				**634,73**	**565371**
Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2**	**м**	**1345,1200**		**348,37**	**468596**
	Итого оплата труда:				**132,50**	**178222**
	Итого эксплуатация машин:				**0,85**	**1146**
	Итого материалов:				**215,45**	**289809**
	Накладные расходы	%	--		80,69	108537

2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		34,32	46171
	Сметная стоимость:				**463,38**	**623304**
	Внутренняя отделка					
Е11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Гладкая облицовка стен, на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону**	**м2**	**273,2000**		**2272,63**	**620882**
	Итого оплата труда:				**2069,05**	**565264**
	Итого эксплуатация машин:				**25,93**	**7084**
	Итого материалов:				**197,74**	**54023**
	Накладные расходы	%	--		1133,84	309764
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		272,52	74452
	Сметная стоимость:				**3678,98**	**1005098**
Е11-150405-0106 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску**	**м2**	**492,8500**		**489,00**	**241002**
	Итого оплата труда:				**339,82**	**167481**
	Итого эксплуатация машин:				**3,07**	**1511**
	Итого материалов:				**147,67**	**72780**
	Накладные расходы	%	--		186,22	91780
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,02	26623
	Сметная стоимость:				**729,24**	**359404**
Е11-150401-0201 11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	**м2**	**87,7840**		**109,59**	**9621**
	Итого оплата труда:				**102,25**	**8976**
	Итого эксплуатация машин:				**0,80**	**70**
	Итого материалов:				**6,96**	**611**
	Накладные расходы	%	--		56,03	4919
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,25	1163
	Сметная стоимость:				**178,88**	**15703**
Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку**	**м2**	**1230,1140**		**438,58**	**539498**
	Итого оплата труда:				**302,09**	**371608**
	Итого эксплуатация машин:				**3,07**	**3772**
	Итого материалов:				**134,98**	**166039**
	Накладные расходы	%	--		165,55	203641
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,33	59451

2	3	4	5	6	7	8
	Сметная стоимость:				**652,45**	**802591**
Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**76,0000**		**438,58**	**33332**
	Итого оплата труда:				**302,09**	**22959**
	Итого эксплуатация машин:				**3,07**	**233**
	Итого материалов:				**134,98**	**10258**
	Накладные расходы	%	--		165,55	12582
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,33	3673
	Сметная стоимость:				**652,45**	**49586**
Е11-150401-0201 11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	**м2**	**114,7760**		**109,59**	**12579**
	Итого оплата труда:				**102,25**	**11736**
	Итого эксплуатация машин:				**0,80**	**91**
	Итого материалов:				**6,96**	**798**
	Накладные расходы	%	--		56,03	6431
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,25	1521
	Сметная стоимость:				**178,88**	**20531**
Е11-150403-0310 11-150403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен**	**м2**	**103,2020**		**463,61**	**47845**
	Итого оплата труда:				**411,45**	**42462**
	Итого эксплуатация машин:				**1,36**	**141**
	Итого материалов:				**51,49**	**5314**
	Накладные расходы	%	--		225,47	23269
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,13	5689
	Сметная стоимость:				**744,21**	**76804**
	Водопровод					
	Горячее водоснабжение Т3 и Т4 (циркуляционная)					
Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**м**	**436,0000**		**93,67**	**40842**
	Итого оплата труда:				**91,38**	**39843**
	Итого эксплуатация машин:				**1,13**	**491**
	Итого материалов:				**1,17**	**508**
	Накладные расходы	%	--		55,19	24065

2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,91	5193
	Сметная стоимость:				**160,78**	**70099**
Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	**1счетчик**	**80,0000**		**614,03**	**49122**
	Итого оплата труда:				**586,77**	**46942**
	Итого эксплуатация машин:				**28,39**	**2271**
	Итого материалов:				**13,28**	**1062**
	Накладные расходы	%	--		354,41	28353
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,48	6198
	Сметная стоимость:				**1045,91**	**83673**
С123-030301-0401 23-030301-0401 РСНБ РК 2015	**Счетчики горячей воды одноструйные (квартирные), DN 15, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus**	**шт.**	**80,0000**		**7002,00**	**560160**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		560,16	44813
	Сметная стоимость:				**7562,16**	**604973**
Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015	**Установка фильтров для очистки воды диаметром 15 мм**	**1фильтр**	**80,0000**		**7356,00**	**588480**
	Итого оплата труда:				**1132,48**	**90598**
	Итого эксплуатация машин:				**157,16**	**12573**
	Итого материалов:				**6120,43**	**489634**
	Накладные расходы	%	--		684,02	54721
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		643,20	51456
	Сметная стоимость:				**8683,22**	**694658**
С123-021104-2801 23-021104-2801 РСНБ РК 2015	**Ниппель**	**кг**	**6,4000**		**1585,00**	**10144**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,80	812
	Сметная стоимость:				**1711,80**	**10956**
Е11-160501-0212 11-160501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре**	**м**	**96,0000**		**770,06**	**73926**
	Итого оплата труда:				**373,06**	**35814**
	Итого материалов:				**397,00**	**38112**
	Накладные расходы	%	--		225,33	21631
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,63	7645
	Сметная стоимость:				**1075,02**	**103202**
С123-020401-0802 23-020401-0802 РСНБ РК 2015	**Адаптер с наружной резьбой d 20 мм для гибкой подводки**	**шт**	**160,0000**		**161,00**	**25760**

2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,88	2061
	Сметная стоимость:				**173,88**	**27821**
Е11-170201-0101 11-170201-0101 РСНБ РК 2015	**Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб**	**шт**	**50,0000**		**8106,98**	**405349**
	Итого оплата труда:				**893,42**	**44671**
	Итого эксплуатация машин:				**28,63**	**1432**
	Итого материалов:				**7199,34**	**359967**
	Накладные расходы	%	--		539,63	26981
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		691,73	34586
	Сметная стоимость:				**9338,33**	**466917**
Е11-181101-0105 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Установка кранов для выпуска воздуха**	**комплект**	**180,0000**		**296,23**	**53322**
	Итого оплата труда:				**191,95**	**34551**
	Итого материалов:				**104,28**	**18770**
	Накладные расходы	%	--		115,94	20869
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,97	5935
	Сметная стоимость:				**445,14**	**80126**
С123-010201-0232 23-010201-0232 РСНБ РК 2015	**Воздухосборник из стальной трубы, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм, L=572мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,2880**		**9059,00**	**20727**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		724,72	1658
	Сметная стоимость:				**9783,72**	**22385**
С123-040905-2401 23-040905-2401 РСНБ РК 2015	**Вентиль шаровый, PN 16, DN 15**	**шт.**	**20,0000**		**2999,00**	**59980**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		239,92	4798
	Сметная стоимость:				**3238,92**	**64778**
С123-040905-2403 23-040905-2403 РСНБ РК 2015	**Вентиль шаровый, PN 16, DN 25**	**шт.**	**40,0000**		**7117,00**	**284680**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		569,36	22774
	Сметная стоимость:				**7686,36**	**307454**
С123-040905-2410 23-040905-2410 РСНБ РК 2015	**Вентиль шаровый, PN 16, DN 32**	**шт.**	**2,0000**		**11096,00**	**22192**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		887,68	1775
	Сметная стоимость:				**11983,68**	**23967**

2	3	4	5	6	7	8
С123-040905-2404 23-040905-2404 РСНБ РК 2015	**Вентиль шаровый, PN 16, DN 40**	**шт.**	**2,0000**		**11270,00**	**22540**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		901,60	1803
	Сметная стоимость:				**12171,60**	**24343**
С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015	**Отвод полипропиленовый DN 20**	**шт**	**522,0000**		**15,00**	**7830**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,20	626
	Сметная стоимость:				**16,20**	**8456**
С123-020401-1201 23-020401-1201 РСНБ РК 2015	**Отвод DN 20**	**шт**	**36,0000**		**15,00**	**540**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,20	43
	Сметная стоимость:				**16,20**	**583**
С123-020401-1202 23-020401-1202 РСНБ РК 2015	**Отвод DN 25**	**шт**	**28,0000**		**29,00**	**812**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,32	65
	Сметная стоимость:				**31,32**	**877**
С123-020401-2802 23-020401-2802 РСНБ РК 2015	**Тройник полипропиленовый PP-R с накидной гайкой DN 20x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**100,0000**		**1276,00**	**127600**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,08	10208
	Сметная стоимость:				**1378,08**	**137808**
С123-020502-1703 23-020502-1703 РСНБ РК 2015	**Тройник, DN 20x20x20 СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**114,0000**		**2467,00**	**281238**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,36	22499
	Сметная стоимость:				**2664,36**	**303737**
С123-020502-1708 23-020502-1708 РСНБ РК 2015	**Тройник, DN 25x25x25 СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**8,0000**		**3416,00**	**27328**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		273,28	2186
	Сметная стоимость:				**3689,28**	**29514**
С123-020502-1714 23-020502-1714 РСНБ РК 2015	**Тройник, DN 25x20x25 СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**80,0000**		**3416,00**	**273280**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		273,28	21862
	Сметная стоимость:				**3689,28**	**295142**

2	3	4	5	6	7	8
С123-020502-1707 23-020502-1707 РСНБ РК 2015	**Тройник, DN 20x25x20 СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**2,0000**		**3122,00**	**6244**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		249,76	500
	Сметная стоимость:				**3371,76**	**6744**
С123-020502-1715 23-020502-1715 РСНБ РК 2015	**Тройник, DN 25x32x25 СТ РК 1893-2009**	**шт.**	**2,0000**		**4363,00**	**8726**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		349,04	698
	Сметная стоимость:				**4712,04**	**9424**
Е11-160501-0212 11-160501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре**	**м**	**78,0000**		**770,06**	**60065**
	Итого оплата труда:				**373,06**	**29099**
	Итого материалов:				**397,00**	**30966**
	Накладные расходы	%	--		225,33	17576
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,63	6211
	Сметная стоимость:				**1075,02**	**83851**
С123-020401-0802 23-020401-0802 РСНБ РК 2015	**Адаптер с наружной резьбой d 20 мм для гибкой подводки**	**шт**	**130,0000**		**161,00**	**20930**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,88	1674
	Сметная стоимость:				**173,88**	**22604**
Е11-260101-1702 11-260101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**548,0000**		**643,42**	**352592**
	Итого оплата труда:				**351,89**	**192837**
	Итого эксплуатация машин:				**70,97**	**38894**
	Итого материалов:				**256,57**	**140603**
	Накладные расходы	%	--		194,60	106639
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,04	36738
	Сметная стоимость:				**905,05**	**495970**
С121-110403-0210 21-110403-0210 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**234,0000**		**242,00**	**56628**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19,36	4530
	Сметная стоимость:				**261,36**	**61158**

2	3	4	5	6	7	8
С121-110403-0605 21-110403-0605 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**60,0000**		**1862,00**	**111720**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,96	8938
	Сметная стоимость:				**2010,96**	**120658**
С121-110403-0212 21-110403-0212 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**182,0000**		**286,00**	**52052**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,88	4164
	Сметная стоимость:				**308,88**	**56216**
С121-110403-0607 21-110403-0607 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 32 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**66,0000**		**2090,00**	**137940**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		167,20	11035
	Сметная стоимость:				**2257,20**	**148975**
С121-110403-0609 21-110403-0609 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 40 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**6,0000**		**2464,00**	**14784**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		197,12	1183
	Сметная стоимость:				**2661,12**	**15967**
С123-020401-3603 23-020401-3603 РСНБ РК 2015	**Опора полипропиленовая PP-R двойная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт**	**996,0000**		**34,00**	**33864**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,72	2709
	Сметная стоимость:				**36,72**	**36573**
С123-020601-1201 23-020601-1201 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50**	**шт.**	**1173,0000**		**38,00**	**44574**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,04	3566
	Сметная стоимость:				**41,04**	**48140**
С121-130206-1701 21-130206-1701 РСНБ РК 2015	**Шпилька ГОСТ 1759.0-87**	**1000 шт.**	**1,1730**		**--**	**--**

2	3	4	5	6	7	8
С123-020401-3301 23-020401-3301 РСНБ РК 2015	**Колено обводное полипропиленовое PP-R с муфтами короткое DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**200,0000**		**71,00**	**14200**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,68	1136
	Сметная стоимость:				**76,68**	**15336**
	Узел перехода Т3 и Т4 к тепловым сетям					
Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**22,0000**		**2363,01**	**51986**
	Итого оплата труда:				**1976,57**	**43485**
	Итого эксплуатация машин:				**117,33**	**2581**
	Итого материалов:				**297,93**	**6555**
	Накладные расходы	%	--		1193,85	26265
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		284,55	6260
	Сметная стоимость:				**3841,41**	**84511**
С123-051306-0202 23-051306-0202 РСНБ РК 2015	**Адаптер, диаметр 32 мм на сталь 42 мм**	**шт.**	**2,0000**		**7072,00**	**14144**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		565,76	1132
	Сметная стоимость:				**7637,76**	**15276**
С123-051306-0203 23-051306-0203 РСНБ РК 2015	**Адаптер, диаметр 40 мм на сталь 48 мм**	**шт.**	**2,0000**		**15258,00**	**30516**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1220,64	2441
	Сметная стоимость:				**16478,64**	**32957**
С123-040902-3128 23-040902-3128 РСНБ РК 2015	**Кран шаровый с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +180°С, PN 25, DN 40, типа Genebre**	**шт.**	**4,0000**		**6584,00**	**26336**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		526,72	2107
	Сметная стоимость:				**7110,72**	**28443**
С123-021104-2801 23-021104-2801 РСНБ РК 2015	**Ниппель**	**кг**	**0,3200**		**1585,00**	**507**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,80	41
	Сметная стоимость:				**1711,80**	**548**
С123-020401-0104 23-020401-0104 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 42 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**4,0000**		**65,00**	**260**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,20	21
	Сметная стоимость:				**70,20**	**281**

2	3	4	5	6	7	8
С123-020401-0105 23-020401-0105 РСНБ РК 2015	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 48 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**129,00**	**258**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,32	21
	Сметная стоимость:				**139,32**	**279**
С123-020801-0507 23-020801-0507 РСНБ РК 2015	**Контргайка, DN 40 ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75)**	**10 шт.**	**0,4000**		**3166,00**	**1266**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		253,28	101
	Сметная стоимость:				**3419,28**	**1368**
	Канализация					
	Приборы сантехнические					
Е11-170301-0101 11-170301-0101 РСНБ РК 2015	**Установка унитазов со смывным бачком**	**комплект**	**40,0000**		**3840,62**	**153625**
	Итого оплата труда:				**3244,97**	**129799**
	Итого эксплуатация машин:				**183,70**	**7348**
	Итого материалов:				**506,75**	**20270**
	Накладные расходы	%	--		1959,96	78398
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		464,05	18562
	Сметная стоимость:				**6264,63**	**250585**
С123-030102-0303 23-030102-0303 РСНБ РК 2015	**Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**40,0000**		**20732,00**	**829280**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1658,56	66342
	Сметная стоимость:				**22390,56**	**895622**
Е11-170101-0106 11-170101-0106 РСНБ РК 2015	**Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды**	**комплект**	**80,0000**		**3093,51**	**247481**
	Итого оплата труда:				**2857,33**	**228586**
	Итого эксплуатация машин:				**92,25**	**7380**
	Итого материалов:				**191,31**	**15305**
	Накладные расходы	%	--		1725,83	138066
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		385,55	30844
	Сметная стоимость:				**5204,88**	**416391**
С123-030102-0937 23-030102-0937 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**80,0000**		**--**	**--**
С123-030102-1301 23-030102-1301 РСНБ РК 2015	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**80,0000**		**1100,00**	**88000**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,00	7040

2	3	4	5	6	7	8
	Сметная стоимость:				**1188,00**	**95040**
Е11-170501-0101 11-170501-0101 РСНБ РК 2015	**Установка моек на одно отделение**	**комплект**	**40,0000**		**2629,97**	**105199**
	Итого оплата труда:				**2283,81**	**91352**
	Итого эксплуатация машин:				**69,53**	**2781**
	Итого материалов:				**312,47**	**12499**
	Накладные расходы	%	--		1379,42	55177
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		320,75	12830
	Сметная стоимость:				**4330,14**	**173206**
С123-030102-1106 23-030102-1106 РСНБ РК 2015	**Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей со сливной полкой, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**40,0000**		**7865,00**	**314600**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		629,20	25168
	Сметная стоимость:				**8494,20**	**339768**
С123-030102-1301 23-030102-1301 РСНБ РК 2015	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**40,0000**		**1100,00**	**44000**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,00	3520
	Сметная стоимость:				**1188,00**	**47520**
Е11-170101-0102 11-170101-0102 РСНБ РК 2015	**Установка купальных ванн**	**комплект**	**40,0000**		**3409,06**	**136363**
	Итого оплата труда:				**2990,36**	**119614**
	Итого эксплуатация машин:				**363,06**	**14522**
	Итого материалов:				**236,06**	**9442**
	Накладные расходы	%	--		1806,17	72247
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		417,22	16689
	Сметная стоимость:				**5632,46**	**225298**
С123-030102-0132 23-030102-0132 РСНБ РК 2015	**Ванна акриловая прямоугольная размерами 1700 мм х 700 мм**	**шт.**	**40,0000**		**37706,00**	**1508240**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3016,48	120659
	Сметная стоимость:				**40722,48**	**1628899**
Е11-170201-0103 11-170201-0103 РСНБ РК 2015	**Установка смесителей для ванн**	**шт**	**40,0000**		**1034,11**	**41364**
	Итого оплата труда:				**1008,70**	**40348**
	Итого эксплуатация машин:				**0,12**	**5**
	Итого материалов:				**25,29**	**1011**
	Накладные расходы	%	--		609,25	24370
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		131,47	5259

2	3	4	5	6	7	8
	Сметная стоимость:				**1774,83**	**70993**
С123-030102-1248 23-030102-1248 РСНБ РК 2015	**Смеситель для ванны однорукояточный настенный ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**40,0000**		**--**	**--**
Е11-170201-0103 11-170201-0103 РСНБ РК 2015	**Установка смесителей для умывальников и моек**	**шт**	**120,0000**		**1034,11**	**124093**
	Итого оплата труда:				**1008,70**	**121044**
	Итого эксплуатация машин:				**0,12**	**14**
	Итого материалов:				**25,29**	**3034**
	Накладные расходы	%	--		609,25	73111
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		131,47	15776
	Сметная стоимость:				**1774,83**	**212979**
С123-030102-1224 23-030102-1224 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**80,0000**		**--**	**--**
С123-030102-1205 23-030102-1205 РСНБ РК 2015	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**40,0000**		**--**	**--**
С123-020501-1801 23-020501-1801 РСНБ РК 2015	**Двойной угольник комбинированный с креплением PP-R**	**шт.**	**180,0000**		**1115,00**	**200700**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,20	16056
	Сметная стоимость:				**1204,20**	**216756**
	Отопление					
Е11-160601-0102 11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	**1шт**	**8,0000**		**2363,01**	**18904**
	Итого оплата труда:				**1976,57**	**15813**
	Итого эксплуатация машин:				**117,33**	**939**
	Итого материалов:				**297,93**	**2383**
	Накладные расходы	%	--		1193,85	9551
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		284,55	2276
	Сметная стоимость:				**3841,41**	**30731**
С123-040601-0904 23-040601-0904 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные фланцевые 15с22п для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 40 мм**	**шт**	**8,0000**		**27054,00**	**216432**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2164,32	17315
	Сметная стоимость:				**29218,32**	**233747**

2	3	4	5	6	7	8
С123-020103-2406 23-020103-2406 РСНБ РК 2015	**Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм**	**компл**	**8,0000**		**3639,00**	**29112**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		291,12	2329
	Сметная стоимость:				**3930,12**	**31441**
Е11-180701-0101 11-180701-0101 РСНБ РК 2015	**Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм**	**1шт**	**4,0000**		**44566,49**	**178266**
	Итого оплата труда:				**3766,79**	**15067**
	Итого эксплуатация машин:				**221,02**	**884**
	Итого материалов:				**40614,73**	**162459**
	Накладные расходы	%	--		2275,14	9101
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3747,33	14989
	Сметная стоимость:				**50588,96**	**202356**
Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015	**Установка счетчиков диам. до 40 мм**	**1счетчик**	**2,0000**		**614,03**	**1228**
	Итого оплата труда:				**586,77**	**1174**
	Итого эксплуатация машин:				**28,39**	**57**
	Итого материалов:				**13,28**	**27**
	Накладные расходы	%	--		354,41	709
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,48	155
	Сметная стоимость:				**1045,91**	**2092**
С123-051501-1005 23-051501-1005 РСНБ РК 2015	**Теплосчетчик MULTICAL 602**	**шт.**	**2,0000**		**43291,00**	**86582**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3463,28	6927
	Сметная стоимость:				**46754,28**	**93509**
Ц13-110203-0103 13-110203-0103 РСНБ РК 2015	**Монтаж расходомера; наружный диаметр трубопровода до 25 мм**	**шт**	**10,0000**		**1254,00**	**12540**
	Итого оплата труда:				**1254,00**	**12540**
	Итого материалов:				**--**	**--**
	Накладные расходы	%	--		551,76	5518
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,46	1445
	Сметная стоимость:				**1950,22**	**19502**
С123-051501-0904 23-051501-0904 РСНБ РК 2015	**Расходомер ультразвуковой**	**шт.**	**4,0000**		**106476,00**	**425904**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8518,08	34072
	Сметная стоимость:				**114994,08**	**459976**

2	3	4	5	6	7	8
С123-041008-0103 23-041008-0103 РСНБ РК 2015	**Термопреобразователь**	**шт.**	**4,0000**		**7067,00**	**28268**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		565,36	2261
	Сметная стоимость:				**7632,36**	**30529**
С123-070208-0204 23-070208-0204 РСНБ РК 2015	**Тепловычислители ПТ500**	**шт.**	**2,0000**		**9013,00**	**18026**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		721,04	1442
	Сметная стоимость:				**9734,04**	**19468**
С123-020902-5004 23-020902-5004 РСНБ РК 2015	**Присоединитель, DN 32**	**шт.**	**2,0000**		**1417,00**	**2834**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,36	227
	Сметная стоимость:				**1530,36**	**3061**
Е11-181101-0102 11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Установка манометров с трехходовым краном**	**комплект**	**14,0000**		**2531,50**	**35441**
	Итого оплата труда:				**339,22**	**4749**
	Итого материалов:				**2192,28**	**30692**
	Накладные расходы	%	--		204,89	2868
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		218,91	3065
	Сметная стоимость:				**2955,30**	**41374**
Е11-181101-0104 11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Установка термометров в оправе прямых или угловых**	**комплект**	**22,0000**		**505,35**	**11118**
	Итого оплата труда:				**445,74**	**9806**
	Итого материалов:				**59,61**	**1311**
	Накладные расходы	%	--		269,23	5923
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,97	1363
	Сметная стоимость:				**836,55**	**18404**
С123-051501-0302 23-051501-0302 РСНБ РК 2015	**Термометры прямые в оправе**	**шт**	**22,0000**		**1450,00**	**31900**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,00	2552
	Сметная стоимость:				**1566,00**	**34452**
С123-040905-1811 23-040905-1811 РСНБ РК 2015	**Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**14,0000**		**1557,00**	**21798**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,56	1744

2	3	4	5	6	7	8
	Сметная стоимость:				**1681,56**	**23542**
	Вентиляция					
Е11-200301-0205 11-200301-0205 РСНБ РК 2015	**Установка решеток жалюзийных стальных размером 200х100 мм**	**шт**	**130,0000**		**2617,21**	**340237**
	Итого оплата труда:				**1476,80**	**191985**
	Итого эксплуатация машин:				**55,01**	**7151**
	Итого материалов:				**1100,53**	**143069**
	Накладные расходы	%	--		891,99	115959
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		280,74	36496
	Сметная стоимость:				**3789,94**	**492692**
Е11-200301-0207 11-200301-0207 РСНБ РК 2015	**Установка решеток жалюзийных стальных размером 250х200 мм**	**шт**	**26,0000**		**2869,61**	**74610**
	Итого оплата труда:				**1476,80**	**38397**
	Итого эксплуатация машин:				**55,01**	**1430**
	Итого материалов:				**1352,93**	**35176**
	Накладные расходы	%	--		891,99	23192
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		300,93	7824
	Сметная стоимость:				**4062,53**	**105626**
Е11-200301-0208 11-200301-0208 РСНБ РК 2015	**Установка решеток жалюзийных стальных размером 500х200 мм**	**шт**	**8,0000**		**4302,09**	**34417**
	Итого оплата труда:				**1476,80**	**11814**
	Итого эксплуатация машин:				**55,01**	**440**
	Итого материалов:				**2785,41**	**22283**
	Накладные расходы	%	--		891,99	7136
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		415,53	3324
	Сметная стоимость:				**5609,61**	**44877**
Е11-200301-0209 11-200301-0209 РСНБ РК 2015	**Установка решеток жалюзийных стальных размером 800х200 мм**	**шт**	**8,0000**		**4208,65**	**33669**
	Итого оплата труда:				**1476,80**	**11814**
	Итого эксплуатация машин:				**55,01**	**440**
	Итого материалов:				**2691,97**	**21536**
	Накладные расходы	%	--		891,99	7136
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		408,05	3264
	Сметная стоимость:				**5508,70**	**44070**
	Газоснабжение					

2	3	4	5	6	7	8
Е11-190101-0102 11-190101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит**	**прибор**	**40,0000**		**3802,57**	**152103**
	Итого оплата труда:				**1651,09**	**66044**
	Итого эксплуатация машин:				**249,85**	**9994**
	Итого материалов:				**2028,97**	**81159**
	Накладные расходы	%	--		997,26	39890
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		383,99	15359
	Сметная стоимость:				**5183,81**	**207353**
С123-090101-0203 23-090101-0203 РСНБ РК 2015	**Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные**	**шт**	**40,0000**		**51702,00**	**2068080**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4136,16	165446
	Сметная стоимость:				**55838,16**	**2233526**
Е11-160901-0501 11-160901-0501 РСНБ РК 2015	**Установка счетчиков диам. до 40 мм**	**1счетчик**	**40,0000**		**614,03**	**24561**
	Итого оплата труда:				**586,77**	**23471**
	Итого эксплуатация машин:				**28,39**	**1136**
	Итого материалов:				**13,28**	**531**
	Накладные расходы	%	--		354,41	14176
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,48	3099
	Сметная стоимость:				**1045,91**	**41837**
С123-090101-0501 23-090101-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом**	**шт.**	**40,0000**		**10248,00**	**409920**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		819,84	32794
	Сметная стоимость:				**11067,84**	**442714**
С123-040905-0201 23-040905-0201 РСНБ РК 2015	**Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм**	**шт**	**40,0000**		**1090,00**	**43600**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,20	3488
	Сметная стоимость:				**1177,20**	**47088**
С123-040905-0203 23-040905-0203 РСНБ РК 2015	**Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 25 мм**	**шт**	**40,0000**		**1815,00**	**72600**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		145,20	5808
	Сметная стоимость:				**1960,20**	**78408**

2	3	4	5	6	7	8
Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 76 мм**	**футляр**	**16,0000**		**33060,23**	**528964**
	Итого оплата труда:				**10467,04**	**167473**
	Итого эксплуатация машин:				**3409,78**	**54556**
	Итого материалов:				**19255,46**	**308087**
	Накладные расходы	%	--		6500,03	104001
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3164,82	50637
	Сметная стоимость:				**42725,08**	**683601**
Е11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 45 мм**	**футляр**	**40,0000**		**32758,76**	**1310350**
	Итого оплата труда:				**10467,04**	**418682**
	Итого эксплуатация машин:				**3326,66**	**133066**
	Итого материалов:				**19037,11**	**761484**
	Накладные расходы	%	--		6500,03	260001
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3140,70	125628
	Сметная стоимость:				**42399,49**	**1695980**
Е11-191101-0101 11-191101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Пневматическое испытание газопроводов**	**м**	**227,1600**		**599,37**	**136153**
	Итого оплата труда:				**584,75**	**132831**
	Итого материалов:				**14,62**	**3322**
	Накладные расходы	%	--		353,19	80230
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,20	17311
	Сметная стоимость:				**1028,76**	**233694**
Е11-130301-0406 11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**28,0000**		**96,41**	**2700**
	Итого оплата труда:				**48,55**	**1359**
	Итого эксплуатация машин:				**2,43**	**68**
	Итого материалов:				**45,72**	**1280**
	Накладные расходы	%	--		26,31	737
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,82	275
	Сметная стоимость:				**132,54**	**3711**
Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115-за 2 раза**	**м2**	**28,0000**		**74,63**	**2090**
	Итого оплата труда:				**57,02**	**1597**

2	3	4	5	6	7	8
	Итого эксплуатация машин:				**3,45**	**97**
	Итого материалов:				**14,73**	**412**
	Накладные расходы	%	--		30,91	865
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,44	236
	Сметная стоимость:				**113,98**	**3191**
С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**75,0000**		**537,00**	**40275**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,96	3222
	Сметная стоимость:				**579,96**	**43497**
С123-010504-0101 23-010504-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	**м**	**62,5000**		**24,00**	**1500**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,92	120
	Сметная стоимость:				**25,92**	**1620**
Праис ТПРАИС лист	**Сигнализатор загазованности с электромагнитным клапаном САКЗ**	**шт**	**40,0000**		**24107,14**	**964286**
	Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1928,57	77143
	Сметная стоимость:				**26035,71**	**1041429**
ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:		Тенге				**18134921**
в том числе:						
	- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**4420061**
	- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**338273**
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**75855**
	- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**13376588**
	- перевозка грузов	Тенге				**0**
	- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня		Тенге				**2721788**
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**20856709**
Накладные расходы II уровня		Тенге				**0**
ИТОГО:		Тенге				**20856709**
Сметная прибыль		Тенге				**1668537**
ИТОГО по смете:		Тенге				**22525246**
	ИТОГО ПО АКТУ					**22 525 246,00**
	Итого без оборудования					**22 525 246,00**
	Временные здания и сооружения 1%	**1%**				**225 252,77**
	Итого					**22 750 498,77**
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	**0,9%**				**204 754,49**
	Итого в ценах 2020г.					**22 955 253,26**

2	3	4	5	6	7	8
	Резерв средств заказчика на непредвиденные работы и затраты	**2%**				**459 105,06**
	Всего по акту					**23 414 358,32**
	НДС (12 %)	**12%**				**2 809 723,00**
	Всего по акту с учетом НДС					**26 224 081,32**

ачик:

Подрядчик:

_____ **Рамазанулы Р.**

_____ **Даир Е.Ж.**

ктор ТОО "YERKIN MANAGEMENT GROUP"

Директор ТОО "Direct Conctruction Service"

ерт по техническому надзору ТОО "ABE&K" _____ **Айдаргалиев С.**

ерт по авторскому надзору ТОО "CASPIAN BUSINESS SUPPORT" _____ **Баймуратов Б.Е.**