ФОРМА №2

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Стандарт Ойл КЗО"

Объект: Строительство мостового перехода через реку Сырдарья на 16 км Карланского участка автомобильной дороги "Қазалы-Қожабақы-Бозкөл-Кәукей" районного значение Казалинского района Қызылординской области

Договор: № 4 от 26.01.2022г дополнительное соглашение №4 от 21.02.2023 г.

Акт № 2

выполнения работ за июль 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
	на	**СООРУЖЕНИЕ УСТОЕВ №1, №8**									
		СВАЙНЫЕ РАБОТЫ									
		==========									
1	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	8,3	6745,90	1816,86	55991	15080	32805	13955	75541
		НР - 93%; СП - 8%			976,65	831,20	8106	6899		5596	
2	1127-0601-0103 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство- 2 раза	м3 сборных железобетонных плит	12	10225,37	6414,55	122704	76975	1217	75258	213799
		НР - 108%; СП - 8%			3709,44	2097,49	44513	25170		15837	
3	1127-0601-0103 РСНБ РК 2015 К=2к=0,8	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Разборка-2 раза	м3 сборных железобетонных плит	12	8099,19	5131,64	97190	61580	--	60206	169988
		НР - 108%; СП - 8%			2967,55	1677,99	35611	20136		12592	
4	261-101-0383 РСНБ РК 2015 об. часть табл.3,4,5	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1	41006,00	--	41006	--	41006	--	44286
		СП - 8%			--	--	--	--		3280	
5	414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	30	117,00	--	3510	--		--	3791
		СП - 8%			--	--	--	--		281	

6	412-102-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	30	163,00	--	4890	--		--	5281
		СП - 8%			--	--	--	--		391	
7	412-102-0203 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	89	65,00	--	5785	--		--	6248
		СП - 8%			--	--	--	--		463	
8	1105-0101-7727 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Сваи железобетонные буронабивные диаметром 1500 мм под защитой обсадной трубы, длиной свыше 20 м. Устройство буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм. Грунты групп 2	м3 конструктивного объема сваи	636	40677,72	37199,88	25871030	23659124	1090944	2730132	30889254
		НР - 99%; СП - 8%			1762,52	2573,50	1120963	1636746		2288093	
10	412-102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	1017	152,00	--	154584	--		--	166951
		СП - 8%			--	--	--	--		12367	
12	212-101-2214 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W8	м3	761	27671,00	--	21057631	--	21057631	--	22742241
		СП - 8%			--	--	--	--		1684610	
13	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	69	22232,92	1402,42	1534071	96767	19872	1316700	3078833
		НР - 91%; СП - 8%			20542,50	427,40	1417433	29491		228062	
14	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4	277977,00	--	1111908	--	1111908	--	1200861
		СП - 8%			--	--	--	--		88953	
15	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	65	264048,00	--	17163120	--	17163120	--	18536170
		СП - 8%			--	--	--	--		1373050	
16	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	3	655849,00	--	1967547	--	1967547	--	2124951
		СП - 8%			--	--	--	--		157404	
26	214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Вычитается:** Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от	т	12,416	264048,00	--	3278420	--	3278420	--	**-3540694**
		СП - 8%			--	--	--	--		262274	

		ОПОРЫ ВЫШЕ ОБРЕЗА ФУНДАМЕНТА									
		==========									
31	**1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Бетонирование монолитного ригеля из бетона В30 F200, W8**	**м3**	**24,7**	**45825,43**	**3495,80**	**1131888**	**86346**	**851238**	**192987**	**1430865**
		НР - 84%; СП - 8%			**7866,56**	**1434,92**	**194304**	**35443**		**105990**	
	на	**СООРУЖЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ОПОР №№2-7**									
		СВАЙНЫЕ РАБОТЫ									
		==========									
1	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	4,25	6745,90	1816,86	28670	7722	16798	7146	38681
		НР - 93%; СП - 8%			976,65	831,20	4151	3533		2865	
2	1127-0601-0103 РСНБ РК 2015 К=3	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство- 3 раза	м3 сборных железобетонных плит	3,67	15338,05	9621,82	56291	35312	558	34525	98080
		НР - 108%; СП - 8%			5564,16	3146,23	20420	11547		7265	
3	1127-0601-0103 РСНБ РК 2015 К=2к=0,8	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Разборка-3 раза	м3 сборных железобетонных плит	4,09	8099,19	5131,64	33126	20988	--	20520	57938
		НР - 108%; СП - 8%			2967,55	1677,99	12137	6863		4292	
6	412-102-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	13,80	163,00	--	2250	--		--	2430
		СП - 8%			--	--	--	--		180	
7	412-102-0203 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	41,405	65,00	--	2691	--		--	2907
		СП - 8%			--	--	--	--		215	
8	1105-0101-7727 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Сваи железобетонные буронабивные диаметром 1500 мм под защитой обсадной трубы, длиной свыше 20 м. Устройство буровыми установками с крутящим моментом 250-350 кНм. Грунты групп 2	м3 конструктивного объема сваи	371	40677,72	37199,88	15091434	13801155	636384	1592577	18018732
		НР - 99%; СП - 8%			1762,52	2573,50	653895	954769		1334721	
10	412-102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	593,58	152,00	--	90224	--		--	97442
		СП - 8%			--	--	--	--		7218	

12	212-101-2214 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W8	м3	443,96	27671,00	--	12284817	--	17549871	--	13267603
		СП - 8%			--	--	--	--		982785	
13	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,55	22232,92	1402,42	56694	3576	734	48661	113783
		НР - 91%; СП - 8%			20542,50	427,40	52383	1090		8428	
14	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	36,806	22232,92	1402,42	818305	51617	15143	702355	1642312
		НР - 91%; СП - 8%			20542,50	427,40	756087	15731		121653	
		ОПОРЫ ВЫШЕ ОБРЕЗА ФУНДАМЕНТА									
39	1130-0103-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона с плавсредств без облицовки- ледорезная часть, класс бетона В35 F200 W8- сульфатостойкий	м3 бетона	75	57464,94	11753,20	4309871	881490	30210	570605	5270914
		НР - 84%; СП - 8%			5432,18	3625,05	407414	271879		390438	
40	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных конструкциях	т арматуры	6,045	65676,00	--	397011	--	2031	331783	787098
		НР - 84%; СП - 8%			65340,00	--	394980	--		58304	
41	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	4,4762	22232,92	1402,42	99519	6278	1289	85418	199731
		НР - 91%; СП - 8%			20542,50	427,40	91952	1913		14795	
42	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	1,5688	18176,51	976,01	28515	1531	452	24633	57400
		НР - 91%; СП - 8%			16912,50	341,92	26532	536		4252	
43	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	6,045	264048,00	--	1596170	--	1596170	--	1723864
		СП - 8%			--	--	--	--		127694	
48	1130-0103-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона с плавсредств без облицовки- стойки, класс бетона В35 F200 W8- сульфатостойкий	м3 бетона	19,4	57464,94	11753,20	1114820	228012	781423	147597	1363410
		НР - 84%; СП - 8%			5432,18	3625,05	105384	70326		100993	
55	1130-0103-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона с плавсредств без облицовки (ригели опор 2,4,5,7) из бетона В30 F200, W8	м3 бетона	20,2	55461,66	11753,20	1120326	237415	773181	153683	1375929

		НР - 84%; СП - 8%			5432,18	3625,05	109730	73226		101921	
56	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,9295	22232,92	1402,42	20665	1304	268	17737	41475
		НР - 91%; СП - 8%			20542,50	427,40	19094	397		3072	
57	1106-0301-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	2,1738	18176,51	976,01	39512	2122	626	34132	79536
		НР - 91%; СП - 8%			16912,50	341,92	36764	743		5892	
58	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных конструкциях	т арматуры	3,1033	65676,00	--	203812	--	1043	170326	404070
		НР - 84%; СП - 8%			65340,00	--	202770	--		29931	
59	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8359	277977,00	--	232361	--	232361	--	250950
		СП - 8%			--	--	--	--		18589	
60	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,936	275482,00	--	257851	--	257851	--	278479
		СП - 8%			--	--	--	--		20628	
61	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	2,1738	264048,00	--	573988	--	573987	--	619907
		СП - 8%			--	--	--	--		45919	
62	222-509-1003 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1226	655849,00	--	80407	--	80407	--	86840
		СП - 8%			--	--	--	--		6433	
63	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,1226	108313,00	--	13279	--	13279	--	14342
		СП - 8%			--	--	--	--		1062	
		СВСиУ ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ ОПОР №2-7									
		=======									
85	1130-0606-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Сооружения и устройства (СВСиУ) специальные вспомогательные инвентарного типа на болтовом соединении. Сборка и разборка	т	15	71705,68	48117,78	1075585	721767	--	490382	1691244
		НР - 84%; СП - 8%			23587,90	15331,30	353819	229970		125277	
86	222-525-0103 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,15	466599,00	--	69990	--	69990	--	75589
		СП - 8%			--	--	--	--		5599	

87	215-203-1603 РСНБ РК 2015	Доска необрезная лиственных пород (береза, липа) длиной от 2 м до 3,75 м, любой ширины, толщиной 45 мм и более ГОСТ 2695-83 сорт 3	м3	0,0972	34153,00	--	3320	--	3320	--	3585
		СП - 8%			--	--	--	--		266	
88	1127-0601-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	4,872	5112,68	3207,27	24909	260431	247	15277	43401
		НР - 108%; СП - 8%			1854,72	1048,74	9036	5109		3215	
89	1127-0601-0103 РСНБ РК 2015 к=0,8	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Разборка	м3 сборных железобетонных плит	4,872	4049,60	2565,82	19730	260431	--	12222	34508
		НР - 108%; СП - 8%			1483,78	839,00	7229	4088		2556	
90	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,2436	41006,00	--	9989	--	9989	--	10788
		СП - 8%			--	--	--	--		799	

на СВСиУ

РАЗДЕЛ 2.Устройство технологических площадок

		Устройство технологической площадки №1 для									
		==========									
		Отсыпка площадки									
		==========									
34	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	11770	245,07	236,58	2884474	2784547	4472	465329	3617788
		НР - 72%; СП - 8%			8,11	46,80	95455	550836		267984	
35	412-102-0308 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	т·км	75328	41,00	--	3088448	--		--	3335524
		СП - 8%			--	--	--	--		247076	
36	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	11770	34,19	34,19	402416	402417	--	123303	567776
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,55	--	171254		42058	
37	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50м	м3 грунта	11770	108,23	108,23	1273867	1273867	--	390416	1797425
		НР - 72%; СП - 8%			--	46,07	--	542244		133143	

38	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.Первый (6) проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	11770	79,30	79,30	933361	933361	--	279740	1310149
		НР - 72%; СП - 8%			--	33,01	--	388528		97048	
39	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т.На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	11770	37,58	37,58	442317	442316	--	103811	589819
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,25	--	144182		43690	
40	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	11770	93,20	80,40	1096964	946308	24717	245334	1449682
		НР - 72%; СП - 8%			10,70	18,25	125939	214802		107384	

Итого по акту:	137 569 496
Временные здания и сооружения 8,9%:	12 243 685
Итого:	149 813 181,67
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 0,87%	1 303 375
Итого:	151 116 556
Непредвиденные затраты 2%	3 022 331
Итого:	154 138 887
В том числе 2021 г. 6% К=1,0	9 248 333
В том числе 2022 г. 74% К=1,050051423	119 771 781
В том числе 2023 г. 20% К=1,097360302	33 829 179
Итого:	162 849 293
НДС - 12%	19 541 915
Всего:	**182 391 209**

"Казахский Промтранспроект" ЖШС
ТОО "Казахский Промтранспроект"
АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ / АВТОРСКИЙ НАДЗОР
(қолтаңба/подпись) "___" ___ (күні/дата) 20___ж./г.

Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области": _____ Ж.Сыздыков

Проектная организация: ТОО " Казахский промтранспроект" _____ Ташкенбаев Ж.

Технадзор: ТОО "Аймереке" _____ Н. Сандыбаев

Подрядчик: ТОО "Стандарт Ойл КЗО" _____ А. Ертаев