Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Заказчик: ФЛ Усерова Гульмира Калмырзаевна
Генподрядчик: ТОО «Компания Жанкент»
Наименование стройки: Строительство смешанного магазина

Справка №1
о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2022 года

код.заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		1	23.05.2022				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование стройки: Строительство смешанного магазина	9 551 669	8 528 276	-	-	-	-		1 023 393	9 551 669
Итого к оплате:			-	-	-	-			**9 551 669**

Заказчик: ФЛ Усерова Г.К.

Подрядчик: ТОО «Компания Жанкент»

Авторский надзор: ТОО "Qazaq ARH"
Алина Н.

Технический надзор: ТОО "Строительный контроль"
Шынтас Е.

ФЛ Усерова Гульмира Калмырзаевна

Подрядчик: ТОО "Компания Жанкент"

Наименование стройки: Строительство смешанного магазина по ул. 50 лет Великой победе №10А пос. Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области

АКТ №1
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2022 года

Номер п/п	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Земляные работы, ИТОГО:	тенге			**50 232**
1	**6101-0103-0140 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 2,5 м3 группа грунта 2**	**м3**	**160**	**64**	**10 240**
2	**6101-0201-0201 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 1**	**м3**	**8**	**1669**	**13 352**
3	**6101-0106-0101 Кклим = 1,08**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 1**	**м3**	**120**	**30**	**3 600**
4	**6101-0107-0501 Кклим = 1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	**м3**	**120**	**192**	**23 040**
		Раздел 2. Фундаменты, ИТОГО:	тенге			**1 071 804**
5	**6101-0107-0801 Кклим = 1,08**	**Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные**	**м3**	**50**	**493**	**24 650**
6	**211-601-0101**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**1 м3**	**50**	**2305**	**115 268**
7	**6109-0301-0201 Кклим = 1,04**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	**м2**	**22**	**1695**	**37 290**
8	**6103-0101-0209 Кклим = 1,08**	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**м3**	**28**	**10392**	**290 976**
8.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	28,42	12033,9	342 003
8.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0
9	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,1**	**152995**	**15 299**
10	**214-210-0202**	**Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**1 т**	**0,07**	**144040**	**10 083**
11	**6111-0401-0103 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**20**	**2497**	**49 940**
11.1	261-105-0116	Гидроизоляционные рулонные материалы ГОСТ 30547-97	м2	46	0	0
12	**6111-0401-0107 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**95**	**1961**	**186 295**
		Раздел 3. Стены, ИТОГО:	тенге			**2 885 712**
13	**6105-0201-0413 Кклим = 1,08**	**Кладка с теплоизоляционными плитами кирпичных наружных и внутренних стен общая толщина 510 мм**	**м3**	**106**	**11564**	**1 225 784**
13.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	26,5	8726,85	231 262
13.2	261-101-0305	Кирпич керамический или силикатный	1000 шт.	42,4	0	0

	261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	214,12	0	0
14	**213-101-0501 Коб=400**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**36**	**29008**	**1 044 301**
15	**6105-0201-0502 Кклим = 1,08**	**Кладка перегородок из кирпича армированных, толщина в 1/2 кирпича**	**м2**	**65**	**2760**	**179 400**
15.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	1,495	8937	13 361
15.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0585	163448,1	9 562
15.3	261-101-0304	Кирпич керамический или силикатный рядовой	1000 шт.	3,276	0	0
16	**213-101-0501 Коб=50,4**	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**5,04**	**29008**	**146 202**
17	**6104-0301-0110 Кклим = 1,08**	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	**шт.**	**22**	**584**	**12 848**
17.1	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	22	0	0
18	**222-102-0209**	**Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84**	**1 м3**	**0,6**	**38321**	**22 992**
		Раздел 4. Проемы, ИТОГО:	тенге			**761 499**
		Подраздел 4.1. Окна, ИТОГО	тенге			**403 441**
19	**6108-0102-0106 Кклим = 1,08**	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый**	**м2**	**15**	**2962**	**44 430**
19.1	261-104-0120	Блоки оконные	м2	15	0	0
20	**223-102-0203**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	**1 м2**	**15**	**22755**	**341 320**
21	**6108-0105-0204 Кклим = 1,08**	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м**	**м**	**7**	**1689**	**11 823**
21.1	223-501-0100	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99	м	0	0	0
22	**223-501-0105**	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 350 мм**	**1 м**	**7**	**838**	**5 868**
		Подраздел 4.2. Двери, ИТОГО	тенге			**120 923**
23	**6108-0201-0102 Кклим = 1,08**	**Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема более 3 м2**	**м2**	**2**	**2413**	**4 826**
23.1	261-104-0121	Блоки дверные	м2	2	0	0
23.2	261-107-0628	Скобяные изделия	комплект	0	0	0
24	**223-203-0402**	**Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный , с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10, однопольный**	**1 м2**	**2**	**21318**	**42 636**
25	**6108-0201-0105 Кклим = 1,08 Коб =4**	**Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2**	**м2**	**7,56**	**1998**	**15 105**
25.1	261-104-0121	Блоки дверные	м2	7,56	0	0
25.2	261-107-0628	Скобяные изделия	комплект	0	0	0
26	**223-201-0112 Коб=4**	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П**	**1 м2**	**7,56**	**6991**	**52 853**

	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	5	229	1 143
28	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	1 шт.	2	2180	4 360
		Подраздел 4.3. Витраж, ИТОГО	тенге			237 135
29	6108-0102-0107 Кклим = 1,08	Витраж из ПВХ профиля, площадь более 2 м2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	м2	5	2670	13 350
29.1	261-104-0120	Блоки оконные	м2	5	0	0
30	223-301-0101	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	1 м2	5	44757	223 785
		Раздел 5. Перекрытие,покрытие, ИТОГО:	тенге			112 740
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			112 740
31	6104-0402-0105 Кклим = 1,08	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны, площадь до 10 м2	шт.	15	7516	112 740
31.1	261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт.	15	0	0
32	222-203-0403	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016	1 м2	65	0	0
		Раздел 6. Кровля, ИТОГО:	тенге			1 006 786
33	6110-0302-0101 Кклим = 1,08	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	м2	200	620	124 000
34	6111-0402-0303 Кклим = 1,08	Устройство пароизоляции прокладной в один слой	м2 изолируемой поверхности	200	327	65 400
35	235-104-0301	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм	1000 м2	0,2	85839	17 168
36	6111-0402-0101 Кклим = 1,08	Утепление покрытия плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	200	834	166 800
36.1	261-105-0132	Плиты теплоизоляционные ГОСТ 16381-77	м2	206	0	0
37	6107-0101-0214 Кклим = 1,08	Установка стропилы с изготовлением	м3	1,2	125723	150 868
38	6107-0115-0106 Кклим = 1,08	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м2	200	45	9 000
38.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,012	54545,4	655
38.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,046	742067,1	34 135
38.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,008	48791,7	390
39	6110-0101-0512 Кклим = 1,08	Устройство покрытий кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа	м2	200	908	181 600
39.1	261-105-0107	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	230	0	0
40	224-102-0503	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм	1 м2	200	1284	256 770
		Раздел 7. Внутренние отделочные работы, ИТОГО:	тенге			1 041 581
		Подраздел 7.1. Потолок, ИТОГО	тенге			199 510
41	6112-0202-0104 Кклим = 1,04	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, потолок	м2	85	1246	105 910
41.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	1,632	11473,2	18 724

	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	4,709	486,45	2 291
42	**6112-0302-0104 Кклим = 1,04**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке потолок**	**м2**	**85**	**753**	**64 005**
42.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,05865	146290,95	8 580
		Подраздел 7.2. Стены, ИТОГО	тенге			**842 071**
43	**6112-0202-0103 Кклим = 1,04**	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	**м2**	**320**	**1231**	**393 920**
43.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	5,984	11473,2	68 656
43.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	17,728	486,45	8 624
44	**6112-0302-0103 Кклим = 1,04**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке стена**	**м2**	**320**	**607**	**194 240**
44.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,2016	146290,95	29 492
45	**6112-0202-0101 Кклим = 1,04**	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м2**	**25**	**1037**	**25 925**
45.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,3775	11473,2	4 331
45.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	0,6925	486,45	337
46	**6112-0102-0201 Кклим = 1,04**	**Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону**	**м2**	**25**	**3171**	**79 275**
46.1	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	25	1490,85	37 271
		Раздел 8. Полы, ИТОГО:	тенге			**679 036**
		Подраздел 8.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**679 036**
47	**6109-0101-0101 Кклим = 1,04**	**Уплотнение грунта гравием**	**м2**	**195**	**119**	**23 205**
47.1	211-301-0405	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	9,945	0	0
48	**6109-0102-0110 Кклим = 1,04**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**6**	**18146**	**108 876**
49	**6109-0201-0301 Кклим = 1,04**	**Устройство стяжек легкобетонных толщиной 20 мм**	**м2**	**195**	**558**	**108 810**
50	**6109-0308-0102 Кклим = 1,04**	**Устройство покрытий из линолеума на мастике**	**м2**	**150**	**2519**	**377 850**
51	**6109-0401-0401 Кклим = 1,04**	**Устройство плинтуса из плиток и плит из плиток керамических**	**м**	**155**	**389**	**60 295**
51.1	261-201-0110	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	156,55	0	0
		Раздел 9. Фасад, ИТОГО:	тенге			**1 061 099**
		Подраздел 9.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**1 061 099**
52	**6112-0201-0101 Кклим = 1,04**	**Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором стена**	**м2**	**360**	**1007**	**362 520**
52.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	6,804	11473,2	78 064
53	**6112-0201-0704 Кклим = 1,04**	**Покрытие поверхности фасадов декоративное из минеральных или полиминеральных пастовых смесей крупность зерна микроминерала до 0,7 мм**	**м2**	**360**	**654**	**235 440**

	212-402-0201	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав ГОСТ 28013-98 для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм)	кг	900	256,05	230 445
54	**6112-0102-0102 Кклим = 1,04**	**Цололь облицовка**	**м2**	**35**	**4418**	**154 630**
54.1	261-201-0508	Плитки керамические фасадные	м2	35	0	0
		Итого по смете:				8 670 488
		(Кпер = 1,079000000)				9 355 457
		Итого с понижающим кэффициентом к=0,91158305285				8 528 276
		НДС 12%				1 023 393
		Итого с НДС				**9 551 669**

Заказчик: _____ **Усерова Г.К.**

Подрядчик: ТОО "Компания Жанкент"

_____

Авторский надзор: ТОО "Qazaq ARH"

_____ **Алина Н.**

Технический надзор: ТОО "Строительный контроль"

_____ **Шынтас Е.**