типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена приказом Министра по индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от от 05.08.2021г № 420

Заказчик: **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"**

Подрядчик: **ТОО "Гулнур МК"**

Наименование строительства и его адрес: «Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Жиделиарык, Жиделиарыкского аульного округа, Шиелийского района, Кызылординской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за июль 2023 года

	код заказчика	код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организац.правовая форма наименование	организац.правовая форма код
				29	17.02.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (июль) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2021г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	165 055 218,12	147 370 730,46							17 684 487,66	165 055 218,12
Акт № 5	30 961 520,52	27 644 214,75							3 317 305,77	30 961 520,52
Акт № 6	8 500 742,04	7 589 948,25							910 793,79	8 500 742,04
Итого к оплате	39 462 262,56	35 234 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 228 099,56	39 462 262,56

Итого к оплате за июль: Тридцать девять миллионов четыреста шестьдесят две тысячи двести шестьдесят два тенге, 56 тиын

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

Руководитель _____ Аман Д.С.

Подрядчик: ТОО "Гулнур МК"

Директор _____ Абдираимов Б.А.

Технический надзор ТОО "MSK Engeeniring" _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Гулнур МК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Жиделиарык, Жиделиарыкского аульного округа, Шиелийского района, Кызылординской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **Газопровод низкого давления Г1**

(наименование)

Договор (контракт) **№ 29** от **17.02.2023 г.**

Акт выполненных работ № 5

за **июль 2023 (месяц, год) на 2-1 Газопровод низкого давления**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ										
			ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ										
1	1	Е11-220301-202 1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	3,098		730436,10	230269,56	2262891	713375	33590	1805664	4394039
							489324,00	99411,62	1515926	307977		325484	
2	2	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	1,658		710866,67	214263,91	1178617	355250	14475	953093	2302247
							487872,00	92779,76	808892	153829		170537	
3	6	Е11-220901-0202 1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	7		2967,63	136,10	20773	952	2229	17875	41740
							2513,14	66,20	17592	463		3092	
4	7	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4		1574,94	81,66	6300	327	674	5403	12639

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						1324,66	39,72	5299	159		936	
5	11	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	14	819,54	45,36	11474	635	651	10086	23285
						727,72	--	10188	--		1725	
6	12	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	8	557,60	30,24	4461	242	169	4009	9148
						506,24	--	4050	--		678	
7	15	С123-020103-0107 2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1091,00	--	2182	--	2182	--	2357
						--	--	--	--		175	
8	16	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка ОТВОДОВ	т фасонных частей	0,8106	1024131,42	510723,98	830161	413992	15172	516252	1454126
						494691,40	148617,58	400997	120469		107713	
9	17	С123-020101-0175 2302-0101-0175 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	76	1130,00	--	85880	--	85880	--	92750
						--	--	--	--		6870	
10	18	С123-020101-0165 2302-0101-0165 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	206	862,00	--	177572	--	177572	--	191778
						--	--	--	--		14206	
11	19	С123-020101-0152 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	80	471,00	--	37680	--	37680	--	40694
						--	--	--	--		3014	
12	20	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка ПЕРЕХОДОВ	т фасонных частей	0,01094	1024131,42	510723,98	11204	5587	205	6967	19625
						494691,40	148617,58	5412	1626		1454	
13	21	С123-020101-1028 2302-0101-1028 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 76 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	660,00	--	2640	--	2640	--	2851
						--	--	--	--		211	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	22	С123-020101-1024 2302-0101-1024 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	746,00	--	2984	--	2984	--	3223
						--	--	--	--		239	
15	23	С123-020101-1018 2302-0101-1018 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	526,00	--	2104	--	2104	--	2272
						--	--	--	--		168	
			КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д89Х4,5 НА ОПОРАХ Д89Х3,0 Н=2,2М -224ШТ									
16	24	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,692	2595,60	--	25157	--	--	18113	46731
						2595,60	--	25157	--		3462	
17	25	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	33,884	783,22	--	26539	--	--	19108	49299
						783,22	--	26539	--		3652	
18	26	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	1,2436	101104,99	6024,11	125734	7491	6852	77220	219190
						89571,20	419,85	111391	522		16236	
			п.№27 - корректировка акта выполненных работ №3 за май месяц 2023 г.									
19	27	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	4	-553067,00	--	-2212268	--	-2212268	--	-2389249
						--	--	--	--		-176981	
20	28	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	42,56	537,00	--	22855	--	22855	--	24683
						--	--	--	--		1828	
21	29	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	11,024	27661,07	1729,66	304936	19068	232002	52898	386461
						4886,28	386,72	53866	4263		28627	
			КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д89Х4,5 НА ОПОРАХ Д89Х3,0 Н=3,5М -64ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	30	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,764	2595,60 2595,60	-- --	7174 7174	-- --	--	5165 987	13327
23	31	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,764	783,22 783,22	-- --	2165 2165	-- --	--	1559 298	4022
24	32	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,4692	101104,99 89571,20	6024,11 419,85	47438 42027	2827 197	2584	29134 6126	82698
			п.№33 - корректировка акта выполненных работ №4 за май месяц 2023 г.									
25	33	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,2	-553067,00 --	-- --	-663680 --	-- --	-663680	-- -53094	-716774
26	34	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12,16	537,00 --	-- --	6530 --	-- --	6530	-- 522	7052
27	35	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	3,144	27661,07 4886,28	1729,66 386,72	86966 15362	5438 1216	66166	15086 8164	110216
			КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д76Х3,5 НА ОПОРАХ Д76Х3,0 Н=2,2М -753ШТ									
28	36	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	27,3295	2595,60 2595,60	-- --	70936 70936	-- --	--	51074 9761	131771
29	37	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	27,3295	783,22 783,22	-- --	21405 21405	-- --	--	15412 2945	39762
30	38	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	3,37924	101104,99 89571,20	6024,11 419,85	341658 302683	20357 1419	18618	209830 44119	595607

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	40	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	141,56	537,00	--	76018	--	76018	--	82099
						--	--	--	--		6081	
32	41	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	37,201	27661,07	1729,66	1029019	64345	782899	178506	1304127
						4886,28	386,72	181775	14386		96602	
			КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д76Х3,5 НА ОПОРАХ Д76Х3,0 Н=3,5М -216ШТ									
33	42	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,844	2595,60	--	20360	--	--	14659	37821
						2595,60	--	20360	--		2802	
34	43	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	7,844	783,22	--	6144	--	--	4423	11413
						783,22	--	6144	--		845	
35	44	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	1,59264	101104,99	6024,11	161024	9595	8774	98893	280710
						89571,20	419,85	142655	669		20793	
36	46	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	40,61	537,00	--	21808	--	21808	--	23553
						--	--	--	--		1745	
37	47	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	10,636	27661,07	1729,66	294203	18397	223836	51036	372858
						4886,28	386,72	51970	4113		27619	
			КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д57Х3,5 НА ОПОРАХ Д57Х3,0 Н=2,2М -432ШТ									
38	48	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,678	2595,60	--	40694	--	--	29300	75593
						2595,60	--	40694	--		5599	
39	49	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	15,678	783,22	--	12279	--	--	8841	22810

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						783,22	--	12279	--		1690	
40	50	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	1,99192	101104,99	6024,11	201393	11999	10975	123686	351085
						89571,20	419,85	178419	836		26006	
41	52	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	79,49	537,00	--	42686	--	42686	--	46101
						--	--	--	--		3415	
42	53	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	21,344	27661,07	1729,66	590398	36918	449187	102418	748241
						4886,28	386,72	104293	8254		55425	
			КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА Д57Х3,5 НА ОПОРАХ Д57Х3,0 Н=3,5М -80ШТ									
43	54	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,9	2595,60	--	7527	--	--	5420	13982
						2595,60	--	7527	--		1036	
44	55	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,9	783,22	--	2271	--	--	1635	4219
						783,22	--	2271	--		313	
45	56	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,5028	101104,99	6024,11	50836	3029	2771	31221	88621
						89571,20	419,85	45036	211		6565	
46	58	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	14,72	537,00	--	7905	--	7905	--	8537
						--	--	--	--		632	
47	59	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	3,95	27661,07	1729,66	109261	6833	83127	18954	138472
						4886,28	386,72	19301	1528		10257	
			ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА НА ОТДЕЛЬНОСТОЯЩЕЙ ОПОРЕ -154ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	60	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	308	1652,95 1153,80	182,52 61,08	509109 355370	56217 18813	97522	269412 62282	840802
49	61	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,16116	268025,00 --	-- --	311220 --	-- --	311220	-- 24898	336118
50	62	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	77	252,19 205,12	20,96 6,11	19419 15794	1613 470	2012	11711 2490	33620
51	63	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01463	295890,00 --	-- --	4329 --	-- --	4329	-- 346	4675
52	64	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	123,2	286,00 230,76	25,79 8,04	35235 28430	3178 991	3627	21183 4513	60931
53	65	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1232	282504,00 --	-- --	34804 --	-- --	34804	-- 2784	37588
			ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА ОТ ПАДЕНИЯ ПРОВОДОВ ВЛ 10КВ L=7м -4ШТ /МЗ-7/									
54	66	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,03472	1427,58 1427,58	-- --	2905 2905	-- --	--	2091 400	5396
55	67	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,03472	783,22 783,22	-- --	1594 1594	-- --	--	1147 219	2961
56	68	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	4	25869,95 4886,28	1729,66 386,72	103480 19545	6919 1547	77016	19194 9814	132488

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	69	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,441168	25253,60 11575,30	11376,58 3193,28	11141 5107	5019 1409	1015	4496 1251	16888
58	70	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,441168	2967,41 2286,04	396,02 1,32	1309 1009	175 1	125	696 160	2166
59	71	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,441168	553067,00 --	-- --	243995 --	-- --	243995	-- 19520	263515
60	72	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,39156	114794,31 101464,50	1537,18 478,48	44949 39729	602 187	4618	27543 5799	78291
61	73	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,32968	497896,00 --	-- --	164146 --	-- --	164146	-- 13132	177278
62	74	С121-050308-0125 2105-0308-0125 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	28	505,00 --	-- --	14140 --	-- --	14140	-- 1131	15271
63	75	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	16	4762,04 1153,80	182,52 61,08	76193 18461	2920 977	54812	13995 7215	97403
64	76	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,3016	268025,00 --	-- --	80836 --	-- --	80836	-- 6467	87303
65	77	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	40	468,03 205,12	16,54 4,50	18721 8205	662 180	9854	6037 1981	26739
66	78	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0356	236183,00	--	8408	--	8408	--	9081

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						--	--	--	--		673	
			ЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДА Д76х4ММ ОТ ПАДЕНИЯ ПРОВОДОВ (ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ ГАЗОПРОВОДА С ЛЭП) ПЭ ФУТЛЯР SDR21 D90х4,3ММ									
67	79	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,333	349656,63	105117,19	116436	35004	33	90571	223567
						244440,00	30291,88	81399	10087		16561	
68	80	С123-010501-1111 2301-0501-1111 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 90х4,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	333	911,00	--	303363	--	303363	--	327632
						--	--	--	--		24269	
69	81	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	333	1279,96	7,50	426227	2497	51616	369135	858991
						1117,46	2,25	372114	749		63629	
70	82	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0011	242664,00	--	267	--	267	--	288
						--	--	--	--		21	
			ЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДА Д57х3,0ММ ОТ ПАДЕНИЯ ПРОВОДОВ (ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ ГАЗОПРОВОДА С ЛЭП) ПЭ ФУТЛЯР SDR21 D75х3,6ММ									
71	83	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,381	308729,34	83139,62	117626	31676	19	93985	228540
						225540,00	23632,10	85931	9004		16929	
72	84	С123-010501-1110 2301-0501-1110 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 75х3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	381	624,00	--	237744	--	237744	--	256764
						--	--	--	--		19020	
73	85	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	381	1279,96	7,50	487665	2857	59056	422343	982809
						1117,46	2,25	425752	857		72801	
74	86	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00099	242664,00	--	240	--	240	--	259
						--	--	--	--		19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				18415696	9393074	1879647	8316571	15915176
								7142975	2022302	--	2138582	
			РАЗДЕЛ 2.ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ									
			ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА Д90 ИЗ ЗЕМЛИ /8353.05 СБ/ -5ШТ									
75	116	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0025	778467,72	254409,40	1946	636	32	1533	3758
						511104,00	108418,60	1278	271		278	
76	117	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,51	2250,00	--	5647	--	5647	--	6099
						--	--	--	--		452	
77	118	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0029	799228,28	236606,04	2318	686	116	1733	4375
						522720,00	80834,00	1516	234		324	
78	119	С123-010201-0219 2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,9	4599,00	--	13337	--	13337	--	14404
						--	--	--	--		1067	
79	120	Е11-220601-1005 1122-0601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0029	1920141,58	196218,16	5568	569	4776	370	6413
						77055,00	51919,32	223	151		475	
80	121	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим	Монтаж пластины	т конструкций	0,04285	56622,32	2492,92	2426	107	107	1541	4284
						51632,80	478,48	2212	21		317	
81	122	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,04285	588215,00	--	25205	--	25205	--	27221
						--	--	--	--		2016	
82	123	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0055	350532,63	105993,19	1928	583	1	1496	3698
						244440,00	30291,88	1344	167		274	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	125	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0055	930779,19 135897,00	793439,45 140358,60	5119 747	4364 772	8	1383 520	7022
84	126	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	15	1421,33 503,84	917,49 251,10	21320 7558	13762 3766	--	11211 2602	35133
85	127	Прайс-лист ТОО"Art Plast"	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ90/СТ89х4,0	шт.	5	31917,80 --	-- --	159589 --	-- --	159589	-- 12767	172356
86	128	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d90 с ЗН	шт.	5	4142,84 --	-- --	20714 --	-- --	20714	-- 1657	22371
87	129	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d90 с ЗН	шт.	5	11162,62 --	-- --	55813 --	-- --	55813	-- 4465	60278
88	130	С123-021101-1305 2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,005	87193,00 --	-- --	436 --	-- --	436	-- 35	471
89	131	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,1875	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	5	5843,68 1790,26	603,40 12,41	29218 8951	3017 62	17250	8923 3051	41193
90	132	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,025	21232,16 1251,45	1092,54 240,04	531 31	27 6	473	34 45	610
91	133	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 прим.	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,5	2836,70 1076,98	13,93 3,57	7092 2692	35 9	4365	2485 766	10343
92	134	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	7,2	4112,24 1037,34	158,80 46,34	29608 7469	1144 334	20995	7724 2987	40319
			ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА Д76 ИЗ ЗЕМЛИ /8353.05 СБ/ -3ШТ									
93	135	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0015	778467,72 511104,00	254409,40 108418,60	1168 767	382 163	19	920 167	2255

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	136	С123-010201-0160 2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,506	1681,00	--	2532	--	2532	--	2735
						--	--	--	--		203	
95	137	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00174	799228,28	236606,04	1391	412	69	1040	2625
						522720,00	80834,00	910	141		194	
96	138	С123-010201-0219 2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	1,74	4599,00	--	8002	--	8002	--	8642
						--	--	--	--		640	
97	139	Е11-220601-1005 1122-0601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,00174	1920141,58	196218,16	3341	341	2866	222	3848
						77055,00	51919,32	134	90		285	
98	140	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,02571	56622,32	2492,92	1456	64	65	924	2571
						51632,80	478,48	1327	12		190	
99	141	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,02571	588215,00	--	15123	--	15123	--	16333
						--	--	--	--		1210	
100	142	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0033	309313,34	83723,62	1021	276	1	814	1982
						225540,00	23632,10	744	78		147	
101	143	С123-010502-0811 2301-0502-0811 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 75x6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3,333	1122,00	--	3740	--	3740	--	4039
						--	--	--	--		299	
102	144	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,003	930779,19	793439,45	2792	2380	4	754	3830
						135897,00	140358,60	408	421		284	
103	145	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	9	1421,33	917,49	12792	8258	--	6727	21080
						503,84	251,10	4535	2260		1561	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
104	146	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ75/СТ76х4,0	шт	3	23719,55	--	71159	--	71159	--	76852
						--	--	--	--		5693	
105	147	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d75 с 3Н	шт	3	3495,32	--	10486	--	10486	--	11325
						--	--	--	--		839	
106	148	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d75 с 3Н	шт	3	8963,25	--	26890	--	26890	--	29041
						--	--	--	--		2151	
107	149	С123-021101-1305 2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,003	87193,00	--	262	--	262	--	283
						--	--	--	--		21	
108	150	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,1875	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	3	5843,68	603,40	17531	1810	10350	5354	24716
						1790,26	12,41	5371	37		1831	
109	151	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,015	21232,16	1092,54	318	17	282	20	365
						1251,45	240,04	19	4		27	
110	152	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,5	2836,70	13,93	4255	21	2619	1491	6206
						1076,98	3,57	1615	5		460	
111	153	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4,32	4112,24	158,80	17765	686	12598	4635	24192
						1037,34	46,34	4481	200		1792	
			ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА Д63 ИЗ ЗЕМЛИ /8353.05 СБ/ -12ШТ									
112	154	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,006	710866,67	214263,91	4265	1286	52	3449	8331
						487872,00	92779,76	2927	557		617	
113	155	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6,024	1241,00	--	7476	--	7476	--	8074
						--	--	--	--		598	
114	156	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00696	799228,28	236606,04	5563	1647	278	4159	10499
						522720,00	80834,00	3638	563		778	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
115	157	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,96	4100,00	--	28536	--	28536	--	30819
						--	--	--	--		2283	
116	158	Е11-220601-1005 1122-0601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,00696	1920141,58	196218,16	13364	1365	11463	889	15393
						77055,00	51919,32	536	361		1140	
117	159	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,10284	56622,32	2492,92	5823	256	257	3698	10282
						51632,80	478,48	5310	49		762	
	160	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,10284	588215,00	--	60492	--	60492	--	65331
						--	--	--	--		4839	
118	161	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0138	308729,34	83139,62	4260	1147	1	3404	8277
						225540,00	23632,10	3112	326		613	
119	163	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0138	930779,19	793439,45	12845	10950	20	3469	17619
						135897,00	140358,60	1875	1937		1305	
120	164	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	36	1421,33	917,49	51168	33030	--	26906	84320
						503,84	251,10	18138	9040		6246	
121	165	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ63/СТ57х3,5	шт	12	11383,93	--	136607	--	136607	--	147536
						--	--	--	--		10929	
122	166	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН	шт	12	1776,80	--	21322	--	21322	--	23028
						--	--	--	--		1706	
123	167	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН	шт	12	5144,62	--	61735	--	61735	--	66674
						--	--	--	--		4939	
124	168	С123-021101-1305 2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,012	87193,00	--	1046	--	1046	--	1130
						--	--	--	--		84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	169	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,18875	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	12	5882,63 1802,19	607,42 12,50	70592 21626	7289 150	41677	21559 7372	99523
126	170	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,06	21232,16 1251,45	1092,54 240,04	1274 75	65 14	1134	81 108	1464
127	171	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 прим.	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	6	2836,70 1076,98	13,93 3,57	17020 6462	83 21	10475	5965 1839	24823
128	172	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	17,28	4112,24 1037,34	158,80 46,34	71060 17925	2744 801	50391	18539 7168	96767
			ВХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА Д90 В ЗЕМЛЮ /8353.06 СБ/ -4ШТ									
129	173	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	778467,72 511104,00	254409,40 108418,60	1557 1022	509 217	26	1227 223	3006
130	174	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	2250,00 --	-- --	4518 --	-- --	4518	-- 361	4879
131	175	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00232	799228,28 522720,00	236606,04 80834,00	1854 1213	549 188	92	1386 259	3499
132	176	С123-010201-0219 2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,32	4599,00 --	-- --	10670 --	-- --	10670	-- 854	11524
133	177	Е11-220601-1005 1122-0601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,00232	1920141,58 77055,00	196218,16 51919,32	4455 179	455 120	3821	296 380	5131
134	178	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,03428	56622,32	2492,92	1941	85	86	1233	3427

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						51632,80	478,48	1770	16		254	
135	179	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,03428	588215,00	--	20164	--	20164	--	21777
						--	--	--	--		1613	
136	180	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0044	350532,63	105993,19	1542	466	--	1197	2958
						244440,00	30291,88	1076	133		219	
137	181	С123-010502-0812 2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4,444	1622,00	--	7208	--	7208	--	7785
						--	--	--	--		577	
138	182	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0044	930779,19	793439,45	4095	3492	5	1106	5617
						135897,00	140358,60	598	618		416	
139	183	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	8	1421,33	917,49	11371	7340	--	5979	18738
						503,84	251,10	4031	2009		1388	
140	184	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ90/СТ89х4,0	шт	4	31917,80	--	127671	--	127671	--	137885
						--	--	--	--		10214	
141	185	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d90 с 3Н	шт	4	4142,84	--	16571	--	16571	--	17897
						--	--	--	--		1326	
142	186	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0076	1024131,42	510723,98	7783	3881	142	4840	13633
						494691,40	148617,58	3760	1129		1010	
143	187	С123-020101-0177 2302-0101-0177 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	1392,00	--	5568	--	5568	--	6013
						--	--	--	--		445	
144	188	С123-021101-1305 2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	87193,00	--	349	--	349	--	377
						--	--	--	--		28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
145	189	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,1875	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4	5843,68 1790,26	603,40 12,41	23375 7161	2414 50	13800	7139 2441	32955
146	190	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,02	21232,16 1251,45	1092,54 240,04	425 25	22 5	378	27 36	488
147	191	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 прим.	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2	2836,70 1076,98	13,93 3,57	5673 2154	28 7	3491	1988 613	8274
			ВХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА Д76 В ЗЕМЛЮ /8353.06 СБ/ -2ШТ									
148	192	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	778467,72 511104,00	254409,40 108418,60	778 511	254 108	13	613 111	1503
149	193	С123-010201-0160 2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,004	1681,00 --	-- --	1688 --	-- --	1688	-- 135	1823
150	194	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00116	799228,28 522720,00	236606,04 80834,00	927 606	275 94	46	693 130	1750
151	195	С123-010201-0219 2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,16	4599,00 --	-- --	5335 --	-- --	5335	-- 427	5762
152	196	Е11-220601-1005 1122-0601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,00116	1920141,58 77055,00	196218,16 51919,32	2227 89	227 60	1911	148 190	2565
153	197	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,01714	56622,32 51632,80	2492,92 478,48	971 885	43 8	43	616 127	1714
154	198	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,01714	588215,00	--	10082	--	10082	--	10889

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
155	199	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0022	309313,34 225540,00	83723,62 23632,10	680 496	184 52	–	543 98	1321
156	200	С123-010502-0811 2301-0502-0811 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 75x6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,222	1122,00 –	– –	2493 –	– –	2493	– 199	2692
157	201	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,002	930779,19 135897,00	793439,45 140358,60	1862 272	1587 281	3	503 189	2554
158	202	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1421,33 503,84	917,49 251,10	5685 2015	3670 1004	–	2990 694	9369
159	203	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ75/СТ76х4,0	шт	2	23719,55 –	– –	47439 –	– –	47439	– 3795	51234
160	204	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d75 с ЗН	шт	2	3495,32 –	– –	6991 –	– –	6991	– 559	7550
161	205	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0028	1024131,42 494691,40	510723,98 148617,58	2868 1385	1430 416	53	1783 372	5023
162	206	С123-020101-0167 2302-0101-0167 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1009,00 –	– –	2018 –	– –	2018	– 161	2179
163	207	С123-021101-1305 2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	87193,00 –	– –	174 –	– –	174	– 14	188
164	208	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,1875	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	5843,68 1790,26	603,40 12,41	11687 3581	1207 25	6899	3569 1221	16477
165	209	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,01	21232,16	1092,54	212	11	188	14	244

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						1251,45	240,04	13	2		18	
166	210	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 прим.	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1	2836,70	13,93	2837	14	1746	994	4138
						1076,98	3,57	1077	4		306	
			ВХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА Д63 ИЗ ЗЕМЛИ /8353.06 СБ/ -11ШТ									
167	211	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0055	710866,67	214263,91	3910	1178	49	3162	7637
						487872,00	92779,76	2683	510		566	
168	212	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	5,522	1241,00	--	6853	--	6853	--	7401
						--	--	--	--		548	
169	213	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00638	799228,28	236606,04	5099	1510	254	3812	9624
						522720,00	80834,00	3335	516		713	
170	214	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,38	4100,00	--	26158	--	26158	--	28251
						--	--	--	--		2093	
171	215	Е11-220601-1005 1122-0601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,00638	1920141,58	196218,16	12251	1252	10507	815	14111
						77055,00	51919,32	492	331		1045	
172	216	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,09427	56622,32	2492,92	5338	235	236	3390	9426
						51632,80	478,48	4867	45		698	
173	217	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,09427	588215,00	--	55451	--	55451	--	59887
						--	--	--	--		4436	
174	218	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,01265	308729,34	83139,62	3905	1052	--	3121	7588
						225540,00	23632,10	2853	299		562	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
175	219	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	12,7765	796,00 --	-- --	10170 --	-- --	10170	-- 814	10984
176	220	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,01265	930779,19 135897,00	793439,45 140358,60	11774 1719	10037 1776	18	3180 1196	16150
177	221	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	22	1421,33 503,84	917,49 251,10	31269 11084	20185 5524	--	16443 3817	51529
178	222	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ63/СТ57х3,5	шт	11	11383,93 --	-- --	125223 --	-- --	125223	-- 10018	135241
179	223	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН	шт	11	1776,80 --	-- --	19545 --	-- --	19545	-- 1564	21109
180	224	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0088	1024131,42 494691,40	510723,98 148617,58	9012 4353	4495 1308	164	5605 1169	15786
181	225	С123-020101-0163 2302-0101-0163 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	11	627,00 --	-- --	6897 --	-- --	6897	-- 552	7449
182	226	С123-021101-1305 2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,011	87193,00 --	-- --	959 --	-- --	959	-- 77	1036
183	227	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,18875	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	11	5882,63 1802,19	607,42 12,50	64709 19824	6682 138	38203	19762 6758	91229
184	228	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,055	21232,16 1251,45	1092,54 240,04	1168 69	60 13	1039	75 99	1342
185	229	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 прим.	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	5,5	2836,70 1076,98	13,93 3,57	15602 5923	77 20	9602	5468 1686	22755

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА D90X8,2 В ПЭ ФУТЛЯРЕ D160X14,6 ЧЕРЕЗ А/ДОРОГУ /8353.16 СБ/ L=55М - 5ШТ /ОТКРЫТЫЙ МЕТОД/									
186	233	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	5	7041,61 3512,68	2129,94 777,27	35208 17563	10649 3886	6996	21235 4515	60959
187	234	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,033565	643468,00 --	-- --	21598 --	-- --	21598	-- 1728	23326
188	235	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,07	22605,08 1251,45	1092,54 240,04	1582 88	77 17	1417	95 134	1811
189	236	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	15	1421,33 503,84	917,49 251,10	21320 7558	13762 3766	--	11211 2602	35133
190	237	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Патрубок-накладка ПЭ100 SDR11 ГАЗ Д160/32	шт	5	13744,50 --	-- --	68722 --	-- --	68722	-- 5498	74220
191	238	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d32 с ЗН	шт	5	1433,46 --	-- --	7167 --	-- --	7167	-- 573	7740
192	239	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ32/Ст32х3	шт	5	7785,70 --	-- --	38928 --	-- --	38928	-- 3114	42042
193	240	С123-020103-3405 2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Колпак	шт	5	297,00 --	-- --	1485 --	-- --	1485	-- 119	1604
194	241	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,1635	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	5	5095,68 1561,11	526,16 10,82	25478 7806	2631 54	15041	7781 2661	35920
195	242	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,1	4112,24 1037,34	158,80 46,34	411 104	16 5	291	107 41	560
196	243	С121-100501-1201 2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	6,36404	387,00 --	-- --	2463 --	-- --	2463	-- 197	2660
197	244	С121-130804-1401 2113-0804-1401 РСНБ РК 2015	Вилатерм	м	5,65	16,00 --	-- --	90 --	-- --	90	-- 7	97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА D75X6,8 В ПЭ ФУТЛЯРЕ D140X12,7 ЧЕРЕЗ А/ДОРОГУ /8353.16 СБ/ L=38М - 4ШТ /ОТКРЫТЫЙ МЕТОД/									
198	248	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	4	7041,61 3512,68	2129,94 777,27	28166 14051	8520 3109	5595	16988 3612	48767
199	249	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,026852	643468,00 --	-- --	17278 --	-- --	17278	-- 1382	18660
200	250	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,056	22605,08 1251,45	1092,54 240,04	1266 70	61 13	1135	76 107	1449
201	251	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	12	1421,33 503,84	917,49 251,10	17056 6046	11010 3013	--	8969 2082	28107
202	252	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Патрубок-накладка ПЭ100 SDR11 ГАЗ Д140/32	шт	4	11781,00 --	-- --	47124 --	-- --	47124	-- 3770	50894
203	253	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d32 с 3Н	шт	4	1433,46 --	-- --	5734 --	-- --	5734	-- 459	6193
204	254	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ32/Ст32х3	шт	4	7785,70 --	-- --	31143 --	-- --	31143	-- 2491	33634
205	255	С123-020103-3405 2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Колпак	шт	4	297,00 --	-- --	1188 --	-- --	1188	-- 95	1283
206	256	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,14325	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4	4464,57 1367,76	461,00 9,48	17858 5471	1844 38	10543	5454 1865	25177
207	257	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,08	4112,24 1037,34	158,80 46,34	329 83	13 4	233	86 33	448
208	258	С121-100501-1201 2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	4,243612	387,00 --	-- --	1642 --	-- --	1642	-- 131	1773
209	259	С121-130804-1401 2113-0804-1401 РСНБ РК 2015	Вилатерм	м	3,8	16,00 --	-- --	61 --	-- --	61	-- 5	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА D63X5,8 В ПЭ ФУТЛЯРЕ D110X10,0 ЧЕРЕЗ А/ДОРОГУ /8353.16 СБ/ L=108М - 11ШТ /ОТКРЫТЫЙ МЕТОД/									
210	263	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	11	7041,61 3512,68	2129,94 777,27	77458 38639	23429 8550	15390	46718 9934	134110
211	264	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,073843	643468,00 --	-- --	47516 --	-- --	47516	-- 3801	51317
212	265	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,154	22605,08 1251,45	1092,54 240,04	3481 193	168 37	3120	209 295	3985
213	266	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	33	1421,33 503,84	917,49 251,10	46904 16627	30277 8286	--	24664 5725	77293
214	267	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Патрубок-накладка ПЭ100 SDR11 ГАЗ Д110/32	шт	11	7618,12 --	-- --	83799 --	-- --	83799	-- 6704	90503
215	268	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d32 с ЗН	шт	11	1433,46 --	-- --	15768 --	-- --	15768	-- 1261	17029
216	269	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ32/Ст32х3	шт	11	7785,70 --	-- --	85643 --	-- --	85643	-- 6851	92494
217	270	С123-020103-3405 2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Колпак	шт	11	297,00 --	-- --	3267 --	-- --	3267	-- 261	3528
218	271	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,1125	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	11	3506,21 1074,16	362,04 7,45	38568 11816	3982 82	22770	11779 4028	54374
219	272	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,22	4112,24 1037,34	158,80 46,34	905 228	35 10	642	236 91	1232
220	273	С121-100501-1201 2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	6,420813	387,00 --	-- --	2485 --	-- --	2485	-- 199	2684
221	274	С121-130804-1401 2113-0804-1401 РСНБ РК 2015	Вилатерм	м	8,8	16,00 --	-- --	141 --	-- --	141	-- 11	152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ПЕРЕХОД ГАЗОПРОВОДА D63X5,8 В ПЭ ФУТЛЯРЕ D110X10,0 ЧЕРЕЗ А/ДОРОГУ /8353.16 СБ/ L=11М - 1ШТ /МЕТОД ГНБ/									
222	278	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	7041,61 3512,68	2129,94 777,27	7042 3513	2130 777	1399	4247 903	12192
223	279	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	0,006713	643468,00 --	-- --	4320 --	-- --	4320	-- 346	4666
224	280	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,014	22605,08 1251,45	1092,54 240,04	316 18	15 3	283	19 27	362
225	281	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1421,33 503,84	917,49 251,10	4264 1512	2752 753	--	2242 520	7027
226	282	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Патрубок-накладка ПЭ100 SDR11 ГАЗ Д110/32	шт	1	7618,12 --	-- --	7618 --	-- --	7618	-- 609	8227
227	283	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d32 с 3Н	шт	1	1433,46 --	-- --	1433 --	-- --	1433	-- 115	1548
228	284	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ32/Ст32х3	шт	1	7785,70 --	-- --	7786 --	-- --	7786	-- 623	8409
229	285	С123-020103-3405 2302-0103-3405 РСНБ РК 2015	Колпак	шт	1	297,00 --	-- --	297 --	-- --	297	-- 24	321
230	286	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,1125	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	3506,21 1074,16	362,04 7,45	3506 1074	362 7	2070	1071 366	4943
231	287	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,02	4112,24 1037,34	158,80 46,34	82 21	3 1	58	21 8	112
232	288	С121-100501-1201 2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	0,58371	387,00 --	-- --	226 --	-- --	226	-- 18	244
233	289	С121-130804-1401 2113-0804-1401 РСНБ РК 2015	Вилатерм	м	0,8	16,00 --	-- --	13 --	-- --	13	-- 1	14
			КОНТРОЛЬНЫЕ ТРУБКИ НА ФУТЛЯРЕ ВЫХОДЕ ИЗ ЗЕМЛИ - 37ШТ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
234	290	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	37	6988,59 3512,68	2129,94 777,27	258578 129969	78808 28759	49801	157141 33257	448976
			ВЫХОД СИГНАЛЬНОГО ПРОВОДА НА ПОВЕРХНОСТЬ -37ШТ									
235	291	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	37	145,64 144,82	0,82 0,40	5389 5358	31 15	--	3707 728	9824
236	292	С121-130201-0402 2113-0201-0402 РСНБ РК 2015	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 8.8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,001961	504874,00 --	-- --	990 --	-- --	990	-- 79	1069
			ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ СТОЛБИКИ -4ШТ									
237	297	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,28	27661,07 4886,28	1729,66 386,72	7745 1368	484 108	5893	1344 727	9816
238	298	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	4	1796,52 696,32	861,98 359,29	7186 2785	3448 1437	953	4560 940	12686
239	299	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,2	39421,00 --	-- --	7884 --	-- --	7884	-- 631	8515
240	300	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	4	868,27 764,52	-- --	3473 3058	-- --	415	3303 542	7318
241	301	С124-010107-0502 2401-0107-0502 РСНБ РК 2015 прим.	Таблички для указания 140х210мм	100 шт.	0,04	116287,00 --	-- --	4651 --	-- --	4651	-- 372	5023
			ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ И КОНТРОЛЬ СОЕДИНЕНИЙ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
242	302	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,498	937710,09	793439,45	466980	395133	4170	125194	639547
						135897,00	140358,60	67677	69899		47374	
243	303	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,322	937710,09	793439,45	301943	255487	2697	80948	413523
						135897,00	140358,60	43759	45195		30631	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3844278	1019472	4090922	9113145	5012117
								613532	217873	--	2509844	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								20927293
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего						0		
				в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
			Временные здания и сооружения			2,90%		606891,50				
			Итого с временными									21534184,50
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно - строительных) работ в зимнее время (2,3х0,9=2,07)			2,07%		445757,62				
			Доп. оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					3907513,00				
			Итого с зимними удорожаниями									25887455,12
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		439598,84				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									26327053,96
			В текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036			1,050036						27644354,43
			Коэффициент к договорной цене			0,999995						27644214,75
			НДС			12 %		3317305,77				
			Итого по акту с НДС									30961520,52

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Гулнур МК"

Абдираимов Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер авторского надзора:

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"

Аман Д.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Жана Кұрылыс Топ"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "MSK Engeeniring"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Шиелийского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Гулнур МК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей с.Жиделиарык, Жиделиарыкского аульного округа, Шиелийского района, Кызылординской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **Газопровод низкого давления Г1**

(наименование)

Договор (контракт) **№ 29** от **17.02.2023 г.**

Акт выполненных работ № 6

за **июль 2023 (месяц, год) на 2-2 Газопровод среднего давления**

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ										
			УСТАНОВКА ФИТИНГОВ										
1	19	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: переходы. Установка**	шт.	1		1421,33	917,49	1421	917	--	747	2342
							503,84	251,10	504	251		173	
2	20	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	**Переход ПЭ100 SDR11 ГАЗ d90/63 с ЗН**	шт	1		11359,34	--	11359	--	11359	--	12268
							--	--	--	--		909	
			ВЫХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА Д63 ИЗ ЗЕМЛИ /8353.05 СБ/ -5ШТ										
3	34	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Патрубки водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,0025		710866,67	214263,91	1777	536	21	1437	3471
							487872,00	92779,76	1220	232		257	
4	35	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	2,51		1241,00	--	3115	--	3115	--	3364

			СП - 8%			--	--	--	--		249	
5	36	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляры водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0029	799228,28	236606,04	2318	686	116	1733	4375
						522720,00	80834,00	1516	234		324	
6	37	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,9	4100,00	--	11890	--	11890	--	12841
						--	--	--	--		951	
7	38	Е11-220601-1005 1122-0601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0029	1920141,58	196218,16	5568	569	4776	370	6413
						77055,00	51919,32	223	151		475	
8	39	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим	Монтаж пластины	т конструкций	0,04285	56622,32	2492,92	2426	107	107	1541	4284
						51632,80	478,48	2212	21		317	
9	40	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,04285	588215,00	--	25205	--	25205	--	27221
						--	--	--	--		2016	
10	41	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,00575	308729,34	83139,62	1775	478	--	1418	3449
						225540,00	23632,10	1297	136		255	
11	42	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5,8075	796,00	--	4623	--	4623	--	4993
						--	--	--	--		370	
12	43	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,00575	930779,19	793439,45	5352	4562	9	1446	7341
						135897,00	140358,60	781	807		544	
13	44	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	15	1421,33	917,49	21320	13762	--	11211	35133
						503,84	251,10	7558	3766		2602	
14	45	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ63/СТ57х3,5	шт	5	11383,93	--	56920	--	56920	--	61474
						--	--	--	--		4554	
15	46	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН	шт	5	1776,80	--	8884	--	8884	--	9595
						--	--	--	--		711	

16	47	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Отвод 90град. ПЭ100 SDR11 ГАЗ d63 с ЗН	шт	5	5144,62 --	-- --	25723 --	-- --	25723	-- 2058	27781
17	48	С123-021101-1305 2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=148/67 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,005	87193,00 --	-- --	436 --	-- --	436	-- 35	471
18	49	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,18875	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /159х4 мм/	футляр	5	5882,63 1802,19	607,42 12,50	29413 9011	3037 62	17365	8983 3072	41467
19	50	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,025	21232,16 1251,45	1092,54 240,04	531 31	27 6	473	34 45	610
20	51	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 прим.	Устройство крышки из листовой оцинкованной стали	м2 покрытия	2,5	2836,70 1076,98	13,93 3,57	7092 2692	35 9	4365	2485 766	10343
21	52	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	7,2	4112,24 1037,34	158,80 46,34	29608 7469	1144 334	20995	7724 2987	40319
			ВХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА Д90 В ЗЕМЛЮ /8353.06 СБ/ -1ШТ									
22	53	Е11-220301-0203 1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Патрубки водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0005	778467,72 511104,00	254409,40 108418,60	389 256	127 54	6	307 56	751
23	54	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,502	2250,00 --	-- --	1130 --	-- --	1130	-- 90	1220
24	55	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляры водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00058	799228,28 522720,00	236606,04 80834,00	464 303	137 47	24	347 65	875
25	56	С123-010201-0219 2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,58	4599,00 --	-- --	2667 --	-- --	2667	-- 213	2880

26	57	Е11-220601-1005 1122-0601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,00058	1920141,58	196218,16	1114	114	955	74	1283
						77055,00	51919,32	45	30		95	
27	58	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим	Монтаж пластины	т конструкций	0,00857	56622,32	2492,92	485	21	22	308	857
						51632,80	478,48	442	4		63	
28	59	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012	т	0,00857	588215,00	--	5041	--	5041	--	5444
						--	--	--	--		403	
29	60	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода	0,0011	350532,63	105993,19	386	116	1	299	740
						244440,00	30291,88	269	33		55	
30	61	С123-010502-0812 2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ИСО 4437-2004	м	1,111	1622,00	--	1802	--	1802	--	1946
						--	--	--	--		144	
31	62	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0011	930779,19	793439,45	1024	872	3	277	1405
						135897,00	140358,60	149	154		104	
32	63	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1421,33	917,49	2843	1835	--	1495	4685
						503,84	251,10	1008	502		347	
33	64	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Переход "полиэтилен-сталь" ПЭ90/СТ89х4,0	шт	1	31917,80	--	31918	--	31918	--	34471
						--	--	--	--		2553	
34	65	Прайс-лист ТОО "Art Plast"	Муфта ПЭ100 SDR11 ГАЗ d90 с ЗН	шт	1	4142,84	--	4143	--	4143	--	4474
						--	--	--	--		331	
35	66	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка ОТВОДОВ	т фасонных частей	0,0019	1024131,42	510723,98	1946	970	36	1210	3409
						494691,40	148617,58	940	282		252	
36	67	С123-020101-0177 2302-0101-0177 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1392,00	--	1392	--	1392	--	1503
						--	--	--	--		111	

37	68	С123-021101-1305 2302-1101-1305 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=150/94 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	87193,00 --	-- --	87 --	-- --	87	-- 7	94
38	69	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0,1875	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /159х4,5 мм/	футляр	1	5843,68 1790,26	603,40 12,41	5844 1790	603 12	3451	1785 610	8239
39	70	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,005	21232,16 1251,45	1092,54 240,04	106 6	5 1	95	7 9	122
40	71	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 прим.	Устройство крышки из листовой оцинкованной стали	м2 покрытия	0,5	2836,70 1076,98	13,93 3,57	1418 538	7 2	873	497 153	2068
			ВЫХОД СИГНАЛЬНОГО ПРОВОДА НА ПОВЕРХНОСТЬ -6ШТ /ГСН-11/									
41	150	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	6	145,64 144,82	0,82 0,40	874 869	5 2	--	601 118	1593
42	151	С121-130201-0402 2113-0201-0402 РСНБ РК 2015	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 8.8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000318	504874,00 --	-- --	161 --	-- --	161	-- 13	174
			КОНТРОЛЬНЫЕ ТРУБКИ НА ФУТЛЯРЕ ВЫХОДЕ ИЗ ЗЕМЛИ -6ШТ									
43	152	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	6	6988,59 3512,68	2129,94 777,27	41932 21076	12780 4664	8076	25482 5393	72807
			СИГНАЛЬНАЯ ЛЕНТА И ПРОВОД									
44	153	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Сигнальный провод. Установка	м кабеля	905	347,23 145,64	154,56 48,22	314243 131804	139877 43639	42562	126319 35245	475807

45	155	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	1,81	28204,84 8826,30	19378,54 4339,13	51051 15976	35075 7854	--	14536 5247	70834
46	156	С121-130809-1603 2113-0809-1603 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	1810	15,00 --	-- --	27150 --	-- --	27150	-- 2172	29322
			ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ И КОНТРОЛЬ СОЕДИНЕНИЙ									
47	162	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,81	937710,09 135897,00	793439,45 140358,60	1697255 245974	1436125 254049	15156	455021 172182	2324458
48	163	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2) ДО И ПОСЛЕ УКЛАДКИ	км трубопровода	0,264	937710,09 135897,00	793439,45 140358,60	247555 35877	209468 37055	2210	66368 25114	339036
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2701176 491836	1863997 354393	345343 --	734062 274815	3710052
			РАЗДЕЛ 2.НАДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ									
			ЛИНЕЙНАЯ ЧАСТЬ									
49	174	Е11-220301-0202 1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0015	730436,10 489324,00	230269,56 99411,62	1096 734	345 149	17	874 158	2128
50	175	С123-010201-0172 2301-0201-0172 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	1,506	2519,00 --	-- --	3794 --	-- --	3794	-- 303	4097
51	176	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка ОТВОДОВ *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,00207	1024131,42 494691,40	510723,98 148617,58	2120 1024	1058 308	38	1318 275	3713

52	177	С123-020101-0175 2302-0101-0175 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	1130,00 --	-- --	1130 --	-- --	1130	-- 90	1220
53	178	С123-020101-1028 2302-0101-1028 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 76 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	660,00 --	-- --	660 --	-- --	660	-- 53	713
			СХЕМА ОБВЯЗКИ ГРПШ-07-2У1 -5ШТ									
54	179	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	5	16900,15 14112,00	964,12 317,73	84501 70560	4821 1589	9120	70706 12417	167623
55	181	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	15	1241,00 --	-- --	18615 --	-- --	18615	-- 1489	20104
56	182	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	10	1574,94 1324,66	81,66 39,72	15749 13247	816 397	1686	13507 2341	31597
			РАМА ПОД ГРПШ-07-2У1 -5ШТ									
57	186	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,441563	1427,58 1427,58	-- --	630 630	-- --	--	454 87	1171
58	187	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,441563	783,22 783,22	-- --	346 346	-- --	--	249 48	643
59	188	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,03	25739,01 4286,72	1000,66 360,09	26511 4415	1031 371	21065	4355 2469	33336
60	189	Е11-090102-0104 1109-0102-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны со связями. Монтаж	т конструкций	0,21925	41939,39 24466,20	11292,13 3138,25	9195 5364	2476 688	1355	4176 1070	14441
61	190	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,221443	497896,00 --	-- --	110256 --	-- --	110256	-- 8820	119076

62	191	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,21925	2967,41	396,02	651	87	63	346	1077
						2286,04	1,32	501	--		80	
63	192	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за раз	м2	6,35825	89,50	2,41	569	16	271	196	826
						44,34	0,26	282	2		61	
64	193	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	6,35825	162,52	3,41	1033	21	682	230	1364
						51,84	0,53	330	3		101	
			УСТРОЙСТВО МОЛНИЕОТВОДА ДЛЯ ГРПШ-07-2У1 /МЗ-5/ -5ШТ									
65	194	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,471875	1427,58	--	2101	--	--	1513	3903
						1427,58	--	2101	--		289	
66	195	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,471875	783,22	--	1153	--	--	830	2142
						783,22	--	1153	--		159	
67	196	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,5	27931,37	1729,66	41897	2594	31974	7198	53022
						4886,28	386,72	7329	580		3928	
68	198	Е11-330109-0115 1133-0109-0115 РСНБ РК 2015	Молниеотводы стальные и тросостойки сварные массой до 0,2 т. Установка	т	0,3251	160855,41	107669,98	52294	35003	1168	19496	77533
						49595,40	25365,88	16123	8246		5743	
69	198	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,3145	553067,00	--	173940	--	173940	--	187855
						--	--	--	--		13915	
70	199	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т *СП - 8%*	т	0,0106	497838,00	--	5277	--	5277	--	5699
						--	--	--	--		422	
71	200	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	25	653,26	25,79	16332	645	9918	4298	22281
						230,76	8,04	5769	201		1650	

72	201	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,1575	282504,00 --	-- --	44494 --	-- --	44494	-- 3560	48054
			ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГРПШ-07-2У1 /МЗ-5/									
73	202	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	30	1372,57 897,40	155,50 45,01	41177 26922	4665 1350	9590	20356 4923	66456
74	203	С121-050304-0402 2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) *СП - 8%*	т	0,316	235493,00 --	-- --	74416 --	-- --	74416	-- 5953	80369
75	204	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2 *НР - 72%; СП - 8%*	м	100	286,00 230,76	25,79 8,04	28600 23076	2579 804	2945	17194 3663	49457
76	205	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,1288	282504,00 --	-- --	36387 --	-- --	36387	-- 2911	39298
77	206	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72%; СП - 8%*	м	20	252,19 205,12	20,96 6,11	5044 4102	419 122	523	3042 647	8733
78	207	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,0156	295890,00 --	-- --	4616 --	-- --	4616	-- 369	4985
			ОГРАЖДЕНИЕ ГРПШ-07-2У1 -5ШТ									
79	208	Е11-070111-0111 1107-0111-0111 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м оград	65	2964,11 1851,68	1078,99 399,12	192667 120359	70135 25943	2173	172636 29224	394528
80	209	Е11-070111-0209 1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	5	857,01 786,68	28,74 4,50	4285 3933	143 22	209	4668 716	9669
81	210	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,5	18575,00 --	-- --	27862 --	-- --	27862	-- 2229	30091

82	211	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	69	1074,00 --	-- --	74106 --	-- --	74106	-- 5928	80034
83	212	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,93	497896,00 --	-- --	463043 --	-- --	463043	-- 37043	500086
84	213	С121-050308-1201 2105-0308-1201 РСНБ РК 2015	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	93,75	1737,00 --	-- --	162844 --	-- --	162844	-- 13028	175872
85	214	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 /поз.7/ *СП - 8%*	т	0,0369	282504,00 --	-- --	10424 --	-- --	10424	-- 834	11258
86	215	С121-060405-1403 2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,022	654755,00 --	-- --	14405 --	-- --	14405	-- 1152	15557
87	216	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6	8426,32 3152,70	1717,19 728,20	50558 18916	10303 4369	21339	21888 5796	78242
			ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКУ ДУ=50ММ -5Х2=10ШТ									
88	217	Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,57	1427,58 1427,58	-- --	2241 2241	-- --	--	1614 308	4163
89	218	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,57	783,22 783,22	-- --	1230 1230	-- --	--	885 169	2285
90	219	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,3	28557,65 4886,28	1729,66 386,72	37125 6352	2249 503	28524	6238 3469	46832
91	220	Е11-090305-0305 1109-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления задвижки	т	0,286294	40188,71 22178,60	8768,90 2107,94	11506 6350	2510 603	2646	4798 1304	17608

92	221	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,23814	553067,00	--	131707	--	131707	--	142244
						--	--	--	--		10537	
93	222	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	48,1536	537,00	--	25858	--	25858	--	27927
						--	--	--	--		2069	
94	223	С121-130816-2202 2113-0816-2202 РСНБ РК 2015	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	4,8	446,00	--	2141	--	2141	--	2312
						--	--	--	--		171	
95	224	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10	89,50	2,41	895	25	427	308	1299
						44,34	0,26	443	3		96	
96	225	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	18	162,52	3,41	2925	62	1930	650	3861
						51,84	0,53	933	10		286	
			ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ, КОНТРОЛЬ СТЫКОВ									
97	226	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0015	937710,09	793439,45	1407	1191	12	377	1927
						135897,00	140358,60	204	211		143	
98	227	Е11-250211-0101 1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	1	20910,02	19629,08	20910	19629	10	4805	27772
						1271,04	4008,92	1271	4009		2057	
99	228	С121-130810-0201 2113-0810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	11	318,00	--	3498	--	3498	--	3778
						--	--	--	--		280	
			ЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДА ОТ АТМОСФЕРНОЙ КОРРОЗИИ									
100	229	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раза газопровода	м2	0,55	179,00	4,82	98	2	47	34	142
						88,68	0,53	49	--		11	

101	230	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,55		162,52 51,84	3,41 0,53	89 29	2 –	58 –	20 9	118
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2046408 346318	162827 50483	1537263 –	389259 194853	2630521
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									6340573
				В том числе :									
				Стоимость оборудования, всего							0		
				в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения				2,90%		183876,62				
			Итого с временными										6524449,62
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно - строительных) работ в зимнее время (2,3х0,9=2,07)				2,07%		135056,11				
			Доп. оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска						435615,00				
			Итого с зимними удорожаниями										7095120,72
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		133190,11				
			Итого с непредвиденными работами и затратами										7228310,84
			В текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036				1,050036						7589986,60
			Коэффициент к договорной цене				0,999995						7589948,25
			НДС				12 %		910793,79				
			Итого по акту с НДС										8500742,04

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Гулнур МК"

Абдираимов Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Инженер авторского надзора:

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Енбекшиказахского района"

Аман Д.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО «Жаңа Құрылыс Групп»

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО "MSK Engeeniring"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный