Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Конаев»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Таир»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор: **ТОО «TN Строй»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: **ТОО «Exselect»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство трех 60-ти квартирных жилых домов в городе Капшагай Алматинской области»**
(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство трех 60-ти квартирных жилых домов в городе Капшагай Алматинской области)»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№33 от 23.08.2022 года**

Акт выполненных работ №8

за **июль месяц 2023 года**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 6-1-3. Тепловые сети											
	РАЗДЕЛ 1.Земляные работы											
1	1	1101-0102-0379 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	57,8281	242,34	242,34	14014	14014	--	2509	17845
						--	60,27	--	3485		1322	
2	2	411-102-0116 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	3690,4992	83,00	--	306311	--		--	330816
						--	--	--	--		24505	
3	3	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	2,834843	2332,15	--	6611	--	--	4760	12281
						2332,15	--	6611	--		910	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	7,79045	3956,18	218,26	30820	1701	16684	12861	47176
						1596,22	71,33	12435	556		3495	
5	5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	137,97135	46,83	46,83	6461	6462	--	1399	8488
						--	14,08	--	1943		629	
6	6	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	69,6527275	3441,00	--	239675	--	239675	--	258849
						--	--	--	--		19174	
7	7	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	579,47967	46,83	46,83	27137	27137	--	5875	35652
						--	14,08	--	8159		2641	
8	8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	64,38663	1205,26	--	77603	--	--	55874	144155
						1205,26	--	77603	--		10678	
9	9	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	321,47967	246,46	117,45	79231	37758	--	42244	131193
						129,01	53,50	41473	17199		9718	
10	10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	408,8663	115,51	97,84	47228	40003	1268	11607	63542
						14,57	24,86	5957	10164		4707	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1049999				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								139
			Сметная заработная плата	тенге					185585			
	РАЗДЕЛ 2.Прокладка трубопроводов											
11	11	1124-0101-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,54	2639406,03	1122558,77	1425279	606182	25900	937771	2552094
						1468883,16	285271,71	793197	154047		189044	
12	13	1124-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,4224	1809599,10	736203,17	764375	310972	11700	519204	1386266
						1045699,20	195893,32	441703	82745		102686	
13	18	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опорные подушки. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,24	19963,20	10287,66	24754	12757	740	19201	47471
						9078,30	4044,29	11257	5015		3516	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	19	225-205-0102 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	248	1436,00	--	356128	--	356128	--	384618
						--	--	--	--		28490	
15	20	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	41,3	112470,02	1656,51	4645012	68414	3123279	1128190	6235059
						35189,32	754,05	1453319	31142		461856	
16	21	1126-0301-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	474	1746,47	20,95	827825	9930	455026	279232	1195621
						765,55	9,58	362869	4541		88565	
17	22	1126-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклопластиком рулонным	м2 поверхности покрытия изоляции	892	4390,61	40,28	3916420	35930	89601	2893095	7354276
						4249,88	17,73	3790889	15815		544761	
18	23	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	1,0258	552642,00	--	566900	--	566900	--	612252
						--	--	--	--		45352	
19	24	1124-0106-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка	комплект	4	21562,51	9956,41	86250	39825	1996	54962	152508
						11107,31	2771,86	44429	11087		11297	
20	26	1124-0106-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	комплект	6	13726,93	6842,97	82362	41057	2568	50439	143425
						6456,24	2035,23	38737	12211		10624	
21	31	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1211,20	66,87	3634	200	114	3316	7506
						1106,53	21,39	3320	64		556	
22	32	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	3	1810,00	--	5430	--	5430	--	5864
						--	--	--	--		434	
23	33	1124-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 40 мм. Установка	комплект	4	7887,23	4015,13	31549	16061	840	19344	54965
						3662,06	1222,88	14648	4892		4071	
24	34	242-302-0405 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	4	39687,00	--	158748	--	158748	--	171448
						--	--	--	--		12700	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	35	241-116-0206 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 40 мм	шт.	8	1620,00	--	12960	--	12960	--	13997
						--	--	--	--		1037	
26	40	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,89	193,15	4,41	172	4	100	48	237
						76,88	0,78	68	1		18	
27	41	1123-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0035	868155,89	5292,06	3039	18	653	2352	5822
						676441,80	2337,95	2368	8		431	
28	42	241-701-0202 РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами БНМ	м	3,5	2187,00	--	7654	--	7654	--	8266
						--	--	--	-		612	
29	43	1124-0105-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Компенсаторы П-образные диаметром труб 150 мм. Установка	компенсатор	6	149685,18	15430,58	898111	92584	709015	124066	1103951
						16085,36	4801,15	96512	28807		81774	
30	44	1124-0105-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Компенсаторы П-образные диаметром труб 100 мм. Установка	компенсатор	8	98754,89	8142,27	790039	65139	670272	77625	937077
						6828,44	2972,69	54628	23782		69413	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				22372723				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3786
			Сметная заработная плата	тенге					7482101			
			РАЗДЕЛ 3.Клапан захлопка д.50 мм-1 шт									
31	45	1109-0606-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Клапан-захлопка. Монтаж	т конструкций	0,0166398	168949,03	25421,43	2811	423	177	1539	4698
						132874,99	1173,37	2211	20		348	
32	46	222-512-0701 РСНБ РК 2022	Клапан захлопка	т	0,0166398	979643,00	--	16301	--	16301	--	17605
						--	--	--	--		1304	
33	47	1113-0301-1418 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76	м2	1,38	107,66	2,21	149	4	92	37	201
						38,44	0,39	53	1		15	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				22504				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	тенге					2285			
			РАЗДЕЛ 4.Деформационные швы									
			Оклеечная гидроизоляция									
34	48	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	285,13	1653,69	45,49	471516	12971	116652	282511	814349
						1199,08	39,44	341893	11246		60322	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	49	1113-0501-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, первый слой	м2	285,13	3825,66	119,19	1090812	33985	652913	289655	1490904
						1416,59	55,68	403914	15876		110437	
36	50	1113-0501-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, последующий слой	м2	285,13	3034,03	119,19	865093	33985	547766	206461	1157278
						993,73	55,68	283342	15876		85724	
			Обмазочная гидроизоляция									
37	51	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	204,82	1653,69	45,49	338708	9317	83796	202939	584978
						1199,08	39,44	245595	8078		43332	
38	52	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	604,82	1208,66	28,22	731023	17068	456657	241582	1050413
						425,41	4,08	257298	2468		77808	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				5097923				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								819
			Сметная заработная плата	тенге					1585586			
			РАЗДЕЛ 5.Непроходные каналы									
39	53	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	93,47	17980,56	3793,49	1680643	354578	732414	847613	2730517
						6351,24	1333,75	593651	124666		202261	
40	60	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	212,738	1208,66	28,22	257128	6003	160624	84973	369470
						425,41	4,08	90501	868		27368	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				3099986				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								441
			Сметная заработная плата	тенге					809686			
			РАЗДЕЛ 6.Угол поворота УПК90х60-1 шт									
41	62	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	1,91	17980,56	3793,49	34343	7245	14967	17320	55797
						6351,24	1333,75	12131	2547		4133	
42	65	226-103-1402 РСНБ РК 2022	Блок лотков ГОСТ 13015-2012 марки Б-1-22-75	шт.	1	13425,00	--	13425	--	13425	--	14499
						--	--	--	--		1074	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	66	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	2,673	1208,66	28,22	3231	76	2018	1068	4643
						425,41	4,08	1137	11		344	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				74938				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	тенге					15826			
			РАЗДЕЛ 7.Угол поворота УПК90х45-4шт									
44	67	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,37808	27354,31	1651,33	37696	2275	32765	2881	43823
						1927,48	369,48	2656	509		3246	
45	68	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	5,2	17980,56	3793,49	93499	19727	40746	47155	151906
						6351,24	1333,75	33026	6936		11252	
46	72	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,692	1208,66	28,22	12923	302	8072	4271	18569
						425,41	4,08	4549	44		1375	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				214298				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
			Сметная заработная плата	тенге					47720			
			РАЗДЕЛ 8.Монолитные участки									
			МУ-2 (7 шт)									
47	75	1106-1301-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монолитные участки. Устройство	м3	0,48	78664,63	6340,41	37759	3044	23042	11715	53431
						24317,82	2501,29	11673	1201		3958	
48	76	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0646	389901,00	--	25188	--	25188	--	27203
						--	--	--	--		2015	
			МУ-3 (7 шт)									
49	77	1106-1301-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монолитные участки. Устройство	м3	0,48	78664,63	6340,41	37759	3044	23042	11715	53431
						24317,82	2501,29	11673	1201		3958	
50	78	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0646	389901,00	--	25188	--	25188	--	27203
						--	--	--	--		2015	
			МУ-4 (7 шт)									
51	79	1106-1301-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монолитные участки. Устройство	м3	0,48	78664,63	6340,41	37759	3044	23042	11715	53431
						24317,82	2501,29	11673	1201		3958	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	80	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0646	389901,00	--	25188	--	25188	--	27203
						--	--	--	--		2015	
			МУ-5 (5 шт)									
53	81	1106-1301-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монолитные участки. Устройство	м3	0,48	78664,63	6340,41	37759	3044	23042	11715	53431
						24317,82	2501,29	11673	1201		3958	
54	82	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0646	389901,00	--	25188	--	25188	--	27203
						--	--	--	--		2015	
			МУ-6 (2 шт)									
55	83	1106-1301-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Монолитные участки. Устройство	м3	0,6	78664,63	6340,41	47199	3804	28804	14643	66790
						24317,82	2501,29	14591	1501		4947	
56	84	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08244	389901,00	--	32143	--	32143	--	34714
						--	--	--	--		2571	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				424043				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38
			Сметная заработная плата	тенге					67588			
			РАЗДЕЛ 9.УТ-1-1 шт									
57	85	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,742	27354,31	1651,33	20297	1225	17642	1551	23596
						1927,48	369,48	1430	274		1748	
58	86	1107-0601-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	11,552	29115,55	1654,94	336343	19118	151914	201514	580886
						14310,17	472,98	165311	5464		43029	
59	87	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,5198	23593,00	--	177415	--	177415	--	191608
						--	--	--	--		14193	
60	88	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 (П11д-8)	м3	0,44	119995,00	--	52798	--	52798	--	57022
						--	--	--	--		4224	
61	89	225-202-0102 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО2	шт.	2	42411,00	--	84822	--	84822	--	91608
						--	--	--	--		6786	
62	90	225-203-0705 РСНБ РК 2022	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б5	шт.	1	42930,00	--	42930	--	42930	--	46364
						--	--	--	--		3434	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	91	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	6726,00	--	13452	--	13452	--	14528
						--	--	--	--		1076	
64	92	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,29037	408502,00	--	118617	--	118617	--	128106
						--	--	--	--		9489	
65	93	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0648	391464,00	--	25367	--	25367	--	27396
						--	--	--	--		2029	
66	94	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00356	1347908,03	1961,63	4799	7	3471	1205	6484
						371012,40	864,72	1321	3		480	
67	95	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	25559,00	--	25559	--	25559	--	27604
						--	--	--	--		2045	
68	96	1141-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя 10 мм	м2	11,445	4631,10	725,28	53003	8301	7976	30725	90426
						3208,94	189,26	36726	2166		6698	
69	97	1141-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 10 мм	м2	7,42	1440,91	1,60	10692	12	5919	3761	15609
						641,62	--	4761	--		1156	
70	98	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	18,865	1208,66	28,22	22801	532	14244	7535	32763
						425,41	4,08	8025	77		2427	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге				1334000				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
			Сметная заработная плата	тенге					225558			
			РАЗДЕЛ 10.УТ-2-1 шт									
71	99	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,742	27354,31	1651,33	20297	1225	17642	1551	23596
						1927,48	369,48	1430	274		1748	
72	100	1107-0601-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	11,552	29115,55	1654,94	336343	19118	151914	201514	580886
						14310,17	472,98	165311	5464		43029	
73	101	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,5198	23593,00	--	177415	--	177415	--	191608

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		14193	
74	102	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 (П11д-8)	м3	0,44	119995,00	--	52798	--	52798	--	57022
						--	--	--	--		4224	
75	103	225-202-0102 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО2	шт.	2	42411,00	--	84822	--	84822	--	91608
						--	--	--	--		6786	
76	104	225-203-0705 РСНБ РК 2022	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б5	шт.	1	42930,00	--	42930	--	42930	--	46364
						--	--	--	--		3434	
77	105	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	6726,00	--	13452	--	13452	--	14528
						--	--	--	--		1076	
78	106	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,29289	408502,00	--	119646	--	119646	--	129218
						--	--	--	--		9572	
79	107	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0972	391464,00	--	38050	--	38050	--	41094
						--	--	--	--		3044	
80	108	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00356	1347908,03	1961,63	4799	7	3471	1205	6484
						371012,40	864,72	1321	3		480	
81	109	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	25559,00	--	25559	--	25559	--	27604
						--	--	--	--		2045	
82	110	1141-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя 10 мм	м2	11,445	4631,10	725,28	53003	8301	7976	30725	90426
						3208,94	189,26	36726	2166		6698	
83	111	1141-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 10 мм	м2	7,42	1440,91	1,60	10692	12	5919	3761	15609
						641,62	--	4761	--		1156	
84	112	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	18,865	1208,66	28,22	22801	532	14244	7535	32763
						425,41	4,08	8025	77		2427	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	тенге				1348810				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
			Сметная заработная плата	тенге					225558			
			РАЗДЕЛ 11.УТ-3-1 шт									

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	113	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,742	27354,31	1651,33	20297	1225	17642	1551	23596
						1927,48	369,48	1430	274		1748	
86	114	1107-0601-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство	м3 конструкции	11,552	29115,55	1654,94	336343	19118	151914	201514	580886
						14310,17	472,98	165311	5464		43029	
87	115	212-101-0601 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,5198	23593,00	--	177415	--	177415	--	191608
						--	--	--	--		14193	
88	116	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012 (П11д-8)	м3	0,44	119995,00	--	52798	--	52798	--	57022
						--	--	--	--		4224	
89	117	225-202-0102 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО2	шт.	2	42411,00	--	84822	--	84822	--	91608
						--	--	--	--		6786	
90	118	225-203-0705 РСНБ РК 2022	Балка лотков канала ГОСТ 13015-2012 марки Б5	шт.	1	42930,00	--	42930	--	42930	--	46364
						--	--	--	--		3434	
91	119	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	6726,00	--	13452	--	13452	--	14528
						--	--	--	--		1076	
92	120	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,29289	408502,00	--	119646	--	119646	--	129218
						--	--	--	--		9572	
93	121	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0972	391464,00	--	38050	--	38050	--	41094
						--	--	--	--		3044	
94	122	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00356	1347908,03	1961,63	4799	7	3471	1205	6484
						371012,40	864,72	1321	3		480	
95	123	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	25559,00	--	25559	--	25559	--	27604
						--	--	--	--		2045	
96	124	1141-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=2	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя 10 мм	м2	11,445	4631,10	725,28	53003	8301	7976	30725	90426
						3208,94	189,26	36726	2166		6698	
97	125	1141-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 10 мм	м2	7,42	1440,91	1,60	10692	12	5919	3761	15609

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						641,62	--	4761	--		1156	
98	126	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	18,865	1208,66	28,22	22801	532	14244	7535	32763
						425,41	4,08	8025	77		2427	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	тенге				1348810				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
			Сметная заработная плата	тенге					225558			
			РАЗДЕЛ 12.Сборный колодец-1 шт									
99	127	1123-0601-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1,78	63954,88	10881,44	113840	19369	57248	45059	171611
						20911,61	4657,97	37223	8291		12712	
100	128	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	16398,00	--	65592	--	65592	--	70839
						--	--	--	--		5247	
101	129	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	6726,00	--	6726	--	6726	--	7264
						--	--	--	--		538	
102	130	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	34910,00	--	34910	--	34910	--	37703
						--	--	--	--		2793	
103	131	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	33285,00	--	33285	--	33285	--	35948
						--	--	--	--		2663	
104	132	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3209,00	--	3209	--	3209	--	3466
						--	--	--	--		257	
105	133	222-519-0301 РСНБ РК 2022	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,28968	929500,00	--	269258	--	269258	--	290799
						--	--	--	--		21541	
106	134	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	25559,00	--	25559	--	25559	--	27604
						--	--	--	--		2045	
107	135	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,76	1208,66	28,22	16631	388	10389	5496	23897
						425,41	4,08	5854	56		1770	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	тенге				669131				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
			Сметная заработная плата	тенге					51424			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								37057165
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				10281062				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2047429			

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					643413			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						12350480		
			- Перевозка грузов	тенге				306311				
			- Накладные расходы	тенге							9326910	
			- Сметная прибыль	тенге							2744973	
	Локальная смета 7-1-1. Благоустройство											
	РАЗДЕЛ 1.Подготвка территории											
1	1	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	3000	132,64	126,95	397925	380850	--	83163	519576
						5,69	32,81	17075	98430		38487	
2	2	411-102-0105 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	24000	137,00	--	3288000	--		--	3551040
						--	--	--	--		263040	
3	5	1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Смещение грунта в отведенные места**	м2 спланированной площади	12000	9,44	9,44	113280	113280	--	21168	145204
						--	2,45	--	29400		10756	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				4215819				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
			Сметная заработная плата	тенге					144905			
	РАЗДЕЛ 2.Вертикальная планировка											
4	6	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	1262,808	132,64	126,95	167501	160314	--	35006	218708
						5,69	32,81	7187	41433		16201	
5	7	1101-0105-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	1262,808	121,00	121,00	152800	152800	--	32559	200188
						--	35,81	--	45221		14829	
6	8	1101-0105-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=8	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**	м3 грунта	1262,808	393,51	393,51	496928	496927	--	105897	651051
						--	116,47	--	147079		48226	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1069947				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
			Сметная заработная плата	тенге					240920			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								**5285766**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				24262				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1304171			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					361563			
			- Перевозка грузов	тенге				3288000				
			- Накладные расходы	тенге							277793	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Сметная прибыль	тенге							391539	
			Итого по акту:									
			Стоимость общестроительных работ:	Тенге		**42 342 931**						
			Стоимость оборудования:	Тенге		**0**						
			Временные здания и сооружнеия 0,9%	Тенге		**381 086**						
			Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге		**42 724 017**						
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		**854 480**						
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге		**43 578 498**						
			НДС на 2022 год 12%	Тенге		**5 229 420**						
			Итого с НДС:	Тенге		**48 807 917**						
			С учетом поправочного коэффициента договорной цены (0,95000000014)	Тенге		**46 367 522**						
			Всего:	Тенге		**46 367 522**						

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства города Конаев»

Туруспаев Е.Ж.

Подрядчик:
Начальник участка
ТОО «Таир»

Баймагамбетов Д.Б.

Эксперт по техническому надзору ТОО «TN Строй»

Бургамбаев А.К.