Типовая межведомственная форма
КС-3, предоставляется ежемесячно
Подрядчиком Заказчику и
финансирующему банку

Справка №2
о стоимости выполненных работ за АВГУСТ месяц 2020 года

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Шуского района Жамбылской области**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Star-Stroi"**
Технадзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылыс-Жоба Инжиниринг"**
Договор: **доп. соглашение №1 от 17.07.2020 г. к договору №34 от 18.03.2020 г**
Стройка: **Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в а. Оразалы батыр Шуского района Жамбылской области**

№ пп	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц, всего	С начала года по отчетный месяц, всего	в том числе			за отчетный месяц, всего	в том числе		
				СМР	прочие	оборудование, мебель, инвентарь		СМР	прочие	оборудование, мебель, инвентарь
1	Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в а. Оразалы батыр Шуского района Жамбылской области									
	Внутрипоселковые сети	83 470 812,05	83 470 812,05	68 300 890,35	15 169 921,70		45 001 742,75	36 130 763,82	8 870 978,93	
	Внутрипоселковые сети (подводка к домам)	80 236 549,87	80 236 549,87	65 472 554,14	14 763 995,74		48 705 619,08	39 104 512,18	9 601 106,90	
	итого	163 707 361,83	163 707 361,83	133 773 444,49	29 933 917,44		93 707 361,83	75 235 276,00	18 472 085,83	
2	в том числе НДС	17 540 074,48	17 540 074,48				10 040 074,48			
	удержание аванса	59 999 999,97	59 999 999,97				59 999 999,97			
3	всего к оплате	103 707 361,86	103 707 361,86				33 707 361,86			
4	в том числе НДС	11 111 503,06	11 111 503,06				3 611 503,06			

ЗАКАЗЧИК

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Шуского района Жамбылской области

и.о. руководителя_____Шаимкулов К.

ПОДРЯДЧИК

Товарищество с ограниченной ответственностью "Star-Stroi"

Директор_____Доскараев К.С.

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Шуского района Жамбылской обл
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Star-Stroi"
Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылыс-Жоба Инжиниринг"
Договор: доп. соглашение №1 от 17.07.2020 г. к договору №34 от 18.03.2020 г
Стройка: Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в а. Оразалы батыр Шуского района Жамбылской области

АКТ №2
о приемке работ за август месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Внутрипоселковые сети В1											
				Земляные работы							
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Срезка растительного слоя.Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1347,528	41,11	41,11	55399	55399	--	13738	74668
					--	14,16	--	19081		5531	
2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 к=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1347,528	152,25	152,25	205156	205156	--	50876	276514
					--	52,44	--	70661		20483	
3	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 к=5	Возврат растительного слоя. Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1347,528	190,31	190,31	256445	256445	--	63594	345643
					--	65,55	--	88326		25603	
4	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	5725,6374	198,07	188,38	1134074	1078567	--	217231	1459409
					9,69	43,00	55507	246202		108104	

5	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отв[illegible] экскаваторами "Драглайн", "Обра[illegible]я лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	3367,896	217,88	207,21	733785	697870	--	140556	944288
					10,66	47,30	35915	159301		69947	
6	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	270,1062	3474,78	--	938559	--	--	675762	1743467
					3474,78	--	938559	--		129146	
7	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	1408,596	1158,30	1158,30	1631577	1631577	--	733847	2554658
					--	723,58	--	1019232		189234	
8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	337,386	3553,31	153,51	1198837	51792	828721	329216	1650297
					943,50	42,14	318324	14217		122244	
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную мяшким грунтом	м3	1808,352	782,46	--	1414963	--	--	1018773	2628435
					782,46	--	1414963	--		194699	
10	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9003,498	33,67	33,67	303190	303190	--	75186	408646
					--	11,60	--	104426		30270	
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненн ого грунта	9003,498	147,91	71,66	1331712	645213	--	699159	2193341
					76,25	31,61	686499	284556		162470	
				Водопровод В1							

3

12	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2,186194	339996,04	102650,16	743297	224413	32841	540825	1386852
					222324,00	27556,92	486043	60245		102730	
13	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	1,077	463511,76	145250,88	499202	156435	42964	338858	905105
					278369,00	39440,36	299803	42477		67045	
14	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,099	413409,50	67079,02	40928	6641	1200	34978	81978
					334213,00	22669,76	33087	2244		6072	
15	2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2208,05594	1076,00	--	2375868	--	2375868	--	2565938
					--	--	--	--		190069	
16	2301-0501-1012 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 140x5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1087,77	1750,00	--	1903598	--	1903598	--	2055885
					--	--	--	--		152288	
17	2301-0201-0149 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	99,396	861,00	--	85580	--	85580	--	92426
					--	--	--	--		6846	
18	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,099	900298,05	36380,06	89130	3602	62095	23260	121381
					236698,00	627,68	23433	62		8991	
19	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм (футляр для автомобильных дорог). Укладка	км трубопровода	0,008	580074,59	234433,98	4641	1875	7	3252	8524
					344862,00	65797,30	2759	526		631	
20	2301-0501-1019 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315x12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8,08	8799,00	--	71096	--	71096	--	76784
					--	--	--	--		5688	

21	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм (футляр для автомобильных дорог). Укладка	км трубопровода	0,01	580074,59	234433,98	5801	2344	8	4066	10656
					344862,00	65797,30	3449	658		789	
22	2301-0501-1019 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315x12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10,1	8799,00	--	88870	--	88870	--	95979
					--	--	--	--		7110	
23	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм (футляр для автомобильных дорог). Укладка	км трубопровода	0,012	580074,59	234433,98	6961	2813	10	4879	12787
					344862,00	65797,30	4138	790		947	
24	2301-0501-1019 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315x12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	12,12	8799,00	--	106644	--	106644	--	115175
					--	--	--	--		8532	
25	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм (футляр для автомобильных дорог). Укладка	км трубопровода	0,016	580074,59	234433,98	9281	3751	12	6505	17049
					344862,00	65797,30	5518	1053		1263	
26	2301-0501-1019 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315x12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	16,16	8799,00	--	142192	--	142192	--	153567
					--	--	--	--		11375	
27	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм (футляр для автомобильных дорог). Укладка	км трубопровода	0,018	580074,59	234433,98	10441	4220	13	7318	19180
					344862,00	65797,30	6208	1184		1421	
28	2301-0501-1019 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315x12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	18,18	8799,00	--	159966	--	159966	--	172763
					--	--	--	--		12797	
29	1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 355 мм (для . Укладка	км трубопровода	0,018	757623,98	292172,98	13637	5259	--	9755	25264
					465451,00	81967,18	8378	1475		1871	

30	2301-0501-1020 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 355x13,6 питьевая ГО 18599-2001	м	18,18	11132,00	--	202380	--	202380	--	218570
					--	--	--	--		16190	
31	1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 355 мм (для . Укладка	км трубопровода	0,12	757623,98	292172,98	90915	35061	--	65033	168424
					465451,00	81967,18	55854	9836		12476	
32	2301-0501-1020 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 355x13,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	121,2	11132,00	--	1349198	--	1349198	--	1457134
					--	--	--	--		107936	
33	1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 355 мм (для . Укладка	км трубопровода	0,056	757623,98	292172,98	42427	16362	--	30349	78598
					465451,00	81967,18	26065	4590		5822	
34	2301-0501-1020 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 355x13,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	56,56	11132,00	--	629626	--	629626	--	679996
					--	--	--	--		50370	
35	1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 355 мм (для . Укладка	км трубопровода	0,034	757623,98	292172,98	25759	9934	--	18426	47720
					465451,00	81967,18	15825	2787		3535	
36	2301-0501-1020 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 355x13,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	34,34	11132,00	--	382273	--	382273	--	412855
					--	--	--	--		30582	
37	1122-1401-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 350 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	292	1807,72	11,44	527853	3342	172943	349201	947219
					1204,00	3,97	351568	1160		70164	
38	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	23	29542,54	3278,04	679478	75395	404325	199131	948898
					8685,13	60,20	199758	1385		70289	
				Колодцы							
		Колодец диам. 1500-58 в т.ч. 13-мокрые колодцы)шт									

39	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного желе бетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	54,94	40102,53	8931,86	2203233	490716	837356	1051801	3515437
					15929,40	3408,52	875161	187264		260403	
40	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	33	18865,00	--	622545	--	622545	--	672349
					--	--	--	--		49804	
41	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	33	21617,00	--	713361	--	713361	--	770430
					--	--	--	--		57069	
42	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	66	15175,00	--	1001550	--	1001550	--	1081674
					--	--	--	--		80124	
43	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	26	9544,00	--	248144	--	248144	--	267996
					--	--	--	--		19852	
44	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	33	3279,00	--	108207	--	108207	--	116864
					--	--	--	--		8657	
45	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО-1	шт.	66	1904,00	--	125664	--	125664	--	135717
					--	--	--	--		10053	
				Монолитные колодцы 3000х2000 - 1шт, 2000х2500 - 1 шт							
46	1122-1301-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3	17,71	67500,80	3449,87	1195439	61097	933394	225503	1534618
					11346,57	1515,15	200948	26833		113675	

47	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и дн[illegible] для сооружений водопровода, канализа[illegible]и, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	7,25	49615,00	--	359709	--	359709	--	388485
					--	--	--	--		28777	
48	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	4	3279,00	--	13116	--	13116	--	14165
					--	--	--	--		1049	
49	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО-1	шт.	2	1904,00	--	3808	--	3808	--	4113
					--	--	--	--		305	
50	4101-0301-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	44,7619566	8381,00	--	375150	--		--	405162
					--	--	--	--		30012	
51	4101-0301-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями по автомагистралям. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	1790,47826	35,00	--	62667	--		--	67680
					--	--	--	--		5013	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				26523331	6028470	14009284	6931078	36130763
							6047763	2350572	--	2676353	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19026042				
	Материалы		Тенге				3315889				
	Всего зарабоотная плата		Тенге					8398334			
	Местные материалы		Тенге				3196104				
	Транспортные расходы		Тенге				437817				
		Накладные расходы	Тенге				6931080				
		Сметная прибыль	Тенге				2076570				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28033691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8458
		Сметная заработная плата	Тенге					8398334			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				7497290				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7497290				
		Сметная прибыль	Тенге				599783				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8097073				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				36130764				

8

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8458
		Сметная заработная плата	Тенге					8398334			

РАЗДЕЛ 2.Внутрипоселковый водопровод В1 (подводки к домам)

				Земляные работы							
52	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Срезка растительного слоя.Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1686,08	41,11	41,11	69317	69317	--	17190	93427
					--	14,16	--	23874		6921	
53	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 к=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1686,08	152,25	152,25	256699	256699	--	63658	345986
					--	52,44	--	88413		25629	
54	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 к=5	Возврат растительного слоя. Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1686,08	190,31	190,31	320874	320874	--	79572	432482
					--	65,55	--	110517		32036	
55	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	16859,425	198,07	188,38	3339338	3175894	--	639647	4297304
					9,69	43,00	163444	724955		318319	
56	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	6094,5225	198,07	188,38	1207139	1148056	--	231226	1553435
					9,69	43,00	59083	262064		115069	
57	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	10259,117	217,88	207,21	2235220	2125817	--	428154	2876444
					10,66	47,30	109403	485256		213070	

58	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	500,775	1723,18	--	862927	--	--	621307	1602973
					1723,18	--	862927	--		118739	
59	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	505,7855	2067,82	--	1045873	--	--	753029	1942814
					2067,82	--	1045873	--		143912	
60	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	153,615	1158,30	1158,30	177932	177932	--	80030	278599
					--	723,58	--	111153		20637	
61	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	374,275	3553,31	153,51	1329915	57455	919332	365211	1830737
					943,50	42,14	353128	15772		135610	
62	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную мягким грунтом	м3	3364,13	782,46	--	2632297	--	--	1895254	4889755
					782,46	--	2632297	--		362204	
63	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	13456,63	33,67	33,67	453148	453148	--	112374	610763
					--	11,60	--	156075		45242	
64	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	13456,63	147,91	71,66	1990377	964336	--	1044963	3278167
					76,25	31,61	1026041	425297		242827	
				Водопровод В1							
65	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	3,697	274154,61	71715,29	1013550	265131	15459	795355	1953617

					198258,00	19[illegible],45	732960	70430		144712	
66	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,007	292915,23	81099,29	2050	568	46	1571	3911
					205134,00	21498,65	1436	150		290	
67	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,086	339996,04	102650,16	29240	8828	1292	21275	54556
					222324,00	27556,92	19120	2370		4041	
68	2301-0501-1402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3458,24	119,00	--	411531	--	411531	--	444453
					--	--	--	--		32922	
69	2301-0501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	115,14	156,00	--	17962	--	17962	--	19399
					--	--	--	--		1437	
70	2301-0501-1306 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	124,23	235,00	--	29194	--	29194	--	31530
					--	--	--	--		2336	
71	2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	36,36	355,00	--	12908	--	12908	--	13940
					--	--	--	--		1033	
72	2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	7,07	554,00	--	3917	--	3917	--	4230
					--	--	--	--		313	
73	2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	86,86	1076,00	--	93461	--	93461	--	100938
					--	--	--	--		7477	
74	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,828	413409,50	67079,02	342303	55541	10034	292544	685635
					334213,00	22669,76	276728	18771		50788	

75	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим ис[illegible]анием	км трубопровода	0,045	436966,21	82394,76	19663	3708	856	16226	38760
					335534,00	28677,29	15099	1290		2871	
76	2301-0201-0113 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 27 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	338,348	305,00	--	103196	--	103196	--	111452
					--	--	--	--		8256	
77	2301-0201-0117 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	м	199,796	402,00	--	80318	--	80318	--	86743
					--	--	--	--		6425	
78	2301-0201-0131 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	211,844	592,00	--	125412	--	125412	--	135445
					--	--	--	--		10033	
79	2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	81,324	682,00	--	55463	--	55463	--	59900
					--	--	--	--		4437	
80	2301-0201-0153 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	45,18	1183,00	--	53448	--	53448	--	57724
					--	--	--	--		4276	
81	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	1,566	900298,05	36380,06	1409867	56971	982227	367935	1920026
					236698,00	627,68	370669	983		142224	
82	1122-0601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,045	1109680,58	36511,64	49936	1643	37589	10626	65407
					237864,00	663,80	10704	30		4845	
83	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,873	53580,23	--	46776	--	1457	44866	98973
					51912,00	--	45319	--		7331	

84	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,426038	963278,85	494587,60	410393	210713	7973	246807	709776
					449975,30	135183,05	191707	57593		52576	
85	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм (для изготовления футляров при переходе в стенки ж/б колодцев). Укладка без гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00466	428226,01	81778,76	1996	381	51	1680	3970
					335534,00	28677,29	1564	134		294	
86	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм (для изготовления футляров при переходе в стенки ж/б колодцев). Укладка без гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0029216	475405,58	105710,56	1389	309	38	1140	2731
					356670,00	37423,15	1042	109		202	
87	1122-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм (для изготовления футляров при переходе в стенки ж/б колодцев). Укладка без гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0001601	584531,22	124306,43	94	20	5	76	183
					433288,00	44382,62	69	7		14	
88	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,67864	1372,00	--	6419	--	6419	--	6933
					--	--	--	--		514	
89	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2850656	1840,00	--	2365	--	2365	--	2554
					--	--	--	--		189	
90	2301-0201-0178 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,164906	1860,00	--	2167	--	2167	--	2340
					--	--	--	--		173	
91	2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4832638	1907,00	--	922	--	922	--	995
					--	--	--	--		74	
92	2301-0201-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,1607276	3136,00	--	504	--	504	--	544

					--	--	--	--		40	
93	1122-0601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00466	1109680,58	36511,64	5171	170	3893	1100	6773
					237864,00	663,80	1108	3		502	
94	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0029216	1468889,29	38381,54	4292	112	3482	694	5384
					239030,00	747,80	698	2		399	
95	1122-0601-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0001601	1767322,24	41023,26	283	7	233	42	351
					265848,00	830,30	43	--		26	
				Колодцы							
		Колодец диам. 2000-42 шт, 1500-29 шт									
96	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3	60,96	40102,53	8931,86	2444650	544486	929108	1167051	3900638
					15929,40	3408,52	971056	207784		288936	
97	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	24	30183,00	--	724392	--	724392	--	782343
					--	--	--	--		57951	
98	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	24	35984,00	--	863616	--	863616	--	932705
					--	--	--	--		69089	
99	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	48	22483,00	--	1079184	--	1079184	--	1165519
					--	--	--	--		86335	
100	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	16	18865,00	--	301840	--	301840	--	325987
					--	--	--	--		24147	
101	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	16	21617,00	--	345872	--	345872	--	373542

					--	--	--	--		27670	
102	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	40	15175,00	--	607000	--	607000	--	655560
					--	--	--	--		48560	
103	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	40	3279,00	--	131160	--	131160	--	141653
					--	--	--	--		10493	
104	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО-1	шт.	80	1904,00	--	152320	--	152320	--	164506
					--	--	--	--		12186	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				26907278	9898117	8117646	9300603	39104512
							8891519	2763032	--	2896632	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				25908093				
	Материалы		Тенге				2913073				
	Всего заработная плата		Тенге					11654551			
	Местные материалы		Тенге				4205384				
		Накладные расходы	Тенге				9300604				
		Сметная прибыль	Тенге				2816696				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				38025393				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11442
		Сметная заработная плата	Тенге					11654551			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				999185				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				999185				
		Сметная прибыль	Тенге				79935				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1079120				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				39104513				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11442
		Сметная заработная плата	Тенге					11654551			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								75235277
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				14939282				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15926587			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5113604			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						22126930		
		- Перевозка грузов	Тенге				437817				
		- Накладные расходы	Тенге							16231681	
		- Сметная прибыль	Тенге							5572985	

		ИТОГО									75 235 277
		Оборудование									0
		итого									75 235 277
		временные здания и сооружения 2,9%									2 181 823
		итого									77 417 100
		доп.затраты на зимнее время									946 576
		Итого									78 363 676
		непредвиденные работы и затраты 2%									1 567 274
		итого									79 930 949
		Оборудование									0
		итого в базовых ценах									79 930 949
		итого в ценах 2020 года 67% к=1,0348515									55 420 164
		итого в ценах 2021 года 33% к=1,0708911									28 247 123
		итого									83 667 287
		с пониж.коэф. К=0,68999									83 667 287,35
		НДС 12%									10 040 074,48
		всего к оплате									**93 707 361,83**

ЗАКАЗЧИК

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Шуского района Жамбылской области

и.о. руководителя_____Шаймкулов К.

ПОДРЯДЧИК

Товарищество с ограниченной ответственностью "Star-Stroi"

Директор_____Доскараев К.С.

ТЕХНАДЗОР

Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылыс-Жоба Инжиниринг"

Инженер-технадзор_____Узбеков Б.А.