Типовая межведомственная форма
КС-3, предоставляется ежемесячно
Подрядчиком Заказчику и
финансирующему банку

Справка №1
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2020 года

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Шуского района Жамбылской области**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Star-Stroi"**
Технадзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылыс-Жоба Инжиниринг"**
Договор: **доп. соглашение №1 от 17.07.2020 г. к договору №34 от 18.03.2020 г**
Стройка: **Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в а. Оразалы батыр Шуского района Жамбылской области**

№ пп	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		С начала строительства по отчетный месяц, всего	С начала года по отчетный месяц, всего	в том числе			за отчетный месяц, всего	в том числе		
				СМР	прочие	оборудование, мебель, инвентарь		СМР	прочие	оборудование, мебель, инвентарь
1	Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в а. Оразалы батыр Шуского района Жамбылской области									
	Внутрипоселковые сети	38 469 069	38 469 069	32 170 127	6 298 943		38 469 069	32 170 127	6 298 943	
	Внутрипоселковые сети (подводка к домам)	31 530 931	31 530 931	26 368 042	5 162 889		31 530 931	26 368 042	5 162 889	
	итого	70 000 000	70 000 000	58 538 168	11 461 832		70 000 000	58 538 168	11 461 832	
2	в том числе НДС	7 500 000	7 500 000				7 500 000			
	удержание 5% (гарантия качества)	3 500 000	3 500 000				3 500 000			
	удержание аванса	26 500 000	26 500 000				26 500 000			
3	всего к оплате	40 000 000	40 000 000				40 000 000			
4	в том числе НДС	4 285 714	4 285 714				4 285 714			

ЗАКАЗЧИК

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Шуского района Жамбылской области

и.о. руководителя_____Шаимкулов К.

ПОДРЯДЧИК

Товарищество с ограниченной ответственностью "Star-Stroi"

Директор_____Доскараев К.С.

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Шуского района Жамбылской области
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Star-Stroi"
Техпадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью [illegible]дрылыс-Жоба Инжиниринг"
Договор: доп. соглашение №1 от 17.07.2020 г. к договору №34 от 18.03.2020 г
Стройка: Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в а. Оразалы батыр Шуского района Жамбылской области

АКТ №1
о приемке работ за июль месяц 2020 года

№ п/п	№ позиции сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы,		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1.ВНУТРИПОСЕЛКОВЫЕ СЕТИ												
					Земляные работы							
1	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Срезка растительного слоя.Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1860,872	41,11	41,11	76503	76503	--	18972	103113
						--	14,16	--	26350		7638	
2	2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 к=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1860,872	152,25	152,25	283311	283311	--	70257	381853
						--	52,44	--	97579		28285	
3	3	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 к=5	Возврат растительного слоя. Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1860,872	190,31	190,31	354139	354139	--	87821	477316
						--	65,55	--	121974		35357	
4	4	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	7906,8326	198,07	188,38	1566102	1489450	--	299986	2015375
						9,69	43,00	76653	339994		149287	

	5	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "О[illegible]тная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	4650,904	217,88	207,21	1013322	963725	--	194101	1304017
					10,66	47,30	49597	219988		96594	
6	6	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	373,0038	3474,78	--	1296105	--	--	933196	2407645
					3474,78	--	1296105	--		178344	
7	7	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	1945,204	1158,30	1158,30	2253130	2253130	--	1013408	3527861
						--	723,58	--	1407511		261323	
8	8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	465,914	3553,31	153,51	1655537	71522	1144425	454631	2278982
						943,50	42,14	439590	19634		168813	
9	9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную мягким грунтом	м3	2497,248	782,46	--	1953997	--	--	1406878	3629744
						782,46	--	1953997	--		268870	
10	10	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12433,402	33,67	33,67	418691	418691	--	103829	564321
						--	11,60	--	144207		41802	
11	11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12433,402	147,91	71,66	1839031	891009	--	965505	3028899
						76,25	31,61	948022	392958		224363	
					Водопровод В1							
12	12	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	4,757806	339996,04	102650,16	1617635	488390	71471	1176996	3018202

						222324,00	27556,92	1057774	131110		223571	
13	15	2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4805,38406	1076,00	--	5170593	--	5170593	--	5584241
						--	--	--	--		413647	
14	26	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм (футляр для автомобильных дорог). Укладка	км трубопровода	0,084	580074,59	234433,98	48726	19692	66	34150	89507
						344862,00	65797,30	28968	5527		6630	
15	27	2301-0501-1019 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 315х12,1 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	84,84	8799,00	--	746507	--	746507	--	806228
						--	--	--	--		59721	
16	40	1122-1401-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 350 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	84	1807,72	11,44	151848	961	49751	100455	272488
						1204,00	3,97	101136	334		20184	
17	41	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	7	29542,54	3278,04	206798	22946	123056	60605	288795
						8685,13	60,20	60796	421		21392	
18	60	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм (для футляров при переходе в стенки ж/б колодцев). Укладка без гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0068	1069958,24	503435,43	7276	3423	475	4372	12579
						496696,00	152697,76	3378	1038		932	
19	61	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,8272	8525,00	--	58202	--	58202	--	62858
						--	--	--	--		4656	
20	62	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 219 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0068	2942742,13	233270,34	20011	1586	16221	2443	24250
						324148,00	38731,13	2204	263		1796	
					Колодцы							
			Колодец диам. 1500-25шт									

21	70	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	36,5	40102,53	8931,86	1463742	326013	556306	698776	2335520
						15929,40	3408,52	581423	124411		173001	
22	71	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	25	18865,00	--	471625	--	471625	--	509355
						--	--	--	--		37730	
23	72	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	25	21617,00	--	540425	--	540425	--	583659
						--	--	--	--		43234	
24	73	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	50	15175,00	--	758750	--	758750	--	819450
						--	--	--	--		60700	
25	75	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	25	3279,00	--	81975	--	81975	--	88533
						--	--	--	--		6558	
26	76	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО-1	шт.	50	1904,00	--	95200	--	95200	--	102816
						--	--	--	--		7616	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				24149181	7664492	9885048	7626381	34317607
								6599643	3033298	--	2542044	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				18173879				
		Материалы		Тенге				1961769				
		Всего заработная плата		Тенге					9632941			
		Местные материалы		Тенге				1947975				
			Накладные расходы	Тенге				7626380				
			Сметная прибыль	Тенге				2064021				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27864280				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10022
			Сметная заработная плата	Тенге					9632941			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				5975302				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5975302				
			Сметная прибыль	Тенге				478024				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				6453326				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				34317606				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10022

			Сметная заработная плата	Тенге					9632941			
			РАЗДЕЛ 2.ВНУТРИПОСЕЛКОВЫЕ СЕТИ -ПОДВОДКА К ДОМАМ									
					Земляные работы							
27	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Срезка растительного слоя.Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1379,52	41,11	41,11	56714	56714	--	14064	76441
						--	14,16	--	19534		5662	
28	2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 к=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1379,52	152,25	152,25	210027	210027	--	52083	283079
						--	52,44	--	72338		20969	
29	3	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 к=5	Возврат растительного слоя. Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1379,52	190,31	190,31	262534	262534	--	65104	353849
						--	65,55	--	90423		26211	
30	4	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	13794,075	198,07	188,38	2732186	2598459	--	523348	3515976
						9,69	43,00	133727	593145		260443	
31	5	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	4986,4275	198,07	188,38	987659	939318	--	189185	1270992
						9,69	43,00	48341	214416		94148	
32	6	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	8393,823	217,88	207,21	1828816	1739305	--	350308	2353454
						10,66	47,30	89511	397028		174330	

33	7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без (лений с откосами. Сильно налипающии на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	409,725	1723,18	--	706031	--	--	508342	1311523
						1723,18	--	706031	--		97150	
34	8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	413,8245	2067,82	--	855714	--	--	616114	1589575
						2067,82	--	855714	--		117746	
35	9	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	125,685	1158,30	1158,30	145581	145581	--	65479	227945
						--	723,58	--	90943		16885	
36	10	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	306,225	3553,31	153,51	1088112	47009	752180	298809	1497875
						943,50	42,14	288923	12904		110954	
37	11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную мягким грунтом	м3	2752,47	782,46	--	2153698	--	--	1550662	4000709
						782,46	--	2153698	--		296349	
38	12	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	11009,97	33,67	33,67	370757	370757	--	91942	499715
						--	11,60	--	127697		37016	
39	13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	11009,97	147,91	71,66	1628490	789002	--	854970	2682137
						76,25	31,61	839488	347970		198677	
					Водопровод В1							
40	14	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	3	274154,61	71715,29	822464	215146	12544	645406	1585300
						198258,00	19050,45	594774	57151		117430	

41	17	2301-0501-1402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 25х2 питьевая Г[illegible] 18599-2001	м	3030	119,00	--	360570	--	360570	--	389416
						--	--	--	--		28846	
42	36	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм (для изготовления футляров при переходе в стенки ж/б колодцев). Укладка без гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00466	428226,01	81778,76	1996	381	51	1680	3970
						335534,00	28677,29	1564	134		294	
43	39	2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,67864	1372,00	--	6419	--	6419	--	6933
						--	--	--	--		514	
44	44	1122-0601-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00466	1109680,58	36511,64	5171	170	3893	1100	6773
						237864,00	663,80	1108	3		502	
					Колодцы							
			Колодец диам. 2000-18 шт, 1500-13 шт									
45	91	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	46,86	40102,53	8931,86	1879205	418547	714206	897113	2998423
						15929,40	3408,52	746452	159723		222105	
46	92	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	18	30183,00	--	543294	--	543294	--	586758
						--	--	--	--		43464	
47	93	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	18	35984,00	--	647712	--	647712	--	699529
						--	--	--	--		51817	
48	94	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	36	22483,00	--	809388	--	809388	--	874139
						--	--	--	--		64751	
49	95	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	13	18865,00	--	245245	--	245245	--	264865
						--	--	--	--		19620	

50	96	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	13	21617,00	--	281021	--	281021	--	303503
						--	--	--	--		22482	
51	97	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	31	15175,00	--	470425	--	470425	--	508059
						--	--	--	--		37634	
52	98	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	31	3279,00	--	101649	--	101649	--	109781
						--	--	--	--		8132	
53	99	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО-1	шт.	62	1904,00	--	118048	--	118048	--	127492
						--	--	--	--		9444	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19318926	7792950	5066645	6725709	28128211
								6459331	2183410	--	2083575	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				18951937				
		Материалы		Тенге				1482874				
		Всего заработная плата		Тенге					8642742			
		Местные материалы		Тенге				3216782				
			Накладные расходы	Тенге				6725713				
			Сметная прибыль	Тенге				2054212				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27731862				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8652
			Сметная заработная плата	Тенге					8642742			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				366989				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				366989				
			Сметная прибыль	Тенге				29359				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				396348				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				28128210				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8652
			Сметная заработная плата	Тенге					8642742			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								62445818
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13058975				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15457441			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5216708			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14951693		
			- Накладные расходы	Тенге							14352090	
			- Сметная прибыль	Тенге							4625619	
			ИТОГО									62 445 816

			ИТОГО										62 445 816
			Оборудование										0
			итого										62 445 816
			временные здания и сооружения 2,9%										1 810 929
			итого										64 256 745
			доп.затраты на зимнее время 1,22%										785 665
			Итого										65 042 409
			Оборудование										0
			Непредвиденные работы и затраты 2%										1 300 848
			итого										66 343 258
			на 2020 год - 67 %, К=1,0348515										45 999 131
			на 2021 год - 33 %, К=1,0708911										23 445 313
			итого сметная стоимость										69 444 445
			итого с пониж коэф 0,9										62 500 000
			НДС 12%										7 500 000
			итого										**70 000 000**

ЗАКАЗЧИК

КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Шуского района Жамбылской области

и.о. руководителя _____ Шайынкулов К.

ПОДРЯДЧИК

Товарищество с ограниченной ответственностью "Star-Stroi"

Директор _____ Доскараев К.С.

ТЕХНАДЗОР

Товарищество с ограниченной ответственностью "Құрылыс-Жоба Инжиниринг"

Инженер технадзор _____ Узбеков Б.А.