Форма 4

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания ГазСтрой"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AsiaStroy KZ"

Наименование объекта: " Переоборудование котельной детского сада «Болашак» с прокладкой газопровода , Жанакорганском районе Кызылординской области"

АКТ № 1

выполненных работ за август месяц 2022 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
									рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ТРУБОПРОВОДЫ								
1	Е11-160401-0202 11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**								
		м трубопровода	7	759,98	37,92	5319,86	265,42	184,72	4864,59	
				695,67	13,45	4869,72	94,15		814,76	10999,21
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества								
2	Е11-160401-0201 11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**								
		м трубопровода	15	758,26	37,92	11373,00	568,76	369,99	10424,12	
				695,67	13,45	10435,11	201,75		1743,84	23541,82
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества								
3	С123-010201-0145 23-010201-0145 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**								
		м	7	1185,00	--	8295,00	--	8295	--	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		--	--	--	--	--	663,60	8959
				91,84		*643,00*				
4	С123-010201-0120 23-010201-0120 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**								
			10	546,00	--	5460,00	--	5460	--	

2		3		4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	м		--	--	--	--	--	436,80	5897
5	С123-010201-0107 23-010201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80			*40,64*		*406,00*				
				5	226,00	--	1130,00	--	1130	--	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	м		--	--	--	--	--	90,40	1220
6	С123-020101-1006 23-020101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)			*16,72*		*84,00*				
				2	392,00	--	784,00	--	784	--	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	шт.		--	--	--	--	--	62,72	847
7	С123-020101-1005 23-020101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)			*31,36*		*63,00*				
				2	488,00	--	976,00	--	976	--	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	шт.		--	--	--	--	--	78,08	1054
8	С123-020101-0153 23-020101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)			*39,04*		*78,00*				
				3	565,00	--	1695,00	--	1695	--	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	шт.		--	--	--	--	--	135,60	1831
9	С123-020101-0121 23-020101-0121 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)			*46,88*		*141,00*				
				3	228,00	--	684,00	--	684	--	739
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%	шт.		--	--	--	--	--	54,72	--
10	Е11-161101-0101 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое			*18,24*		*55,00*				
			м трубопровода	22	79,96	1,03	1759,16	22,77	15,86	1686,12	
		Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса			78,21	--	1720,53	--		275,62	3720,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С123-021104-0407 23-021104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб								
		шт.	3	417,00	--	1251,00	--	1251	--	
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		--	--	--	--	--	100,08	1351
				33,36		*100,00*				
		Окраска газопровода								
12	Е11-130301-0501 11-130301-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз								
		м2	74,57814	97,50	4,59	7271,20	342,24	557,60	4421,64	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества		85,43	0,49	6371,36	36,81		935,43	12628,26
13	С122-040101-0502 22-040101-0502 РСНБ РК 2015	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003								
		т	0,005	431112,00	--	2155,56	--	2156	--	
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		--	--	--	--	--	172,44	2328
		Сметная стоимость		*28649,36*		*143,00*				
						1934,00				
14	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115								
		м2	74,57814	62,84	3,25	4686,33	242,69	840,88	2511,30	
		Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхностей 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества		48,31	0,49	3602,75	36,81		575,81	7773,43
15	С122-040705-0401 22-040705-0401 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76								
		т	0,0047	598296,00	--	2811,99	--	2812	--	
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		--	--	--	--	--	224,96	3037
				36071,28		*170,00*				
		Футляр.вход в здание								
16	Е12-190101-0104 12-190101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 2 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную								
		отверстие	1	1428,19	--	1428,19	--	1028,30	1028,30	
		Состав работ: 1. Пробивка отверстий шлямбуром		1428,19	--	1428,19	--	196,52	196,52	2653,01
17	Е11-160401-0204 11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка								
			0,3	1033,17	66,31	309,95	19,89	16,44	274,72	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м трубопровода	912,05	22,37	273,62	6,71		46,77	631,44
18 C123-010402-0106 23-010402-0106 РСНБ РК 2015	Труба Ст 89х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	0,3	7570,00	--	2271,00	--	2271	--	
		м	--	--	--	--	--	181,68	2453
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*629,84*		*189,00*				
19 E11-221401-0401 11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	1	1452,21	349,46	1452,21	349,46	112,53	987,11	
	Состав работ: 1. Приварка опорных косынок 2. Приготовление битума 3. Установка деревянных заглушек 4. Заделка смоляной прядью 5. Заливка битумом	футляр	990,22	6,86	990,22	6,86		195,15	2634,47
20 C121-020101-0401 21-020101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	0,031	16761,00	--	519,59	--	520	--	
		м3	--	--	--	--	--	41,57	561
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1203,36*		*37,00*				
21 C121-130104-0103 21-130104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	0,0198	134307,00	--	2659,28	--	2659	--	
		т	--	--	--	--	--	212,74	2872
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*10786,24*		*214,00*				
22 C121-130804-1101 21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	2,3	575,00	--	1322,50	--	1323	--	
		кг	--	--	--	--	--	105,80	
	СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*46,00*		*106,00*				1428
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге							99158,66
	РАЗДЕЛ 2. Демонтажные работы								
23 E11-180101-0207 11-180101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч). Установка	1	40735,72	7650,48	40735,72	7650,48		35320,23	
	Состав работ:	котел	33085,25	2955,81	33085,25	2955,81		6084,48	82140,43

2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1. Установка котлов на готовом фундаменте 2. Установка арматуры и контрольно-измерительных приборов 3. Гидравлическое испытание котлов 4. Установка предохранительных взрывных клапанов в дымовой коробке 5. Регулировка шиберов								
24	Е11-180501-0101 11-180501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	2	9679,98	248,06	19359,95	496,12		18638,11	
		Состав работ: 1. Установка анкерных болтов 2. Установка агрегатов на готовое основание 3. Насадка и приварка фланцев на концы труб 4. Соединение фланцев на болтах и прокладках 5. Опробование насосов на холостом ходу	насос	9431,92	77,32	18863,83	154,65		3039,84	41037,91
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге							123178,34
		РАЗДЕЛ 3. Тепломеханическая часть								
25	Е11-190201-0101 11-190201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Устройства газогорелочные с горелками производительностью до 5 м3/ч. Установка**	1	7856,53	26,09	7856,53	26,09	47,72	7639,16	
		Состав работ: 1. Установка плит фронтальных 2. Установка горелок 3. Сборка обвязки 4. Установка запальников 5. Присоединение газогорелочных устройств к газопроводу 6. Регулировка и испытание узла	устройство	7782,72	12,34	7782,72	12,34		1239,66	16735,34
26	Прайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ	**Горелка газовая Ecoflam N 100-300 кВт**	1	693750,00	--	693750,00	--	--	--	
			шт	--	--	--	--	693750,00	--	693750
27	Е11-090601-0101 11-090601-0101 РСНБ РК 2015	**Газоходы из труб стальных диаметром. Монтаж**	0,11853	91213,58	4480,49	10811,55	531,07	228,03	7080,47	
		Состав работ: 1. Монтаж конструкций с креплением на болтах, сварке 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	т конструкций	84809,30	1764,20	10052,45	209,11		1431,36	19323,38
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге							729808,72
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							953303
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге							
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				693750,00			
		- Оборудование, инвентарь	Тенге				44111,67			
		- Сметная прибыль	Тенге					23144,50		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Строительно-монтажные работы								953 303
	Оборудование								
НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%								11 440
	Итого:								964 743
НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%								13 024
Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска								
	Итого:								977 767
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%								19 555
	Итого:								997 322
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %								119 679
	Итого:								1 117 001
	К оплате по Акту с понижающим коэффициентом К=0.95								**1 061 151**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КомпанияГазСтрой"

Конысбаев Г.А.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "AsiaStroy KZ"

Шауенов А.