Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания ГазСтрой"

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AsiaStroy KZ"

Наименование объекта: РП «РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА «АКБОТА» В ПОС. ЖАНАКОРГАН КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ» »

АКТ

выполненных работ за октября месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3-1										
		Модульная котельная установка										
		Оборудование										
1	1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. II доп. вып. 16	Котельная инвентарная тепловой производительностью 0,24 МВт, соответствующая ТР ТС №016/2011, ТР РК № 1202 ГОСТ22853, работающая на ГАЗЕ прим.	т	10		29550,42	15218,92	295504	152189	19915	151291	482539
		НР - 99%; СП - 8%				12340,00	4285,40	123400	42854		35744	
2	5104-0104-0305 РСНБ РК 2015	Блоки котельные модульные газовые с тепловой мощностью отопительной системы 200 кВт	комплект	1		6479638,00	–	6479638	–		–	6479638
		СП - 8%				–	–	–	–	6479638		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :	**Тенге**									6962177
		Наружные тепловые сети										
16	2301-0201 -0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, 2015 толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	31,31		1016,00		31811		31811	2545	34356
		СП - 8%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2304-0601-1207 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с18нж для пара, PN 64, DN 50 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт	4	79668,00		318672		318672	25494	344166
21	2304-0601-1202 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с18нж для пара, PN 64, DN 20 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт	8	29091,00		232728		232728	18618	251346
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :									629868
		Строительство наружных сетей водопровода и канализации									
		Водопровод									
6	2301-0501-1508 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	142,41	496,00	–	70635	–	70635	– 5651	76286
14	2301-0501-1515 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 140[12,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	9,09	3839,00	–	34897	–	34897	– 2792	37688
27	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 питьевая ГОСТ 22689-2014 *СП - 8%*	м	2,994	902,00	–	2701	–	2701	– 216	2917
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :	Тенге								116891
		Наружные сети канализации									
30	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 2015 1971-2010 КС10.9 *СП - 8%*	шт	1	11897,00	–	11897	–	11897	– 952	12849
31	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 2015 1971-2010 , ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт	1	9385,00	–	9385	–	9385	– 751	10136
32	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС6 *СП - 8%*	шт	1	5573,00	–	5573	–	5573	– 446	6019
33	2104-0302-01091 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодец СТ РК 1971-2010 ПН10 *СП - 8%*	шт	1	11235,00	–	11235	–	11235	– 899	12134
34	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодец СТ РК 1971-2010 ПН10-1 *СП - 8%*	шт	1	9310,00	–	9310	–	9310	– 745	10055

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	1	19224,00	–	19224	–	19224	–	20762
		СП - 8%								1538	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :									71955
		Наружные тепловые сети									
		Земляные Работы									
7	2104-0303-0102 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 Л4-8	м3	1,44	47540,00	–	68458	–	68458	–	73934
		СП - 8%								5477	
8	2104-0303-0105 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2 объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 Л4д-8, Лу 4-8	м3	0,41	54540,00	–	22361	–	22361	–	24150
		СП - 8%								1789	
8	2104-0303-0105 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий,перекрытий и днищ для сооружений водопровода, 2015 канализации резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоскнепрямоугольные+ П5-5,П5д-5,П5-8	м3	1,04	54761,00	–	56951	–	56951	–	61508
		СП - 8%								4556	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ :									159592
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7940483
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									1460845,00
		Строительно-монтажные работы									6479638,00
		Оборудование									17530,14
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,5х0,8%									7958013,14
		Итого:									19958,06
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,5х0,9%									57096,00
	Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									8035067,20
		Итого:									31108,58
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%									8066175,79
		Итого:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %										967941,09
		Итого:										9034116,88
		К оплате по Акту с понижающим коэффициентом К=0,95										8582411,04

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КомпанияГазСтрой"

Конысбаев Г.А.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "AstaStroy KZ"

Шауенов А.