Форма 2-В

Подрядчик ТОО "Агроспецстрой"
Субподрядчик ТОО "Компания Сырым Блеке"
Наименование стройки Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями севернее улицы Акын Сара западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район
Наименование объекта 5-этажный, 30-ти квартирный жилой дом. Тип-1. Пятно 5
Договор №10 от 06.05.2019

АКТ приемки выполненных работ №3
за ноябрь месяц 2019 года
2-5-4. На водопровод и канализация

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1									
1	1	**Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	**м трубопровода**	**165**	**1163,96**	**2,43**	**192053**	**400**	**1095**	**186778**	**409138**
			НР - 98%; СП - 8%			**1154,90**	**0,19**	**190558**	**32**		**30307**	
2	2	**С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**163,35**	**137,00**	**–**	**22379**	**–**	**22379**	**–**	**24169**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**1790**	
3	3	**Е11-160501-0403 1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерныхтруб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	**м трубопровода**	**485**	**1159,96**	**1,99**	**562581**	**965**	**2516**	**548056**	**1199487**
			НР - 98%; СП - 8%			**1152,78**	**0,29**	**559100**	**140**		**88851**	
4	4	**С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 не армированные СТ РКГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**480,15**	**214,00**	**–**	**102752**	**–**	**102752**	**–**	**110972**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**8220**	
5	6	**Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметрдо 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**20**	**1761,88**	**20,28**	**35238**	**406**	**25922**	**8893**	**47661**
			НР - 98%; СП - 8%			**445,51**	**8,20**	**8910**	**164**		**3530**	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	7	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметрдо 20 мм. Прокладка	м трубопровода	12	1942,19	20,28	23306	243	17717	5336	30933
			НР - 98%; СП - 8%			445,51	8,20	5346	98		2291	
7	8	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметрдо 25 мм. Прокладка	м трубопровода	61	2312,59	20,28	141068	1237	112655	27123	181646
			НР - 98%; СП - 8%			445,51	8,20	27176	500		13455	
8	9	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметрдо 32 мм. Прокладка	м трубопровода	28	2615,30	20,28	73229	568	60187	12450	92533
			НР - 98%; СП - 8%			445,51	8,20	12474	229		6854	
9	10	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметрдо 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10	3149,32	20,28	31493	203	26835	4446	38815
			НР - 98%; СП - 8%			445,51	8,20	4455	82		2875	
	РАЗДЕЛ .2 Горячее водоснабжение Т3, Т4											
10	48	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерныхтруб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	110	1163,96	2,43	128035	267	729	124519	272759
			НР - 98%; СП - 8%			1154,90	0,19	127039	21		20204	
11	49	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РКГОСТ Р 52134-2010	м	108,9	137,00	--	14919	--	14919	--	16113
			СП - 8%			--	--	--	--		1194	
12	50	Е11-160501-0403 1116-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерныхтруб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	485	1159,96	1,99	562581	965	2516	548056	1199487
			НР - 98%; СП - 8%			1152,78	0,29	559100	140		88851	
13	51	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РКГОСТ Р 52134-2010	м	480,15	214,00	--	102752	--	102752	--	110972
			СП - 8%			--	--	--	--		8220	
14	53	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	52	1761,88	20,28	91618	1055	67396	23121	123918
			НР - 98%; СП - 8%			445,51	8,20	23167	426		9179	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	54	Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	200	1942,19	20,28	388437	4056	295278	88927	515554
			НР - 98%; СП - 8%			445,51	8,20	89103	1639		38189	
16	55	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	83	2312,59	20,28	191945	1683	153284	36905	247158
			НР - 98%; СП - 8%			445,51	8,20	36978	680		18308	
17	56	Е11-160301-0204 1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	48	2615,30	20,28	125535	974	103176	21343	158627
			НР - 98%; СП - 8%			445,51	8,20	21385	393		11750	
18	57	Е11-160301-0205 1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	7	3149,32	20,28	22045	142	18784	3112	27170
			НР - 98%; СП - 8%			445,51	8,20	3119	57		2013	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2811966**	**13165**	**1130892**	**1639065**	**4807112**
								1667911	**4603**	**--**	**356081**	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				**2811966**				
			Материалы	Тенге				**888088**				
			Всего заработная плата	Тенге					**1672514**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**242802**				
			Накладные расходы	Тенге				**1639064**				
			Сметная прибыль	Тенге				**356082**				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				**4807112**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1265**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1672514**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4807112**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1265**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1672514**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4807112**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1667911**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**13165**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**4603**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1130892**		
			- Накладные расходы	Тенге							**1639065**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**356081**	
			Временные здания и сооружения 0,9%					43 264				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%					43 653				
			Итого					4 894 029				
			Непредвиденные работы и затраты-2%					97 881				
			Итого					4 991 909				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961					5 240 986				
			Итого с НДС			12%		5 869 904				
			Итого с учетом скидки, 10%					5 282 914				
			в том числе НДС					566 026				

Подрядчик

ТОО « Агроспецстрой » Рахимбердиев М.С

Субподрядчик

ТОО « Компания Сырым Блеке » Кунибеков Э.Ж