Подрядчик: ТОО «Агроспецстрой»
Субподрядчик: ТОО «Компания Сырым-Блеке»
Наименование строительства и его адрес:
Строительство мнргоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями, севернее улицы Акын Сара, западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район» (без наружных инженерных сетей). Пятно 6

Приложение 4 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября года №656

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за 25 ноябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		10	06.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего к оплате	30 692 749	14 011 383							1 681 366	15 692 749

ПОДРЯДЧИК: **Генеральный директор «ТОО Агроспецстрой»** **Рахимбердиев М.С.** _____ **25 ноября 2019 г.**

СУБПОДРЯДЧИК: **Директор «ТОО Компания Сырым Блеке»** **Кунибеков Э.Ж.** _____ **25 ноября 2019 г.**

Форма 2-В

Подрядчик ТОО "Агроспецстрой"
Субподрядчик ТОО "Компания Сырым Блеке"
Наименование стройки Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями севернее улицы Акын Сара западнее улицы Б.Момышулы, Алатауский район
Наименование объекта 5-этажный, 30-ти квартирный жилой дом. Тип-1. Пятно 6
Договор №10 от 06.05.2019

АКТ приемки выполненных работ №2

за ноябрь месяц 2019 года

2-6-2. На общестроительные работы (АР)

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 4.ПРОЕМЫ АР-									
1	86	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	м2	35	2620,70	535,70	91725	18750	34084	39420	141636
			НР - 90%; СП - 8%			1111,16	140,26	38891	4909		10492	
2	87	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; 21-10П внутренние**	м2	35	4093,00	--	143255	--	143255	--	154715
			СП - 8%			--	--	--	--		11460	
3	91	Е11-090403-0404 1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах**	м2	15	2717,14	49,31	40757	740	5676	23915	69846
			НР - 69%; СП - 8%			2289,42	21,17	34341	318		5174	
4	92	Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах**	м2	15	2979,74	46,84	44696	703	7045	25700	76027
			НР - 69%; СП - 8%			2463,19	19,88	36948	298		5632	
5	93	С121-090402-0202 2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	9,189	46710,00	--	429218	--	429218	--	463556

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			–	–	–	–		34337	
6	97	С121-090402-0403 2109-0402-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой**	м2	1,71	58428,00	–	99912	–	99912	–	107905
			СП - 8%			–	–	–	–		7993	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	**Тенге**				**849563**	**20192**	**719190**	**89035**	**1013685**
								110180	**5525**	–	**75088**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**234980**				
			Материалы	Тенге				**34084**				
			Всего заработная плата	Тенге					**43800**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**143255**				
			Накладные расходы	Тенге				**39420**				
			Сметная прибыль	Тенге				**21952**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**296351**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**35**
			Сметная заработная плата	Тенге					**43800**			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**614583**				
			Материалы	Тенге				**12722**				
			Всего заработная плата	Тенге					**71905**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**529130**				
			Накладные расходы	Тенге				**49614**				
			Сметная прибыль	Тенге				**53136**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**717333**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**62**
			Сметная заработная плата	Тенге					**71905**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1013685**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**97**
			Сметная заработная плата	Тенге					**115705**			
			РАЗДЕЛ 5.Полы АР-2									
			На отм.0,000;+3,000;+6,000;+9,000;+12,000									
7	114	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм./керамзитобетон/ Устройство**	м2 стяжки	750	1016,40	27,79	762299	20844	411042	320490	1169412
			НР - 94%; СП - 8%			440,55	14,05	330413	10535		86623	
8	115	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=10	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до 70мм/**	м2 стяжки	900	1457,69	47,10	1311918	42387	1230763	56091	1477451
			НР - 94%; СП - 8%			43,08	23,23	38768	20903		109441	
9	121	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм./керамзитобетон/ Устройство**	м2 стяжки	38	1016,40	27,79	38623	1056	20826	16238	59250
			НР - 94%; СП - 8%			440,55	14,05	16741	534		4389	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	122	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=10	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до 70мм/**	м2 стяжки	75	1457,69	47,10	109327	3532	102564	4674	123121
			НР - 94%; СП - 8%			43,08	23,23	3231	1742		9120	
11	123	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	38	629,58	27,74	23924	1054	9870	12722	39578
			НР - 94%; СП - 8%			342,12	14,05	13000	534		2932	
12	127	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	35	629,58	27,74	22035	971	9090	11718	36453
			НР - 94%; СП - 8%			342,12	14,05	11974	492		2700	
13	128	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /30мм/**	м2 стяжки	35	276,55	9,42	9679	330	9053	431	10919
			НР - 94%; СП - 8%			8,46	4,65	296	163		809	
14	134	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм./керамзитобетон/ Устройство**	м2 стяжки	14	1016,40	27,79	14230	389	7673	5982	21829
			НР - 94%; СП - 8%			440,55	14,05	6168	197		1617	
15	135	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=10	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 /до 70мм/**	м2 стяжки	14	1457,69	47,10	20408	659	19146	873	22983
			НР - 94%; СП - 8%			43,08	23,23	603	325		1702	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**2312442**	**71223**	**1820027**	**429219**	**2960996**
								421194	**35424**	**--**	**219333**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2312442**				
		Материалы		Тенге				**1820025**				
		Всего заработная плата		Тенге					**456617**			
			Накладные расходы	Тенге				**429220**				
			Сметная прибыль	Тенге				**219333**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2960995**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**444**
			Сметная заработная плата	Тенге					**456617**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**2960995**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**444**
			Сметная заработная плата	Тенге					**456617**			
	РАЗДЕЛ 6.ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. АР-3											
16	160	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	870	1224,45	6,91	1065275	6014	372555	551020	1745599
			НР - 80%; СП - 8%			789,32	2,38	686706	2070		129304	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	161	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на /цементной/ основе**	м2 отделываемой поверхности	78	1149,00	6,91	89622	539	27516	49402	150146
			НР - 80%; СП - 8%			789,32	2,38	61567	186		11122	
18	163	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	25	343,02	2,64	8575	66	3916	3700	13258
			НР - 80%; СП - 8%			183,72	1,30	4593	33		982	
19	165	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних /бетонных/поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	2000	1115,33	6,91	2230659	13825	856450	1092114	3588594
			НР - 80%; СП - 8%			680,19	2,38	1360384	4758		265822	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**3394131**	**20444**	**1260437**	**1696236**	**5497597**
								2113249	**7046**	**--**	**407230**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3394131**				
		Материалы		Тенге				**1260438**				
		Всего заработная плата		Тенге					**2120296**			
			Накладные расходы	Тенге				**1696237**				
			Сметная прибыль	Тенге				**407229**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5497597**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1647**
			Сметная заработная плата	Тенге					**2120296**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**5497597**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1647**
			Сметная заработная плата	Тенге					**2120296**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9472278**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2644623**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**111859**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**47995**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3799654**		
			- Накладные расходы	Тенге							**2214490**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**701651**	
			Временные здания и сооружения 0,9%					85 251				
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%					86 018				
			Итого					9 643 547				
			Непредвиденные работы и затраты-2%					192 871				
			Итого					9 836 418				
			в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961					10 327 217				
			Итого с НДС			12%		11 566 483				
			Итого с учетом скидки, 10%					10 409 835				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			в том числе НДС					1 115 339				

Подрядчик

ТОО « Агроспецстрой » Рахимбердиев М.С

Субподрядчик

ТОО « Компания Сырым Блеке » Унибеков Э.Ж