Форма 4

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района
БИН 060140008861, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ38070103KSN0303000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Семстройэлектро-2005", БИН 050540005047,
БИК HSBKKZKX, ИИК KZ92601A261000221471, АО "Народный Банк Казахстана"

Объект : Строительство линии уличного освещения по улице Мира в селе Астраханка Астраханского района Акмолинской области

Договор подряда (контракт) № 5 от 21.02.2023г.

Акт приемки выполненных работ № 1 за июнь 2023 года

Строительство линии уличного освещения по улице Мира в селе Астраханка Астраханского района Акмолинской области

Составлен(а) в текущих ценах на 09.08.2022

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.1 Установка светильников											
1	1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР=80%	светильник	41	8 553,12	4 837,58	350 678	198 341	1 151	175 938,00	568 745,00
					3 687,47	1 676,50	151 186,00	68 737	-	42 129,00	
2	247-103-0823	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 04-100W, мощность 100 Вт, IP67	1 шт.	41	41 087,00	-	1 684 567	-	1 684 567	-	1 819 332,00
					-	-	-	-	-	134 765,00	
3	252-207-0220	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-40 хомут, Т.П.3.407.1-143 (Х-16)	1 шт.	41	1 293,00	-	53 013	-	53 013	-	57 254,00
					-	-	-	-	-	4 241,00	
4	252-207-3916	Кронштейн КС-1, Т.П.3.407.1-136.22.01 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	41	2 586,00	-	106 026	-	106 026	-	114 508,00
					-	-	-	-	-	8 482,00	
5	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	41	1 477,00	-	60 557	-	60 557	-	65 402,00
					-	-	-	-	-	4 845,00	
6	261-302-0415	Провода с медной гибкой жилой в негорючей резиновой оболочке, марка ПРГН, сечение 2,5 мм2	1000 м	0,1845	69 942,00	-	12 904	-	12 904	-	13 936,00
					-	-	-	-	-	1 032,00	

7	252-204-0808	Зажим соединительный плашечный типа ПА-3-2А (У867)	1 шт.	82	953,00 -	- -	78 146 -	- -	78 146 -	- 6 252,00	84 398,00
0.2 Установка опор освещения											
8	1133-0202-0104	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка НР=80%	опора	35	15 216,69 8 189,27	5 771,60 2 678,06	532 584 286 624,00	202 006 93 732	43 954 -	304 285,00 66 950,00	903 819,00
9	1133-0202-0105	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80%	опора	7	27 809,15 13 948,76	12 604,57 5 852,64	194 664 97 641,00	88 232 40 968	8 791 -	110 887,00 24 444,00	329 995,00
10	1133-0202-0106	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка НР=80%	опора	2	43 056,36 21 058,13	20 742,41 9 633,17	86 113 42 116,00	41 485 19 266	2 512 -	49 106,00 10 818,00	146 037,00
11	225-204-0302	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-1А	1 шт.	55	56 064,00 -	- -	3 083 520 -	- -	3 083 520 -	- 246 682,00	3 330 202,00
12	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР=80%	шт.	18	3 748,67 1 730,60	2 018,07 842,41	67 476 31 151,00	36 325 15 163	- -	37 051,00 8 362,00	112 889,00
13	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	1 шт.	18	6 430,00 -	- -	115 740 -	- -	115 740 -	- 9 259,00	124 999,00
14	252-207-1801	Лента крепления типа F20.07 монтажная	1 м	88	520,00 -	- -	45 760 -	- -	45 760 -	- 3 661,00	49 421,00
15	252-207-0801	Скрепа для ленты типа С20	1 шт.	72	99,00 -	- -	7 128 -	- -	7 128 -	- 570,00	7 698,00
16	252-301-1456	Проходная точка заземления D=8 L=500 NI (УПЗ-16)	1 шт.	36	12 202,00 -	- -	439 272 -	- -	439 272 -	- 35 142,00	474 414,00
17	252-207-0603	Подвес типа ESF54/70 промежуточный	1 шт.	38	4 345,00 -	- -	165 110 -	- -	165 110 -	- 13 209,00	178 319,00
18	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,42	1 868,00	-	785	-	785	-	848,00

					-	-	-	-	-	63,00	
19	252-204-0801	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	1 шт.	49	359,00	-	17 591	-	17 591	-	18 998,00
					-	-	-	-	-	1 407,00	
20	252-207-0109	Стяжка для кабеля и провода типа CSL 260	1 шт.	86	58,00	-	4 988	-	4 988	-	5 387,00
					-	-	-	-	-	399,00	
21	252-207-3927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	7	10 620,00	-	74 340	-	74 340	-	80 287,00
					-	-	-	-	-	5 947,00	
22	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	6,6	1 477,00	-	9 748	-	9 748	-	10 528,00
					-	-	-	-	-	780,00	
23	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	1 шт.	12	10 431,00	-	125 172	-	125 172	-	135 186,00
					-	-	-	-	-	10 014,00	
24	252-207-0802	Скрепа для ленты типа В200	1 шт.	16	108,00	-	1 728	-	1 728	-	1 866,00
					-	-	-	-	-	138,00	
25	252-207-0705	Кронштейн типа СА2000.1 анкерный	1 шт.	6	2 223,00	-	13 338	-	13 338	-	14 405,00
					-	-	-	-	-	1 067,00	
26	252-207-1033	Зажим ответвительный типа CBS/CT 95 (16-95/2,5-35) прокалывающий	1 шт.	16	1 431,00	-	22 896	-	22 896	-	24 728,00
					-	-	-	-	-	1 832,00	
27	252-207-1034	Зажим ответвительный типа CDRS/CT 150-150 (35-150/35-150) прокалывающий	1 шт.	4	6 794,00	-	27 176	-	27 176	-	29 350,00
					-	-	-	-	-	2 174,00	
28	252-301-1456	Проходная точка заземления D=8 L=500 NI (УПЗ-16а)	1 шт.	6	12 202,00	-	73 212	-	73 212	-	79 069,00
					-	-	-	-	-	5 857,00	
29	252-207-1117	Зажим анкерный типа РА 1000 (СИП)	1 шт.	2	1 707,00	-	3 414	-	3 414	-	3 687,00
					-	-	-	-	-	273,00	
30	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80%	км линии	1,063	111 811,53	45 897,81	118 856	48 789	-	69 144,00	203 040,00
					65 913,72	15 394,59	70 066,00	16 364	-	15 040,00	

31	243-701-0335	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 4х25+1х35-0,6/1,0	1 км	1,17	1 378 949,00 -	- -	1 613 370 -	- -	1 613 370 -	- 129 070,00	1 742 440,00
0.3 Шкаф управления освещением в комплекте со счетчиком											
32	1308-0304-0207	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу НР=72%	шт.	2	43 168,14 8 366,84	4 929,56 2 005,24	86 336 16 734,00	9 859 4 010	59 743 -	14 936,00 8 102,00	109 374,00
33	515-301-1401	Щит управления наружным освещением ЩРОУУО 160-6	1 шт.	2	3 486 481,00 -	- -	6 972 962 -	- -	- 6 972 962	- -	6 972 962,00
34	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	0,3	12 900,10 1 350,89	2 718,76 1 149,93	3 870 405,00	816 345	2 649 -	698,00 365,00	4 933,00
35	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР=91%	м3	2,3	41 799,16 6 698,63	1 419,50 562,88	96 138 15 407,00	3 265 1 295	77 466 -	15 199,00 8 907,00	120 244,00
36	1308-0201-0703	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72%	м кабеля	80	1 063,59 322,29	596,87 248,96	85 087 25 783,00	47 750 19 917	11 554 -	32 904,00 9 439,00	127 430,00

37	243-116-0718	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 4х25 (мк)-0,66 Коб =1,02	1 км	0,0816	8 166 797,00 -	- -	666 411 -	- -	666 411 -	- 53 313,00	719 724,00
38	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72%	шт.	2	1 970,81 1 819,79	113,76 48,91	3 942 3 640,00	228 98	75 -	2 691,00 531,00	7 164,00
39	247-301-0226	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 ТХ PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	1 шт.	2	64 549,00 -	- -	129 098 -	- -	129 098 -	- 10 328,00	139 426,00
40	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	м	20	993,28 273,00	33,01 10,76	19 866 5 460,00	660 215	13 745 -	4 086,00 1 916,00	25 868,00
41	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	6	7 697,65 1 755,01	260,79 92,92	46 186 10 530,00	1 565 558	34 091 -	7 983,00 4 334,00	58 503,00
42	1308-0208-0204	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола НР=72%	м	20	558,25 292,50	71,81 22,99	11 165 5 850,00	1 436 460	3 879 -	4 543,00 1 257,00	16 965,00
0.4 Комплект ответвления (2 шт)											
43	252-207-0707	Кронштейн типа CAB25 анкерный	1 шт.	2	607,00 -	- -	1 214 -	- -	1 214 -	- 97,00	1 311,00
44	252-207-1103	Зажим анкерный типа РА 25х100 (СИП) (аналог PA25S)	1 шт.	2	430,00 -	- -	860 -	- -	860 -	- 69,00	929,00
45	252-207-1051	Зажим ответвительный типа Р 71 с раздельной затяжкой болтов (аналог СВР-1)	1 шт.	8	1 732,00 -	- -	13 856 -	- -	13 856 -	- 1 108,00	14 964,00

46	252-207-1801	Лента крепления типа F20.07 монтажная	1 м	2	520,00 -	- -	1 040 -	- -	1 040 -	- 83,00	1 123,00
47	252-207-0801	Скрепа для ленты типа C20	1 шт.	2	99,00 -	- -	198 -	- -	198 -	- 16,00	214,00
48	252-207-0109	Стяжка для кабеля и провода типа CSL 260	1 шт.	2	58,00 -	- -	116 -	- -	116 -	- 9,00	125,00
0.5 Комплект перехода провода в кабель (2 комплекта)											
49	261-107-0684	Комплект для простого анкерного крепления EA1500-3 в составе: кронштейн CS10.3, зажим PA1500	1 комплект	4	4 838,00 -	- -	19 352 -	- -	19 352 -	- 1 548,00	20 900,00
50	252-207-1051	Зажим ответвительный типа P 71 с раздельной затяжкой болтов	1 шт.	4	1 732,00 -	- -	6 928 -	- -	6 928 -	- 554,00	7 482,00
51	252-207-0105	Стяжка для кабеля и провода типа E778 (СИП) стяжной хомут	1 шт.	4	51,00 -	- -	204 -	- -	204 -	- 16,00	220,00
52	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	1 477,00 -	- -	2 954 -	- -	2 954 -	- 236,00	3 190,00
53	252-207-1026	Зажим ответвительный типа PR151+B1	1 шт.	96	3 283,00 -	- -	315 168 -	- -	315 168 -	- 25 213,00	340 381,00
54	252-207-1023	Зажим ответвительный типа SL2.11 плашечный (CD35)	1 шт.	4	830,00 -	- -	3 320 -	- -	3 320 -	- 266,00	3 586,00
55	252-207-0109	Стяжка для кабеля и провода типа CSL 260	1 шт.	2	58,00 -	- -	116 -	- -	116 -	- 9,00	125,00
56	1308-0201-4311	Муфта соединительная термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ с номинальным сечением жил 25, 35, 50 мм2. Монтаж НР=72%	шт.	4	7 226,45 6 817,66	12,31 4,63	28 906 27 271,00	49 19	1 586 -	19 649,00 3 884,00	52 439,00

57	243-903-7401	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-10/25	1 шт.	4	17 473,00	-	69 892	-	69 892	-	75 483,00
					-	-	-	-	-	5 591,00	

Итого по смете **19 589 191**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	789 205
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	680 347
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	280 994
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 363 691
- оборудование, тенге	6 972 962
- накладные расходы, тенге	848 450
в т.ч. зарплата, тенге	76 361
- сметная прибыль (8 %), тенге	934 534

Всего	**12 616 229,00**
Временные здания и сооружения (2,4%)	**302 789,00**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,7 %)	**219 623,00**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**262 773,00**
оборудование и инвентаря	**6 972 962,00**
в текущих ценах 2023	**21 292 321,00**
Налог на добавленную стоимость	**2 555 079,00**
Итого	**23 847 400,00**

С учетом конкурсной скидки, 5%	22 655 029,54
в том числе НДС12%	2 427 324,59

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Семстройэлектро-2005", БИН 050540005047,область Абай, г.Семей, Кабанбай батыра, 166 2, тел.87073835363

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Сиырбаев А.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ордаинжиниринг", БИН 140140008591, г.Алматы, Ауэзовский район, микрорайон Жетысу-1, 28, КВ 44

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт технического надзора _____ Амангелді А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района Астраханский район, Астраханка, Аль-Фараби, 50, 87164122778

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ Мукушева К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:

ТОО "АлтынПроект", БИН 170840037497, Акмолинская область, г.Кокшетау, ГАЛЫМА ЕЛЕМЕСОВА, 159 тел. +77017054167

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Маркин О.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)