Заказчик:ТОО"ДАНЕКЕР"

Форма N 2в

Подрядчик:ТОО"Асар Строй KZ"
Субподрядчик
Договор: №19

Наименование строительства и его адрес:РП Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Дарбазакум Панфиловского района Алматинской области

Наименование обьекта: Наружные сети водоснабжения

А К Т N 2-1-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2015г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	230,00	9,85	9,85	2265	2265	--	--
					--	2,69	--	619	0,01	2
2.	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	230,00	32,57	30,98	7491	7126	0,01	2
					1,53	9,01	352	2073	0,03	7
3.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 К=1,200	т	414,80	19,70	19,70	8172	8172	--	--
					--	3,94	--	1634	0,08	34
4.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	230,00	3,09	2,66	711	613	0,00	1
					0,39	0,93	90	214	0,00	1
5.	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2435,00	22,04	20,73	53667	50477	0,01	22
					1,31	5,70	3190	13885	0,02	48
6.	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без	м3	75,00	200,88	--	15066	--	1,42	106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		креплений с откосами. /Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/			200,88	--	15066	--	--	--
7.	Е0101-166 -1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	5,20	122,18	--	635	--	0,89	5
					122,18	--	635	--	--	--
8.	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	483,00	22,04	20,73	10646	10013	0,01	4
					1,31	5,70	633	2754	0,02	10
9.	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	2026,70	6,83	6,83	13842	13842	--	--
					--	1,87	--	3785	0,01	12
10.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	483,00	21,55	4,52	10409	2183	0,11	52
					17,03	--	8225	--	--	--
11.	Е0101-130 -1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	2026,70	14,00	14,00	28374	28374	--	--
					--	4,79	--	9714	0,02	32
12.	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	230,00	32,57	30,98	7491	7125	0,01	2
					1,53	9,01	352	2072	0,03	7
13.	Е010333-А 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 К=1,200	т	414,80	19,70	19,70	8172	8172	--	--
					--	3,94	--	1634	0,08	34
14.	Е0101-130 -1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	230,00	14,00	14,00	3220	3220	--	--
					--	4,79	--	1102	0,02	4
15.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,66	58971,69	25695,31	38803	16908	194,00	128
					33075,00	6813,45	21763	4483	26,38	17
16.	С130804-887	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	664,58	382,00	--	253870	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	0,01	47636,09	17877,09	476	179	173,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					29700,00	4698,68	297	47	18,10	0
18.	С130804-8 84	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	12,50	131,00 ---	-- --	1638 --	-- --	-- --	-- --
19.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,04	70231,97 48825,00	10674,97 4032,00	2599 1807	395 149	270,00 19,69	10 1
20.	С130806-8 2	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	37,31	670,00 ---	-- --	24996 --	-- --	-- --	-- --
21.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,03	62586,88 45675,00	6788,50 2565,00	1690 1233	183 69	253,00 12,52	7 0
22.	С130806-6 6	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	27,19	279,00 ---	-- --	7585 --	-- --	-- --	-- --
23.	Е0122-31- 1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,03	8156,13 8032,50	-- --	220 217	-- --	51,50 --	1 --
24.	Е0122-31- 3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,69	8522,75 8032,50	-- --	5923 5583	-- --	51,50 --	36 --
25.	С130806-1 00	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	3,27	1751,00 ---	-- --	5717 --	-- --	-- --	-- --
26.	С130806-1 11	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	0,10	2696,00 ---	-- --	270 --	-- --	-- --	-- --
27.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,01	70231,97 48825,00	10674,97 4032,00	492 342	75 28	270,00 19,69	2 0
28.	С130806-8 2	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	0,61	670,00 ---	-- --	408 --	-- --	-- --	-- --
29.	Е0122-33- 5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,03	247994,13	49389,75	7688	1531	312,70	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					62775,00	18657,00	1946	578	91,12	3
30.	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,04	221454,23	30337,38	8194	1122	204,80	8
					35550,00	11459,25	1315	424	55,97	2
31.	Е0122-20-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,03	147303,59	29540,14	3977	798	202,90	5
					35280,00	11160,00	953	301	54,50	1
32.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	6,51	408,11	169,61	2657	1104	1,55	10
					238,50	4,07	1553	26	0,01	0
33.	С010334-А 11	Мусор строительный-погрузка К 2,200	т	14,32	27,10	--	388	--	0,11	2
					5,42	--	78	--	--	--
34.	С010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 К 2,200	т	14,32	45,00	--	644	--	0,19	3
					9,00	--	129	--	--	--
35.	Е0127-30-3	Устройство нижнего слоя двухслойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	256,00	369,46	19,22	94582	4920	0,03	7
					4,16	6,52	1065	1669	0,02	6
36.	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	м2	256,00	24,52	15,35	6277	3930	0,03	9
					5,94	5,06	1521	1295	0,02	5
37.	С143010-10	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2003	т	24,73	5550,00	--	137252	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	256,00	24,52	15,35	6277	3930	0,03	9
					5,94	5,06	1521	1295	0,02	5
39.	С143010-16	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2003	т	24,52	4510,00	--	110585	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1024,00	0,02	--	20	--	0,00	0
					0,01	--	10	--	--	--
41.	С143010-16	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2003	т	12,29	4510,00	--	55428	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Земляные работы								948818

ИТОГО: 948817 176654 442

69876 49850 231

Накладные расходы :

На общестроительные работы 136043

Всего накладных расходов: 136043

Итого с накладными 1084860

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 90432

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 1175292

Итого с временными, 2,48 % 1204439

Итого с зимними удорожаниями, 2,07 % 1229371

Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 1234289

Итого с затратами на выслугу лет, 1 % 1246632

Пересчет в текущих ценах, К-2,55742 3188161

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 63763

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами 3251924

Налог на добавленную стоимость, 12 % 390231

Итого с НДС 3642155

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО "ДАНЕКЕР" _____ Искаков А.А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Асар Строй KZ" _____ Жумашев А.А.