Декларация о соответствии

«25» декабря 2015 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ДАНЕКЕР», Карагандинская область, г. Жезказган, Шевченко, 38.**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Искакова А.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Дарбазакум Панфиловского района Алматинской области**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района»**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Асар Строй KZ», ТОО «Ботакара 2030»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Темирказык-стройпроект» Государственная лицензия МКЛ №01222 от 06.05.2005 года**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Панфиловского района»**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водовод и поселковая сеть	м	3077	3077	3077	3077

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Бурение двух скважин глубиной 160м, установка погружных насосов ЭЦВ 8-25-55 -2шт, строительство насосныхстанций 1-го подъема -2шт, монтаж водонапорной башни на 50м3, монтаж модульного здания проходной, установка трех хлор-сатураторов, установка трансформаторной подстанции КТПН-25-40 кВ 1шт, установка дизельного генератора -1шт, воздушной линии СИП-3 1х70-20 - 840м, наружное освещение -12 светильников, устройство покрытия щебеночного -1196,3м2, ограждения**

панельные -403,2м, устройство уборной на 1очко, внутрипоселковая сеть HDPE 100 SDR21 0160x7,7 L=106m, HDPE 100 SDR21 110x5,3L=2835m, HDPE100 SDR21 063x3,0 L=50M

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **«27» июля 2015 год**;

окончание работ **«30» декабря 2015 год**;

при продолжительности строительства, месяц: -

по норме или по проекту организации строительства, месяц: -

фактически, месяц: -

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____ % и фактически применено _____ % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

указать наименование организации

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____	_____	_____
Ф.И.О. руководителя	*Личная подпись и М.П.*	*Дата*

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Дарбазакум Панфиловского района Алматинской области**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

ПОДРЯДЧИК (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК)

Жауапкершілігі шектеулі серіктестік «ДАНЕКЕР» Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан Карагандинская область город Жезказган

Искаков А. А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, печать (при наличии)