Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Майского района"
Подрядчик: ТОО "ГеоЛайн"
Наименование стройки: Строительство инженерных сетей для орошаемого участка общей площадью 156 га для ТОО
Агрофирма "Акжар Ондіріс" в Майском районе Павлодарской области
Наименование объекта: Строительство инженерных сетей для орошаемого участка общей площадью 156 га для ТОО
Агрофирма "Акжар Ондіріс" в Майском районе Павлодарской области
Договор подряда № 63 от 16.09.2022г.

Справка № 1 от 23.12.2022 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2022г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	Код	Наименовани	Код
		№ 63 от 16.09 2022г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	76 083 472,21	67 931 671							8 151 802	76 083 472,21
за отчетный период	76 083 472,21	67 931 671							8 151 802	76 083 472,21
акт №1	76 083 472,21	67 931 671							8 151 802	76 083 472,21
удержание 5%	3 804 173,61									3 804 173,61
к оплате	72 279 298,60									72 279 298,60

К оплате: семьдесят два миллиона двести семьдесят девять тысяч двести девяносто восемь тенге 60 тыин

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ГеоЛайн"
БИН 070940026157
Генеральный директор
_____ Байпаков А.А.

Технический надзор
ТОО "KZ СтройЭксперт"
эксперт
_____ Дерягин М.В.

Авторский надзор
БИН/ИИН 100440006350
ТОО "АПБ Ген Проект"
_____ директор Бралина Л.Ж.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел реального сектора экономики Майского района"
БИН 110140004642
Руководитель
_____ Айдарханов А.А.

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Майского района"

Подрядчик: ТОО "ГеоЛайн"

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей для орошаемого участка общей площадью 156 га для ТОО Агрофирма "Акжар Ондіріс" в Майском районе Павлодарской области

Наименование объекта: Строительство инженерных сетей для орошаемого участка общей площадью 156 га для ТОО Агрофирма "Акжар Ондіріс" в Майском районе Павлодарской области

Договор подряда № 63 от 16.09.2022г.

Акт приемки выполненных работ № 1 от 23.12.2022 г.

за декабрь месяц 2022 г.

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 02-01-01									
		Насосная станция на понтоне									
		Общестроительные работы									
1	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу - понтон НР=69%	т конструкций	5,441	244 073,48	53 758,25	1 328 004	292 499	36 767	764 166	2 259 544
					183 557,92	19 986,78	998 739	108 748	-	167 374	
2	1109-0301-0312	Понтон. Монтаж НР=69%	т конструкций	5,441	87 312,33	45 956,88	475 066	250 051	16 022	201 154	730 317
					38 410,85	15 168,80	208 993	82 533	-	54 098	
3	214-201-0101	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	1 т	0,099	501 374,00	-	49 636	-	49 636	-	53 607
					-	-	-	-	-	3 971	
4	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	1,193	479 350,00	-	571 865	-	571 865	-	617 614
					-	-	-	-	-	45 749	
5	214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	1 т	0,165	437 241,00	-	72 145	-	72 145	-	77 917
					-	-	-	-	-	5 772	
6	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	3,984	403 078,00	-	1 605 863	-	1 605 863	-	1 734 332

					-	-	-	-	-	128 469	
7	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=92%	м2 кровли	64,8	1 143,71	30,46	74 112	1 974	5 351	62 160	147 174
					1 030,67	12,01	66 787	778	-	10 902	
8	214-204-0208	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	1 м2	74,52	3 711,00	-	276 544	-	276 544	-	298 667
					-	-	-	-	-	22 123	
9	1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками НР=69%	м2	136	543,12	-	73 864	-	-	50 966	134 816
					543,12	-	73 864	-	-	9 986	
10	1113-0601-0209	Поверхности металлические. Обеспыливание НР=69%	м2	136	124,86	13,04	16 981	1 773	-	10 494	29 673
					111,82	-	15 208	-	-	2 198	
11	1113-0301-1420	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ЭКЖС40 (Смесь - этинолевый лак 65% и железный сурик 35%) НР=69%;К1трр=4;К1трм=4;К1экс=4;К1мат=4;	м2	136	107,85	11,02	14 668	1 499	0	9 301	25 887
					96,83	2,29	13 169	311	-	1 918	
12	1141-0204-0409	Окраска краской ЭКЖ в четыре слоя НР=79%	т	5,441	4 972,34	174,01	27 055	947	12 440	11 109	41 217
					2 511,99	72,40	13 668	394	-	3 053	

Итого по смете	**6 150 765**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 390 428
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	548 743
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	192 765
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 646 631
- накладные расходы, тенге	1 109 350
- сметная прибыль (8 %), тенге	455 612

Локальная смета № 04-01-01

Наружные сети электроснабжения

Раздел 1 Фундаменты под КТП											
1	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	2	4 378,14	2 182,94	8 756	4 366	2 253	3 671	13 421
					1 068,89	486,66	2 138	973	-	994	
2	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	1 м3	2,716	38 283,00	-	103 977	-	103 977	-	112 295
					-	-	-	-	-	8 318	

Итого по разделу 1	**125 716**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 138
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 366
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	973

		- материалы, изделия и конструкции, тенге			106 230						
		- накладные расходы, тенге			3 671						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			9 312						
Раздел 2 Ограждение КТП											
3	1127-0902-0101	Металлические стойки из труб. Установка, в т.ч. земляные работы НР=108%	шт.	9	7 140,44	1 147,37	64 264	10 326	5 328	56 399,00	130 316,00
					5 401,09	401,20	48 610,00	3 611	-	9 653,00	
4	241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	1 м	23,4	2 876,00	-	67 298	-	67 298	-	72 682,00
					-	-	-	-	-	5 384,00	
5	1106-0101-0113	Заливка бетоном опор , бетон В15 НР=91%	м3	1,44	48 226,16	1 827,53	69 446	2 632	54 905	11 366,00	87 277,00
					8 270,42	403,76	11 909,00	581	-	6 465,00	
6	1114-0101-2201	Перегородки из металлической сетки по каркасу из металлических стержней, в т.ч. калитка. Устройство НР=99%	м2 перегородок	26	6 108,73	65,35	158 827	1 699	104 167	53 185,00	228 973,00
					2 036,97	29,25	52 961,00	761	-	16 961,00	
7	214-401-0210	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 60 мм	1 м2	23,06	1 425,00	-	32 861	-	32 861	-	35 489,00
					-	-	-	-	-	2 629,00	
8	214-201-0301	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм	1 т	0,14131	404 610,00	-	57 175	-	57 175	-	61 749,00
					-	-	-	-	-	4 574,00	
9	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,0047	490 233,00	-	2 306	-	2 306	-	2 490,00
					-	-	-	-	-	184,00	
10	261-107-0997	Петля со штифом	1 шт.	2	389,00	-	778	-	778	-	840,00
					-	-	-	-	-	62,00	
	Итого по разделу 2				**619 817**						
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			113 480						
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			14 657						
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			4 953						
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			324 819						
		- накладные расходы, тенге			120 950						
		- сметная прибыль (8 %), тенге			45 912						
Раздел 3 Воздушная ВЛ-10 кВ											
3.1 Электрооборудование											
11	1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР=72%	подстанция	1	113 685,32	53 678,50	113 685	53 679	7 003	54 199,00	181 315,00
					53 003,43	22 274,40	53 003,00	22 274	-	13 431,00	

12	515-102-0418	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	1 шт.	1	2 574 502,00	-	2 574 502	-	-	-	2 574 502,00
					-	-	-	-	2 574 502	-	
13	515-101-0107	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-400/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-400/6(10)/0,4, номинальная мощность 400 кВА	1 шт.	1	3 114 661,00	-	3 114 661	-	-	-	3 114 661,00
					-	-	-	-	3 114 661	-	
14	1308-0103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	5 263,35	861,91	5 263	862	475	3 080,00	9 010,00
					3 926,18	351,71	3 926,00	352	-	667,00	
15	1308-0103-0601	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	10 143,69	257,88	10 144	258	2 033	5 723,00	17 136,00
					7 852,36	96,94	7 852,00	97	-	1 269,00	
16	515-201-0503	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	1 шт.	1	186 876,00	-	186 876	-	-	-	186 876,00
					-	-	-	-	186 876	-	
3.2 Провода											
17	1133-0204-0205	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80%	км линии	0,02	223 397,19	125 941,26	4 468	2 519	74	2 144,00	7 141,00
					93 757,44	40 261,71	1 875,00	805	-	529,00	
18	243-604-0104	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 35/6,2 мм2	1 км	0,06	311 433,00	-	18 686	-	18 686	-	20 181,00
					-	-	-	-	-	1 495,00	
3.3 Опора А10-1 (1 к-т)											
19	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80%	опора	1	23 239,63	11 844,22	23 240	11 844	907	12 723,00	38 840,00
					10 488,44	5 415,87	10 488,00	5 416	-	2 877,00	

20	225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	1 шт.	2	71 896,00	-	143 792	-	143 792	-	155 295,00
					-	-	-	-	-	11 503,00	
21	1133-0203-0201	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР=80%	шт.	2	3 644,82	1 958,04	7 290	3 916	-	4 013,00	12 207,00
					1 686,78	821,02	3 374,00	1 642	-	904,00	
22	221-104-0102	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 2,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	1 м3	0,1	75 767,00	-	7 577	-	7 577	-	8 183,00
					-	-	-	-	-	606,00	
23	252-301-0905	Комплект металлических элементов к опоре А 10-1	1 комплект	1	73 040,00	-	73 040	-	73 040	-	78 883,00
					-	-	-	-	-	5 843,00	
24	252-102-0107	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Д	1 шт.	1	7 002,00	-	7 002	-	7 002	-	7 562,00
					-	-	-	-	-	560,00	
25	252-108-0702	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	1	55,00	-	55	-	55	-	59,00
					-	-	-	-	-	4,00	
26	252-207-0210	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-23 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	3	1 635,00	-	4 905	-	4 905	-	5 297,00
					-	-	-	-	-	392,00	
27	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	1 шт.	2	544,00	-	1 088	-	1 088	-	1 175,00
					-	-	-	-	-	87,00	
28	252-204-0805	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	1 шт.	3	699,00	-	2 097	-	2 097	-	2 265,00
					-	-	-	-	-	168,00	
29	252-106-0111	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Е 212W	1 шт.	2	8 120,00	-	16 240	-	16 240	-	17 539,00
					-	-	-	-	-	1 299,00	
30	252-203-0101	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	1 шт.	1	2 472,00	-	2 472	-	2 472	-	2 670,00
					-	-	-	-	-	198,00	
31	252-201-0203	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	1 шт.	1	1 648,00	-	1 648	-	1 648	-	1 780,00
					-	-	-	-	-	132,00	
32	252-201-0109	Серьга типа СРС-7-16	1 шт.	1	1 026,00	-	1 026	-	1 026	-	1 108,00
					-	-	-	-	-	82,00	
3.6 Заземление											
45	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72%	м3 грунта	9,52	3 079,94	-	29 321	-	-	21 111,00	54 467,00
					3 079,94	-	29 321,00	-	-	4 035,00	
46	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	9,52	1 192,41	-	11 352	-	-	8 173,00	21 087,00
					1 192,41	-	11 352,00	-	-	1 562,00	
47	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования. Заземление КТП НР=72%	м	11	989,08	31,15	10 880	343	7 610	2 190,00	14 116,00
					266,13	10,49	2 927,00	115	-	1 046,00	

48	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования. Заземление КТП НР=72%	шт.	6	4 825,17	209,97	28 951	1 260	19 707	6 036,00	37 786,00
					1 330,67	66,73	7 984,00	400	-	2 799,00	
49	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления НР=80%	м шин заземления	29	408,01	106,29	11 832	3 082	97	7 390,00	20 760,00
					298,37	20,17	8 653,00	585	-	1 538,00	
50	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0122	349 794,00	-	4 267	-	4 267	-	4 608,00
					-	-	-	-	-	341,00	
51	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,01422	329 247,00	-	4 682	-	4 682	-	5 057,00
					-	-	-	-	-	375,00	

Итого по разделу 3	**6 601 566**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	140 755	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	77 763	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	31 686	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	326 483	
- оборудование, тенге	5 876 039	
- накладные расходы, тенге	126 782	
- сметная прибыль (8 %), тенге	53 742	

Раздел 4 Кабельная КЛ-10/04 кВ

52	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	33,17	220,83	220,83	7 325	7 325	-	1 231,00	9 240,00
					-	51,56	-	1 710	-	684,00	
53	1101-0205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72%	м3 грунта	1,03	3 695,93	-	3 807	-	-	2 741,00	7 072,00
					3 695,93	-	3 807,00	-	-	524,00	
54	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	2,3	1 309,63	-	3 012	-	-	2 169,00	5 595,00
					1 309,63	-	3 012,00	-	-	414,00	
55	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	20,5	54,83	54,83	1 124	1 124	-	240,00	1 473,00
					-	16,26	-	333	-	109,00	
56	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	20,5	244,51	116,90	5 012	2 396	-	2 665,00	8 291,00
					127,61	52,95	2 616,00	1 085	-	614,00	
57	1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	11,4	101-59	101,59	1 158	1 158	-	222,00	1 490,00
					-	27,03	-	308	-	110,00	
58	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72%	м кабеля	50	334,81	217,02	16 741	10 851	0	7 767	26 468

					117,79	97,96	5 890	4 898	-	1 961	
59	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	1 м3	11,4	4 565,00	-	52 041	-	52 041	-	56 204
					-	-	-	-	-	4 163	
60	1308-0201-0903	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР=72%	м кабеля	43,436	821,69	391,40	35 691	17 001	2 489	16 137	55 975
					372,99	143,01	16 201	6 212	-	4 146	
61	1308-0201-0812	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР=72%	м кабеля	0	882,16	367,60	0	0	0	0	0
					431,88	129,13	0	0	-	0	
62	243-110-0924	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 4х240 (мк)-1	1 км	0,043436	8 796 670,00	-	382 092	-	382 092	-	412 660
					-	-	-	-	-	30 567	

Итого по разделу 4		**584 467**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	31 526
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	39 855
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 546
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	436 622
	- накладные расходы, тенге	33 172
	- сметная прибыль (8 %), тенге	43 293
Итого по смете		**7 931 564**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	287 899
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	136 641
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	52 158
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 194 154
	- оборудование, тенге	5 876 039
	- накладные расходы, тенге	284 575
	- сметная прибыль (8 %), тенге	152 259

Локальная смета № 06-01-01

Наружные сети водопровода - НВ

Раздел 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0361	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	6004,7	307,19	307,19	1 844 584	1 844 584	-	310 116,3	2 327 076
					-	71,73	-	430 717	-	172 376,0	
2	1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72%	м3 грунта	336,798	255,37	255,37	86 008	86 008	-	14 460,0	108 506
					-	59,63	-	20 083	-	8 037,4	
3	412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	2778,5835	55,00	-	152 822	-	-	-	165 048
					-	-	-	-	-	12 225,77	

76 083 472

4	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	522,82	1 922,93	-	1 005 346	-	-	723 849	1 867 531
					1 922,93	-	1 005 346	-	-	138 336	
5	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	241,80848	2 307,51	-	557 975	-	-	401 742	1 036 495
					2 307,51	-	557 975	-	-	76 777	
6	1101-0205-0501	Обсыпка труб местным грунтом НР=72%	м3 грунта	866,502	1 192,41	-	1 033 226	-	-	743 923,00	1 919 321,00
					1 192,41	-	1 033 226,00	-	-	142 172,00	

Итого по разделу 1	**7 423 977**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 596 548	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 930 592	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	450 800	
- накладные расходы, тенге	2 194 091	
перевозка грузов, тенге	152 822	
- сметная прибыль (8 %), тенге	549 924	

Раздел 2 Водопровод L=4350,0 м

9	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	4	1 779,56	44,69	7 118	179	647	6 309,00	14 501,00
					1 573,02	20,17	6 292,00	81	-	1 074,00	
10	242-101-1202	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	1 шт.	4	46 063,00	-	184 252	-	184 252	-	198 992,00
					-	-	-	-	-	14 740,00	
11	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	2	2 943,75	134,06	5 888	268	614	5 075,00	11 840,00
					2 502,53	60,51	5 005,00	121	-	877,00	
12	242-101-1205	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	2	80 407,00	-	160 814	-	160 814	-	173 679,00
					-	-	-	-	-	12 865,00	
13	1122-0901-0107	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка НР=99%	задвижка или клапан	4	14 788,31	6 860,62	59 153	27 442	2 590	38 093,00	105 026,00
					7 280,27	2 339,26	29 121,00	9 357	-	7 780,00	
14	242-101-1209	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 250	1 шт.	4	350 838,00	-	1 403 352	-	1 403 352	-	1 515 620,00
					-	-	-	-	-	112 268,00	
15	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР=99%	шт.		59 412,11	89,38	118 824	179	112 640	6 026,00	

0,00

					3 002,83	40,34	6 006,00	81	-	9 988,00	
16	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР=99%	фланец	4	838,90	39,72	3 356	159	112	3 054,00	6 923,00
					771,28	-	3 085,00	-	-	513,00	
17	241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	1 шт.	4	2 504,00	-	10 016	-	10 016	-	10 817,00
					-	-	-	-	-	801,00	
18	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР=99%	фланец	2	1 606,48	79,43	3 213	159	162	2 863,00	6 562,00
					1 446,14	-	2 892,00	-	-	486,00	
19	241-116-0310	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	2	4 905,00	-	9 810	-	9 810	-	10 595,00
					-	-	-	-	-	785,00	
20	1122-1201-0107	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка НР=99%	фланец	16	4 784,00	296,22	76 544	4 740	5 089	66 369,00	154 346,00
					4 169,72	20,17	66 716,00	323	-	11 433,00	
21	241-116-0314	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм (из них свободных 14 шт)	1 шт.	30	18 934,00	-	568 020	-	568 020	-	613 462,00
					-	-	-	-	-	45 442,00	
22	1122-0801-0214	Фасонные части полимерные диаметром 280 мм. Установка на сварном соединении НР=99%	шт.	14	5 746,12	1 861,54	80 446	26 062	-	78 774,00	174 958,00
					3 884,58	1 230,64	54 384,00	17 229	-	12 738,00	
23	241-214-0314	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 280 мм	1 шт.	14	8 236,00	-	115 304	-	115 304	-	124 528,00
					-	-	-	-	-	9 224,00	
24	1122-0801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка (переходы, заглушки) НР=99%	т фасонных частей	0,0828	1 417 520,48	595 337,61	117 371	49 294	38 601	44 401,00	174 714,00
					355 992,45	185,00	29 476,00	15 373	-	12 942,00	
25	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	2,3119732	589 448,31	274 221,53	1 362 789	633 993	0	912 001	2 456 773
					315 226,78	83 226,32	728 796	192 417	-	181 983	
26	241-201-0621	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм	1 м	2311,9732	15 995,00	-	36 980 011	-	36 980 011	-	39 938 412,24
					-	-	-	-	-	2 958 400,91	
27	1122-0701-0107	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99%	км трубопровода	2,3119732	172 796,60	-	399 501	-	118 150	278 538	732 282
					121 693,26	-	281 352	-	-	54 243	

Итого по разделу 2	**46 424 030**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 213 124	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	742 475	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	234 982	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	39 710 184	
- накладные расходы, тенге	1 441 503	
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 448 583	
Итого по смете	**53 848 007**	0

0,00

0,00

	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 809 672
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 673 067
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	685 782
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	39 710 184
	- оборудование, тенге	0
	- накладные расходы, тенге	3 635 594
	перевозка грузов, тенге	152 822
	- сметная прибыль (8 %), тенге	3 998 507
	Итого по акту	**67 930 337**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 487 999
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 358 450
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	930 705
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	43 550 969
	- оборудование, тенге	5 876 039
	- накладные расходы, тенге	5 029 520
	перевозка грузов, тенге	152 822
	- сметная прибыль (8 %), тенге	4 606 378
ОП ЭСН РК 8.04-01-2015 , табл Д.3 п. V.45	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зклиматических условиях теипературной зоны по отраслям (3,69%)	2 289 804
	Итого	**70 220 141**
	Непредвиденные работы и затраты 2%	1 286 882
	ИТОГО	71 507 023
	Конкурсный коэффициент К=0,95	67 931 672
	НДС 12%	8 151 801
	ИТОГО по акту	**76 083 472,21**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ГеоЛайн"
БИН 070940026157
Генеральный директор
Байпаков А.А.

Технический надзор
ТОО "KZ СтройЭксперт"
эксперт Дерягин М.В.

Авторский надзор
БИНЛИИН 100440006350
ТОО "АПБ Ген Проект"
директор Бралина Я.Ж.

Принял (Заказчик)
ГУ отдел реального сектора экономики Майского района"
БИН 110140004642
Руководитель Айдарханов А.А.