Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Майского района"
Подрядчик: ТОО "ГеоЛайн"
Наименование стройки: Строительство инженерных сетей для орошаемого участка общей площадью 156 га для ТОО
Агрофирма "Акжар Ондіріс" в Майском районе Павлодарской области
Наименование объекта: Строительство инженерных сетей для орошаемого участка общей площадью 156 га для ТОО
Агрофирма "Акжар Ондіріс" в Майском районе Павлодарской области
Договор подряда № 63 от 16.09.2022г.

Справка № 2 от 26.12. 2022 г.

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь 2022г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	Код	Наименовани	Код
		№ 63 от 16.09 2022г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	152 166 944,41	67 931 671							84 235 274	152 166 944,41
за отчетный период	152 166 944,41	67 931 671							84 235 274	152 166 944,41
акт №1	76 083 472,20	67 931 671							8 151 802	76 083 472,20
удержание 5%	3 804 173,61									3 804 173,61
к оплате	72 279 298,59									72 279 298,59

К оплате: семьдесят два миллиона двести семьдесят девять тысяч двести девяносто восемь тенге 60 тыин

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ГеоЛайн"
БИН 070940026157
Генеральный директор

_____ Баипаков А.А.

Технический надзор
ТОО "KZ СтройЭксперт"
эксперт

_____ Дерягин М.В.

Авторский надзор
БИН/ИИН 100440006350
ТОО "АПБ Ген Проект"

_____ директор Бралина Л.Ж.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел реального сектора экономики Майского района"
БИН 110140004642
Руководитель

_____ Айдаханов А.А

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Майского района"

Подрядчик: ТОО "ГеоЛайн"

Наименование стройки: Строительство инженерных сетей для орошаемого участка общей площадью 156 га для ТОО Агрофирма "Акжар Ондіріс" в Майском районе

Наименование объекта: Строительство инженерных сетей для орошаемого участка общей площадью 156 га для ТОО Агрофирма "Акжар Ондіріс" в Майском районе

Договор подряда № 63 от 16.09.2022г.

Акт приемки выполненных работ № 2 от 26.12.2022 г.

за декабрь месяц 2022 г.

Составлена в текущих ценах с 01.10.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 06-01-01									
		Наружные сети водопровода - НВ									
Раздел 2 Водопровод L=4350,0 м											
25	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99%	км трубопровода	2,0380268	589 448,31	274 221,53	1 201 311	558 871	-	803 938	2 165 669
					315 226,78	83 226,32	642 441	169 617	-	160 420	
26	241-201-0621	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 280х16,6 мм	1 м	2038,0268	15 995,00	-	33 294 022	-	33 294 022	-	35 957 544
					-	-	-	-	-	2 663 522	
27	1122-0701-0107	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией НР=99%	км трубопровода	2,0380268	172 796,60	-	352 164	-	104 150	245 534	645 514
					121 693,26	-	248 014	-	-	47 816	

Итого по разделу 2		**38 768 727**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	890 455
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	558 871
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	169 617
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	33 398 172
	- накладные расходы, тенге	1 049 471
	- сметная прибыль (8 %), тенге	2 871 758

Раздел 3 Колодцы круглые (1500 мм = 4 шт)

34	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,16	35 787,87	13 426,85	220 453	82 709	42 019	129 425	377 868
					15 539,73	5 682,90	95 725	35 007	-	27 990	
35	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	4	37 123,00	-	148 492	-	148 492	-	160 371
					-	-	-	-	-	11 879	
36	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	1 шт.	8	24 576,00	-	196 608	-	196 608	-	212 337
					-	-	-	-	-	15 729	
37	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	4	31 603,00	-	126 412	-	126 412	-	136 525
					-	-	-	-	-	10 113	
38	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	4	34 746,00	-	138 984	-	138 984	-	150 103
					-	-	-	-	-	11 119	
39	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	4	2 824,00	-	11 296	-	11 296	-	12 200
					-	-	-	-	-	904	
40	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	1 комплект	4	36 368,00	-	145 472	-	145 472	-	157 110
					-	-	-	-	-	11 638	
41	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,0812	1 004 968,00	-	81 603	-	81 603	-	88 131
					-	-	-	-	-	6 528	

Итого по разделу 3	**1 294 645**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	95 725	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	82 709	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	35 007	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	890 886	
- накладные расходы, тенге	129 425	
- сметная прибыль (8 %), тенге	95 900	

Раздел 4 Колодцы прямоуголиные

42	1122-1301-0303	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	20,5	27 280,04	4 226,02	559 241	86 633	146 536	366 204	999 481
					15 905,94	2 138,11	326 072	43 831	-	74 036	
43	212-101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	14,52	28 531,00	-	414 270	-	414 270	-	447 412

					-	-	-	-	-	33 142	
44	261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	1 м3	5,98	79 963,00	-	478 179	-	478 179	-	516 433
					-	-	-	-	-	38 254	
45	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	4	2 824,00	-	11 296	-	11 296	-	12 200
					-	-	-	-	-	904	
46	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	1 комплект	4	36 368,00	-	145 472	-	145 472	-	157 110
					-	-	-	-	-	11 638	
47	222-503-0201	Лестницы-стремянки С-3	1 т	0,0812	1 004 968,00	-	81 603	-	81 603	-	88 131
					-	-	-	-	-	6 528	

Итого по разделу 4	**2 220 767**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	326 072	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	86 633	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	43 831	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 277 356	
- накладные расходы, тенге	366 204	
- сметная прибыль (8 %), тенге	164 502	

Раздел 5 Насосная станция первого подъема (на понтоне)

49	580-0000-0000	Станция насосная автоматическая СН-2-КЕЛЕТ-1Д630а-90-т-40-380-2Ч-С-500,1 раб+ 1 рез, Q=-510м3/ч, Н=75м, Р=200 квт, в комплекте с преобразователем частоты и шкафом управления, запорной арматурой, датчиком давления, расширительным баком, защитой от сухого хода (кпл) (кпл)	1 компл	1	26 785 714,00	-	26 785 714	-	-	-	26 785 714
					-	-	-	-	26 785 714	-	

Итого по разделу 5	**26 785 714**	
в том числе		
- оборудование, тенге	26 785 714	

Итого по смете	**69 069 853**	
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	890 455	

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	558 871
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	169 617
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	33 398 172
	- оборудование, тенге	26 785 714
	- накладные расходы, тенге	1 049 471
	перевозка грузов, тенге	0
	- сметная прибыль (8 %), тенге	2 871 758
	Итого по акту	**69 069 853**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	890 455
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	558 871
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	169 617
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	33 398 172
	- оборудование, тенге	26 785 714
	- накладные расходы, тенге	1 049 471
	перевозка грузов, тенге	0
	- сметная прибыль (8 %), тенге	2 871 758
ОП ЭСН РК 8.04-01-2015 , табл Д.3 п. V.45	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зклиматических условиях теипературной зоны по отраслям (3,69%)	1 560 285
	Итого	**70 630 137**
	Непредвиденные работы и затраты 2%	876 888
	ИТОГО	71 507 026
	Конкурсный коэффициент К=0,95	67 931 672
	НДС 12%	8 151 801
	ИТОГО по акту	**76 083 472,20**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ГеоЛайн"
БИН 070940026157
Генеральный директор
_____ Байпаков А.А.

Технический надзор
ТОО "KZ СтройЭксперт"
_____ эксперт Дерягин М.В.

Авторский надзор
БИНДИИН 100440006350
ТОО "АПБ Ген Проект"
_____ директор Бралина Л.Ж.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел реального сектора экономики Майского района"
БИН 110140004642
_____ Руководитель Айдарханов А.А.