Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81, тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81

Форма КС-3
Утверждена
приказом МНЭ РК
№229 от 19 марта 2015года

Справка №23
о стоимости выполненных работ за Июль м-ц 2023г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		126	12.07.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	411 358 880,96		-	-	-	-	-	44 074 165,82	
За отчетный период Июнь м-ц 2023г.	**10 035 661,36**	**8 960 411,93**	-	-	-	-	-	**1 075 249,43**	**10 035 661,36**

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана

Директор_____ **Г.Х.Кусаинов**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ **Р.И.Серікбаев**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Технический надзор:
ТОО "АлатауСапаКурылыс"

Инженер_____**О.Д.Кали**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81; тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81
Договор №126 от 12.07.2022г.

АКТ №74
приемки выполненных работ
за Июль 2023 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Отделочные работы										
1	1	Е12-110103-0301 1211-0103-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Поверхность стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу. Насечка под штукатурку**	м2	680		618,68	147,45	420702	100266	--	266288	741948
			НР - 72%; СП - 8%				471,23	72,66	320436	49409		54958	
2	2	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями "Бетоноконтакт"**	м2	680		88,37	2,75	60092	1870	--	42255	110534
			НР - 72%; СП - 8%				85,62	0,68	58222	462		8187	
3	3	Прайс СТПРАЙС лист	**Бетоноконтакт**	кг	163,2		428,57	--	69943	--	--	--	69943
							--	--	--	--		--	
4	4	Е11-100404-0201 1110-0404-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов**	м2 стен	197		3357,99	23,07	661524	4545	436794	160007	887254
			НР - 72%; СП - 8%				1117,69	10,39	220185	2047		65723	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	4.1	149136 С	**Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	м2	1,05	206,85	741,00				153276		
	4.2	288014 С	**Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	м	0,8564	168,7108	358,00				60398		
	4.3	288025 С	**Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	м	2,1213	417,8961	448,00				187217		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	Е11-100402-0602 1110-0402-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)		58,5	10515,36	47,70	615149	2791	476680	98588	770836
			НР - 72%; СП - 8%				2319,28	21,36	135678	1250		57099	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	5.1	136007 С	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной	м3	0,103	6,0255	41869,00				252282		
	5.2	149136 С	Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м2	2,26	132,21	741,00				97968		
	5.3	288014 С	Профиль направляющий ПН для гипсокартона,	м	1,3965	81,69525	358,00				29247		
	5.4	288025 С	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0.4 до 0.45 мм	м	2,5417	148,68945	448,00				66613		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1827410	109472	913474	567138	2580515
									734521	53168	--	185967	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					1757467				
		Материалы		Тенге					913474				
		Всего заработная плата		Тенге						787689			
			Накладные расходы	Тенге					567138				
			Сметная прибыль	Тенге					185967				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2510572				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									443
			Сметная заработная плата	Тенге						787689			
		Стоимость прочих работ		Тенге					69943				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					69943				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге					69943				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2580515				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									443
			Сметная заработная плата	Тенге						787689			
			РАЗДЕЛ 2. Полы (лист АС-44)										
			Тип2.1										
6	13	Е11-130601-0209 1113-0601-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Обеспыливание поверхностей	м2		342	144,78	12,93	49515	4422	--	32466	88541
			НР - 72%; СП - 8%				131,85	--	45093	--		6560	
7	14	Е11-110101-4602 1111-0101-4602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы полимерные наливные. Нарезка швов в бетоне с заполнением швов герметиком приустройстве полов	м		342	502,85	299,16	171975	102313	10277	61355	251996
			НР - 72%; СП - 8%				173,64	75,52	59385	25828		18666	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	14.1	295755 С	Герметик высыхающий марки 51-Г-13	кг	0,0335	11,457	897,00				10277		
8	15	Е11-110101-4701 1111-0101-4701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Полы пропитка восковыми наполнителями толщиной покрытия 1 мм. Устройство	м2		342	763,28	25,54	261042	8734	7327	178271	474457

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%				716,32	7,65	244981	2616		35144	
9	16	Е11-110101-1507 1111-0101-1507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	**Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка**	м2 покрытия		342	3092,09	230,49	1057495	78828	2626	725912	1926079
			НР - 72%; СП - 8%				2853,92	94,07	976041	32172		142672	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	16.1	146845 С	Карборунд	кг	0,04	13,68	160,00				2189		
	16.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,04	13,68	32,00				438		
						Тип 2.3							
10	18	Е11-110101-2101 1111-0101-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство**	м2 покрытия		435	1836,14	241,92	798721	105235	173087	441360	1339287
			НР - 72%; СП - 8%				1196,32	212,87	520399	92598		99206	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	18.1	147147 С	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марка Д50Н ГОСТ 18992-97	кг	0,77	334,95	380,00				127281		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2338748	299532	193317	1439364	4080360
									1845899	153214	-	302248	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					2338748				
		Материалы		Тенге					193317				
		Всего заработная плата		Тенге						1999113			
			Накладные расходы	Тенге					1439364				
			Сметная прибыль	Тенге					302248				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4080360				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1043
			Сметная заработная плата	Тенге						1999113			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4080360				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1043
			Сметная заработная плата	Тенге						1999113			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									6660875
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2580420				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						409004			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						206382			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1176734		
			- Накладные расходы	Тенге								2006502	
			- Сметная прибыль	Тенге								488215	

№	№ смет и расчетов	Глава 2. Основные объекты строительства	Сторительно-монтажных	Оборудования, мебели и	Прочие работы и затраты	Общая стоимость
1	02-01	АВР	6 660 875			6 660 875
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	79 931			79 931
		Итого	6 740 806			6 740 806

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Глава 9. Прочие работы и затраты										
3	НДЗ РК 8.04-06-2015		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%		87 630						87 630		
			Итого		6 828 436						6 828 436		
4	ГН ОССС		Непредвиденные работы и затраты-2%		136 569						136 569		
			Итого		6 965 005						6 965 005		
			Итого с понижающим коэфф. подрядчика К=0,95		6 616 754,46						6 616 754,46		
5	Налоговый кодекс РК		Налог на добавленную стоимость - 12 %						794 010,53		794 010,53		
			Всего по АВР		**6 616 754,46**				**794 010,53**		**7 410 764,99**		

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана

Директор_____ **Г.Х.Кусаинов**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____ **Р.И.Серікбаев**
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Технический надзор:
ТОО "АлатауСапаКурылые"

Инженер_____ **О.Д.Кали**

Авторский надзор:
ТОО "ВП Инжиниринг"

Директор_____ **В.Н.Пикурин**

Заказчик: ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана
(БИН: 2009 4002 9071; адрес: г.Астана, проспект Женис, д.81; тел: 87172392141)
Подрядчик: ТОО "Абу-Сер"
(БИН: 0112 4000 7474; адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда, ул.Жаппаспай батыра 119; тел: 87242253125)
Объект: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 14", расположенного по адресу: г.Астана, район "Сарыарка", проспект Женис, д.81
Договор №126 от 12.07.2022г.

АКТ №75
приемки выполненных работ
за Июль 2023 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Благоустройство. Доп.работы										
1	1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Снятие плодородного слоя грунта. Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (до 30м, для временного складирования в валы)**	**м3 грунта**		**900**	**58,18**	**58,18**	**52362**	**52362**	**--**	**12105**	**69624**
			НР - 72%; СП - 89%				**--**	**18,68**	**--**	**16812**		**5157**	
	1.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00616	5,544							
	1.2	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,00616	5,544		9445,00		52363			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00616	5,544		3032,00		16809			
2	2	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**		**342,974**	**280,18**	**129,71**	**96094**	**44487**	**--**	**52571**	**160559**
			НР - 72%; СП - 89%				**150,47**	**62,42**	**51607**	**21408**		**11894**	
	2.1	001-0110	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 1). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,118	40,470932	1244,00		50346				
	2.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	10,0834							
	2.3	315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	0,0294	10,083436		4360,00		43964			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0294	10,083436		2123,00		21407			
	2.4	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,1176	40,333742		13,00		524			
3	3	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**		**39,44201**	**6223,96**	**1512,57**	**245485**	**59659**	**175820**	**28294**	**295681**
			НР - 108%; СП - 89%				**253,69**	**410,52**	**10006**	**16192**		**21902**	
	3.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,164	6,46849	1573,00		10175				
	3.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,151984	5,9946							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
	3.3	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,079296	3,127594		11764,00		36793			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,079296	3,127594		3032,00		9483			
	3.4	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,01736	0,684713		13148,00		9003			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01736	0,684713		3032,00		2076			
	3.5	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,048048	1,89511		6133,00		11623			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,048048	1,89511		2123,00		4023			
	3.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,00728	0,287138		7803,00		2241			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00728	0,287138		2123,00		610			
	3.7	**211-401-0101**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**1,1**	**43,386211**	**4051,00**				**175758**		
	3.8	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,05	1,972101	32,00				63		
4	**4**	**1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**230**		**1404,00**	**309,13**	**322920**	**71100**	**237965**	**41223**	**393275**
			НР - 108%; СП - 8%				**60,24**	**105,71**	**13855**	**24313**		**29132**	
	4.1	005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,033	7,59	1630,00		12372				
	4.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,037397	8,6013							
	4.3	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0,009531	2,192176		6784,00		14872			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009531	2,192176		2537,00		5562			
	4.4	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	0,02128	4,8944		8735,00		42753			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02128	4,8944		3032,00		14840			
	4.5	321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,000638	0,146832		8942,00		1313			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000638	0,146832		2537,00		373			
	4.6	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,000403	0,092736		13148,00		1219			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000403	0,092736		3032,00		281			
	4.7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,002912	0,66976		7803,00		5226			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002912	0,66976		2123,00		1422			
	4.8	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,002632	0,60536		9445,00		5718			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002632	0,60536		3032,00		1835			
	4.9	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,015	3,45	6075,00				20959		
	4.10	**211-201-0507**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м3**	**0,189**	**43,47**	**4987,00**				**216785**		
	4.11	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,03	6,9	32,00				221		
5	**5**	**1127-0403-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303**	**м2 основания**	**230**		**346,26**	**72,78**	**79640**	**16739**	**62901**	**6493**	**93024**
			НР - 108%; СП - 8%				**--**	**26,14**	**--**	**6012**		**6891**	
	5.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009408	2,1638							
	5.2	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0,004816	1,10768		6784,00		7515			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004816	1,10768		2537,00		2810			
	5.3	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	0,004592	1,05616		8735,00		9226			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004592	1,05616		3032,00		3202			
	5.4	**211-201-0407**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м3**	**0,063**	**14,49**	**4341,00**				**62901**		
6	**6**	**1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**230**		**1417,98**	**309,13**	**326135**	**71100**	**241180**	**41223**	**396747**
			НР - 108%; СП - 8%				**60,24**	**105,71**	**13855**	**24313**		**29389**	
	6.1	005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,033	7,59	1630,00		12372				
	6.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,037397	8,6013							
	6.3	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0,009531	2,192176		6784,00		14872			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,009531	2,192176		2537,00		5562			
	6.4	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	0,02128	4,8944		8735,00		42753			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02128	4,8944		3032,00		14840			
	6.5	321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,000638	0,146832		8942,00		1313			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000638	0,146832		2537,00		373			
	6.6	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,000403	0,092736		13148,00		1219			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000403	0,092736		3032,00		281			
	6.7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,002912	0,66976		7803,00		5226			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002912	0,66976		2123,00		1422			
	6.8	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,002632	0,60536		9445,00		5718			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002632	0,60536		3032,00		1835			
	6.9	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,015	3,45	6075,00				20959		
	6.10	**211-201-0506**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м3**	**0,189**	**43,47**	**5061,00**				**220002**		
	6.11	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,03	6,9	32,00				221		
7	**7**	**1127-0403-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303**	**м2 основания**	**230**		**350,36**	**72,78**	**80583**	**16739**	**63844**	**6493**	**94043**
			НР - 108%; СП - 8%				**--**	**26,14**	**--**	**6012**		**6967**	
	7.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009408	2,1638							
	7.2	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0,004816	1,10768		6784,00		7515			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004816	1,10768		2537,00		2810			
	7.3	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	0,004592	1,05616		8735,00		9226			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004592	1,05616		3032,00		3202			
	7.4	**211-201-0406**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м3**	**0,063**	**14,49**	**4406,00**				**63843**		
8	**8**	**1113-0701-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Пропитка щебня битумом**	**м3**	**4,6046**		**58194,64**	**5956,10**	**267963**	**27425**	**137669**	**80863**	**376733**
			НР - 69%; СП - 8%				**22340,56**	**3110,81**	**102869**	**14324**		**27906**	
	8.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	11,66	53,689636	1916,00		102869				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
	8.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,16441	5,3616							
	8.3	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,569856	2,623959		944,00		2477			
	8.4	321-208-0201	Установки для приготовления поверхностно-активных добавок	маш.-ч	0,26341	1,212898		5820,00		7059			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,26341	1,212898		4548,00		5516			
	8.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,901	4,148745		4312,00		17889			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,901	4,148745		2123,00		8808			
	8.6	**216-201-0103**	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10**	**т**	**0,108**	**0,497297**	**195212,00**				**97078**		
	8.7	**217-501-0107**	**Хризотил ГОСТ 12871-2013 марки 6К-45**	**т**	**0,0197**	**0,090711**	**275729,00**				**25012**		
	8.8	261-107-0709	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,108	0,497297	29918,00				14878		
	8.9	261-201-0364	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00197	0,009071	77199,00				700		
9	**9**	**414-104-0101 РСНБ РК 2022**	**Грунт растительного слоя. Погрузка**	**т**		**156,285**	**509,00**	**--**	**79549**	**--**		**--**	**85913**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6364**	
10	**10**	**411-101-0105 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**		**781,425**	**193,00**	**--**	**150815**	**--**		**--**	**162880**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**12065**	
			Покрытие из брусчатки. Тип 2										
11	**12**	**1127-0403-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне**	**м2 поверхности**		**100**	**571,20**	**40,26**	**57120**	**4026**	**48304**	**6548**	**68761**
			НР - 108%; СП - 8%				**47,90**	**12,73**	**4790**	**1273**		**5093**	
	12.1	005-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,0277	2,77	1544,00		4277				
	12.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004301	0,4301							
	12.3	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0,001142	0,11424		10643,00		1216			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001142	0,11424		3032,00		346			
	12.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000336	0,0336		4312,00		145			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000336	0,0336		2123,00		71			
	12.5	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,002822	0,28224		9445,00		2666			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002822	0,28224		3032,00		856			
	12.6	**261-102-0126**	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	**т**	**0**	**0,000013**	**286428,00**				**4**		
	12.7	217-203-0305	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 350 г/м2, разрывная нагрузка 11,0 кН/м	м2	1,15	115	420,00				48300		
12	**13**	**1127-0403-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**		**100**	**1404,00**	**309,13**	**140400**	**30913**	**103463**	**17923**	**170989**
			НР - 108%; СП - 8%				**60,24**	**105,71**	**6024**	**10571**		**12666**	
	13.1	005-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,033	3,3	1630,00		5379				
	13.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,037397	3,7397							
	13.3	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0,009531	0,95312		6784,00		6466			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009531	0,95312		2537,00		2418			
	13.4	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	0,02128	2,128		8735,00		18588			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02128	2,128		3032,00		6452			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
	13.5	321-212-0101	Распределители щебня и гравия	маш.-ч	0,000638	0,06384		8942,00		571			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000638	0,06384		2537,00		162			
	13.6	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,000403	0,04032		13148,00		530			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000403	0,04032		3032,00		122			
	13.7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,002912	0,2912		7803,00		2272			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002912	0,2912		2123,00		618			
	13.8	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,002632	0,2632		9445,00		2486			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002632	0,2632		3032,00		798			
	13.9	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,015	1,5	6075,00				9113		
	13.10	**211-201-0507**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м3**	**0,189**	**18,9**	**4987,00**				**94254**		
	13.11	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,03	3	32,00				96		
13	**14**	**1127-0403-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**100**		**-77,40**	**-14,56**	**-7740**	**-1456**	**-6284**	**-565**	**-8969**
			НР - 108%, СП - 8%				**--**	**-5,23**	**--**	**-523**		**-664**	
	14.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001882	0,1882							
	14.2	321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	0,000963	0,09632		-6784,00		-653			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000963	0,09632		-2537,00		-244			
	14.3	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	0,000918	0,09184		-8735,00		-802			
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000918	0,09184		-3032,00		-278			
	14.4	**211-201-0507**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м3**	**0,0126**	**1,26**	**-4987,00**				**-6284**		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									**2359259**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					**203006**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						**393094**			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						**140707**			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							**1064860**		
			- Перевозка грузов	тенге					**230364**				
			- Накладные расходы	тенге								**293171**	
			- Сметная прибыль	тенге								**174762**	

№	№ смет и расчетов	Глава 2. Основные объекты строительства	Сторительно-монтажных	Оборудования, мебели и	Прочие работы и затраты	Общая стоимость
1	02-01	АВР	2 359 259			2 359 259
		Глава 8. Временные здания и сооружения	-		-	
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,2%	28 311			28 311
		Итого	2 387 570			2 387 570
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	31 038			31 038

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого		2 418 608						2 418 608		
4	ГН ОССС		Непредвиденные работы и затраты-2%		48 372						48 372		
			Итого		2 466 980						2 466 980		
			Итого с понижающим коэфф. подрядчика К=0,95		2 343 630,69						2 343 630,69		
5	Налоговый кодекс РК		Налог на добавленную стоимость - 12 %						281 235,68		281 235,68		
			Всего по АВР		**2 343 630,69**				**281 235,68**		**2 624 866,37**		

Заказчик:
ГКП на ПХВ "Городская поликлиника №14" акимата города Астана

Директор_____ Г.Х.Кусаинов
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Подрядчик:
ТОО "Абу-Сер"

Директор_____Р.И.Серікбаев
(должность, подпись,расшифровка подписи, М.П.)

Технический надзор:
ТОО "АлатауСапаКурылыс"

Инженер_____О.Д.Кали

Авторский надзор:
ТОО "ВП Инжиниринг"

Директор_____В.Н.Пикурин