*Форма №3*

**Акт №1**

о стоимости выполненных работ за 02 июля 2015 г.

**Заказчик:** **ТОО "Тұрғын үй Шымкент"**

**Технадзор:** **ТОО "Фараб Курылыс"**

**Подрядчик:** **ТОО "БеМир Құрылыс"**

**Договор подряда:** **№ 11-К от 11.03.2015 г.**

**Стройка:** **Капитальный ремонт пятиэтажного жилого дома по ул.Кремлевская №2А в г.Шымкент, ЮКО**

| Наименование объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ \тенге\ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала строительства | | С начала года по отчетный | | Всего за отчетный месяц | |
| | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Всего к оплате:** | **3 500 336** | **3 920 376** | **3 500 336** | **3 920 376** | **3 500 336** | **3 920 376** |
| Общестроительные работы | **3 500 336** | **3 920 376** | **3 500 336** | **3 920 376** | **3 500 336** | **3 920 376** |
| в том числе оборудования | | | | | | |
| | | | | | | |

**Заказчик**

**Директор ТОО "Тұрғын үй Шымкент"**

**М. Мухамбетжан**

**Подрядчик:**

**Директор ТОО "Бемир Құрылыс"**

**С.Аширметов**

Заказчик ТОО "Тұрғын үй Шымкент"
Технадзор: ТОО "Фараб Курылыс"
Подрядчик ТОО "БеМир Құрылыс"
Стройка Капитальный ремонт 5-ти этажного жилого дома №2А по ул.Кремлевская в г.Шымкент, ЮКО
Договор №11-к от 11.03.2015г.

# А К Т
## о приемке выполненных работ за 02 июля 2015 года

| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Накладные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един. | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | рабочих, обслуживающих машины | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| 1 | E0158-2-4 | Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов | 900 | 48,37 | 4,36 | 43533 | 3924 | 43077 | 0,29 | 259 |
| | | м2 | | 44,01 | 0,68 | 39609 | 612 | 107,1 | 0,01 | 5 |
| 2 | E0158-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами | 900 | 24,15 | 2,64 | 21735 | 2376 | 21167 | 0,15 | 136 |
| | | м2 | | 21,51 | 0,45 | 19359 | 405 | 107,1 | 0 | 4 |
| 3 | E01031-A26-1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | 32,22 | 33,88 | 33,88 | 1091 | 1091 | 688 | 0 | 0 |
| | | т | | 0 | 23,71 | 0 | 764 | 81 | 0,14 | 4 |
| 4 | E010333-A15-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 | 32,22 | 121,73 | 121,73 | 3922 | 3922 | 706 | 0 | 0 |
| | | т | | 0 | 24,35 | 0 | 784 | 81 | 0,51 | 16 |
| | | **Итого по разделу: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | | 70281 | | | | |
| | | **Раздел: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | |
| 5 | E0109-42-1 | Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа толщ. 0.7мм | 900 | 92,35 | 6,48 | 83112 | 5828 | 44460 | 0,36 | 328 |
| | | м2 | | 58,74 | 2,25 | 52868 | 2021 | 72,9 | 0,04 | 34 |
| 6 | 1-1-435 | Настил профилированный оцинкованный Н3 5-1000-0,7, Н18-1000-0.7 | 900 | 896 | | 806400 | | | | |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 7 | 1-1-2129 | Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4.2х51 мм | 5400 | 1,02 | | 5508 | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 8 | E0158-14-2 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 900 | 42,53 | 2,55 | 38277 | 2295 | 28136 | 0,2 | 176 |
| | | м2 | | 28,78 | 0,41 | 25902 | 369 | 107,1 | 0,01 | 5 |
| 9 | 1-2-52 | Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 32, 40 мм, IV сорта | 8 | 7940 | | 63520 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 10 | E0110-50-5 | Устройство подшивки настила рабочего толщиной 32 мм сплошного КАРНИЗНЫЙ ЩИТ и КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА | 103,5 | 94,41 | 16,25 | 9771 | 1682 | 6616 | 0,33 | 34 |
| | | м2 | | 53,05 | 6,14 | 5491 | 635 | 97,2 | 0,03 | 3 |
| 11 | 1-2-72 | Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, III сорта | 3,31 | 10600 | | 35086 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 12 | E0110-13-1 | Укладка ходовых досок + ХОДОВОЙ МОСТИК | 38 | 7,64 | 1,13 | 290 | 43 | 273 | 0,04 | 2 |
| | | м | | 6,23 | 0,43 | 237 | 16 | 97,2 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1-2-69 | Доски обрезные из хвойных пород д линой до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта | 0,285 | 7570 | | 2157 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 14 | 1-2-15 | Бруски обрезные из хвойных пород д линой до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта | 0,152 | 8200 | | 1246 | | | | |
| | | м3 | | | | | | | | |
| 15 | E0112-10-1 | Устройство мелких покрытий /брандмауэро в, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкован ной стали(фартук) | 78 | 568,05 | 1,55 | 44308 | 121 | 14770 | 1,12 | 87 |
| | | м2 | | 176,21 | 0,59 | 13745 | 46 | 96,39 | 0 | 0 |
| | | Итого по разделу: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ | | | | 1089677 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | 1159956 | 21282 | | | 1022 |
| | | | | | | 157211 | 5652 | | | 72 |
| | | Накладные расходы : | | | | | | | | |
| | | На общестроительные работы | | | | 115433 | | | | |
| | | На металломонтажные работы | | | | 44460 | | | | |
| | | Всего накладных расходов: | | | | 159893 | | | | |
| | | Итого с накладными | | | | 1319849 | | | | |
| | | - заработная плата | | | | 23984 | | | | |
| | | - трудоемкость | | | | 80 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты : | | | | | | | | |
| | | Всего ненормируемые и непредвиденные затраты | | | | 79191 | | | | |
| | | Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами | | | | 1399040 | | | | |
| | | Итого с временными, 0,88 % | | | | 1411352 | | | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями, 0,35 % | | | | 1416292 | | | | |
| | | Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % | | | | 1421937 | | | | |
| | | Итого с затратами на выслугу лет, 1 % | | | | 1436051 | | | | |
| | | ИТОГО: | | | | 1436051 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | | | | 186847 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | | | | 1174 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Итого в текущих ценах, к = 2,38968 | | | | 3431702 | | | | |
| | | Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % | | | | 68634 | | | | |
| | | Всего с налогами, сборами, обязательными платежами | | | | 3500336 | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость, 12 % | | | | 420040 | | | | |
| | | Итого с НДС | | | | 3920376 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Всего: | | | | 3920376 | | | | |

**Председатель ОУОК жилого дома №2А**
**по ул.Кремлевская в г. Шымкент.**

**_____ А.Р.Иванова**

**Начальник строительного участка ТОО "Тұрғын үй Шымкент"**

**Байменов К._____**

**Технадзор:**

**Инженер технадзор**
**ТОО "Фараб Курылыс"**

**_____ А.Жаксылыков**

**Подрядчик:**

**Директор**
**ТОО "Бемир Курылыс"**

**_____ Є.Аширметов**