Заказчик: **Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"**

Подрядчик: **ТОО "ДСК Приоритет "**

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ. км 0-144, участок км 108-144**

СПРАВКА №12 от 25.07.2023г.

о стоимости выполненных работ и затрат

за период с 20.07.2023г. по 24.07.2023г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно правовая форма: Наименование	Организационно правовая форма: Код
		23-5.2-08/98 Доп.соглашение №6	26.06.2022г. 07.04.2023г.	НФ	003	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный за июль месяц без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	8	10
Всего по стройке	3 745 584 792,08	0,00							401 312 656,29	
В том числе: за период с 20.07.2023г. по 24.07.2023г.	533 338 369,28	476 194 972,57							57 143 396,71	533 338 369,28
Выплата аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Предоплата за материалы	400 000 000,00	0,00							0,00	0,00
Удержание материала	999 571 064,86	143 159 258,29							17 179 110,99	160 338 369,28
Удержание аванса	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	0,00	0,00							0,00	0,00
Возврат гарантийных обязательств 5%(согл.дог)	0,00	0,00							0,00	0,00
Удержание штрафов и пени	0,00	0,00							0,00	0,00
Итого к оплате:	**3 146 013 727,22**	**333 035 714,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39 964 285,71**	**373 000 000,00**

Заказчик

И.о директора Мардан А.А.

Западно-Казахстанкого областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол"

должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись

Подрядчик

Директор Кенжина Ж.Т.

ТОО "ДСК Приоритет "

должность, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г., Доп.соглашение №6 от 07.04.2023г.

Наименование объекта: Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

АКТ

приемки выполненных работ за период с 20.07.2023г. по 24.07.2023г. от 25.07.2023г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	Количество	Стоимость ед.изм., тенге	Всего стоимость, тенге
266 .	**Глава 2. Земляные работы - ПК130+53 - ПК131+53, ПК143+96 - ПК144+96, ПК234+00 - ПК260+00**	км	2,800		
268 .	Рыхление верха существующего земляного полотна, бульдозером-рыхлителем 108 л.с. при глубине 0,30 м и длине разрыхляемого участка 200 м и более, с последующим уплотнением пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой - **ПК267+00 - ПК339+00**	$м^3$	26371,14	201,35	5 309 829,04
269 .	Рыхление откосов существующего земляного полотна, бульдозером-рыхлителем 108 л.с. при глубине 0,20 м и длине разрыхляемого участка 200 м и более с последующим уплотнением пневмокатками за 6 проходов по одному следу без полива водой - **ПК267+00 - ПК302+00**	$м^3$	9199,50	201,35	1 852 319,33
271 .	Разработка грунта 2 группы экскаватором емк. ковша 1,0 $м^3$ с погрузкой в автомобили – самосвалы и транспортировкой до 7 км с содержанием землевозных дорог до 0,5 км. Работа на отвале гр.2группы (доуплотнение Резерв №3g - 1,87) - **ПК267+00 - ПК339+00**	$м^3$	558,20	1119,00	624 625,80
273 .	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. с перемещением в насыпь до 30 м - **ПК267+00 - ПК340+58,708**	$м^3$	40570,90	146,24	5 933 088,92
274 .	Разработка грунта 2 группы бульдозером 108 л.с. с перемещением в кавальер до 30 м - **ПК330+00 - ПК340+00**	$м^3$	16986,00	146,24	2 484 032,64
276 .	Разработка грунта 2 группы скрепером с ковшом вместимостью 7-8 $м^3$ с перемещением до 100 м - **ПК267+00 - ПК270+00, ПК270+00 - ПК280+00, ПК290+00 - ПК300+00, ПК340+00 - ПК340+58,708**	$м^3$	549,53	262,13	144 047,83
277 .	То же, до 200 м - **ПК267+00 - ПК270+00, ПК270+00 - ПК280+00, ПК290+00 - ПК300+00, ПК310+00 - ПК320+00, ПК330+00 - ПК340+00, ПК340+00 - ПК340+58,708**	$м^3$	2965,06	402,26	1 192 726,82
278 .	То же, до 300 м - **ПК310+00 - ПК320+00, ПК330+00 - ПК340+00**	$м^3$	942,00	542,41	510 950,22
279 .	То же, до 400 м - **ПК310+00 - ПК320+00, ПК330+00 - ПК340+00**	$м^3$	195,00	682,54	133 095,30
280 .	Разработка грунта 2 группы экскаватором емк. ковша 1 $м^3$ с погрузкой в автомобили – самосвалы и транспортировкой до 1 км (Из срезки, g - 1,54) - **ПК300+00 - ПК320+00**	$м^3$	52993,00	713,23	37 796 197,39
281 .	Погрузка грунта 1 группы экскаватором емк. ковша 1 $м^3$ в автомобили – самосвалы и транспортировкой до 2 км с содержанием землевозных дорог до 0,5 км (Из кавальера,g - 1,54) - **ПК330+00 - ПК340+00**	$м^3$	3719,00	657,72	2 446 060,68
299 .	Разработка грунта 2 группы экскаватором емк. ковша 1,0 $м^3$ с погрузкой в автомобили – самосвалы и транспортировкой до 2 км с содержанием землевозных дорог до 0,5 км (насыпь,Резерв №3,g - 1,87) - **ПК300+00 - ПК320+00**	$м^3$	10507,00	600,97	6 314 391,79
300 .	То же, до 3 км - **ПК290+00 - ПК300+00, ПК320+00 - ПК330+00**	$м^3$	10623,00	694,65	7 379 266,95
301 .	То же, до 4 км - **ПК280+00 - ПК290+00, ПК330+00 - ПК340+00**	$м^3$	17168,00	898,56	15 426 478,08
302 .	То же, до 5 км - **ПК270+00 - ПК280+00, ПК340+00 - ПК340+58,708**	$м^3$	8809,00	967,45	8 522 267,05
303 .	То же, до 6 км - **ПК267+00 - ПК270+00**	$м^3$	4837,45	1041,85	5 039 897,28
304 .	Уплотнение грунта в насыпи пневмокатками за 6 проходов по одному следу с поливом водой - **ПК267+00 - ПК340+58,708**	$м^3$	145400,00	408,08	59 334 832,00
305 .	***Верхний слой земполотна***				
323 .	Разработка грунта 2 группы экскаватором емк. ковша 1,0 $м^3$ с погрузкой в автомобили – самосвалы и транспортировкой до 2 км с содержанием землевозных дорог до 0,5 км (Резерв №3,g - 1,87)	$м^3$		600,97	0,00
325 .	То же, до 4 км - **ПК280+00 - ПК282+00**	$м^3$	971,62	898,56	873 058,87
326 .	То же, до 5 км - **ПК270+00 - ПК280+00**	$м^3$	5771,14	967,45	5 583 289,39
327 .	То же, до 6 км - **ПК267+00 - ПК270+00**	$м^3$	1524,27	1041,85	1 588 060,70
328 .	Уплотнение грунта в насыпи пневмокатками за 6 проходов по одному следу с поливом водой - **ПК267+00 - ПК282+00**	$м^3$	7943,60	408,08	3 241 624,29
329 .	Планировка верха земляного полотна мех.способом в грунте II группы -- **ПК130+53 - ПК131+53, ПК143+96 - ПК144+96, ПК234+00 - ПК260+00**	$м^2$	56063,40	101,39	5 684 268,13
341 .	**Итого по гл.2**				**177 414 408,49**
342 .	**Глава 3. Дорожная одежда**				
343 .	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см (625658,08м2по верх.линии). Расход материалов на 1 м3:ПГС фр. 0-20 – 1,22 м3,вода – 0,07 м3 - **ПК155+00 - ПК164+00**	м3	2581,20	5205,97	13 437 649,76

344 .	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см асфальтоукладчиком. Расход материалов на 1 м2:ПГС, обработанная неорганическим вяжущим(цемент М400-8%) - 0,19855 м3 (по верху. Трансп. ПГС 15км. Состав №2) - **ПК151+00 - ПК160+00** (*с последующим пересчетом по Заявке)*	$м^2$	9450,00	2348,14	22 189 923,00
345 .	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см асфальтоукладчиком. Расход материалов на 1 м2:ЩГПС, обработанная комплексным вяжущим (цемент М400-4%, битумная эмульсия – 4,5%) – 0,189 м3 (0,354 т), площадь-по верху. Трансп. 15км. Состав №1 - **ПК137+20 - ПК152+70** (*с последующим пересчетом по Заявке)*	$м^2$	14880,00	5451,69	81 121 147,20
346 .	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см асфальтоукладчиком «VOGELE». Расход материалов на 1 м2:Горячая плотная к/з а/б смесь тип А марка I – 0,2398 т, Битум вязкий – 0,0007 т - **ПК115+50 - ПК118+50, ПК121+50 - ПК124+50, ПК127+50 - ПК129+80**	$м^2$	7470,00	7240,96	54 089 971,20
374 .	**Итого по гл.3**				**170 838 691,16**
375 .	**Глава 4. Искусственные сооружения**				
376 .	**Устройство труб на основной дороге**	**шт.**			
1017 .	***Переустройство ж/б трубы отв. 4,0х2,5 м на фун-те тип III на ПК 201+45,5***	***шт.***			
1028 .	Обратная засыпка котлована грунта II группы до 10 м бульдозером 108 л.с., с послойной обсыпкой и уплотнением пневмотрамбовками вручную,тело/ оголовки	м3	265,00	399,25	105 801,25
1029 .	Возврат грунта в насыпь, гр.II гр. бульдозер108 л.с. с перемещением до 20м, с послойной обсыпкой тела трубы и уплотнением пневмотрамбовками вручную	м3	1660,00	477,36	792 417,60
1032 .	Монтаж ж/б звеньев (30шт) блок ЗП20.100,бетон В27,5, F300, W6,вес-10,0 т	м3	119,40	204 286,80	24 391 843,92
1033 .	Монтаж блока оголовка №107 (2шт), бетон В22,5, F300, W6,вес-9,9 т	м3	7,92	193 544,54	1 532 872,76
1051 .	***Устройство ж/б трубы d-1,0 на фун-те тип III на ПК 207+22,0***	***шт.***			0,00
1052 .	Очистка русла от ила и зарослей мехспособом	га	0,05	22 159,13	1 107,96
1053 .	Разборка сущ. земполотна экскаватором емк. ковша 0,5 м3, грунт I группы	м3	308,00	278,49	85 774,92
1054 .	Демонтаж сущ. ж/б звеньев(17шт) блок №12, с транспортировкой 8 шт. на свалку, расстояние до 6,9 км, с транспортировкой 9 шт. на объездную дорогу, среднее расстояние до 10,0 км	м3	5,95	37 819,04	225 023,29
1055 .	Демонтаж сущ. оголовков(2шт) с транспортировкой на свалку, расстояние до 6,9 км	м3	2,02	12 309,49	24 865,17
1056 .	Демонтаж сущ. откосных стенок(4шт) с транспортировкой на свалку, расстояние до 6,9 км	м3	3,92	12 309,49	48 253,20
1057 .	Демонтаж сущ. ж/б плит укрепления (22шт)с транспортировкой на свалку, расстояние до 6,9 км	м3	3,74	12 309,49	46 037,49
1058 .	Рытье котлована под тело трубы бульдозером 108 л.с.с перемещением грунта II группы до 20 м	м3	26,00	100,89	2 623,14
1059 .	Рытье котлована под оголовки экскаватором емк. ковша 0,35м3, грунт I группы	м3	68,00	232,74	15 826,32
1060 .	Доработка котлована вручную, грунт I группы, тело/оголовки	м3	7,00	4 669,78	32 688,46
1063 .	Устройство подготовки из щебня фр. 10-20/20 -40 мм, тело/оголовки	м3	22,00	22 852,61	502 757,42
1083 .	***Устройство ж/б трубы d-1,5 м на фун-те тип IIIна ПК 214+39.0***	***шт.***			
1084 .	Очистка русла от ила и зарослей мехспособом	га	0,05	22 159,03	1 107,95
1085 .	Разборка сущ. земполотна экскаватором емк. ковша 0,5м3, грунт I группы	м3	256,00	278,49	71 293,44
1086 .	Демонтаж сущ. ж/б звеньев (17 шт) блок №16, с транспортировкой 8 шт. на свалку, расстояние до 6,5 км, с транспортировкой 9 шт. на объездную дорогу, среднее расстояние до 10,0 км	м3	12,24	26 663,17	326 357,20
1087 .	Демонтаж сущ. оголовков (2шт)с транспортировкой на свалку, расстояние до 5,5 км	м3	3,94	13 086,52	51 560,89
1088 .	Демонтаж сущ. откосных стенок (4шт)с транспортировкой на свалку, расстояние до 5,5 км	м3	8,72	13 086,52	114 114,45
1089 .	Демонтаж сущ. ж/б плит укрепления (30шт)с транспортировкой на свалку, расстояние до 5,5 км	м3	5,10	13 086,52	66 741,25
1090 .	Рытье котлована под тело трубы бульдозером 108 л.с. с перемещением грунта II группы до 20 м	м3	34,80	100,89	3 510,97
1091 .	Рытье котлована под оголовки экскаватором емк. ковша 0,35м3, грунт I группы	м3	112,00	232,74	26 066,88
1092 .	Доработка котлована вручную, грунт I группы, тело/оголовки	м3	10,50	3 735,83	39 226,22
1246 .	***Переустройство ж/б трубы отв. 4,0х2,5 м на фун-те тип III на ПК 317+18,7***	***шт.***			
1247 .	Очистка русла от ила и зарослей мехспособом	га	0,05	22 159,05	1 107,95
1248 .	Разборка сущ.земполотна экскаватором емк. ковша 0,5 м3, грунт II группы	$м^3$	1402,00	351,62	492 971,24

249 .	Демонтаж сущ. металл. звеньев L-3,0м (14шт)с транспортировкой на свалку до 1,9 км	т	10,46	34 314,54	358 930,09
1250 .	Демонтаж ж/б блоков (10шт)с транспортировкой на свалку до 1,9 км	$м^3$	5,76	11 937,96	68 762,65
1251 .	Демонтаж сущ. ж/б плит укрепления (1шт) с транспортировкой на свалку до 1,9 км	$м^3$	1,12	11 937,96	13 370,52
1252 .	Рытье котлована под тело трубы бульдозером 108 л.с. с перемещением грунта II группы до 20 м	$м^3$	98,00	100,89	9 887,22
1253 .	Рытье котлована под оголовки экскаватором емк. ковша 0,35м3, грунт II группы	$м^3$	272,00	300,47	81 727,84
1254 .	Доработка котлована вручную, грунт II группы, тело/оголовки	$м^3$	26,00	4 875,57	126 764,82
1257 .	Устройство подготовки из щебня фр. 10-20/20 -40 мм, тело/оголовок	$м^3$	52,80	22 880,60	1 208 095,68
1324 .	**Итого по трубам на основной дороге:**				**30 869 490,15**
1325 .	**Ж/б трубы на съездах**	**шт**			
1392 .	***Устройство ж/б трубы d-1,0 на фун-те тип IIIна ПК 62+50,0, вправо – 30,0 м***	***шт***			0,00
1400 .	Устройство монолитного фундамента под тело трубы, бетон В20, F300, W6, тело	м3	6,20	65 377,90	405 342,98
1401 .	Монтаж ж/б звеньев (1 шт)блок ЗКП 2.100, бетон В25, F300, W6, вес – 1,2 т	м3	0,48	245 128,24	117 661,56
1402 .	Монтаж ж/б звеньев (8 шт)блок ЗКП 2.200, бетон В25, F300, W6, вес - 2,4 т	м3	7,68	230 905,47	1 773 354,01
1403 .	Монтаж портальной стенки(2 шт) СТ10, бетон В20, F300, W6,вес - 2,8 т	м3	2,22	161 523,13	358 581,35
1404 .	Монтаж откосных крыльев(4 шт) блок СТ4, бетон В20, F300, W6, вес -2,5 т	м3	3,92	161 568,23	633 347,46
1405 .	Обмазочная гидроизоляция, тело/оголовки	м2	89,80	6 737,78	605 052,64
1406 .	Оклеечная гидроизоляция, тело/оголовки	м2	9,60	7 700,90	73 928,64
1604 .	**Итого по трубам на съездах:**				**3 967 268,64**
1824 .	**Итого по гл.4**				**34 836 758,79**
1825 .	**Глава 5. Пересечения и примыкания**				
1826 .	***Устройство пересечений и примыканий ПК35+82,6; 62+50; 90+16; 137+56,7; 185+35; 202+30; 245+90; 267+16; 288+34,5; 297+20; 311+00; 316+16,6; 339+10***	***шт.***			
1850 .	*Устройство дорожной одежды (примыкание, полосы торможения (накопления), остановочные полосы на обочине) ПК62+50, ПК90+16, ПК137+56,7*				
1851 .	Устройство дополнительного слоя основания (40078м2)из ПГС Н-15см. Расход материалов на 1 м3:ПГС фр. 0-20 – 1,22 м3 , вода – 0,07 м3 - **ПК62+50, ПК90+16, ПК137+56,7 уширение** *(с последующим пересчетом по Заявке)*	$м^3$	959,70	5205,97	4 996 169,41
1852 .	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см асфальтоукладчиком. Расход материалов на 1 м2: ПГС, обработанная неорганическим вяжущим(цемент М400-8%) - 0,19855 м3, Трансп. ЩПС 15км.Состав №2 - **ПК62+50, ПК90+16, ПК137+56,7 уширение** *(с последующим пересчетом по Заявке)*	$м^2$	6398,00	2319,74	14 841 696,52
1853 .	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см асфальтоукладчиком. Расход материалов на 1 м2: ЩГПС, обработанная комплексным вяжущим (цемент М400-4%, битумная эмульсия – 4,5%) - 0,189 м3 (0,354 т), Трансп. ЩПС 15км. Состав №1 - **ПК62+50, ПК90+16, ПК137+56,7 уширение** *(с последующим пересчетом по Заявке)*	$м^2$	6398,00	5371,65	34 367 816,70
1854 .	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см асфальтоукладчиком «VOGELE». Расход материалов на 1 м2: Горячая плотная к/з а/б смесь тип А марка I –0,2398 т,Битум вязкий – 0,0007 т - **ПК62+50, ПК90+16 уширение**	$м^2$	3931,00	7135,03	28 047 802,93
1889 .	***Устройство пересечений и примыканий с переходно-скоростными полосами ПК53+00;151+72,2; 272+35,3;273+47,6***	***шт.***			
1904 .	*Устройство дорожной одежды (примыкание, полосы торможения (накопления), остановочные полосы на обочине, переходно-скоростные полосы) ПК53+00, ПК151+72,2*				
1905 .	Устройство дополнительного слоя основания (27233 м2) из ПГС Н-15см. Расход материалов на 1 м3:ПГС фр. 0-20 – 1,22 м3 , вода – 0,07 м3 - **ПК151+72,2 уширение** (*с последующим пересчетом по Заявке)*	$м^3$	922,05	5205,97	4 800 164,64
1906 .	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см асфальтоукладчиком. Расход материалов на 1 м2:ПГС, обработанная неорганическим вяжущим (цемент М400-8%) - 0,19855 м3,Трансп. ЩПС 15км. Состав №2 - **ПК151+72,2 уширение** *(с последующим пересчетом по Заявке)*	$м^2$	6147,00	2319,74	14 259 441,78
1907 .	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см асфальтоукладчиком. Расход материалов на 1 м2: ЩГПС, обработанная комплексным вяжущим (цемент М400-4%, битумная эмульсия – 4,5%) - 0,189 м3 (0,354 т),Трансп. ЩПС 15км. Состав №1 - **ПК151+72,2 уширение** (*с последующим пересчетом по Заявке)*	$м^2$	6147,00	5371,65	33 019 532,55

1908 .	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см асфальтоукладчиком «VOGELE». Расход материалов на 1 м2: Горячая плотная к/з а/б смесь тип А марка I –0,2398 т,Битум вязкий – 0,0007 т - **ПК53+00 уширение**	$м^2$	589,00	7240,96	4 264 925,44
1926 .	***Транспортная развязка по типу «Труба» на ПК222+44,15***	***шт.***			
1942 .	*Устройство дорожной одежды по типу главной дороги (съезды, переходно-скоростные полосы)*				
1943 .	Устройство дополнительного слоя основания (27725 м2) из ПГС Н-15см. Расход материалов на 1 м3:ПГС фр. 0-20 – 1,22 м3 , вода – 0,07 м3 (*с последующим пересчетом по Заявке)*	$м^3$	2238,00	5205,97	11 650 960,86
1958 .	**Итого по гл.5**				
2637 .	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**				**150 248 510,83**
	в том числе НДС				**533 338 369,28**
	Минус ранее запроцентованные материалы				*57 143 396,71*
	ИТОГО по объекту				**0,00**
	в том числе НДС 12%				**533 338 369,28**
					57 143 397,00

Заказчик:
Зам.директора ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Насипов М.Е.

Начальник ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Дюсенгалиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Коновалов И.А.

Ген.подрядчик:
Директор ТОО "ДСК Приоритет "

_____ Кенжина Ж.Т.

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бестау-С"

_____ Мураитов С.Д.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г., Доп.соглашение №6 от 07.04.2023г.

Наименование объекта:Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

Акт выполненных работ

за период с 20.07.2023г. по 24.07.2023г. от 25.07.2023г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	*%*	*объем работ*	*финансирование*
1 .	**Глава 1. Подготовка территории строительства**								
2 .	Восстановление и закрепление трассы категории сложности	км	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
3 .	Переустройство инженерных сетей (водопровод)	шт	1,00	116580,80	0,000	0,00	*0*	0	0,00
4 .	Переустройство инженерных сетей (газопровод)	шт	4,00	5427836,97	0,000	0,00	*0*	0	0,00
5 .	Переустройство инженерных сетей (линии связи)	шт	1,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
6 .	Переустройство инженерных сетей (электрические сети)	шт	10,00	88040475,95	5,000	61 140 913,78	*69*	0	0,00
7 .	Снятие растительного слоя на откосах и целине	м3	140382,04	16775653,98	178259,953	21 302 064,43	*127*	0,00	0,00
8 .	Демонтаж автопавильона, стеллы, рекламных щитов, арки	шт	12,00	1056610,87	14,000	1 765 176,67	*167*	0	0,00
9 .	Демонтаж существующих дорожных знаков	шт	75,00	2179243,50	0,000	0,00	*0*	0	0,00
10 .	Демонтаж существующих километровых столбов	шт	22,00	10889,56	28,000	13 859,44	*127*	0	0,00
11 .	Демонтаж существующих барьерных ограждений	мп	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
12 .	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска)	п.м.	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
13 .	Демонтаж навеса (пункт пропуска)	к-т	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
14 .	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней	дер	4216,00	4960839,72	0,000	0,00	*0*	0	0,00
15 .	Валка деревьев мягких пород земелей ГЛФ, изымаемых в постоянный и временый отвод с разделкой древесины и корчевка пней	дер	832,28	851836,66	0,000	0,00		0	0,00
16 .	Очистка от кустарника средней густоты	га	26,78	1192621,06	0,000	0,00	*0*	0	0,00
17 .	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия	м2	174048,30	53915343,57	231958,525	71 600 040,65	*133*	0,00	0,00
18 .	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды	м2	174048,30	22448111,37	184142,830	25 630 604,10	*114*	0,00	0,00
19 .	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины	м3	0,00	0,00	0,000	0,00		0,00	0,00
20 .	Устройство пересечений с трубопроводами на объездной дороге	шт	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
21 .	Устройство временных грунтовых дорог	км	23,00	29681448,48	25,900	61 092 949,45	*206*	0	0,00
22 .	Устройство труб на объездной дороге	шт.	20,00	6854833,14	22,000	7 651 326,64	*112*	0	0,00
23 .	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля	км	23,00	273033936,10	26,100	309 834 162,27	*113*	0	0,00
24 .	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки	м2	207000,00	126390060,00	204300,000	124 741 494,00	*99*	0,00	0,00
25 .	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге	м3	0,00	0,00	0,000	0,00		0,00	0,00
26 .	Разборка насыпи объездной дороги	м3	0,00	0,00	0,000	0,00		0,00	0,00
27 .	Разборка труб на объездной дороге	шт	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
28 .	Планировка поверхности объездной дороги	м2	0,00	0,00	0,000	0,00		0,00	0,00
29 .	**Итого по гл.1**			**632936321,72**		**684 772 591,43**			**0,00**
30 .	**Глава 2. Земляные работы**								
31 .	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами	км	22,60	982311345,36	19,720	1 041 597 326,31	*106*	2,80	177 414 408,49
		м3	603133,40		751053,97110			162145,98	

	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав	м2	0,00	0,00	0,000	0,00		0,00	0,00
33.	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога)	м2	0,00	0,00	0,000	0,00		0,00	0,00
34.	**Итого по гл.2**			**982311345,36**		**1 041 597 326,31**			**177 414 408,49**
35.	**Глава 3. Дорожная одежда (основная дорога)**			длина без учета моста					
36.	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см	км	22,60	330943997,06	10,600	154 093 281,26	*47*	0,90000	13 437 649,76
		м3	63570,09		29599,34100			2581,2	
37.	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см	км	22,60	557213622,00	10,200	251 485 794,00	*45*	0,90000	22 189 923,00
		м2	237300,00		107100,00000			9450,00	
38.	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см	км	22,60	1182798662,40	9,470	495 624 041,28	*42*	1,55000	81 121 147,20
		м2	216960,00		90912,00000			14880	
39.	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см	км	24,69	1609013721,60	9,252	599 095 307,52	*37*	0,83000	54 089 971,20
		м2	222210,00		82737,00000			7470	
40.	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см	км	28,40	0,00	0,000	0,00		0,00000	0,00
		м2	56264,20		0,00000			0	
41.	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами)	км	0,00	92727396,24	3,850	11 488 106,75	*12*	0,00000	0,00
		м3	0,00		7950,11000			0,00	
42.	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см.	км	0,00	0,00	0,000	0,00		0,00000	0,00
		м2	0,00		0,00000			0	
43.	**Итого по гл.3**			**3 772 697 399,30**		**1 511 786 530,81**			**170 838 691,16**
44.	**Глава 4. Искусственные сооружения**								
45.	Устройство ж/б труб на основной дороге	шт.	14,00	330418693,68	0,000	252 632 701,78	*76*	0	30 869 490,15
46.	Устройство ж/б труб на съездах	шт.	9,00	39813918,91	0,000	21 808 073,62	*55*	0	3 967 268,64
47.	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге	комплекс	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
48.	Устройство водоотвода с проезжей части по обочине и по откосу насыпи на транспортной развязке	комплекс	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
49.	Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба"	шт.	1,00	249799024,01	0,000	77 068 819,57	*31*	0	0,00
50.	Мост	шт.	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
51.	**Итого по гл.4**			**620 031 636,60**		**351 509 594,97**			**34 836 758,79**
52.	**Глава 5. Пересечения и примыкания**								
53.	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне	шт	12,00	689584898,18	0,000	174 102 689,89	*25*	0	138 597 549,97
54.	Транспортная развязка в 2х уровнях	шт	1,00	425992749,18	0,000	123 065 988,90		0	11 650 960,86
55.	**Итого по гл.5**			**1 115 577 647,36**		**297 168 678,79**			**150 248 510,83**
56.	**Глава 6. Обустройство дороги и пункта пропуска "Аксай"**								
57.	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка)	шт.	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
58.	Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка)	шт.	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
59.	Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка)	уч-к	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
60.	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями)	шт.	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
61.	Установка сигнальных столбиков	шт.	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
62.	Устройство барьерного ограждения	п.м	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
63.	Установка перильного ограждения из композита	п.м	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
64.	Установка сеточного ограждения из композита	п.м	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
65.	Разметка проезжей части по основной дороге	км линии	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
66.	Устройство «шумовых полос»	м2	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00

	...кт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение)	шт.	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
68 .	Электроснабжение и освещение (автобусные остановки)	уч-к	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
69 .	Электроснабжение и освещение (мост и площадка отдыха)	уч-к	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
70 .	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка)	уч-к	0,00	0,00	0,000	0,00		0	0,00
70 .	**Итого по гл.6**			**0,00**		**0,00**			**0,00**
71 .	**Глава 7. Прочие**								
72 .	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ поЗаявке	тенге			0,000	0,00			0,00
73 .	**ИТОГО по главе 7**			**0,00**		**0,00**			**0,00**
74 .	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**			**7 123 554 350,33**		**3 886 834 722,30**			**533 338 369,28**
	в том числе НДС			*763 237 966,11*		*416 446 577,39*			*57 143 396,71*
	Заготовка материалов			***-616 507 222,79***		***-141 249 930,22***			***0,00***
	Итого по объекту			**6 507 047 127,54**		**3 745 584 792,08**			**533 338 369,28**
	в том числе НДС			*697 183 620,81*		*401 312 656,29*			*57 143 396,71*

Заказчик:
Зам.директора ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____Насипов М.Е.

Начальник ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____Дюсенгалиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР
ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____Коновалов И.А.

Ген.подрядчик:
Директор ТОО "ДСК Приоритет "

_____Кенжина Ж.Т.

Представитель службы технадзора:
ГИП ТОО "Бестау-С"

_____Мураитов С.Д.

Заказчик: Западно-Казахстанский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "ДСК Приоритет "
Договор №23-5.2-08/98 от 26.06.2022г., Доп.соглашение №6 от 07.04.2023г.

Наименование объекта:Реконструкция автомобильной дороги республиканского значения Подстепное - Федоровка-гр. РФ участок км 108-144

Сертификат промежуточной оплаты от 25.07.2023г.

приемки выполненных работ за период с 20.07.2023г. по 24.07.2023г.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Всего по договору		Выполнено с начала строительства на начало отчетного периода		За отчетный период		Выполнено с начала строительства на конец отчетного периода	
			Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге	Количество	Стоимость, тенге
1.	**Глава 1. Подготовка территории строительства**									
2.	Восстановление и закрепление трассы категории сложности	км	35,04107	1 828 962,69	35,04107	1 828 962,69	0	0,00	35,04107	1 828 962,69
3.	Переустройство инженерных сетей (водопровод)	шт	1	20 547 814,46	0	20 431 233,72	0	0,00	0	20 431 233,72
4.	Переустройство инженерных сетей (газопровод)	шт	4	49 888 384,04	0	44 460 547,07	0	0,00	0	44 460 547,07
5.	Переустройство инженерных сетей (линии связи)	шт	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	Переустройство инженерных сетей (электрические сети)	шт	12	114 250 036,15	7	82 468 416,26	0	0,00	7	82 468 416,26
7.	Снятие растительного слоя на откосах и целине	м3	230765,00	27 576 417,50	195986,25	25 749 376,43	0,00	0,00	195 986,25	25 749 376,43
8.	Демонтаж автопавильона, стеллы, рекламных щитов, арки	шт	15	1 774 826,60	15	1 774 826,60	0	0,00	15	1 774 826,60
9.	Демонтаж существующих дорожных знаков	шт	122	3 544 902,76	22	639 244,76	0	0,00	22	639 244,76
10.	Демонтаж существующих километровых столбов	шт	36	17 819,28	34	16 829,32	0	0,00	34	16 829,32
11.	Демонтаж существующих барьерных ограждений	мп	1988	2 446 870,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12.	Демонтаж сеточных ограждений (пункт пропуска)	п.м.	369	764 914,86	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13.	Демонтаж навеса (пункт пропуска)	к-т	1	192 736,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14.	Валка деревьев мягких пород с разделкой древесины и корчевка пней	дер	6930	8 154 379,75	1251	1 472 059,86	0	0,00	1 251	1 472 059,86
15.	Валка деревьев мягких пород земелей ГЛФ, изымаемых в постоянный и временый отвод с разделкой древесины и корчевка пней	дер	1055	1 079 792,95	0	0,00	0	0,00	0	0,00
16.	Очистка от кустарника средней густоты	га	44,007	1 960 374,00	7,94	353 896,21	0,000	0,00	7,940	353 896,21
17.	Фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия	м2	293085,00	90 534 159,24	282948,43	86 840 545,79	0,00	0,00	282 948,43	86 840 545,79
18.	Разборка основания из ЩПС существующей дорожной одежды	м2	293085,00	40 317 673,62	235132,73	33 486 476,75	0,00	0,00	235 132,73	33 486 476,75
19.	Досыпка разобранного ЩПС(37830т) в присыпные обочины	м3	23943,00	24 124 727,37	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Устройство пересечений с трубопроводами на объездной дороге	шт	4	20 532 346,63	0	0,00	0	0,00	0	0,00
21.	Устройство временных грунтовых дорог	км	37,0	83 192 779,74	33,90	75 897 578,81	0,00	0,00	33,90	75 897 578,81
22.	Устройство труб на объездной дороге	шт.	30	10 643 060,52	28	9 846 567,02	0	0,00	28	9 846 567,02
23.	Устройство покрытия временных дорог серповидного профиля	км	37,0	454 858 845,35	34	420 432 827,32	0,0	0,00	34	420 432 827,32
24.	Уход и содержание за объездной дорогой с поливом водой с добавлением нового материала из разборки	м2	333000,00	203 323 140,00	276300,00	168 703 254,00	0,00	0,00	276 300,00	168 703 254,00
25.	Разборка существующей дорожной одежды на объездной дороге	м3	19610,00	30 304 509,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Разборка насыпи объездной дороги	м3	24646,00	17 652 943,96	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Разборка труб на объездной дороге	шт	6	5 043 642,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00
28.	Планировка поверхности объездной дороги	м2	555000,00	6 071 700,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	**Итого по гл.1**			**1 220 627 760,15**		**974 402 642,60**		**0,00**		**974 402 642,61**
30.	**Глава 2. Земляные работы**									
31.	Земляные работы в насыпь с сопутствующими работами	км	34,80035	1 531 160 104,49	22,72	1 105 239 615,41	2,800	177 414 408,49	25,52	1 282 654 023,90
		м3	1025105		766251,96		162145,98		928 397,94	
32.	Укрепление откосов земляного полотна засевом трав	м2	585525	206 175 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Рекультивация нарушенных земель(проезд ДСТ, притрассовые резервы, площадки ДСМ, объездная дорога)	м2	1909615	199 763 069,29	0,00	20 167 676,40	0,00	0,00	0,00	20 167 676,40
34.	**Итого по гл.2**			**1 937 098 236,78**		**1 125 407 291,82**		**177 414 408,49**		**1 302 821 700,31**

	Глава 3. Дорожная одежда (основная дорога)			длина без учета моста						
	Устройство дополнительного слоя основания из ПГС Н-15см	км	34,78835	502 345 233,598	15,500	224 598 696,09	0,900	13 437 649,76	16,40000	238 036 345,85
		м3	96494,07		43142,5265		2581,20		45 723,7265	
37 .	Устройство нижнего слоя основания из ПГС, обработанной в установке неорганическим вяжущим, Н-14 см	км	34,78835	859 194 006,411	15,100	372 297 597,00	0,900	22 189 923,00	16,00000	394 487 520,00
		м2	365904,08		158550,00		9450,00		168 000,000	
38 .	Устройство верхнего слоя основания из ЩГПС, обработанной в установке комплексным вяжущим, Н-15 см	км	34,78835	1 824 105 816,806	13,720	718 052 993,28	1,550	81 121 147,20	15,27000	799 174 140,48
		м2	334594,56		131712,00		14880		146 592,000	
39 .	Устройство нижнего слоя покрытия из горячей плотной к/з а/б смеси Н-10 см	км	34,78835	2 271 645 194,688	11,912	772 443 889,92	0,830	54 089 971,20	12,74200	826 533 861,12
		м2	313721,55		106677,00		7470,00		114 147,00	
40 .	Устройство верхнего слоя покрытия из ЩМА-20 Н-5см	км	34,78835	1 655 656 068,479	0	0,00	0	0,00	0,00000	0,00
		м2	313721,55		0		0		0,00	
41 .	Устройство присыпных обочин (с сопутствующими работами)	км	34,78835	108 826 433,660	3,85	11 488 106,75	0	0,00	3,85000	11 488 106,75
		м3	70112,00		7950,11		0,00		7 950,11	
42 .	Укрепление обочин ЩПС Н-15 см.	км	34,80035	478 551 033,504	0	0,00	0	0,00	0,00000	0,00
		м2	208127,2		0		0,00		0,00	
43 .	**Итого по гл.3**			**7 700 323 787,15**		**2 098 881 283,04**		**170 838 691,16**		**2 269 719 974,20**
44 .	**Глава 4. Искусственные сооружения**									
45 .	Устройство ж/б труб на основной дороге	шт.	29	549761941,16	0,00	310 525 307,67	0	30 869 490,15	0,00	341 394 797,82
46 .	Устройство ж/б труб на съездах	шт.	13	57942134,83	0,00	17840804,98	0	3 967 268,64	0,00	21 808 073,62
47 .	Устройство водоотвода с проезжей части и на обочине насыпи по основной дороге	комплекс	1	63193308,68	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
48 .	Устройство водоотвода с проезжей части по обочине и по откосу насыпи на транспортной развязке	комплекс	1	24907575,12	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
49 .	Путепровод на транспортной развязке по типу "Труба"	шт.	1	255877066,97	0,00	78218351,73	0	0,00	0,00	78 218 351,73
50 .	Мост	шт.	1	347183961,78	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
51 .	**Итого по гл.4**			**1 298 865 988,54**		**406 584 464,38**		**34 836 758,79**		**441 421 223,17**
52 .	**Глава 5. Пересечения и примыкания**									
53 .	Устройство пересечений и примыканий в одном уровне	шт	17	1368264922	0,00	161 115 984,40	0	138 597 549,97	0,00	299 713 534,36
54 .	Транспортная развязка в 2х уровнях	шт	1	533993422,2	0,00	111415028,04	0	11 650 960,86	0,00	123 065 988,90
55 .	**Итого по гл.5**			**1 902 258 343,79**		**272 531 012,44**		**150 248 510,8275**		**422 779 523,26**
56 .	**Глава 6. Обустройство дороги и пункта пропуска "Аксай"**									
57 .	Автобусные остановки (в т.ч.остановочные площадки, площадки под автопавильон, дорожки, автопавильоны, МАФ, разметка)	шт.	7	71862818,13	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
58 .	Площадка отдыха (в т.ч. МАФ, эстакада, туалеты, разметка), площадки на ПП "Аксай" (в т.ч.переходно-скоростные полосы, разметка)	шт.	3	343851735,51	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
59 .	Переходно-скоростные полосы и тротуары к ПП "Аксай" (в т.ч.разметка)	уч-к	1	49330897,67	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
60 .	Установка дорожных знаков (с бермами, стойками, консолями)	шт.	552	82232286,44	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
61 .	Установка сигнальных столбиков	шт.	1420	9921824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 .	Устройство барьерного ограждения	п.м	21878	562587128,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 .	Установка перильного ограждения из композита	п.м	3311,56	200386005,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 .	Установка сеточного ограждения из композита	п.м	3299,07	41906007,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 .	Разметка проезжей части по основной дороге	км линии	103,417	7843848,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

	Устройство «шумовых полос»	м2	122,7	2513275,14	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
67 .	Пункт пропуска "Аксай"(в т.ч.навес, смотровые ямы, модульные здания, водосливная система, ограждение, электроснабжение и наружное освещение)	шт.	1	155819145,45	0,00	0,00	0	0,000	0,00	0,00
68 .	Электроснабжение и освещение (автобусные остановки)	уч-к	7	42313344,85	0,00	0,00	0	0,000	0,00	0,00
69 .	Электроснабжение и освещение (мост и площадка отдыха)	уч-к	1	37770809,08	0,00	0,00	0	0,000	0,00	0,00
70 .	Электроснабжение и освещение (участок дороги и транспортная развязка)	уч-к	1	67865395,60	0,00	0,00	0	0,000	0,00	0,00
70 .	**Итого по гл.6**			**1 676 204 522,26**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
71 .	**Глава 7. Прочие**									
72 .	Резерв средств заказчика при корректировке ВДЦ поЗаявке	тенге		0		0		0,00		0,00
73 .	**ИТОГО по главе 7**			**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
74 .	**Всего по ведомости договорной цены (ВДЦ)**			**15 735 378 638,67**		**4 877 806 694,28**		**533 338 369,28**		**5 411 145 063,55**
	в том числе НДС			*1 685 933 425,57*		*522 622 145,82*		*57 143 396,71*		*579 765 542,52*
	Заготовка материалов			***0,00***		*475 257 292,57*		***0,00***		*475 257 292,57*
	Итого по объекту			**15 735 378 638,67**		**5 353 063 986,85**		**533 338 369,28**		**5 886 402 356,12**
	в том числе НДС			*1 685 933 425,57*		*573 542 570,02*		*57 143 396,71*		*630 685 966,73*

Заказчик:

Зам.директора ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" — Насипов М.Е.

Начальник ОККиПР — Дюсенгалиев Д.У.

Гл.специалист ОККиПР — Коновалов И.А.

Гл.специалист — Чалова Е.И.

Согласовано (объемы и технические решения):

Представитель службы технадзора:

ГИП ТОО "Бестау-С" — Мураитов С.Д.

Представитель службы авторского надзора:

Директор ТОО "Кустанайдорпроект" — Ким С.В.

Инженер группы авторского надзора — Чуб В.А.

Ген.подрядчик:

Директор ТОО "ДСК Приоритет " — Кенжина Ж.Т.