Приложение 4-1

"Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)"

Генеральный подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск БИН 050940013378

Субподрядчик: ТОО "Stroy Company 2017" Павлодарская область, г.Павлодар ул.Бұқар Жырау, д.349, кв.4 БИН 170840020928

Стройка: Реконструкция здания под СДК в с.Кызылжар Иртышский район Павлодарской области

Объект: Реконструкция здания под СДК в с.Кызылжар Иртышский район Павлодарской области

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		3-4/21	18.02.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция здания под СДК в с.Кызылжар Иртышский район Павлодарской области	2 987 850,20	2 667 723,39							320 126,81	
Акт №1	1 026 483,76	916 503,36							109 980,40	
Акт №2	599 468,41	535 239,65							64 228,76	
Акт №3	254 199,00	226 963,40							27 235,61	
Акт №4	829 537,23	740 658,24							88 878,99	
Акт №5	278 161,80	248 358,75							29 803,05	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	2 987 850,20	2 667 723,39							320 126,81	2 987 850,20
К оплате	*(два миллиона девятьсот восемьдесят семь тысяч восемьсот пятьдесят тенге) 20 тиын*									

Принял (Заказчик)
ТОО "Stroy Company 2017"
БИН 170840020928
Директор _____ Шелекбаев Д.А.

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378
Директор _____ Мукаев Б.К.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генеральный подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017" Павлодарская область, г.Павлодар ул.Бұқар Жырау, д.349, кв.4 БИН 170840020928**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция здания под СДК в с.Кызылжар Иртышский район Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Здание СДК

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 3-4/21 от 18.02.2021

Акт № 1

приемки выполненных работ за июнь от 11.06.2021 года

(локальная смета 2-1-1)

на Ремонт здания СДК

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Проемы									
		2.1 Окна									

25 1110-0501-0108										
	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	4,95	1441,92	203,81	7137,50	1008,86	0	5937	14121
				1238,11	94,6	6128,64	468,27	0	1046	
27 1110-0501-0106										
	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	2,62	1188,95	201,16	3115,05	527,04	0	2550	6118
				987,79	93,48	2588,01	244,92	0	453	
29 1110-0501-0105										
	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	1,68	1550,33	204,95	2604,55	344,32	0	2175	5162
				1345,38	93,36	2260,24	156,84	0	382	
32 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м шир. 450 мм НР = 90 %	п/м	40,6	252,48	5,87	10250,69	238,32	0	9113	20912

				246,61	2,78	10012,37	112,87	0	1549	
33	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м шир.100 мм НР = 90 %	п/м	1,5	252,67	6	379,01	9,00	0	337	773
					246,67	2,67	370,01	4,01	0	57	
		Раздел 3 Стены и перегородки									
56	1203-0101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек Проем №1,2,3 НР = 72 %	т металлоконструкций перемычек	0,1664	173179,08	1989,18	28817,00	331,00	0	20607	53378
					171189,9	811,3	28486,00	135,00	0	3954	
		4.2 Тип 2									
66	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство на р-ре М150, толщ.15 мм НР = 94 %	м2 покрытия	27,99	1369,39	87	38329,23	2435,13	0	34760	78937
					1282,39	38,76	35894,10	1084,89	0	5847	
		4.3 Тип 3									
71	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	60,02	447,22	25,05	26842,14	1503,50	0	24495	55444
					422,17	11,99	25338,64	719,64	0	4107	
72	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	88,5	92,34	2,65	8172,09	234,53	0	7543	16972
					89,69	0,98	7937,57	86,73	0	1257	
		Раздел 5 Отделка помещений									
		5.1 Потолок									

84	1115-0405-0102									
	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатным и водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	218,35	196,56	3,17	42918,88	692,17	0	34042	83117
				193,39	1,49	42226,71	325,34	0	6157	
85	1115-0405-0102									
	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатным и водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям(влагостойкими) НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	27,99	196,57	3,18	5501,99	89,01	0	4364	10655
				193,39	1,5	5412,99	41,99	0	789	
	Раздел 6 Перекрытие и люк на чердак									
106	1106-0801-0103									
	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м(Монолитная плита Пм-1, В25) НР = 91 %	м3	1,76	8650,56	1826,7	15224,99	3214,99	0	11556	28924
				6823,86	391,48	12009,99	689,00	0	2142	
114	1206-0101-2201									
	Проемы. Обрамление угловой сталью НР = 72 %	т	0,03464	49133,95	1097	1702,00	38,00	0	1210	3145
				48036,95	490,76	1664,00	17,00	0	233	

118	1110-0116-0203	Перекрытия прогонов, балки, накаты. Антисептирование пастами НР = 90 %	м2 перекрытия	1	87	2	87,00	2,00	0	77	177
					85	–	85,00	#ЗНАЧ!	0	13	
119	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	1	29	2	29,00	2,00	0	19	51
					27	–	27,00	#ЗНАЧ!	0	4	
		Раздел 7 Кровля									
147	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж ЛВ-16.18 НР = 69 % К=6,000;	т конструкций	0,09816	70048,9	31132,84	6876,00	3056,00	0	3280	10969
					38916,06	9515,08	3820,00	934,00	0	813	
		Раздел 11 Крыльцо К-2 - 2 шт.									
186	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 % К=2,000;	м2 площади уплотнения	17,4	114,2	37,59	1987,08	654,07	0	1471	3735
					76,61	13,33	1333,01	231,94	0	277	
187	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % К=0,600;	м3 основания	10,44	2976,63	2068,49	31076,02	21595,04	0	16977	51897
					908,14	840,42	9480,98	8773,98	0	3844	
188	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка боковых стенок крыльца на р-ре М50 НР = 93 % К=2,000;	м3 кладки	2,4	7643,33	3228,33	18343,99	7747,99	0	11339	32058
					4415	665,42	10596,00	1597,01	0	2375	

190	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство крыльца, В15 НР = 91 % К=2,000;	м3	8,2	5397,07	767,56	44255,97	6293,99	0	36498	87215
					4629,51	261,71	37961,98	2146,02	0	6460	
192	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство М50 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	16,4	394,08	33,84	6462,91	554,98	0	5801	13245
					360,24	16,04	5907,94	263,06	0	981	
		Раздел 13 Отделка фасада									
209	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	16,8	314,13	23,77	5277,38	399,34	0	4584	10650
					290,36	3,02	4878,05	50,74	0	789	
210	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под отмостку НР = 93 % К=0,150;	м3 основания	16,8	2976,61	2068,51	50007,05	34750,97	0	27318	83511
					908,1	840,36	15256,08	14118,05	0	6186	
211	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки, В7,5 НР = 91 % К=0,150;	м3	16,8	2648,93	1333,99	44502,02	22411,03	0	24295	74301
					1314,94	274,23	22090,99	4607,06	0	5504	

212 1108-0701-0102

Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	195	518,53	2,27	101113,35	442,65	0	93816	210524
			516,26	1,06	100670,70	206,70	0	15594	

Итого	**950 828**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	392 437
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	108 576
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	37 015
- накладные расходы, тенге	384 164
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	70 814
Всего	**950 828**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**19 017**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**969 845**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**1 018 337**
с понижающим коэффициентом 0,9	916503,36
НДС (12 %)	109980,40
Всего по акту с учетом НДС	1026483,76

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017", БИН 170840020928

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шелекбаев Д.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генеральный подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017" Павлодарская область, г.Павлодар ул.Бұқар Жырау, д.349, кв.4 БИН 170840020928**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция здания под СДК в с.Кызылжар Иртышский район Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Здание СДК

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 3-4/21 от 18.02.2021

Акт № 2

приемки выполненных работ за июнь от 11.06.2021 года

(локальная смета 2-1-3)

на Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Отопление									
2	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	200	448,1	22,42	89620,00	4484,00	0	78109	181148
					425,68	8,26	85136,00	1652,00	0	13418	

3 1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	70	448,1	22,43	31367,00	1570,10	0	27338	63401
				425,67	8,26	29796,90	578,20	0	4696	
4 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	110	448,1	22,42	49291,00	2466,20	0	42959	99630
				425,68	8,25	46824,80	907,50	0	7380	
8 1116-0602-0101	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	45	291,2	0,67	13104,00	30,15	0	11779	26874
				290,53	0,31	13073,85	13,95	0	1991	
10 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка Маевского НР = 98 %	шт.	25	185,2	0	4630,00	0	0	4167	9501
				185,2	0	4630,00	0	0	704	
16 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 98 %	кВт	63,25	730,25	19,23	46188,31	1216,30	0	40835	93985
				711,02	6,33	44972,02	400,37	0	6962	

Раздел 2 Вентиляция

2.1 В1

20	1120-0901-0101									
	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка НР = 98 %	узел	1	3163	10	3163,00	10,00	0	2840	6484
				3153	3	3153,00	3,00	0	480	
22	1120-0101-0303									
	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	10,4	1841,44	50,29	19150,98	523,02	0	16943	38982
				1791,15	19,04	18627,96	198,02	0	2888	
23	1120-0101-0302									
	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	5,76	2019,62	63,37	11633,01	365,01	0	10266	23651
				1956,25	24,13	11268,00	138,99	0	1752	
24	1120-0101-0303									
	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка отвода 200х200 НР = 98 % К=2,000;	м2 поверхности воздуховодов	0,72	1841,67	50	1326,00	36,00	0	1174	2700
				1791,67	19,44	1290,00	14,00	0	200	
25	1120-0101-0302									
	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка отвода 150х150 НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,25	2020	64	505,00	16,00	0	446	1027

				1956	24	489,00	6,00	0	76	
26	1120-0101-0303									
	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка перехода 200х200-д.150 мм дл.100мм НР = 98 % К=2,000;	м2 поверхности воздуховодов	0,26	1842,31	50	479,00	13,00	0	424	975
				1792,31	19,23	466,00	5,00	0	72	
27	1120-0101-0303									
	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка перехода 200х200-150х150 дл.100 мм НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,14	1842,86	50	258,00	7,00	0	228	525
				1792,86	14,29	251,00	2,00	0	39	
	2.2 ВЕ1-ВЕ3									
31	1120-0101-0302									
	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	1,56	2019,23	62,82	3150,00	98,00	0	2780	6405
				1956,41	23,72	3052,00	37,00	0	474	

Итого	**555 285**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	263 031
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 835
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 956
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	240 288
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	41 132

Всего	**555 285**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**11 106**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**566 391**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**594 711**
с понижающим коэффициентом 0,9	535239,65
НДС (12 %)	64228,76
Всего по акту с учетом НДС	599468,41

Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017", БИН 170840020928

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шелекбаев Д.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генеральный подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017" Павлодарская область, г.Павлодар ул.Бұқар Жырау, д.349, кв.4 БИН 170840020928**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция здания под СДК в с.Кызылжар Иртышский район Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Здание СДК

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 3-4/21 от 18.02.2021

Акт № 3

приемки выполненных работ за июнь от 11.06.2021 года

(локальная смета 2-1-4)

на Электроосвещение

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Низковольтное оборудование									
1	1121-0501-0101	Устройства вводно-распределительные. Монтаж ВРУ НР = 72 %	шкаф	1	8929	779	8929,00	779,00	0	6086	16216
					8150	303	8150,00	303,00	0	1201	
3	1308-0205-1101	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж автоматов НР = 72 %	шт.	13	1679,92	86,92	21838,96	1129,96	0	15185	39986
					1593	29,38	20709,00	381,94	0	2962	

7	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1179	86	1179,00	86,00	0	808	2146
					1093	29	1093,00	29,00	0	159	
9	1121-0502-0201	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж НР = 72 %	шт.	1	1759	95	1759,00	95,00	0	1225	3222
					1664	37	1664,00	37,00	0	239	
11	1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене ЩС-1 НР = 72 %	шкаф	1	2688	67	2688,00	67,00	0	1905	4961
					2621	25	2621,00	25,00	0	367	
13	1308-0205-1101	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж автоматов НР = 72 %	шт.	14	1679,86	86,86	23518,04	1216,04	0	16353	43061
					1593	29,36	22302,00	411,04	0	3190	
17	1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене ЩС-2 НР = 72 %	шкаф	1	2688	67	2688,00	67,00	0	1905	4961
					2621	25	2621,00	25,00	0	367	
19	1308-0205-1101	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж автоматов НР = 72 %	шт.	14	1679,86	86,86	23518,04	1216,04	0	16353	43061
					1593	29,36	22302,00	411,04	0	3190	
25	1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене ЩС-3 НР = 72 %	шкаф	1	2688	67	2688,00	67,00	0	1905	4961

				2621	25	2621,00	25,00	0	367	
27 1308-0205-1101	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж автоматов НР = 72 %	шт.	10	1679,9	86,9	16799,00	869,00	0	11681	30759
				1593	29,4	15930,00	294,00	0	2278	
31 1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене ЩС-4 НР = 72 %	шкаф	1	2688	67	2688,00	67,00	0	1905	4961
				2621	25	2621,00	25,00	0	367	
33 1308-0205-1101	Аппарат пускорегулирующий. Монтаж автоматов НР = 72 %	шт.	8	1680	87	13440,00	696,00	0	9345	24608
				1593	29,38	12744,00	235,04	0	1823	
	Раздел 3 Провода и кабели									
55 1308-0206-1713	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях НР = 72 %	м	10	605,3	90,1	6053,00	901,00	0	3902	10751
				515,2	26,7	5152,00	267,00	0	796	
57 1121-0201-0103	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	10	98,1	1,5	981,00	15,00	0	696	1811
				96,6	0	966,00	0,00	0	134	

Итого	**235 464**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	121 496
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 271
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 469
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- оборудование, тенге	0
- накладные расходы, тенге	89 255
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	17 442
Всего	**235 464**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**4 709**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**240 173**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**252 182**
с понижающим коэффициентом 0,9	226963,40
НДС (12 %)	27235,61
Всего по акту с учетом НДС	254199,00

Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017", БИН 170840020928

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шелекбаев Д.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генеральный подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017" Павлодарская область, г.Павлодар ул.Бұқар Жырау, д.349, кв.4 БИН 170840020928**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция здания под СДК в с.Кызылжар Иртышский район Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Здание СДК

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 3-4/21 от 18.02.2021

Акт № 4

приемки выполненных работ за июнь от 11.06.2021 года

(локальная смета 2-1-1А)

на Ремонт здания СДК

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Добавить.									
3	1112-0101-0705										
		Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. (козырьки) НР = 92 %	м2 кровли	28,16	2150,14	120,7	60547,94	3398,91	0	53390	123053
					2029,44	31,36	57149,03	883,10	0	9115	

13 1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 80 %	м2	220	1548,73	168,41	340720,60	37050,20	0	256821	645345
				1380,32	78,89	303670,40	17355,80	0	47803	

Итого	**768 397**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	360 819
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	40 449
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 239
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	310 211
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	56 918
Всего	**768 397**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**15 368**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**783 765**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**822 954**
с понижающим коэффициентом 0,9	740658,24
НДС (12 %)	88878,99
Всего по акту с учетом НДС	829537,23

Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017", БИН 170840020928

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шелекбаев Д.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Генеральный подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017" Павлодарская область, г.Павлодар**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция здания под СДК в с.Кызылжар Иртышский район Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Здание СДК

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 3-4/21 от 18.02.2021

Акт № 5

приемки выполненных работ за июнь от 11.06.2021 года

(локальная смета 6-2-1)

на Блочно-модульная котельная

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Блочно-модульная котельная									
1	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	20,6	227,52	227,52	4686,91	4686,91	0	771	5895
					0	51,99	0,00	1070,99	0	437	

2 1101-0104-0404										
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1(обратная засыпка и разравнивание лишнего грунта) НР = 72 %	м3 грунта	20,6	14,81	14,81	305,09	305,09	0	81	417
				0	5,49	0,00	113,09	0	31	
3 1106-0101-0101										
	Подготовка бетонная. Устройство, В7,5, F100, W4 НР = 91 %	м3	1,95	2210,77	1067,18	4311,00	2081,00	0	2419	7268
				1143,59	219,49	2230,00	428,01	0	538	
4 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	20	1824,3	1121,55	36486,00	22431,00	0	26076	67567
				702,75	402,15	14055,00	8043,00	0	5005	
5 1107-0501-0104										
	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	3945	2656,42	47340,00	31877,04	0	32242	85949
				1288,58	988,42	15462,96	11861,04	0	6367	
8 1106-0101-0101										
	Подготовка бетонная. Устройство МУ, В7,5, F100, W4 НР = 91 %	м3	0,9	2210	1066,67	1989,00	960,00	0	1116	3353
				1143,33	218,89	1029,00	197,00	0	248	
9 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка полосы по монолитному кольцу НР = 91 %	т	0,01884	68046,71	16613,59	1282,00	313,00	0	988	2452

				51433,12	6210,19	969,00	117,00	0	182	
10 1101-0201-0701										
	Грунт оснований под полы промышленных цехов. Уплотнение НР = 72 %	м2 уплотненной площади основания	38,4	26,3	26,3	1009,92	1009,92	0	284	1397
				0	10,26	0,00	393,98	0	103	
11 1108-0101-0201										
	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	3,84	1701,3	976,56	6532,99	3749,99	0	3909	11277
				724,74	369,79	2783,00	1419,99	0	835	
12 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,95	2444,61	1654,87	4766,99	3227,00	0	2651	8012
				789,74	672,31	1539,99	1311,00	0	593	
13 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство монолитного колъца НР = 91 %	м3	1,44	13552,78	4543,75	19516,00	6543,00	0	12957	35071
				9009,03	879,17	12973,00	1266,00	0	2598	
16 1108-0101-0307										
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	52,8	271,52	19,02	14336,26	1004,26	0	12518	29002
				252,5	2,42	13332,00	127,78	0	2148	

Итого	**257 660**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	64 374
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	78 188
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	26 349
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0

- накладные расходы, тенге	96 012
в т.ч. зарплата, тенге	
- сметная прибыль (8 %), тенге	19 086
Всего	**257 660**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**5 153**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**262 813**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, (Иинф = 1,050)	**275 954**
с понижающим коэффициентом 0,9	248358,75
НДС (12 %)	29803,05
Всего по акту с учетом НДС	278161,80

Товарищество с ограниченной ответственностью "Stroy Company 2017", БИН 170840020928

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шелекбаев Д.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)