Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«30» 11 2022года

Технический надзор ТОО "Каз Технадзор Гарант" г. Астана, ул: Кумкент, д. 18, Директор Кожахметов Булат Калкаманович, KZ48VJE00061219 от 18.01.2021 год.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице эксперта Кожахметов Булат Калкаманович, KZ48VJE00061219 от 18.01.2021 год.

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании договора № б/н от 10.02.2022 год.

№ договора и дата

по объекту: «Ремонтно-восстановительные работы ПС "Талапкер" 110/35/10 кВ Целиноградского Района Акмолинской Области», Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с.Талапкер.

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства Целиноградского района», Целиноградский район, аул Акмол, улица Наурыз 34 И.О. руководителя отдела Жунисов А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось подрядчиком (генеральным подрядчиком) ТОО «Иртышэлектромонтаж» ГСЛ №001122-2 от 10.12.2019 года

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице И.О. Генерального директора Назарсейтова Калжана Оразхановича.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: февраль 2022 месяц, год
окончание работ: ноябрь 2022 месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 10;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6;
фактически, месяц: 10 ;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 269 563 700 тенге, в том числе строительно-монтажных работ 104 338 535 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 165 225 145 тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 269 563 700 тенге, в том числе стоимость строительно-монтажных работ 104 338 535 тенге; стоимость оборудования 165 225 145 тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой)
ГУ «Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства Целиноградского района»

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

Организация ТОО «Каз Технадзор Гарант». Директор Кожахметов Булат Калкаманович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П. (место печати (при наличии))