Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ «Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства Целиноградского района»
Подрядчик: ТОО «Иртышэлектромонтаж»
Наименование объекта: Ремонтно-восстановительные работы ПС «Талапкер» 110/35/10 кВ
Целиноградского района Акмолинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за июнь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование				Организационно-правовая форма код			
		130940012140/220014/00	10.02.2022г.										

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат: Из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	Из них: в отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ремонтно-восстановительные работы ПС "Талапкер" 110/35/10 кВ Целиноградского района Акмоленской области	244 748 202,72	8 550 588,00							1 026 070,56	9 576 658,56

М.П. Заказчик

ГУ «Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства Целиноградского района», Жунисов А.О., БИН 130 940 012 140
(должность, ФИО, подпись, БИН)

М.П. Подрядчик

Директор ТОО «Иртышэлектромонтаж» Назарсейтов К., БИН 051040008214
(должность, ФИО, подпись, БИН)

М.П. Эксперт технического надзора

Эксперт ТОО «Каз Технадзор Гарант», Б. Кожахметов, БИН 211040023123
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата)

"SANA-2015". Версия 21.1.1 от 27.04.21 г.

Цены региона Акмолинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **ГУ «Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства Целиноградского района»**

Подрядчик: **ТОО «Иртышэлектромонтаж»**

Наименование стройки: **Ремонтно-восстановительные работы ПС "Талапкер" 110/35/10 кВ Целиноградского района Акмоленской области**

Наименование объекта: **Строительные-восстановительные работы ЗРУ-10 кВ**

Договор: **Договор №130940012140/220014/00 от 10.02.2022 года**

Акт выполненных работ №3
приемки выполненных работ за июнь 2022
на Строительные-восстановительные работы ЗРУ-10 кВ

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Электрооборудование ЗРУ-10 кВ											
		2.3 Электромонтажные изделия											
1	67	290-000-0000(пл)	Кронштейн У116УЗ	шт	2	1945		3890		3890	–	4201	
						–		–		–	311		
2	78	1308-0201-1205	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 2,4 кг. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	92	497,22	94,05	45744	8653	3000	25912	77388	
						370,56	20,62	34092	1897	–	5732		
3	79	243-907-0707	Стойка кабельная типа К 1153 УЗ	шт.	92	1042		95864		95864	–	103533	
						–		–		–	7669		
4	80	1308-0201-1204	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	43	477,01	81,59	20511	3508	1069	11948	35056	
						370,56	15,37	15934	661	–	2597		
5	81	243-907-0703	Стойка кабельная типа К 1151 УЗ	шт.	43	839		36077		36077	–	38963	

						–		–		–	2886		
6	82	1308-0201-1208	Полка кабельная, масса до 0,7 кг. Установка на стойках НР = 72 %	шт.	719	60,41	26,71	43435	19204	2028	21810	70465	
						30,88	11,25	22203	8089	–	5220		
7	83	243-907-0505	Полка кабельная марки К 1162 У3	шт.	719	472		339368		339368	–	366517	
						–		–		–	27149		
8	84	290-000-0000(пл)	Скобы для крепления стоек К1157У3	шт	270	129		34830		34830	–	37616	
						–		–		–	2786		
9	85	1308-0201-1215	Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	340	32,23	0,89	10958	303	156	7650	20097	
						30,88	0,37	10499	126	–	1489		
10	86	243-907-0301	Подвески для установки нагревостойких перегородок между горизонтальными рядами кабелей, стальные, окрашенные, габаритные размеры 331x40x24 мм, тип	шт.	232	785		182120		182120	–	196690	
						–		–		–	14570		
11	87	290-000-0000(пл)	Подвеска К342У2	шт	108	155		16740		16740	–	18079	
						–		–		–	1339		
12	88	290-000-0000(пл)	Соединитель перегородок К168У3	шт	324	141		45684		45684	–	49339	
						–		–		–	3655		
13	91	1308-0206-0502	Лоток металлический штампованный шириной до 400 мм. Монтаж по установленным конструкциям НР = 72 %	т	1,41922	91138,5	16058,56	129346	22791	2520	80883	227047	
						73304	5850	104035	8302	–	16818		
14	92	243-907-0912	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 70 мм, шириной 400 мм	м	448	5278		2364544		2364544	–	2553708	
						–		–		–	189164		
15	93	243-907-0914	Лестничный лоток замкового типа, оцинкованный высотой 70 мм, шириной 600 мм	м	18	7183		129294		129294	–	139638	
						–		–		–	10344		

16	94	243-907-0801	Лотки стальные для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В: соединитель переходной НЛ-СП У3	м	3	1632		4896		4896	–	5288	
						–		–		–	392		
		2.4 Металл											
		2.5 Мебель											
		2.6 Крепежные изделия											
		Раздел 4 Кабельное хозяйство распредустройств											
		4.1 Силовые кабели											
		4.2 Контрольные кабели											
17	182	1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР = 72 %	м	500	105,63	1,24	52815	620	5520	33610	93339	
						93,35	0,01	46675	5	–	6914		
18	183	1121-0201-0104	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Добавлять на каждый следующий провод НР = 72 %	м	500	36,96	0,06	18480	30	750	12755	33734	
						35,4	0,03	17700	15	–	2499		
19	184	243-142-0305	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1,5 мм2	км	0,5	59665		29833		29833	–	32220	
						–		–		–	2387		
20	185	243-142-0303	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 1 мм2	км	0,5	40523		20262		20262	–	21883	
						–		–		–	1621		
21	186	1308-0206-0502	Лоток металлический штампованный шириной до 400 мм. Монтаж по установленным конструкциям НР = 72 %	т	0,0626	91138,5	16058,56	5705	1005	111	3568	10015	
						73304	5850	4589	366	–	742		
22	187	290-000-0000(пл)	Металлический лоток типа 35065INOX размером 3000x300x80	м	30	15102		453060		453060	–	489305	

						–		–		–	36245		
23	188	290-000-0000(пл)	Крышка на лоток типа 35525INOX размером 3000x300x15	м	30	8808		264240		264240	–	285379	
						–		–		–	21139		
24	189	290-000-0000(пл)	Угол вертикальный переходник CSSD 90 типа 37045INOX	шт	2	10813		21626		21626	–	23356	
						–		–		–	1730		
25	190	290-000-0000(пл)	Резинопластивовые уплотнители 30586	шт	12	292		3504		3504	–	3784	
						–		–		–	280		
26	191	290-000-0000(пл)	Резинопластивовые уплотнители 30591	шт	12	565		6780		6780	–	7322	
						–		–		–	542		
27	192	290-000-0000(пл)	Перегородка SEP 36500INOX размером 3000x80	м	30	4803		144090		144090	–	155617	
						–		–		–	11527		
28	193	290-000-0000(пл)	Соединительная пластина GTO 37303INOX	шт	26	1037		26962		26962	–	29119	
						–		–		–	2157		
29	220	1308-0201-2405	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	32	45274,17	29333,34	1448773	938667	16027	588892	2200678	
						15440	10119,56	494080	323826	–	163013		
30	221	290-000-0000(пл)	Муфта GUST01/3x120-240/1000-L12	шт	32	35336		1130752		1130752	–	1221212	
						–		–		–	90460		
		Итого						**8 550 588**					
		в том числе											
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						749 807					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						994 781					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						343 287					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						5 385 597					

		- накладные расходы, тенге						787 028					
		в т.ч. зарплата, тенге						70 832					
		- сметная прибыль (8 %), тенге						633 377					
		Всего						**8 550 588**					
		Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.						**8 550 588**					
		НДС (12 %)						1 026 070,56					
		Итого с НДС, тенге						**9 576 658,56**					

Заказчик: Жунисов А.О.
БИН: 130940012140

Подрядчик: Назарсейтов К.О.
БИН: 051040008214