Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ «Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства Целиноградского района»
Подрядчик: ТОО «Иртышэлектромонтаж»
Наименование объекта: Ремонтно-восстановительные работы ПС «Талапкер» 110/35/10 кВ Целиноградского района Акмолинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу)
за ноябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование				Организационно-правовая форма код			
		130940012140/220014/00	10.02.2022г.										

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат: Из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	Из них: в отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ремонтно-восстановительные работы ПС «Талапкер» 110/35/10 кВ Целиноградского района Акмолинской области	269 563 700,00	22 156 694,00							2 658 803,28	24 815 497,28

М.П. Заказчик — ГУ «Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства Целиноградского района», Жунисов А.О., БИН 130 940 012 140
(должность, ФИО, подпись, БИН)

М.П. Подрядчик — Директор ТОО «Иртышэлектромонтаж» Назарсеитов К., БИН 051 040 008 214
(должность, ФИО, подпись, БИН)

М.П. Эксперт технического надзора — Эксперт ТОО «Каз Технадзор Гарант», Б. Кожахметов, БИН 211 040 023 123
(должность, ФИО, подпись, ИИН, № аттестата)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **ГУ «Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства Целиноградского района»**

Подрядчик: **ТОО «Иртышэлектромонтаж»**

Наименование стройки: **Ремонтно-восстановительные работы ПС «Талапкер» 110/35/10 кВ Целиноградского района Акмолинской области**

Наименование объекта: **Строительные-восстановительные работы ЗРУ-10 кВ**

Договор: **Договор №130940012140/220014/00 от 10.02.2022 года**

Акт выполненных работ №4
приемки выполненных работ за ноябрь 2022
на Строительные-восстановительные работы ЗРУ-10 кВ

Составлен в текущих ценах с 05.01.21 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Ремонтные работы											
		1.1 Металлоконструкции											
1	1	222-509-1201	Стальные настилы и щиты междуэтажных перекрытий зданий производственного назначения	т	8,83	503132		4442656		4442656	–	4798068	
						–		–		–	355412		
2	2	298-888-8926	Поправка на марку стали С245	т	8,26	7420		61289		61289	–	66192	
						–		–		–	4903		
3	3	298-888-8927	Поправка на марку стали С255	т	13,15	13503		177564		177564	–	191769	
						–		–		–	14205		

4	4	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	306,8	83,24	1,92	25538	589	15668	6467	34565	
						30,25	0,3	9281	92	–	2560		
5	5	1113-0301-1706	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной ВПМ-2 НР = 69 %	м2	306,8	6369,54	107,13	1954175	32867	1664706	185912	2311294	
						836,38	41,84	256601	12837	–	171207		
6	6	1113-0301-0505	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0163 за один раз НР = 69 %	м2	721	97,36	2,7	70197	1947	29561	26844	104804	
						53,66	0,3	38689	216	–	7763		
7	7	1141-0204-0302	Сваи и анкерные плиты из стального шпунта. Окраска эмалью ПФ-115 в два слоя НР = 79 %	т	1027,8	2502,75	394,69	2572326	405662	1487936	667814	3499351	
						660,37	162,1	678728	166606	–	259211		
		1.2 Внутренние отделочные работы											
8	12	1115-0401-0103	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	190,69	896,29	3,47	170914	662	12620	126360	321056	
						826,64	1,67	157632	318	–	23782		
9	13	1115-0108-1401	Потолки подвесные из плит "ARMSTRONG" НР = 80 %	м2	17,44	1700,61	167,21	29659	2916	–	22518	56351	
						1533,4	80,55	26742	1405	–	4174		
10	14	232-401-0202	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с комплектующими	м2	17,44	9389		163744		163744	–	176844	
						–		–		–	13100		
		1.3 Проемы											
11	15	1113-0301-0602	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз НР = 69 %	м2	50	99,8	2,7	4990	135	2952	1323	6818	

						38,06	0,3	1903	15	–	505		
12	16	1113-0301-1603	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-113 НР = 69 %	м2	50	221,13	1,92	11057	96	10002	672	12667	
						19,17	0,3	959	15	–	938		
		1.4 Отмостка											
13	17	1111-0101-0209	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев легкого бетона НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	28,5615	26552,73	8,16	758386	233	634174	116540	944920	
						4340,76	–	123979	–	–	69994		
		1.5 Входные площадки											
14	18	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	16,5	120,13	35,08	1982	579	1	1528	3791	
						84,99	13,59	1402	224	–	281		
15	19	1111-0101-0209	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	5,4	26552,73	8,16	143385	44	119901	22034	178653	
						4340,76	–	23440	–	–	13234		
16	20	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,044	17469,56	1557,8	769	69	1	663	1547	
						15880,4	692,64	699	30	–	115		
17	21	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,044	296003		13024		13024	–	14066	
						–		–		–	1042		
		Раздел 2 Электрооборудование ЗРУ-10 кВ											
		2.1 Силовое электрооборудование											
18	25	580-000-0000 (пл) (об)Прайс-лист "Alageum Electric"	Сборка РТЗО-88 из двух шкафов с основными комплектующими фирмы LS	комплект	1	2279000		2279000		–	–	2279000	

						–		–		2279000	–		
19	26	1308-0304-0105	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 800 мм. Установка НР = 72 %	м ширины по фронту	1,6	20302,22	9452,45	32484	15124	1961	15407	51722	
						9624	3750	15398	6000	–	3831		
20	27	1308-0303-1102	Установка блоков БОЭ, снятых перед транспортированием НР = 72 %	шт.	11	5168,05	27,25	56849	300	21261	25407	88836	
						3208	–	35288	–	–	6580		
21	28	580-000-0000 (пл) (об)прайс-лист ООО "Альфа-Энергия"	Шкаф управления Iн=40А ШУ8255-12А2УХЛ4(ЯУ8255-12А2)	комплект	1	54029		54029		–	–	54029	
						–		–		54029	–		
22	29	1308-0304-0306	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	6016,37	2676,41	6016	2676	132	3113	9859	
						3208	1116,14	3208	1116	–	730		
23	30	1308-0104-0101	Стабилизатор массой до 0,15 т. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	2	19381,23	1691,19	38762	3382	13764	16590	59780	
						10808	712,5	21616	1425	–	4428		
24	31	580-000-0000 (пл) (об)Прайс-лист Группа компаний "Техноспецснаб"	Стабилизатор напряжения СТС-5-16 380У3	комплект	2	605693		1211386		–	–	1211386	
						–		–		1211386	–		
		2.2 Освещение											
25	34	1308-0305-0914	Щитки осветительные массой до 40 кг. Установка на стене болтами на конструкции НР = 72 %	шт.	2	10795,36	635,37	21591	1271	4280	11927	36199	
						8020	262,5	16040	525	–	2681		
26	35	580-000-0000 (пл) (об)Прайс-лист ТОО "ВЭЛС"	Щиток осветительный ЩРО8505-2409-Н-УХЛ3.1	шт	2	16498		32996		–	–	32996	

						–		–		32996	–		
		2.3 Электромонтажные изделия											
27	63	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	1803,92	181,92	7216	728	72	4836	13016	
						1604	75	6416	300	–	964		
28	64	247-203-0104	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/42-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	4	12892		51568		51568	–	55693	
						–		–		–	4125		
29	65	1308-0303-2501	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	4	6745,93	51,85	26984	207	8824	12925	43102	
						4488	–	17952	–	–	3193		
30	66	515-301-0268 (об)	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р31, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654М-У3	шт.	4	75560		302240		–	–	302240	
						–		–		302240	–		
31	89	1308-0201-1401	Плита асбестоцементная. Монтаж между проложенными кабелями на кабельных конструкциях НР = 72 %	м2	94,08	792,17	223,41	74527	21018	17194	32522	115613	
						386	94,12	36315	8855	–	8564		
32	90	261-107-0312	Доски асбестоцементные электротехнические дугостойкие АЦЭИД ГОСТ 4248-92	т	1,764	59822		105526		105526	–	113968	
						–		–		–	8442		

33	95	1308-0303-2502	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 20. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	3	10448,36	68,25	31345	205	12888	13141	48045	
						6084	–	18252	–	–	3559		
34	96	290-000-0000 (пл)ОАО"Завод ЭлектроТехнической Арматуры"	Коробка КЗН16У2	шт	3	4654		13962		13962	–	15079	
						–		–		–	1117		
35	97	1308-0303-2501	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	2	6745,93	51,85	13492	104	4412	6463	21551	
						4488	–	8976	–	–	1596		
36	98	290-000-0000 (пл)ОАО"Завод ЭлектроТехнической Арматуры"	Коробка КЗН08У2	шт	2	3400		6800		6800	–	7344	
						–		–		–	544		
37	99	290-000-0000 (пл)ОАО"Завод ЭлектроТехнической Арматуры"	Привертные сальники У262У2	шт	18	810		14580		14580	–	15746	
						–		–		–	1166		
		2.4 Металл											
38	100	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	140	719,03	29,15	100664	4081	58884	28089	139053	
						269,28	9,38	37699	1313	–	10300		
39	101	1308-0208-0206	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %	м	15	532,83	23,8	7992	357	4045	2662	11506	
						239,36	7,12	3590	107	–	852		

40	102	1308-0201-1203	Установка сварных стальных молниеотводов и тросостоек массой до 0,2 т НР = 72 %	т	0,00888	687781,98	21294,54	6108	189	5397	424	7054	
						58672	7650	521	68	–	522		
41													
	103	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,00888	645410		5731		5731	–	6189	
						–		–		–	458		
42	104	1308-0206-1702	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	10	706,75	86,06	7068	861	971	3986	11938	
						523,6	30	5236	300	–	884		
43	105	241-101-0207	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	10	1012		10120		10120	–	10930	
						–		–		–	810		
44	106	1308-0206-1501	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям НР = 72 %	м трассы	10	679,08	35,85	6791	359	1645	3514	11129	
						478,72	9,38	4787	94	–	824		
45	107	243-602-0104	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 4 мм2	км	0,00997	180643		1801		1801	–	1945	
						–		–		–	144		
46	108	261-102-0228	Проволока алюминиевая сварочная марки СВАК5 ГОСТ 7871-75	кг	3	114		342		342	–	369	
						–		–		–	27		
47	109	1308-0206-0701	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	20	270,87	35,98	5417	720	2005	2118	8138	
						134,64	12,38	2693	248	–	603		
48	110	290-000-0000 (пл)АО"Карагандинский завод электротехнического обору"	Швеллер перфорированный К225У2	шт	10	1880		18800		18800	–	20304	

49	111	1308-0206-0605	Короб металлический длиной 2 м. Монтаж по стенам и потолкам НР = 72 %	м	140	–		–		–	1504		
						615,54	118,99	86176	16659	2496	53094	150412	
						478,72	48	67021	6720	–	11142		
50	112	290-000-0000 (пл)ТОО"Электроцентр НС"	Алюминиевый кабель-канал 140х50мм со встроенным разделителем и двумя крышками, L=2000мм	м	140	4775		668500		668500	–	721980	
51	113	290-000-0000 (пл)ТОО"Электроцентр НС"	Тройник с разделителем для кабель-канала 140х50	шт	25	–		–		–	53480		
						2142		53550		53550	–	57834	
52	114	290-000-0000 (пл)ТОО"Электроцентр НС"	Угол внутренний изменяемый с разделителем для кабель-канала 140х50	шт	15	–		–		–	4284		
						1918		28770		28770	–	31072	
53	115	290-000-0000 (пл)ТОО"Электроцентр НС"	Угол плоский с разделителем для кабель-канала 140х50	шт	12	–		–		–	2302		
						2344		28128		28128	–	30378	
54	116	290-000-0000 (пл)ТОО"Электроцентр НС"	Ввод в стену для кабель-канала 140х50	шт	12	–		–		–	2250		
						488		5856		5856	–	6324	
55	117	290-000-0000 (пл)ТОО"Электроцентр НС"	Накладка на стык фронтальная для кабель-канала 140х50	шт	70	–		–		–	468		
						245		17150		17150	–	18522	
56	118	290-000-0000 (пл)ТОО"Электроцентр НС"	Переходник для кабель-канала 140-90х50	шт	60	–		–		–	1372		
						1295		77700		77700	–	83916	
57	119	290-000-0000 (пл)ТОО"Электроцентр НС"	Каркас(суппорт) для установочных изделий стандарта 45х45 (2 модуля) F0000L	шт	15	–		–		–	6216		
						184		2760		2760	–	2981	
58	120	290-000-0000 (пл)ТОО"Электроцентр НС"	Универсальная рамка под BRAVA/VIVA/45х45 2 модуля F00011	шт	15	–		–		–	221		
						190		2850		2850	–	3078	

						–		–		–	228		
		2.5 Мебель											
59	121	290-000-0000 (пл)прайс-листКазахстанская производственная компания"	Стол рабочий с двумя тумбами,размер 1800x800x750(Н)	шт	1	37105		37105		37105	–	40073	
						–		–		–	2968		
60	122	1110-0111-0301	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка НР = 90 %	изделие	1	1323,67	122,47	1324	122	427	752	2242	
						774,49	60,51	774	61	–	166		
61	123	290-000-0000 (пл)прайс-листКазахстанская производственная компания"	Рабочее кресло кожа/пластик М Франко 0	шт	3	26308		78924		78924	–	85238	
						–		–		–	6314		
		2.6 Крепежные изделия											
62	124	261-107-0220	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 2,5 мм x 48,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	21,88	1230		26912		26912	–	29065	
						–		–		–	2153		
63	125	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,04308	647579		27898		27898	–	30130	
						–		–		–	2232		
		Раздел 3 Вторичные соединения распредустройств ЗРУ-10 кВ											
64	126	290-000-0000 (пл)ООО "Параметр"	Стоимость кнопочного поста ПКУ-15-21-141-54У3	шт	2	6804		13608		13608	–	14697	
						–		–		–	1089		
65	127	1308-0303-1201	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу НР = 72 %	шт.	2	6256,08	3,85	12512	8	6420	4380	18243	
						3042	–	6084	–	–	1351		

67	128	290-000-0000 (пл)ООО "Феррол"	Стоимость датчика-реле температуры ДТКБ-47	шт	2	4864		9728		9728	–	10506	
						–		–		–	778		
68	129	1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях НР = 75 %	шт.	2	1707,27	–	3415	–	110	2478	6364	
						1652,12	–	3304	–	–	471		
69		Раздел 4 Кабельное хозяйство распредустройств											
		4.2 Силовые кабели											
70	132	1308-0201-0604	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по дну канала без креплений НР = 72 %	м кабеля	1200	477,8	261,13	573360	313356	56196	230394	868054	
						169,84	96,82	203808	116184	–	64300		
71	134	1308-0201-1817	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	3283,91	89,01	13136	356	428	9001	23908	
						3088	37,5	12352	150	–	1771		
72	202	290-000-0000 (пл) АО"Карагандинскийзавод электротехнических издели"	Скоба К142У2	шт	145	129		18705		18705	–	20201	
						–		–		–	1496		
73	203	290-000-0000 (пл)АО"Карагандинский завод электротехнических изделий"	Скоба К145У2	шт	165	129		21285		21285	–	22988	
						–		–		–	1703		
74	204	290-000-0000 (пл)АО"Карагандинский завод электротехнических изделий"	Скоба К252У2	шт	1440	129		185760		185760	–	200621	

						–		–		–	14861		
75	205	290-000-0000 (пл)АО"Карагандинский завод электротехнических изделий"	Скоба К730У2	шт	4165	129		537285		537285	–	580268	
						–		–		–	42983		
76	206	290-000-0000 (пл)АО"Карагандинский завод электротехнических изделий"	Скоба К729У2	шт	1200	129		154800		154800	–	167184	
						–		–		–	12384		
77	207	1308-0303-2502	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 20. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	4	10448,36	68,25	41793	273	17184	17522	64060	
						6084	–	24336	–	–	4745		
78	208	290-000-0000 (пл)ОАО"ЗаводЭлектроТехническойАрматуры"	Коробка КЗН16У2	шт	4	4654		18616		18616	–	20105	
						–		–		–	1489		
79	209	290-000-0000 (пл)ОАО"ЗаводЭлектроТехническойАрматуры"	Привертный сальник У262У2	шт	12	810		9720		9720	–	10498	
						–		–		–	778		
80	210	1308-0201-1301	Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ. Монтаж внутри и снаружи зданий НР = 72 %	м трассы	20	3224,59	1253,03	64492	25061	2066	32646	104909	
						1868,24	398,8	37365	7976	–	7771		
81	211	290-000-0000 (пл)ОАО"ЗаводЭлектроТехническойАрматуры"	Короб прямой ККБ-П-0,95/0,6-2У1	шт	10	69566		695660		695660	–	751313	
						–		–		–	55653		

82	212	1308-0206-1705	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	50	1435,78	181,39	71789	9070	4376	44559	125656	
						1166,88	70,87	58344	3544	–	9308		
83	213	1121-0101-0102	Трубы стальные диаметром до 40 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	10	543,5	6,06	5435	61	847	3279	9411	
						452,77	2,6	4528	26	–	697		
84	214	1121-0101-0101	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	50	435,28	3,86	21764	193	4111	12631	37147	
						349,2	1,65	17460	83	–	2752		
85	215	241-101-0216	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,5 мм	м	50	3155		157750		157750	–	170370	
						–		–		–	12620		
86	216	241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	10	825		8250		8250	–	8910	
						–		–		–	660		
87	217	241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	50	456		22800		22800	–	24624	
						–		–		–	1824		
88	218	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР = 72 %	м	20	804,32	57,17	16086	1143	6266	6366	24248	
						433,84	8,25	8677	165	–	1796		
89	219	290-000-0000 (пл)ТОО"Электроцентр НС"	Металлорукав РЗ-ЦХ-Ш-22У1	шт	20	201		4020		4020	–	4342	
						–		–		–	322		
90	222	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,053	647579		34322		34322	–	37068	
						–		–		–	2746		

91	223	261-107-0220	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 2,5 мм х 48,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	8,45	1230		10394		10394	–	11226	
						–		–		–	832		
		Итого											
		в том числе						**22 156 694**					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						1 998 099					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						863 687					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						337 021					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						12 282 496					
		- оборудование, тенге						3 879 655					
		- накладные расходы, тенге						1 778 905					
		в т.ч. зарплата, тенге						160 103					
		- сметная прибыль (8 %), тенге						1 353 853					
		Всего						22 156 694					
		Итого в текущих ценах с 05.01.21 г.						**22 156 694**					
		НДС (12 %)						2 658 803,28					
		Итого с НДС, тенге						**24 815 497,28**					

ЗАКАЗЧИК: Жунисов А.О.
БИН: 130940012140

ПОДРЯДЧИК: Назарсейтов К.О.
БИН: 51040008214

технадзор: Конахметов Б.К.