Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«30» 07 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Каратас Майнинг» Туркестанская область, г.Туркестан, трасса Кызылорда тас жолы,14

наименование организации, юридический адрес

в лице руководителя проекта – *Онлабаева Кайрата Асылхановича, действующего на основании доверенности №02 от 01.01.2020 г.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *«Строительство магистрального водовода от г.Кентау до резервуара г.Туркестан (2 очередь, магистральный водовод)»*

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является *ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау» акимата города Кентау, руководитель – Бабаев А.А.*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: *ТОО «VentKarkaraServis», ТОО «KazStroy A&G Company», ТОО «СтройИнвестгрупп- 2019», ТОО «НомадСтройГрупп»*;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): *проектная организация ТОО «СИНТЕЗ» 027-2019-НВ, 027-2019-ЭХЗ, 027-2019-ГП,027-2019-АС*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау» акимата города Кентау*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

4.1 **Наружные сети водопровода**

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Ø 600 из ВЧШГ труб	м	15204		2808	
Ø 700 из ВЧШГ труб	м	4478		3840	

Ø 800 из ВЧШГ труб	м	26170		26208	
Ø 159 из стальных труб	м	24,096		6,024	
Ø 219 из стальных труб	м	142,568		77,308	
Ø 325 из стальных труб	м	102,408		50,2	
Ø 630 из стальных труб	м	3,012		14,3572	
Ø 720 из стальных труб	м			218,37	
Ø 820 из стальных труб	м			49,06548	
Ø 1020 из стальных труб	м	369,974			
Ø 1120 из стальных труб	м	747,98			
Ø 1220 из стальных труб	м	166,162		482,09092	
Железобетонные камеры	шт	55		36	
Колодцы д.1500 мм	шт	43		28	
Колодцы д.2000 мм	шт	12		1	
Люк чугунный Л(А15)	шт	137		67	
Затвор поворотный дисковый фланцевый модели 32ч306бр, с ручным редукторным приводом, для воды, корпус из ВЧШГ, Т до 120°С, PN 16, DN 600 ГОСТ 13547-79	шт	30		2	
Затвор поворотный дисковый фланцевый модели 32ч306бр, с ручным редукторным приводом, для воды, корпус из ВЧШГ, Т до 120°С, PN 16, DN 600 ГОСТ 13547-79	шт			1	
Затвор поворотный дисковый фланцевый модели 32ч306бр, с ручным редукторным приводом, для воды, корпус из ВЧШГ, Т до 120°С, PN 16, DN 800 ГОСТ 13547-79	шт			4	
Затвор поворотный дисковый фланцевый модели 32ч306бр, с ручным редукторным приводом, для воды, корпус из ВЧШГ, Т до 120°С, PN 16, DN 800 ГОСТ 13547-79	шт	21		19	
Регулятор давления "после себя" модели G60, фланцевый, PN 16, DN 600, Т от -29°С до +90°С, типа Raphael ГОСТ 30815-2002	шт	2			

Регулятор давления "после себя" модели G60, фланцевый, PN 16, DN 800, T от -29°C до +90°C, типа Raphael ГОСТ 30815-2002	шт	1			
Регулятор давления фланцевый YX741X-16Q PN 16, DN 600.	шт			1	
Регулятор давления фланцевый YX741X-16Q PN 16, DN 800.	шт			2	
Автоматизированный вводно-распределительный коллектор – 4	комплект			1	
Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, T до 225°C, PN 10/16, DN 150 мм ГОСТ 5762-2002	шт	7		3	
Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, T до 225°C, PN 10/16, DN 200 мм ГОСТ 5762-2002	шт	29		19	
Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, T до 225°C, PN 10, DN 300 мм ГОСТ 5762-2002	шт	17		14	
Полнопроходной комбинированный противогидроударный воздушный клапан D60NS DN150мм	шт	2		2	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: трубы диаметром 600 мм ,700 мм,800 мм из высокопрочного чугуна (ВЧШГ). Трубы диаметром 159х4 мм,219х6 мм,325х6 мм, 630х7 мм ,720х9 мм,820х9 мм,1220х12 мм (футляр для труб ВЧШГ д.700 мм,800 мм) стальные электросварные. Камеры железобетонные, которые представляют собой прямоугольные формы. Покрытие камер из сборных железобетонных плит, люки металлические по ГОСТ 3634-99. Колодцы на сети выполнены из сборных ж/б элементов по серии 3.900.1-14.
6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные
проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *ноябрь 2019 г.*;
месяц, год
окончание работ *декабрь 2020г.:*
месяц, год
при продолжительности строительства,
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9;
фактически, месяц: 13;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ГКП «Ащысай Су»

Директор Абдрасилов А.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект *«Строительство магистрального водовода от г.Кентау до резервуара г.Туркестан (2 очередь, магистральный водовод)»*
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Каратас Майнинг»
Руководитель проекта Онлабаев Кайрат Асылханович.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.