Заказчик: ТОО «Каратас Майнинг»
Подрядчик: ТОО «KAZSTROY A & G COMPANY»
Наименование стройки: "Строительство магистрального водовода от г.Кентау до резервуара г.Туркестан (II очередь, водозаборы)"
Наименование объекта: Резервуар для воды монолитный емкостью 10000м3
Договор: №59 от 14.04.20г.

Акт приемки выполненных работ
июль месяц 2020 г.

Локальная смета № 2-2-1

на Общестроительные работы(АС)

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Конструкции резервуара									
		Днище резервуара/АС 9/									
31	1113-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Поверхности бетонные вертикальные. Гидроизоляция способом торкретирования толщиной 25 мм**	м2 поверхности	103,814	1417,64	364,24	147171	37813	29480	71559	236228
		НР - 69%, СП - 8%			769,44	229,55	79878	23830		17498	
		Стенки									
32	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	м3	507,419514	29293,27	3073,48	14863975	1559542	9294226	4128917	20512323
		НР - 91%, СП - 8%			7903,14	1038,72	4010207	527064		1519431	
33	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012/С27,28/**	т	35,36832	237762,00	–	8409242	–	8409242	–	9081982
		СП - 8%			–	–	–	–		672739	
34	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,40248	221225,00	–	752714	–	752714	–	812931
		СП - 8%			–	–	–	–		60217	
35	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	18,43404	214266,00	–	3949788	–	3949788	–	4265771
		СП - 8%			–	–	–	–		315983	
36	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	7,1456	202102,00	–	1444140	–	1444140	–	1559671
		СП - 8%			–	–	–	–		115531	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /АС25/	т	1,65784	838411,00	1275,00	1389951	2114	1009690	344916	1873657
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	378147	882		138789	
		Колонна Км1									
40	1106-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	78	35866,12	5384,44	2797557	419986	1529995	854138	3943830
		НР - 91%; СП - 8%			10866,36	1167,14	847576	91037		292136	
41	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,49504	221225,00	–	109515	–	109515	–	118276
		СП - 8%			–	–	–	–		8761	
42	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,95984	214266,00	–	634193	–	634193	–	684929
		СП - 8%			–	–	–	–		50735	
43	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,49504	221225,00	–	109515	–	109515	–	118276
		СП - 8%			–	–	–	–		8761	
44	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005/ХОМУТ/	т	0,00832	283857,00	–	2362	–	2362	–	2551
		СП - 8%			–	–	–	–		189	
45	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /поз.6/	т	0,1352	838411,00	1275,00	113353	172	82342	28129	152800
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	30839	72		11319	
		Колонна Км1									
46	1106-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны бетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	30	35866,12	5384,44	1075983	161533	588459	328515	1516858
		НР - 91%; СП - 8%			10866,36	1167,14	325991	35014		112360	
47	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7304	214266,00	–	156500	–	156500	–	169020
		СП - 8%			–	–	–	–		12520	
48	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,2288	228396,00	–	52257	–	52257	–	56438
		СП - 8%			–	–	–	–		4181	
49	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1094	221225,00	–	42121	–	42121	–	45421
		СП - 8%			–	–	–	–		3370	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,432	214266,00	–	92563	–	92563	–	99968
		СП - 8%			–	–	–	–		7405	
51	2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005/ХОМУТ/	т	0,0032	283857,00	–	908	–	908	–	981
		СП - 8%			–	–	–	–		73	
52	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /поз.6/	т	0,052	838411,00	1275,00	43597	66	31670	10819	58769
		НР - 91%, СП - 8%			228096,00	531,99	11861	28		4353	
		Пилястра Пм1									
68	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	42	33310,87	4707,81	1399056	197728	809090	391766	1934088
		НР - 91%, СП - 8%			9339,00	911,28	392238	38274		143266	
69	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5957952	221225,00	–	131805	–	131805	–	142349
		СП - 8%			–	–	–	–		10544	
70	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,772224	202102,00	–	560272	–	560272	–	605094
		СП - 8%			–	–	–	–		44822	
71	2105-0301-3203 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 36 мм и более СТ РК 2591-2014	т	3,05424	210707,00	–	643550	–	643550	–	695034
		СП - 8%			–	–	–	–		51484	
72	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,01388	221225,00	–	224296	–	224296	–	242239
		СП - 8%			–	–	–	–		17944	
73	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /поз.5/	т	0,00896	838411,00	1275,00	7512	11	5457	1864	10126
		НР - 91%, СП - 8%			228096,00	531,99	2044	5		750	
		Пилястра Пм1а									
74	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	6	33310,87	4707,81	199865	28247	115584	55967	276298
		НР - 91%, СП - 8%			9339,00	911,28	56034	5468		20467	
75	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%			–	–	–	–		1506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,396032	202102,00	–	80039	–	80039	–	86442
		СП - 8%			–	–	–	–		6403	
77	2105-0301-3203 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 36 мм и более СТ РК 2591-2014	т	0,43632	210707,00	–	91936	–	91936	–	99291
		СП - 8%			–	–	–	–		7355	
78	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14484	221225,00	–	32042	–	32042	–	34606
		СП - 8%			–	–	–	–		2563	
79	2105-0301-3203 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 36 мм и более СТ РК 2591-2014	т	0,06944	210707,00	–	14631	–	14631	–	15802
		СП - 8%			–	–	–	–		1171	
80	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /поз.5/	т	0,00128	838411,00	1275,00	1073	2	779	266	1447
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	292	1		107	
		Пилястра Пм2									
81	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	36	33310,87	4707,81	1199191	169481	693506	335799	1657790
		НР - 91%; СП - 8%			9339,00	911,28	336204	32806		122799	
82	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,576576	221225,00	–	127553	–	127553	–	137757
		СП - 8%			–	–	–	–		10204	
83	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,376192	202102,00	–	480233	–	480233	–	518652
		СП - 8%			–	–	–	–		38419	
84	2105-0301-3203 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 36 мм и более СТ РК 2591-2014	т	2,6208	210707,00	–	552221	–	552221	–	596399
		СП - 8%			–	–	–	–		44178	
85	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,06536	221225,00	–	235684	–	235684	–	254539
		СП - 8%			–	–	–	–		18855	
86	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /поз.5/	т	0,00768	838411,00	1275,00	6439	10	4677	1598	8680
		НР - 91%; СП - 8%			228096,00	531,99	1752	1		542	
		Перегородка ПГм1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	1106-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	24,4	24610,12 3996,69	2181,91 636,02	600487 97519	53239 15519	449729	102865 56268	759620
88	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	4,368	237762,00 –	– –	1038544 –	– –	1038544	– 83084	1121628
89	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,06336	371719,25 135936,00	1388,87 397,91	23552 8613	88 25	14851	7861 2513	33926
90	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,06336	221225,00 –	– –	14017 –	– –	14017	– 1121	15138
		Перегородка ПГм2									
91	1106-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	5,8	24610,12 3996,69	2181,91 636,02	142739 23181	12655 3689	106903	24451 13375	180565
92	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	1,048	237762,00 –	– –	249175 –	– –	249175	– 19934	269109
93	1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,01452	371719,25 135936,00	1388,87 397,91	5397 1974	20 6	3403	1801 576	7775
94	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,01452	221225,00 –	– –	3212 –	– –	3212	– 257	3469
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				44270758 6604349	2642708 773723	35023698 –	6691231 4076959	55038949
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				44270758				
		Материалы	Тенге				14769843				
		Всего заработная плата	Тенге					7378072			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				20253858				
		Накладные расходы	Тенге				6691230				
		Сметная прибыль	Тенге				4076959				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				55038946				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6185
		Сметная заработная плата	Тенге					7378072			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				55038946				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6185
		Сметная заработная плата	Тенге					7378072			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								55038949
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6604349				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2642708			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					773723			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						35023698		
		- Накладные расходы	Тенге							6691231	
		- Сметная прибыль	Тенге							4076959	

В том числе строительно монтажные работы	55 038 949
Стоимость оборудования	-
Временные здания и сооружения 2,6%	1 431 013
Итого с временными зданиями сооружениями	56 469 962
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,91%	513 877
Итого с дополнительными затратами на строительство	56 983 838
Непредвиденные работы и затраты-2%	1 139 677
Итого с непредвиденными затратами на строительство	58 123 515
Итого в ценах 4 кв. 2019 года	58 123 515
Итого в текущих ценах 2020 года (80%), к=1,049901	48 819 149
Итого в текущих ценах 2021 года (20%), к=1,1025743	12 817 099
ВСЕГО в текущих ценах	61 636 248
Налог на добавленую стоимость (НДС) 12%	7 396 349
Итого с НДС	69 032 598,33
Итого к оплате	**69 032 598,33**

Заказчик:
ТОО "Каратас Майнинг"

Директор _____ **Мацусов А.С.**

Руководитель проекта _____ **Оплабаев К.А.**

Подрядчик:
ТОО "KAZSTROY A & G COMPANY"

Директор _____ **Турсунжанов А.Т.**