Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осущкствления функций

Форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСБ Электромонтаж"

Наименование строительства и его адрес: Строительство развитие инженерной сети жилого квартала №5 на левобережной части реки Сырдарья в г.Кызылорда. Сети электроснабжения

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		167	29.09.2022г							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего	**55 052 132,66**	48 445 876,74							6 606 255,92	**55 052 132,66**
в том числе за июль 2023г.	**54 992 132,66**	48 393 076,74							6 599 055,92	**54 992 132,66**

Принял (Заказчик):
ГУ "Кызылординский городской отдел строительства"

Технадзор:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Әбибуллаев Ғ.А.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "АСБ Электромонтаж"

Таласбаев Э.Н.

Авторский надзор:
ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс"

Кадыркулов К.

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «АСБ Электромонтаж»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ СЕТИ ЖИЛОГО КВАРТАЛА №5 НА ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЧАСТИ РЕКИ СЫРДАРЬЯ В Г. КЫЗЫЛОРДА. НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ**

(наименование, адрес)

Объект : **НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 10/0,4 кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 167 от 29.09.2022г.**

Акт выполненных работ

за **июль 2023** (месяц, год) на **02-01 НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 10/0,4 кВ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 10/0,4 кВ									
1	33	С1243-133-0212	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвБП 3х120/16 (мк)-10	км	0,8	11257689		9006151		9006151	720492	9726643
2	40	С1243-133-0215	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2012, марки АПвБП 3х150/25 (мк)-10	км	0,55	12904196		7097308		7097308	567785	7665093
3	78	Е11-010101-0411 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³		212,721	247,78	235,77	52708	50153	0	15686	73865
4	79	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	6,579	2383,37 2383,37	0 0	15680 15680	0 0	0	11290 2158	29128
5	80	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	219,3	36,71 0	36,71 10,39	8051 0	8051 2279	0	1640 776	10467
6	81	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	6,579	1242,92 1242,92	0 0	8177 8177	0 0	0	5888 1125	15190
7	82	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м³	219,3	235,38 121,19	114,19 50,24	51619 26577	25042 11018	0	27068 6294	84981
8	83	Е11-080101-0203 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты из ГПС. Устройство	м³ основания	7,38	8834,58 1249,4	2553,08 1063,32	65199 9221	18841 7847	37137	15873 6486	87558
9	84	Е11-080101-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м³ основания	109,2	9823,9 1146,51	1472,54 584,88	1072770 125199	160801 63869	786770	175833 99889	1348492
10	85	Е11-070501-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	75	2724,1 576,39	1678,21 369,82	204308 43229	125866 27737	35213	83740 23044	311092
11	86	Е11-070501-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	18	3028,02 666,79	1645,59 362,64	54504 12002	29621 6528	12882	21865 6110	82479
12	87	Е11-070501-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	60	3907,19 1014,85	2096,28 461,95	234431 60891	125777 27717	47764	104557 27119	366107
13	88	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	51,975	57872		3007897		3007897	240632	3248529
14	89	Е11-060401-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство монолитных заделок из бетона В7,5			31125,07	1893,01	108315	6588	83993	17564	135949

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м²		5096	450,24	17734	1567		10070	
15	90	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	267	1184,12	27,97	316160	7468	202015	100160	449626
						399,54	3,83	106677	1023		33306	
16	91	Е11-110101-1501 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м² покрытия	70,5	1627,63	136,58	114748	9629	71001	35373	162131
						483,94	49,84	34118	3514		12010	
17	92	Е11-110101-1502 Кзтр и Кэм=1,04 К=14	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м² покрытия	70,5	2144,67	68,67	151199	4842	132593	15658	180205
						195,25	41,03	13765	2893		13348	
18	93	Е11-340201-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из асбестоцементных труб Д=100мм. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий		0,0048	1708490,14	0	8201	0	6880	1004	9941
19	94	Е11-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	7,44	9016,28	2553,08	67081	18995	38791	16002	89730
						1249,4	1063,32	9296	7911		6647	
20	104	Е11-070601-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство		188,86	16096,58	3519,3	3040000	664655	1431802	1378461	4771937
21	105	С1261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые, лотки для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м³	188,86	83564		15781897		15781897		17044449
											1262552	
			Итого по разделу: 1. НАРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ 10/0,4 кВ									45893591
			ИТОГО:					40466404	1256328	37780094	2027662	45 893 592,00
								1429985	407777		3399526	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,4 %		1101446				
			Итого с временными									46995039
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		939901				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									47934940
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387									50094595
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			3,17%		1 587 998,66				*51 682 593,66*
			НДС			12 %		6 201 911,24				
			Итого с НДС									57 884 504,90
			Понижающий коэффициент к договорной стоимости			5%		2 894 225,25				54 992 132,66

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АСБ Электромонтаж"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Таласбаев Э.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

ГУ "Қызылординский городской отдел строительства"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" Әбибуллаев Г.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Қызылорда Жоба Құрылыс" Кадыркулов К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)