60/6

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ТОО "KAZPACO"(КАЗПАКО),010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, улица Е-10, дом № 17 М** | **011240001485**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель ТОО "Kazinvest-XXI".Г.НУР-СУЛТАН, РАЙОН БАЙКОНЫР, ПЕРЕУЛОК КУЛТОБЕ, Д 11, КВ 94 | 980540004062

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) FKPO/Под/MAD/583 от 01.06.22022

Номер документа	Дата составления
28	**18.08.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР (Дополнительное соглашение №4 к Договору подряда № FKPO/Под/MAD/583 от 01.06.2022 года)			услуга	1	4 296 411,62	4 296 411,62	460 329,82
				Итого	1	x	4 296 411,62	460 329,82

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Курманбеков К.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: *ТОО «KAZPACO» (КАЗПАКО) филиал города Алматы*

Подрядчик: ТОО « Kazinvest-XXI »

Наименование строительства: Строительство школы на 1500 мест в микрорайоне Мадениет Алатауского района города Алматы

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012г. № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
За август 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно - правовая форма: Номер	Организационно - правовая форма: Дата
		Дополнительное соглашение №4 к Договору подряда № FKPO/Под/MAD/583 от 01.06.2022 года	01 июнь 2022 года				

Стоимость работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат	29 106 099,46	4 296 411,62							460 329,82	4 296 411,62
Итого	29 106 099,46	4 296 411,62							460 329,82	4 296 411,62

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик KAZPACO ТОО Филиал в г.Алматы
Подрядчик "Kazinvest-XXI" ТОО
Проект Строительство школы на 1500 мест в микрорайоне Мадениет Алатауского района города Алматы
Договор подряда Дополнительное соглашение №4 к Договору подряда № FKPO/Под/MAD/583 от 01.06.2022 года

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Акт о приемке выполненных работ от 18.08.2022

*Сметная стоимость
*Основание

№ п/п	Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма расхода	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата труда рабочих-строителей	Накладные расходы: Сметная прибыль	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Стоимость подрядчика, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Образовательные учреждения												
Весь проект												
Благоустройство (верт.планировка, покрытие, озеленение, МАФы)												
Малые архитектурные формы												
Устройство металлических ограждений спортивных и детских комплексов												
	85-031501-0209-00	**Установка металлических ограждений спортивных площадок, высотой 4950мм, с устройством бетонного основания под стойки ограждения (Ст. ВI П. II.4.8.) [ОГП-1 вне проекта]**	**м2**	**162**		**13 928,897160**	**2 256 481,34**	**636 289,34**			**1 620 192**	**2 256 481,34**
		Материалы подрядчика										
	21-050205-1112-00	*Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные 100х100х3 мм ГОСТ 30245-2003*	*т*	*0,588224*	*0,003631012346*	*628 434,252938*					*369 660,11*	
	21-050205-1156-00	*Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные 90х90х3 мм ГОСТ 30245-2003*	*т*	*0,328472*	*0,002027604938*	*798 635,226138*					*262 329,31*	
	21-121205-1444-00	*Полоса стальная 5х60 мм ГОСТ 103-76*	*т*	*0,11312*	*0,000698271605*	*706 988,596181*					*79 974,55*	
	21-121205-1469-00	*Полоса стальная 25х4 мм ГОСТ 103-76*	*т*	*0,031673*	*0,000195512346*	*706 988,602280*					*22 392,45*	
	21-121205-1431-00	*Полоса стальная 100х3 мм ГОСТ 103-76*	*т*	*0,004464*	*0,000027555556*	*680 801,971326*					*3 039,1*	
	21-050201-0116-00	*Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)*	*т*	*0,701344*	*0,004329283951*	*665 092,935849*					*466 458,94*	
	21-050301-0101-00	*Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014*	*т*	*0,10407*	*0,000642407407*	*556 426,155472*					*57 907,27*	
	21-050308-0232-00	*Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80*	*м2*	*161,994*	*0,999962962963*	*2 212,614480*					*358 430,27*	
		Затраты труда										
	07-031501-0209-00	*Затраты труда рабочих по установке металлических ограждений спортивных площадок, высотой 4950мм, с устройством бетонного основания под стойки ограждения (Ст. ВI П. II.4.8.)*	*чел.-ч*	*162*	*1*	*3 927,711975*		*636 289,34*				
	85-031001-0501-00	**Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз [ОГП-1 вне проекта]**	**м2**	**215,075**		**347,950668**	**74 835,49**	**57 044,79**			**17 790,7**	**74 835,49**
		Материалы подрядчика										
	22-040101-0502-00	*Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003*	*т*	*0,019357*	*0,000090001162*	*919 083,535672*					*17 790,7*	
		Затраты труда										
	07-031001-0501-00	*Затраты труда рабочих по огрунтовке металлических поверхностей за 1 раз*	*чел.-ч*	*215,075*	*1*	*265,232082*		*57 044,79*				
	85-031001-0516-00	**Окраска металлических поверхностей масляными красками за 1 раз [ОГП-1 вне проекта]**	**м2**	**215,075**		**470,016785**	**101 088,86**	**79 969,64**			**21 119,22**	**101 088,86**
		Материалы подрядчика										

	22-040705-0402-00	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,021508	0,000100002325	981 923,935280					21 119,22	
		Затраты труда										
	07-031001-0516-00	Затраты труда рабочих по окраске металлических поверхностей масляными красками за 1 раз	чел.-ч	215,075	1	371,822109		79 969,64				
	85-030301-0205-00	**Устройство монолитного железобетонного фундамента ленточного/стаканного типа [Тумба Т2**	**м3**	**2,418**		**42 978,593879**	**103 922,24**	**41 107,1**			**62 815,14**	**103 922,24**
		Материалы подрядчика										
	21-020101-0701-00	Бетон тяжелый класса В20 (М250) ГОСТ 7473-2010	м3	2,473113	1,02279280397	25 399,219526					62 815,14	
		Затраты труда										
	07-030301-0205-00	Затраты труда рабочих по устройству монолитного железобетонного фундамента ленточного/стаканного типа	чел.-ч	2,418	1	17 000,454921		41 107,1				
	85-030501-0109-00	**Изготовление и монтаж каркасов арматурных плоских или пространственных [Тумба Т2 ОГП-1 вне проекта]**	**т**	**0,02236**		**535 553,22**	**11 974,97**				**11 974,97**	**11 974,97**
		Материалы подрядчика										
	21-050301-2405-00	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,022584	1,010017889088	530 241,321289					11 974,97	
		Затраты труда										
	07-030801-0101-00	Затраты труда рабочих по изготовлению и монтажу каркасов арматурных плоских или пространственных	чел.-ч	0,02236	1							
	85-030801-0111-00	**Изготовление металлических конструкций из прокатной и листовой стали (колонны, прогоны и тд в заводских условиях) [ограждение КНС и площадки мусоросборника. Вне проекта]**	**т**	**1,1708**		**844 190,18**	**988 377,86**	**295 517,38**			**692 860,48**	**988 377,86**
		Материалы подрядчика										
	21-050205-1114-00	Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные 80х80х3 мм ГОСТ 30245-2003	т	0,32	0,273317389819	584 389,156250					187 004,53	
	21-050205-1126-00	Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные 40х40х3 мм ГОСТ 30245-2003	т	0,309	0,263922104544	590 606,051780					182 497,27	
	21-050205-1462-00	Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные 20х20х2 мм ГОСТ 30245-2003	т	0,5418	0,462760505637	596 822,960502					323 358,68	
		Затраты труда										
	87-030801-0110-00	Затраты труда рабочих по изготовлению металлических конструкций из прокатной и листовой стали	чел.-ч	1,1708	1	252 406,371712		295 517,38				
	85-030801-0113-00	**Монтаж металлических конструкций каркаса зданий (несущие колонны, балки, прогоны и т.д.) из готовых элементов из прокатной и листовой стали**	**т**	**1,1708**		**182 777,02**	**213 995,34**	**213 995,34**				**213 995,34**
		Затраты труда										
	87-030801-0114-00	Затраты труда рабочих по монтажу металлических конструкций каркаса зданий (несущие колонны, балки, прогоны и т.д.) из готовых элементов из прокатной и листовой стали	чел.-ч	1,1708	1	182 777,024257		213 995,34				
	85-031001-0516-00	**Окраска металлических поверхностей масляными красками за 1 раз [ограждение КНС и площадки мусоросборника. Вне проекта]**	**м2**	**42,15**		**470,013049**	**19 811,05**	**15 672,24**			**4 138,81**	**19 811,05**
		Материалы подрядчика										
	22-040705-0402-00	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,004215	0,0001	981 924,080664					4 138,81	
		Затраты труда										
	07-031001-0516-00	Затраты труда рабочих по окраске металлических поверхностей масляными красками за 1 раз	чел.-ч	42,15	1	371,820641		15 672,24				
	85-031001-0501-00	**Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз [ограждение КНС и площадки мусоросборника. Вне проекта]**	**м2**	**42,15**		**347,960380**	**14 666,53**	**11 179,53**			**3 487**	**14 666,53**
		Материалы подрядчика										
	22-040101-0502-00	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,003794	0,000090011862	919 082,762256					3 487	
		Затраты труда										

	07-031001-0501-00	*Затраты труда рабочих по огрунтовке металлических поверхностей за 1 раз*	*чел*	*42,15*	*1*	*265,232028*		*11 17*				
	85-030301-0205-00	**Устройство монолитного железобетонного фундамента ленточного/стаканного типа [ограждение КНС и площадки мусоросборника. Вне**	**м3**	**1**		**40 906,720000**	**40 906,72**	**16 145,3**			**24 761,42**	**40 906,72**
		Материалы подрядчика										
	21-020101-0701-00	*Бетон тяжелый класса В20 (М250) ГОСТ 7473-2010*	*м3*	*1,021261*	*1,021261*	*24 245,927339*					*24 761,42*	
		Затраты труда										
	87-030301-0205-00	*Затраты труда рабочих по устройству монолитного железобетонного фундамента ленточного/стаканного типа*	*чел.-ч*	*1*	*1*	*16 145,300000*		*16 145,3*				
	85-030501-0109-00	**Изготовление и монтаж каркасов арматурных плоских или пространственных [ограждение КНС и площадки мусоросборника. Вне проекта]**	**т**	**0,021**		**477 209,52**	**10 021,4**				**10 021,4**	**10 021,4**
		Материалы подрядчика										
	21-050301-2405-00	*Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006*	*т*	*0,02121*	*1,01*	*472 484,677039*					*10 021,4*	
		Затраты труда										
	87-030801-0101-00	*Затраты труда рабочих по изготовлению и монтажу каркасов арматурных плоских или пространственных*	*чел.-ч*	*0,021*	*1*							

Затраты труда рабочих (ЗП)		1 366 920,66
Материалы		2 469 161,14
Итого прямые расходы:	**3 836 081,80**	
Накладные расходы (НР)		
Итого с учетом накладных расходов(в т.ч. НР)	**3 836 081,80**	
Сметная прибыль (СП)		
Всего по смете, в т.ч. НР и СП	**3 836 081,80**	
***НДС (от всего по смете с материалами), 12%**	**460 329,82**	
Всего по смете	**4 296 411,62**	

Заказчик: _____

Подрядчик: _____