Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ТОО "KAZPACO"(КАЗПАКО) филиал города Алматы, Республика Казахстан, город Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Шугыла, микрорайон Таусамалы, д. 50А** — **201241031412**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью « Kazinvest-XXI » , Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пер. Култобе, 11-94** — **980540004062**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дополнительное соглашение №3к Договору подряда № FKPO/Под/MAD/583 от 01.06.2022 года

Номер документа	Дата составления
24	18.07.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	в том числе НДС	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
						количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1	СМР			с НДС	услуга	1,00	24 809 687,84	24 809 687,84
					Итого	1,00		24 809 687,84

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

М.П.

Заказчик: ТОО «KAZPACO» (КАЗПАКО) филиал города Алматы

Подрядчик: ТОО « Kazinvest-XXI »

Наименование строительства: Строительство школы на 1500 мест в микрорайоне Мадениет Алатауского района города Алматы

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012г. № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
За июль 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		Дополнительное соглашение №3 к Договору подряда № FKPO/Под/MAD/583 от 01.06.2022 года	01 июнь 2022 года				

Стоимость работ и затрат в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат	24 809 687,84	24 809 687,84							2 658 180,86	24 809 687,84
Итого	24 809 687,84	24 809 687,84							2 658 180,86	24 809 687,84

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик KAZPACO ТОО Филиал в г.Алматы
Подрядчик "Kazinvest-XXI" ТОО
Проект Строительство школы на 1500 мест в микрорайоне Мадениет Алатауского района города Алматы

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Договор подряда Дополнительное соглашение №3к Договору подряда №FKPO/Под/MAD/583от 01.06.2022 года

Акт о приемке выполненных работ от 11.07.2022

*Сметная стоимость
*Основание

№ п/п	Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения: Норма расхода	На един. измерения: Цена	Прямые затраты	Заработная плата труда рабочих-строителей	Накладные расходы: Сметная прибыль	Машины и механизмы: в т.ч. зарплата машинистов	Материалы	Стоимость подрядчика, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Образовательные учреждения												
Весь проект												
Благоустройство (верт.планировка, покрытие, озеленение, МАФы)												
Малые архитектурные формы												
Устройство металлических ограждений спортивных и детских комплексов												
	71-550101-0101-00	**Копание вручную ям без креплений с откосами для стоек и столбов [ОГТ -1. 7.1]**	**яма**	**145**		**488,878552**	**70 887,39**	**70 887,39**				**70 887,39**
		Затраты труда										
	02-550101-0101-00	*Затраты труда рабочих по копанию вручную ям без креплений с откосами для стоек и столбов*	*чел.-ч*	*53,65*	*0,37*	*1 321,293383*		*70 887,39*				
	71-550101-0102-00	**Монтаж стоек забора [ОГТ -1. 7.1 СТ1]**	**шт**	**138**		**9 875,880435**	**1 362 871,5**	**97 305,29**			**1 265 566,21**	**1 362 871,5**
		Материалы подрядчика										
	21-050205-1114-00	*Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные 80х80х3 мм ГОСТ 30245-2003*	*т*	*2,829*	*0,0205*	*441 869,653588*					*1 250 049,25*	
	21-121205-1431-00	*Полоса стальная 100х3 мм ГОСТ 103-76*	*т*	*0,03174*	*0,00023*	*488 877,126654*					*15 516,96*	
		Затраты труда										
	02-550101-0102-00	*Затраты труда рабочих по монтажу стоек забора*	*чел.-ч*	*34,5*	*0,25*	*2 820,443188*		*97 305,29*				
	71-550101-0102-00	**Монтаж стоек забора [ОГТ -1. 7.1 СТ2]**	**шт**	**7**		**30 586,680000**	**214 106,76**	**4 935,8**			**209 170,96**	**214 106,76**
		Материалы подрядчика										
	21-050206-1036-00	*Трубы стальные электросварные профильные квадратные размерами 80 х 80 х 6 мм ГОСТ 8639-82*	*т*	*0,403*	*0,057571428571*	*517 081,563275*					*208 383,87*	
	21-121205-1431-00	*Полоса стальная 100х3 мм ГОСТ 103-76*	*т*	*0,00161*	*0,00023*	*488 875,776398*					*787,09*	
		Затраты труда										
	02-550101-0102-00	*Затраты труда рабочих по монтажу стоек забора*	*чел.-ч*	*1,75*	*0,25*	*2 820,457143*		*4 935,8*				
	71-610103-0101-00	**Изготовление и монтаж металлических конструкций из прокатной и листовой стали [ОГТ -1. 7.1]**	**т**	**7,53927**		**665 810,237596**	**5 019 723,17**	**1 630 240,48**			**3 389 482,69**	**5 019 723,15**
		Материалы подрядчика										
	21-050205-1126-00	*Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные 40х40х3 мм ГОСТ 30245-2003*	*т*	*2,71707*	*0,360389003179*	*446 570,393843*					*1 213 363,02*	
	21-050205-1462-00	*Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные 20х20х2 мм ГОСТ 30245-2003*	*т*	*4,8222*	*0,639610996821*	*451 271,135581*					*2 176 119,67*	
		Затраты труда										
	02-610103-0101-00	*Затраты труда рабочих по изготовлению и монтажу металлических конструкций из прокатной и листовой стали*	*чел.-ч*	*1 651,10013*	*219*	*987,366211*		*1 630 240,48*				
	71-330302-0502-00	**Ворота габаритные с опорами железобетонными. Установка [ОГТ -1. 7.1]**	**шт**	**2**		**1 326 806,935000**	**2 653 613,87**	**50 647,66**		**26 960,12**	**2 576 006,09**	**2 653 613,87**
		Материалы подрядчика										
	21-090403-0413-00	*Ворота металлические распашные 4500х1800 мм не утепленные ГОСТ 31174-2003*	*шт*	*1*	*0,5*	*911 943,760000*					*911 943,76*	

	21-090403-0414-00	Ворота металлические распашные 3500х1800 мм не утепленные ГОСТ 31174-2003		1	0,5	846 133,390000					846 133,39	
	21-090403-1402-00	Калитка металлическая распашная, размер 1420х1800 мм	шт	1	0,5	817 928,940000					817 928,94	
		Машины и механизмы										
	31-010303-0401-00	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	1,16	0,58	6 255,560345				7 256,45		
	31-050102-0102-00	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,3	1,15	6 822,278261				15 691,24		
	33-010201-0101-00	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,16	0,58	3 458,991379				4 012,43		
		Затраты труда										
	01-010102-0101-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4,62	2,31							
	01-010101-0137-00	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел.-ч	25	12,5	2 025,906400		50 647,66				
	75-031001-0501-00	**Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз [ОГТ -1. 7.1]**	**м2**	**286**		**249,858986**	**71 459,67**	**54 471,7**			**16 987,97**	**71 459,67**
		Материалы подрядчика										
	22-040101-0502-00	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,02574	0,00009	659 983,294483					16 987,97	
		Затраты труда										
	07-031001-0501-00	Затраты труда рабочих по огрунтовке металлических поверхностей за 1 раз	чел.-ч	286	1	190,460490		54 471,7				
	75-031001-0516-00	**Окраска металлических поверхностей масляными красками за 1 раз [ОГТ -1. 7.1]**	**м2**	**286**		**337,511399**	**96 528,25**	**76 362,16**			**20 166,09**	**96 528,26**
		Материалы подрядчика										
	22-040705-0402-00	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0286	0,0001	705 108,041958					20 166,09	
		Затраты труда										
	07-031001-0516-00	Затраты труда рабочих по окраске металлических поверхностей масляными красками за 1 раз	чел.-ч	286	1	267,000559		76 362,16				
	71-550101-0101-00	**Копание вручную ям без креплений с откосами для стоек и столбов [ОГТ -2 7.1]**	**яма**	**51**		**488,878431**	**24 932,8**	**24 932,8**				**24 932,8**
		Затраты труда										
	02-550101-0101-00	Затраты труда рабочих по копанию вручную ям без креплений с откосами для стоек и столбов	чел.-ч	18,87	0,37	1 321,293058		24 932,8				
	71-550101-0102-00	**Монтаж стоек забора [ОГТ -2 7.1]**	**шт**	**51**		**9 875,881176**	**503 669,94**	**35 960,69**			**467 709,25**	**503 669,94**
		Материалы подрядчика										
	21-050205-1114-00	Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные 80х80х3 мм ГОСТ 30245-2003	т	1,0455	0,0205	441 869,650885					461 974,72	
	21-121205-1431-00	Полоса стальная 100х3 мм ГОСТ 103-76	т	0,01173	0,00023	488 877,237852					5 734,53	
		Затраты труда										
	02-550101-0102-00	Затраты труда рабочих по монтажу стоек забора	чел.-ч	12,75	0,25	2 820,446275		35 960,69				
	71-610103-0101-00	**Изготовление и монтаж металлических конструкций из прокатной и листовой стали [ОГТ -2 7.1]**	**т**	**3,32228**		**666 086,521907**	**2 212 925,94**	**718 387,24**			**1 494 538,7**	**2 212 925,93**
		Материалы подрядчика										
	21-050205-1126-00	Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные 40х40х3 мм ГОСТ 30245-2003	т	1,00204	0,301612145876	446 570,386412					447 481,39	
	21-050205-1462-00	Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные 20х20х2 мм ГОСТ 30245-2003	т	2,32024	0,698387854124	451 271,122815					1 047 057,31	
		Затраты труда										
	02-610103-0101-00	Затраты труда рабочих по изготовлению и монтажу металлических конструкций из прокатной и листовой стали	чел.-ч	727,57932	219	987,366216		718 387,24				
	75-031001-0501-00	**Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз [ОГТ -2 7.1]**	**м2**	**118,25**		**249,861734**	**29 546,14**	**22 521,94**			**7 024,2**	**29 546,15**
		Материалы подрядчика										
	22-040101-0502-00	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,010643	0,000090004228	659 983,087475					7 024,2	
		Затраты труда										
	07-031001-0501-00	Затраты труда рабочих по огрунтовке металлических поверхностей за 1 раз	чел.-ч	118,25	1	190,460381		22 521,94				
	75-031001-0516-00	**Окраска металлических поверхностей масляными красками за 1 раз [ОГТ -2 7.1]**	**м2**	**118,25**		**337,511374**	**39 910,72**	**31 572,82**			**8 337,9**	**39 910,72**
		Материалы подрядчика										
	22-040705-0402-00	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,011825	0,0001	705 107,822410					8 337,9	
		Затраты труда										

	07-031001-0516-00	Затраты труда рабочих по окраске металлических поверхностей масляными красками за 1 раз	[illegible]	118,25	1	267,000592		31[illegible],82				
	75-031501-0209-00	**Установка металлических ограждений спортивных площадок, высотой 4950мм, с устройством бетонного основания под стойки ограждения (Ст. ВI П. II.4.8.) [ОГП-1 7.2]**	**м2**	**324**		**10 122,790340**	**3 279 784,08**	**913 823,57**			**2 365 960,51**	**3 279 784,07**
		Материалы подрядчика										
	21-050205-1112-00	Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные 100х100х3 мм ГОСТ 30245-2003	т	1,344	0,004148148148	451 271,130952					606 508,4	
	21-050205-1156-00	Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные 90х90х3 мм ГОСТ 30245-2003	т	0,65044	0,002007530864	573 490,406494					373 021,1	
	21-121205-1444-00	Полоса стальная 5х60 мм ГОСТ 103-76	т	0,224	0,000691358025	507 680,044643					113 720,33	
	21-121205-1469-00	Полоса стальная 25х4 мм ГОСТ 103-76	т	0,06272	0,000193580247	507 680,165816					31 841,7	
	21-121205-1431-00	Полоса стальная 100х3 мм ГОСТ 103-76	т	0,0102	0,000031481481	488 876,470588					4 986,54	
	21-050201-0116-00	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	1,3888	0,004286419753	477 595,290899					663 284,34	
	21-050301-0101-00	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,20608	0,000636049383	399 562,985248					82 341,94	
	21-050308-0232-00	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80	м2	308,56	0,952345679012	1 588,851957					490 256,16	
		Затраты труда										
	07-031501-0209-00	Затраты труда рабочих по установке металлических ограждений спортивных площадок, высотой 4950мм, с устройством бетонного основания под стойки ограждения (Ст. ВI П. II.4.8.)	чел.-ч	324	1	2 820,443117		913 823,57				
	75-031001-0501-00	**Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз [ОГП-1 7.2]**	**м2**	**430,15**		**249,859700**	**107 477,15**	**81 926,57**			**25 550,58**	**107 477,15**
		Материалы подрядчика										
	22-040101-0502-00	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,038714	0,000090001162	659 982,951904					25 550,58	
		Затраты труда										
	07-031001-0501-00	Затраты труда рабочих по огрунтовке металлических поверхностей за 1 раз	чел.-ч	430,15	1	190,460467		81 926,57				
	75-031001-0516-00	**Окраска металлических поверхностей масляными красками за 1 раз [ОГП-1 7.2]**	**м2**	**430,15**		**337,511380**	**145 180,52**	**114 850,31**			**30 330,21**	**145 180,52**
		Материалы подрядчика										
	22-040705-0402-00	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,043015	0,0001	705 107,753109					30 330,21	
		Затраты труда										
	07-031001-0516-00	Затраты труда рабочих по окраске металлических поверхностей масляными красками за 1 раз	чел.-ч	430,15	1	267,000604		114 850,31				
	71-550101-0101-00	**Копание вручную ям без креплений с откосами для стоек и столбов [ОГС-1,2 7.3 7.4]**	**яма**	**34**		**488,878529**	**16 621,87**	**16 621,87**				**16 621,87**
		Затраты труда										
	02-550101-0101-00	Затраты труда рабочих по копанию вручную ям без креплений с откосами для стоек и столбов	чел.-ч	12,58	0,37	1 321,293323		16 621,87				
	71-550101-0102-00	**Монтаж стоек забора [ОГС-1,2 7.3 7.4]**	**шт**	**34**		**9 002,130000**	**306 072,42**	**23 973,78**			**282 098,64**	**306 072,42**
		Материалы подрядчика										
	21-050205-1114-00	Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные 80х80х3 мм ГОСТ 30245-2003	т	0,625	0,018382352941	441 869,680000					276 168,55	
	21-121205-1431-00	Полоса стальная 100х3 мм ГОСТ 103-76	т	0,01213	0,000356764706	488 877,988458					5 930,09	
		Затраты труда										
	02-550101-0102-00	Затраты труда рабочих по монтажу стоек забора	чел.-ч	8,5	0,25	2 820,444706		23 973,78				
	71-610103-0101-00	**Изготовление и монтаж металлических конструкций из прокатной и листовой стали [ОГС-1,2 7.3 7.4]**	**т**	**0,516**		**658 102,868217**	**339 581,08**	**111 576,33**			**228 004,75**	**339 581,08**
		Материалы подрядчика										
	21-050205-1114-00	Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные 80х80х3 мм ГОСТ 30245-2003	т	0,516	1	441 869,670543					228 004,75	
		Затраты труда										

	08-810103-0101-00	Затраты труда рабочих по изготовлению и монтажу металлических конструкций из прокатной и листовой стали		113,004	219	987,366199		11[illegible]6,33				
	75-031501-0208-00	**Изготовление и монтаж ограждения из сетки рабица по стальному каркасу из уголков для кладовых помещений (Ст. BI П. I.2.3) [ОГС-1,2 7.3 7.4]**	**м2**	**139,27**		**9 113,179795**	**1 269 192,55**	**720 138,79**			**549 053,76**	**1 269 192,55**
		Материалы подрядчика										
	21-121205-1444-00	Полоса стальная 5х60 мм ГОСТ 103-76	т	0,08	0,000574423781	507 680,000000					40 614,4	
	21-121205-1469-00	Полоса стальная 25х4 мм ГОСТ 103-76	т	0,024	0,000172327134	507 680,000000					12 184,32	
	21-050201-0116-00	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,62	0,004451784304	477 595,290323					296 109,08	
	21-050301-0101-00	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0635	0,000455948876	399 562,992126					25 372,25	
	21-050308-0232-00	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80	м2	110	0,789832699074	1 588,851909					174 773,71	
		Затраты труда										
	07-031501-0208-00	Затраты труда рабочих по изготовлению и монтажу ограждения из сетки рабица по стальному каркасу из уголков для кладовых помещений	чел.-ч	139,27	1	5 170,810584		720 138,79				
	71-330302-0502-00	**Ворота габаритные с опорами железобетонными. Установка [ОГС-1,2 7.3 7.4]**	**шт**	**4**		**884 937,265000**	**3 539 749,06**	**101 295,33**		**53 920,21**	**3 384 533,52**	**3 539 749,06**
		Материалы подрядчика								**31 230,9**		
	21-090403-0414-00	Ворота металлические распашные 3500х1800 мм не утепленные ГОСТ 31174-2003	шт	4	1	846 133,380000					3 384 533,52	
		Машины и механизмы										
	31-010303-0401-00	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	2,32	0,58	6 255,560345				14 512,9		
	31-050102-0102-00	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	4,6	1,15	6 822,271739				31 382,45		
	33-010201-0101-00	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,32	0,58	3 458,991379				8 024,86		
		Затраты труда										
	01-010102-0101-00	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9,24	2,31	3 379,967532						
	01-010101-0137-00	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел.-ч	50	12,5	2 025,906600		101 295,33		31 230,9		
	75-031001-0501-00	**Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз [ОГС-1,2 7.3 7.4]**	**м2**	**174,6**		**249,858935**	**43 625,38**	**33 254,41**			**10 370,97**	**43 625,37**
		Материалы подрядчика										
	22-040101-0502-00	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,015714	0,00009	659 982,817869					10 370,97	
		Затраты труда										
	07-031001-0501-00	Затраты труда рабочих по огрунтовке металлических поверхностей за 1 раз	чел.-ч	174,6	1	190,460538		33 254,41				
	75-031001-0516-00	**Окраска металлических поверхностей масляными красками за 1 раз [ОГС-1,2 7.3 7.4]**	**м2**	**174,6**		**337,511340**	**58 929,48**	**46 618,3**			**12 311,18**	**58 929,48**
		Материалы подрядчика										
	22-040705-0402-00	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,01746	0,0001	705 107,674685					12 311,18	
		Затраты труда										
	07-031001-0516-00	Затраты труда рабочих по окраске металлических поверхностей масляными красками за 1 раз	чел.-ч	174,6	1	267,000573		46 618,3				
	75-030301-0205-00	**Устройство монолитного железобетонного фундамента ленточного/стаканного типа [Тумба Т1]**	**м3**	**12,35**		**30 839,123077**	**380 863,17**	**150 766,63**			**230 096,54**	**380 863,17**
		Материалы подрядчика										
	21-020101-0701-00	Бетон тяжелый класса В20 (М250) ГОСТ 7473-2010	м3	12,615719	1,021515708502	18 238,876437					230 096,54	
		Затраты труда										
	07-030301-0205-00	Затраты труда рабочих по устройству монолитного железобетонного фундамента ленточного/стаканного типа	чел.-ч	12,35	1	12 207,824291		150 766,63				
	75-030501-0109-00	**Изготовление и монтаж каркасов арматурных плоских или**	**т**	**0,2352**		**384 567,602041**	**90 450,3**				**90 450,3**	**90 450,3**

		арматурных плоских или пространственных [Тумба Т1]										
		Материалы подрядчика										
	21-050301-2405-00	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,237552	1,01	380 760,002021					90 450,3	
		Затраты труда										
	07-030801-0101-00	Затраты труда рабочих по изготовлению и монтажу каркасов арматурных плоских или пространственных	чел.-ч	0,2352	1							
	75-030301-0205-00	**Устройство монолитного железобетонного фундамента ленточного/стаканного типа [Тумба Т2]**	**м3**	**5,58**		**30 862,433692**	**172 212,38**	**68 119,67**			**104 092,71**	**172 212,38**
		Материалы подрядчика										
	21-020101-0701-00	Бетон тяжелый класса В20 (М250) ГОСТ 7473-2010	м3	5,707189	1,022793727599	18 238,875566					104 092,71	
		Затраты труда										
	07-030301-0205-00	Затраты труда рабочих по устройству монолитного железобетонного фундамента ленточного/стаканного типа	чел.-ч	5,58	1	12 207,826165		68 119,67				
	75-030501-0109-00	**Изготовление и монтаж каркасов арматурных плоских или пространственных [Тумба Т2]**	**т**	**0,0516**		**384 567,635659**	**19 843,69**				**19 843,69**	**19 843,69**
		Материалы подрядчика										
	21-050301-2405-00	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,052116	1,01	380 760,035306					19 843,69	
		Затраты труда										
	07-030801-0101-00	Затраты труда рабочих по изготовлению и монтажу каркасов арматурных плоских или пространственных	чел.-ч	0,0516	1							
	75-030301-0205-00	**Устройство монолитного железобетонного фундамента ленточного/стаканного типа [Тумба Т3]**	**м3**	**2,142**		**30 839,117647**	**66 057,39**	**26 149,16**			**39 908,23**	**66 057,39**
		Материалы подрядчика										
	21-020101-0701-00	Бетон тяжелый класса В20 (М250) ГОСТ 7473-2010	м3	2,188086	1,021515406162	18 238,876351					39 908,23	
		Затраты труда										
	07-030301-0205-00	Затраты труда рабочих по устройству монолитного железобетонного фундамента ленточного/стаканного типа	чел.-ч	2,142	1	12 207,824463		26 149,16				
	75-030501-0109-00	**Изготовление и монтаж каркасов арматурных плоских или пространственных [Тумба Т3]**	**т**	**0,0408**		**384 567,647059**	**15 690,36**				**15 690,36**	**15 690,36**
		Материалы подрядчика										
	21-050301-2405-00	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,041208	1,01	380 760,046593					15 690,36	
		Затраты труда										
	07-030801-0101-00	Затраты труда рабочих по изготовлению и монтажу каркасов арматурных плоских или пространственных	чел.-ч	0,0408	1						-	

Затраты труда рабочих (ЗП)	5 227 340,69
Затраты на машины и механизмы, в т.ч. ЗТМ	80 880,33
Затраты труда машинистов (ЗТМ)	31 230,90
Материалы	16 843 286,01
Итого прямые расходы:	**22 151 507,03**
Накладные расходы (НР)	
Итого с учетом накладных расходов(в т.ч. НР)	**22 151 507,03**
Сметная прибыль (СП)	
Всего по смете, в т.ч. НР и СП	**22 151 507,03**
***НДС (от всего по смете с материалами), 12%**	**2 658 180,84**
Всего по смете	**24 809 687,87**

Заказчик: _____

Подрядчик: _____