Заказчик : КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата города Кызылорда, Кызылординской области

Подрядчик : ТОО "Асар"

Наименование стройки: Строительство 5-ти этажных 10-ти жилых домов в микрорайоне №2 в левобережной части р.Сырдарьи в г.Кызылорда. 40-ка квартирный жилой дом № 9

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	**Договор № 179 от 13.10.2022г**		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Доп.соглашение					
		Номер	Дата	Наименования	код	наименование.	Код
		№1 №2 №3 №4 №5	**21.10.2022г., 08.02.2023г., 14.04.2023г., 04.05.2023г., 22.05.2023г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затратв тыс. тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы. 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	664 774 975							71 225 891	
в т.ч. За отчетный месяц	29 092 428	25 975 382						3 117 046	**29 092 428**

Заказчик :
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства"акимата города Кызылорда

_____

Подрядчик:
Директор ТОО "Асар"

_____ **Ширданов Р.М.**

Инженер технического надзора

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

_____ **Никулин В.М.**

Авторский надзор
ТОО "ПроектСервис"

_____ **Асаубаев Т.К.**

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Асар"

Наименование: ***Строительство 5-ти этажных 10-ти жилых домов в микрорайоне №2 в левобережной части р.Сырдарьи в г.Кызылорда. 40-ка квартирный жилой дом № 9***

Акт № 8
приемки выполненных работ за 24 июль месяц 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы выше 0,000										
		РАЗДЕЛ 8. ПОЛ										
		ДЕТАЛЬ №132										
213	**Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м² покрытия**	**442,44**		**2166,08**	**58,50**	**958360,44**	**25882,74**	**773570,95**	**159322,64**	**1207095,78**
		НР - 94%; СП - 8%				**359,16**	**23,92**	**158906,75**	**10583,16**		**89412,70**	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Нанесение грунтовки на основание 3. Приготовление клеевого состава 4. Нанесение клеевого состава на основание 5. Укладка линолеума 6. Разглаживание линолеума										
		ДЕТАЛЬ №61										
216	**Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м² покрытия**	**1766,28**		**2166,08**	**58,50**	**3825903,78**	**103327,38**	**3088199,28**	**636037,43**	**4818888,73**
		НР - 94%; СП - 8%				**359,16**	**23,92**	**634377,12**	**42249,42**		**356947,53**	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Нанесение грунтовки на основание 3. Приготовление клеевого состава 4. Нанесение клеевого состава на основание 5. Укладка линолеума 6. Разглаживание линолеума										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**4784264,22**	**129210,12**	**3861770,23**	**795360,07**	**6025984,52**
								793283,87	**52832,58**	--	**446360,22**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**4784264,22**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				3861770,22				
	Всего заработная плата		Тенге					846116,45			
		Накладные расходы	Тенге				795360,07				
		Сметная прибыль	Тенге				446360,23				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6025984,52				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								579,00
		Сметная заработная плата	Тенге					846116,45			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6025984,52				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								579,00
		Сметная заработная плата	Тенге					846116,45			
		Водопровод и канализация									
		РАЗДЕЛ 4. Водоснабжение(горячая вода) выше 0.000									
67	**Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**50**	**2747,06**	**30,50**	**137353,00**	**1525,00**	**104775,50**	**30991,50**	**181812,00**
		НР - 98%; СП - 8%			**621,05**	**11,43**	**31052,50**	**571,50**		**13467,50**	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
68	**Е11-160301-0202 1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**60**	**2371,73**	**30,50**	**142303,80**	**1830,00**	**103210,80**	**37189,80**	**193852,80**
		НР - 98%; СП - 8%			**621,05**	**11,43**	**37263,00**	**685,80**		**14359,20**	
		Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества									
75	**С1242-202-0701 242-202-0701 РСНБ РК 2022**	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**380**	**7881,00**	**--**	**2994780,00**	**--**	**2994780,00**	**--**	**3234362,40**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**239582,40**	
79	**Е11-180601-0101 1118-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка**	**шт.**	**40**	**13433,92**	**282,91**	**537356,80**	**11316,40**	**5183,60**	**514054,40**	**1135524,00**
		НР - 98%; СП - 8%			**13021,42**	**92,21**	**520856,80**	**3688,40**		**84112,80**	
		Состав работ: 1. Сверление или пробивка отверстий для креплений, установка и заделка креплений 2. Установка гребенок 3. Насадка и приварка фланцев на концы труб 4. Соединение фланцев на болтах и прокладках									
80	**С1241-101-0202 241-101-0202 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм**	**м**	**16**	**769,00**	**--**	**12304,00**	**--**	**12304,00**	**--**	**13288,32**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**984,32**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	112	2904,40	110,31	325292,80	12354,72	34011,04	275371,04	648717,44
		НР - 98%; СП - 8%			2490,42	18,43	278927,04	2064,16		48053,60	
		Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках									
82	С1242-202-0701 242-202-0701 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	72	7881,00	--	567432,00	--	567432,00	--	612826,56
		СП - 8%			--	--	--	--		45394,56	
83	С1242-202-0702 242-202-0702 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20**	шт.	20	8250,00	--	165000,00	--	165000,00	--	178200,00
		СП - 8%			--	--	--	--		13200,00	
84	С1242-202-0703 242-202-0703 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый стальной приварной,стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	20	9308,00	--	186160,00	--	186160,00	--	201052,80
		СП - 8%			--	--	--	--		14892,80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**5067982,40**	**27026,12**	**4172856,94**	**857606,74**	**6399636,32**
							868099,34	**7009,86**	--	**474047,18**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3925676,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3925676,00				
		Сметная прибыль	Тенге				314054,08				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4239730,08				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1142306,40				
	Материалы		Тенге				247180,94				
	Всего заработная плата		Тенге					875109,20			
	Сдача и испытание		Тенге				15500,00				
		Накладные расходы	Тенге				857606,74				
		Сметная прибыль	Тенге				159993,10				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2159906,24				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								507,00
		Сметная заработная плата	Тенге					875109,20			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6399636,32				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								507,00
		Сметная заработная плата	Тенге					875109,20			

РАЗДЕЛ 6. Внутренняя канализация выше 0.000

101	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Мойки на одно отделение. Установка**	комплект	40	1962,51	25,04	78500,40	1001,60	11408,80	65209,20	155206,40
		НР - 98%; СП - 8%			1652,25	11,25	66090,00	450,00		11496,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Установка и заделка креплений 2. Установка санитарных приборов 3. Присоединение приборов к трубопроводам									
102	С1244-102-0401 244-102-0401 РСНБ РК 2022	**Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм**	шт.	40	6467,00	--	258680,00	--	258680,00	--	279374,40
		СП - 8%			--	--	--	--		20694,40	
103	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2022	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	шт.	40	922,00	--	36880,00	--	36880,00	--	39830,40
		СП - 8%			--	--	--	--		2950,40	
104	С1244-104-0402 244-104-0402 РСНБ РК 2022	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм**	шт.	40	4061,00	--	162440,00	--	162440,00	--	175435,20
		СП - 8%			--	--	--	--		12995,20	
108	Е11-170101-0101 1117-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Ванны купальные чугунные. Установка**	комплект	40	6241,77	596,07	249670,80	23842,80	12054,00	220705,60	508006,40
		НР - 98%; СП - 8%			5344,35	285,90	213774,00	11436,00		37630,00	
		Состав работ: 1. Установка санитарных приборов 2. Установка и заделка кронштейнов 3. Присоединение приборов к трубопроводам									
109	С1244-102-0103 244-102-0103 РСНБ РК 2022	**Ванна чугунная эмалированная ГОСТ 18297-96 размерами 1700х750х400 мм**	шт.	40	131569,00	--	5262760,00	--	5262760,00	--	5683780,80
		СП - 8%			--	--	--	--		421020,80	
110	С1244-104-0604 244-104-0604 РСНБ РК 2022	**Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ**	шт.	40	1583,00	--	63320,00	--	63320,00	--	68385,60
		СП - 8%			--	--	--	--		5065,60	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				6112251,20	24844,40	5807542,80	285914,80	6910019,20
							279864,00	11886,00	--	511853,20	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5784080,00				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5784080,00				
		Сметная прибыль	Тенге				462726,40				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6246806,40				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				328171,20				
	Материалы		Тенге				23462,80				
	Всего заработная плата		Тенге					291750,00			
		Накладные расходы	Тенге				285914,80				
		Сметная прибыль	Тенге				49126,80				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				663212,80				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								167,00
		Сметная заработная плата	Тенге					291750,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				6910019,20				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								167,00
		Сметная заработная плата	Тенге					291750,00			
		РАЗДЕЛ 7.КАНАЛИЗАЦИЯ К3 НИЖЕ 0,00									
125	**Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	**комплект**	**20**	**13087,57**	**48,27**	**261751,40**	**965,40**	**243831,60**	**17067,20**	**301124,00**
		НР - 98%; СП - 8%			**847,72**	**23,06**	**16954,40**	**461,20**		**22305,40**	
		Состав работ: 1. Установка санитарных приборов 2. Установка и заделка кронштейнов 3. Присоединение приборов к трубопроводам									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**261751,40**	**965,40**	**243831,60**	**17067,20**	**301124,00**
							16954,40	**461,20**	--	**22305,40**	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**261751,40**				
	Материалы		Тенге				**243831,60**				
	Всего заработная плата		Тенге					**17415,60**			
		Накладные расходы	Тенге				**17067,20**				
		Сметная прибыль	Тенге				**22305,40**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**301124,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10,00
		Сметная заработная плата	Тенге					**17415,60**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**301124,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10,00
		Сметная заработная плата	Тенге					**17415,60**			
		Электрооборудование и электроосвещение									
		РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование									
24	**Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	**шт.**	**8**	**333,21**	**0,41**	**2665,68**	**3,28**	**102,16**	**1844,32**	**4870,80**
		НР - 72%; СП - 8%			**320,03**	**0,17**	**2560,24**	**1,36**		**360,80**	
		Состав работ: 1. Снятие крышек с приборов 2. Установка нижних частей (накладок) приборов 3. Разделка, зачистка и вставка концов кабелей или проводов в контакты с закреплением 4. Установка крышек на приборы 5. Опробование									
25	**С1247-212-0201 247-212-0201 РСНБ РК 2022**	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**8**	**339,00**	--	**2712,00**	--	**2712,00**	--	**2928,96**
		СП - 8%			--	--	--	--		**216,96**	
26	**Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26**	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	**шт.**	**1520**	**409,54**	**0,47**	**622500,80**	**714,40**	**67062,40**	**399638,40**	**1103915,20**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			364,95	0,21	554724,00	319,20		81776,00	
		Состав работ: 1. Установка коробок монтажных 2. Снятие крышек с приборов 3. Установка и крепление приборов 4. Разделка, зачистка и вставка концов кабелей или проводов в контакты с закреплением 5. Установка крышек на приборы 6. Опробование									
27	С1247-214-0115 247-214-0115 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	1040	459,00	--	477360,00	--	477360,00	--	515548,80
		СП - 8%			--	--	--	--		38188,80	
28	С1247-212-0101 247-212-0101 РСНБ РК 2022	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	160	384,00	--	61440,00	--	61440,00	--	66355,20
		СП - 8%			--	--	--	--		4915,20	
29	С1247-212-0105 247-212-0105 РСНБ РК 2022	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	320	470,00	--	150400,00	--	150400,00	--	162432,00
		СП - 8%			--	--	--	--		12032,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**1317078,48**	**717,68**	**759076,56**	**401482,72**	**1856051,00**
							557284,24	**320,56**	--	**137489,76**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1317078,48**				
	Материалы		Тенге				**67164,56**				
	Всего заработная плата		Тенге					**557604,80**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**691912,00**				
		Накладные расходы	Тенге				**401482,72**				
		Сметная прибыль	Тенге				**137489,76**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1856051,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								355,00
		Сметная заработная плата	Тенге					**557604,80**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**1856051,00**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								355,00
		Сметная заработная плата	Тенге					**557604,80**			

Слаботочные устройства

РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

1	Ц13-100904-0203 1310-0904-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода**	м кабеля	153	376,96	87,24	57674,88	13347,72	188,19	32096,34	96953,04
		НР - 61%; СП - 8%			288,49	55,41	44138,97	8477,73		7181,82	
		Состав работ: 1. Подготовка каналов (затягивание штанг в трубопровод, протягивание стального или пенькового каната, затягивание проволоки) 2. Подготовка кабеля (разделка кабеля, крепление чулка и наконечника, крепление проволоки, установка колен и направляющих блоков)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Протягивание кабеля (затягивание кабеля вручную, снятие чулка и наконечника, укладка кабеля на консоли с установкой прокладок)									
2	С1243-501-0129 243-501-0129 РСНБ РК 2022	**Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТ П-12-G.652.D-CF-7,0-3006**	км	0,018	433408,00	--	7801,34	--	7801,34	--	8425,45
		СП - 8%			--	--	--	--		624,11	
3	С1243-501-0204 243-501-0204 РСНБ РК 2022	**Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО П-8-G.652.D-CF-7,0-3203**	км	0,135	343699,00	--	46399,37	--	46399,37	--	50111,32
		СП - 8%			--	--	--	--		3711,95	
4	Ц13-080201-2804 1308-0201-2804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Муфта соединительная поливинилхлоридная для контрольного небронированного кабеля с медными жилами сечением одной жилы до 6 мм2, количество жил до 4. Монтаж оборудования**	шт.	1	7656,13	--	7656,13	--	142,85	5409,56	14110,95
		НР - 72%; СП - 8%			7513,28	--	7513,28	--		1045,26	
		Состав работ: 1. Разделка концов кабелей 2. Соединение жил кабелей 3. Изолирование жил кабелей 4. Установка трубки-чулка на место соединения 5. Бандажирование чулка 6. Обмотка киперной и поливинилхлоридной лентой									
5	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Муфта GJS-M96**	комплект	1	19580,36	--	19580,36	--	19580,36	--	21146,79
		СП - 8%			--	--	--	--		1566,43	
6	Ц13-100408-0504 1310-0408-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования**	шт.	28	6496,20	--	181893,60	--	5831,84	107397,64	312434,64
		НР - 61%; СП - 8%			6287,92	--	176061,76	--		23143,40	
7	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Коробка оптическая на 16 подключений ОРК-16/4х4с**	шт.	4	14929,34	--	59717,36	--	59717,36	--	64494,76
		СП - 8%			--	--	--	--		4777,40	
8	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Коробка оптическая на 16 подключений ОРК-16/3х4с**	шт.	4	14929,34	--	59717,36	--	59717,36	--	64494,76
		СП - 8%			--	--	--	--		4777,40	
9	ПРАЙС-ЛИСТ СТПРАЙС-ЛИСТ	**Коробка оптическая с калибилетром**	шт.	20	1924,34	--	38486,80	--	38486,80	--	41565,80
		СП - 8%			--	--	--	--		3079,00	
10	Ц13-100904-0303 1310-0904-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по занятому каналу трубопровода**	м канала	120	318,89	84,29	38266,80	10114,80	--	21091,20	64106,40
		НР - 61%; СП - 8%			234,60	53,53	28152,00	6423,60		4748,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Подготовка каналов 2. Раскатка, разметка и резка трубы 3. Устройство наконечника 4. Затягивание трубы в трубопровод 5. Резка трубы в колодце 6. Установка противоугонов и колпачков на концах трубы									
11	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	60	31,00	--	1860,00	--	1860,00	--	2008,80
		СП - 8%			--	--	--	--		148,80	
12	С1241-201-0503 241-201-0503 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм**	м	60	281,00	--	16860,00	--	16860,00	--	18208,80
		СП - 8%			--	--	--	--		1348,80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				535914,00	23462,52	256585,47	165994,74	758061,51
							255866,01	14901,33	--	56152,77	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				285491,41				
	Материалы		Тенге				6162,88				
	Всего заработная плата		Тенге					270767,34			
		Накладные расходы	Тенге				165994,74				
		Сметная прибыль	Тенге				36118,88				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				487605,03				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								169,00
		Сметная заработная плата	Тенге					270767,34			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				250422,59				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				250422,59				
		Сметная прибыль	Тенге				20033,89				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				270456,48				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				758061,51				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								169,00
		Сметная заработная плата	Тенге					270767,34			

РАЗДЕЛ 12.МОЛНИЕЗАЩИТА

13	Ц13-080208-0209 1308-0208-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	77,142	760,48	27,38	58664,95	2112,15	31295,74	18666,82	83518,56
		НР - 72%; СП - 8%			327,41	8,67	25257,06	668,82		6186,79	
		Состав работ: 1. Изготовление проводников и деталей крепления 2. Установка деталей крепления 3. Изготовление защитных коробов 4. Монтаж проводников 5. Присоединение									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	м	30	972,08	30,16	29162,40	904,80	20618,10	5717,40	37670,10
		НР - 72%; СП - 8%			254,65	10,04	7639,50	301,20		2790,30	
		Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Установка 3. Приварка									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				87827,35	3016,95	51913,84	24384,22	121188,66
							32896,56	970,02	--	8977,09	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				87827,35				
	Материалы		Тенге				51913,84				
	Всего заработная плата		Тенге					33866,58			
		Накладные расходы	Тенге				24384,22				
		Сметная прибыль	Тенге				8977,09				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				121188,66				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19,00
		Сметная заработная плата	Тенге					33866,58			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				121188,66				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19,00
		Сметная заработная плата	Тенге					33866,58			

РАЗДЕЛ 13. ТЕЛЕВИДЕНИЕ

15	Ц13-100410-0102 1310-0410-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Устройство антенное развязывающее. Монтаж оборудования**	устройство	1	36175,90	5265,40	36175,90	5265,40	4614,02	16911,64	57334,54
		НР - 61%; СП - 8%			26296,48	1427,52	26296,48	1427,52		4247,00	
16	Ц13-100501-0116 1310-0501-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал**	усилитель	5	5707,97	--	28539,85	--	--	17409,30	49625,10
		НР - 61%; СП - 8%			5707,97	--	28539,85	--		3675,95	
17	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	1	25208,51	3048,39	25208,51	3048,39	1954,40	12829,63	41081,19
		НР - 61%; СП - 8% Состав работ: 1. Установка, регулировка и тренировка переговорных устройств			20205,72	826,46	20205,72	826,46		3043,05	
18	Ц13-100904-0301 1310-0904-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубка полиэтиленовая. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку**	м канала	92	211,99	62,70	19503,08	5768,40	--	10613,12	32525,68
		НР - 61%; СП - 8% Состав работ: 1. Подготовка каналов 2. Раскатка, разметка и резка трубы			149,29	39,82	13734,68	3663,44		2409,48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Устройство наконечника 4. Затягивание трубы в трубопровод 5. Резка трубы в колодце 6. Установка противоугонов и колпачков на концах трубы									
19	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	м	32	44,00	--	1408,00	--	1408,00	--	1520,64
		СП - 8%			--	--	--	--		112,64	
20	С1241-207-0302 241-207-0302 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	м	60	31,00	--	1860,00	--	1860,00	--	2008,80
		СП - 8%			--	--	--	--		148,80	
21	Ц13-100105-0502 1310-0105-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**	м кабеля	415	858,80	106,54	356402,00	44214,10	75712,60	151524,80	548559,45
		НР - 61%; СП - 8%			569,82	28,74	236475,30	11927,10		40632,65	
		Состав работ: 1. Заготовка трассы под прокладку кабеля по деревянной (кирпичной или бетонной) стене 2. Прокладка кабеля 3. Проверка состояния изоляции кабеля (до и после прокладки)									
22	Ц13-080502-0902 1308-0502-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Кабель, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в проложенных трубах**	м кабеля	112	406,20	89,78	45494,40	10055,36	8267,84	21623,84	72487,52
		НР - 72%; СП - 8%			242,60	25,55	27171,20	2861,60		5369,28	
		Состав работ: 1. Подкатка барабана с кабелем к месту работы 2. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 3. Подвеска барабана с кабелем на тали и снятие его 4. Прокладка кабеля 5. Доставка и обратная отвозка кабельного барабана по горизонтальным выработкам и подъем его в клети с погрузкой и разгрузкой 6. Установка и снятие роликов 7. Маркировка									
23	С1243-302-0103 243-302-0103 РСНБ РК 2022	**Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11**	км	0,415	268465,00	--	111412,97	--	111412,97	--	120326,01
		СП - 8%			--	--	--	--		8913,04	
24	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66**	км	0,112	574495,00	--	64343,44	--	64343,44	--	69490,92
		СП - 8%			--	--	--	--		5147,48	
25	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Антенны офисная**	компл	1	96682,42	--	96682,42	--	96682,42	--	104417,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		7734,59	
26	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Конвектор KU-BAND**	ШТ	1	14338,24	--	14338,24	--	14338,24	--	15485,30
		СП - 8%			--	--	--	--		1147,06	
27	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Устройство ввода питания SAT**	ШТ	1	1908,26	--	1908,26	--	1908,26	--	2060,92
		СП - 8%			--	--	--	--		152,66	
28	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Блок питания DY55**	ШТ	1	44205,18	--	44205,18	--	44205,18	--	47741,59
		СП - 8%			--	--	--	--		3536,41	
29	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Усилитель VS93**	ШТ	5	55479,69	--	277398,45	--	277398,45	--	299590,35
		СП - 8%			--	--	--	--		22191,90	
30	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Ответвитель DM54**	ШТ	20	4227,94	--	84558,80	--	84558,80	--	91323,60
		СП - 8%			--	--	--	--		6764,80	
31	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ	**Разъем обжимной F11C**	ШТ	1	131,30	--	131,30	--	131,30	--	141,80
		СП - 8%			--	--	--	--		10,50	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				1209570,80	68351,65	788795,92	230912,33	1555720,41
							352423,23	20706,12	--	115237,28	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				511323,74				
	Материалы		Тенге				90548,86				
	Всего заработная плата		Тенге					373129,35			
		Накладные расходы	Тенге				230912,33				
		Сметная прибыль	Тенге				59377,41				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				801613,48				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								220,00
		Сметная заработная плата	Тенге					373129,35			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				698247,06				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				698247,06				
		Сметная прибыль	Тенге				55859,88				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				754106,94				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1555720,42				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								220,00
		Сметная заработная плата	Тенге					373129,35			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								23927786,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3156672,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					277595,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					109088,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15942373,00		
		- Накладные расходы	Тенге							2778723,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							1772423,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по акту:		Тенге							**23 927** 786
		Временные здания и сооружения (0,9 %)		Тенге							215 350
		Итого по главам 2-8 :		Тенге							**24 143** 136
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,42 %)		Тенге							101 401
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге							**1 406** 178
		Итого по главам 2-9 :		Тенге							25 650 715
		Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге							**513** 014
		Итого по акту:		Тенге							**26 163** 730
		в том числе в текущих ценах на 2023 год-100%, К=1,0450539		Тенге							**27 342** 508
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,950		Тенге							**25 975** 382
		НДС (12 %)		Тенге							3 117 046
		Всего :		Тенге							**29 092** 428

Утверждаю:
Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда, Кызылординской области

_____

Инженер технического надзора
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда "

_____ **Никулин В.М.**

Авторский надзор
ТОО "ПроектСервис"

_____ **Асадуллаев Г.К.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Асар"

_____ **Ширданов Р.М.**