Техн

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик	**Филиал ТОО «KAZPACO» (КАЗПАКО) в городе Алматы**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи
Исполнитель	**ТОО "Kazinvest-XXI",Г.НУР-СУЛТАН, РАЙОН БАЙҚОҢЫР, ПЕРЕУЛОК КУЛТОБЕ, Д 11, КВ 94**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи

201 241 031 412

980540004062

Договор (контракт) № FKPO/Под/DRH/784 от 15.09.2022 года

Номер документа	Дата составления
37	**03.10.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР (Договор подряда № FKPO/Под/DRH/784 от 15.09.2022 года)			услуга	1	37 608 699,91	37 608 699,91	4 029 503,56
				Итого	1	x	37 608 699,91	4 029 503,56

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Курманбеков К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: ТОО «KAZPACO» (КАЗПАКО) филиал города Алматы

Подрядчик: ТОО « Kazinvest-XXI »

Наименование строительства: «Строительство школы на 1500 мест в микрорайоне Дархан, Алатауского района города Алматы»

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "2" мая 2012г. № 170

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
За октябрь 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		№ FKPO/Под/DRH/784	от 15.09.2022 года				

Стоимость работ и затрат в тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце с НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего работ и затрат	37 608 699,91	37 608 699,91							4 029 503,56	37 608 699,91
Итого	37 608 699,91	37 608 699,91							4 029 503,56	37 608 699,91

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик KAZPACO ТОО Филиал в г.Алматы
Подрядчик "Kazinvest-XXI" ТОО
Строительство школы на 1500 мест в микрорайоне Дархан Алатауского района города Алматы
Проект
ДОГОВОР ПОДРЯДА № FKPO/Под/DRH/784

Утверждена приказом
Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства от
2 мая 2012 года №170

Акт о приемке выполненных работ от 03.10.2022

*Сметная стоимость
*Основание

№ п/п	Код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	На един. измерения		Прямые затраты	Заработная плата труда рабочих-строителей	Накладные расходы	Машины и механизмы	Материалы	Стоимость подрядчика, тенге
					Норма расхода	Цена			Сметная прибыль	в т.ч. зарплата машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Образовательные учреждения												
Весь проект												
Благоустройство (верт.планировка, покрытие, озеленение, МАФы)												
Благоустройство общих зон												
Устройство металлических ограждений газонов, детских площадок и тротуаров												
	81-550101-0107-00	**Бурение ям глубиной до 1м под стойки и столбы ямобуром**	**шт**	**273**		**1 000,000000**	**273 000**	**273 000**				**273 000**
		Затраты труда										
	02-550101-0107-00	*Затраты труда рабочих по бурению ям глубиной до 1м под стойки и столбы ямобуром*	*чел.-ч*	*68,25*	*0,25*	*4 000,000000*		*273 000*				
	85-031501-0208-00	**Изготовление и монтаж ограждения из сетки рабица по стальному каркасу из уголков для кладовых помещений (Ст. BI П. I.2.3)**	**м2**	**686,09**		**7 483,258057**	**5 134 188,52**	**3 369 189,02**			**1 764 999,5**	**5 134 188,52**
		Материалы подрядчика										
	21-050308-0232-00	*Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80*	*м2*	*746,3*	*1,087758165838*	*2 365,000000*					*1 764 999,5*	
		Затраты труда										
	87-031501-0208-00	*Затраты труда рабочих по изготовлению и монтажу ограждения из сетки рабица по стальному каркасу из уголков для кладовых помещений*	*чел.-ч*	*686,09*	*1*	*4 910,709994*		*3 369 189,02*				
	81-590101-0115-00	**Устройство монолитного железобетонного фундамента (стаканного типа) с опалубкой**	**м3**	**27,43**		**31 632,907765**	**867 690,66**	**327 690,66**			**540 000**	**867 690,66**
		Материалы подрядчика										
	21-020101-0701-00	*Бетон тяжелый класса В20 (М250) ГОСТ 7473-2010*	*м3*	*30*	*1,093693036821*	*18 000,000000*					*540 000*	
		Затраты труда										
	02-590101-0115-00	*Затраты труда рабочих по устройству монолитного железобетонного фундамента (стаканного типа) с опалубкой Подрядчика*	*чел.-ч*	*89,4218*	*3,26*	*3 664,550031*		*327 690,66*				
	81-610103-0203-00	**Изготовление и монтаж каркасов арматурных пространственных для монолитного железобетонного фундамента (стаканного типа)**	**т**	**0,3751**		**391 721,194348**	**146 934,62**				**146 934,62**	**146 934,62**
		Материалы подрядчика										
	21-050301-2405-00	*Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных*	*т*	*0,3775*	*1,006398293788*	*389 230,781457*					*146 934,62*	

		конструкций класса А500С диаметром 10 мм ГОСТ Р 52544-2006										
		Затраты труда										
	02-610103-0203-00	Затраты труда рабочих по изготовлению и монтажу каркасов арматурных пространственных для монолитного железобетонного фундамента (стаканного типа)	чел.-ч	6,834322	18,22							
	85-030801-0118-00	**Монтаж металлических конструкций (элементы входных групп в здание и т.д.), вручную, весом до 0,1 т**	**т**	**23,266152**		**151 785,709988**	**3 531 469,4**	**3 531 469,4**				**3 531 469,4**
		Затраты труда										
	87-030801-0117-00	Затраты труда рабочих по монтажу металлических конструкций (каркасы входных групп и т.д.) вручную, весом до 0,1 т	чел.-ч	23,266152	1	151 785,709988		3 531 469,4				
	85-030801-0124-00	**Изготовление металлических конструкций (элементы входных групп и т.д.), весом до 0,1 т**	**т**	**23,266152**		**847 225,903106**	**19 711 686,64**	**8 309 340,07**			**11 402 346,57**	**19 711 686,64**
		Материалы подрядчика										
	21-050206-1006-00	Трубы стальные электросварные профильные квадратные размерами 20 х 20 х 2 мм ГОСТ 8639-82	т	8,01586	0,344528824534	500 000,000000					4 007 930	
	21-050205-1112-00	Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные 100х100х3 мм ГОСТ 30245-2003	т	2,688	0,115532641582	454 000,000000					1 220 352	
	21-050205-1114-00	Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные 80х80х3 мм ГОСТ 30245-2003	т	5,39	0,231667015672	454 342,109462					2 448 903,97	
	21-050205-1126-00	Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные 40х40х3 мм ГОСТ 30245-2003	т	1,74	0,074786754595	445 428,000000					775 044,72	
	21-050205-1156-00	Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные 90х90х3 мм ГОСТ 30245-2003	т	1,16946	0,050264435649	454 000,000000					530 934,84	
	21-050101-0112-00	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 3 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74)	т	0,1982	0,008518813081	450 000,000000					89 190	
	21-050101-0114-00	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,182	0,007822522607	450 000,000000					81 900	
	21-050101-0115-00	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,58244	0,025033791578	450 000,000000					262 098	
	21-050201-0116-00	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	3,2108	0,138003052675	565 000,000000					1 814 102	
	21-050301-0101-00	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,462228	0,019866972416	371 875,005409					171 891,04	
		Затраты труда										
	87-030801-0123-00	Затраты труда рабочих по изготовлению металлических конструкций (элементы входных групп и т.д.), весом до 0,1 т	чел.-ч	23,266152	1	357 142,860152		8 309 340,07				
	81-550101-0112-00	**Изготовление и монтаж въездных распашных ворот на проект размером 2,5х6,0м**	**шт**	**8**		**84 056,055000**	**672 448,44**	**500 000**			**172 448,44**	**672 448,44**
		Материалы подрядчика										
	21-050206-1006-00	Трубы стальные электросварные профильные квадратные размерами 20 х 20 х 2 мм ГОСТ 8639-82	т	0,14	0,0175	500 000,000000					70 000	
	21-050205-1126-00	Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные 40х40х3 мм ГОСТ 30245-2003	т	0,23	0,02875	445 428,000000					102 448,44	
		Затраты труда										
	02-550101-0112-00	Затраты труда рабочих по изготовлению и монтажу въездных распашных ворот на проект размером 2,5х6,0м	чел.-ч	128	16	3 906,250000		500 000				
	85-031501-0209-00	**Установка металлических ограждений спортивных площадок, высотой 4950мм,**	**м2**	**584**		**2 678,570000**	**1 564 284,88**	**1 564 284,88**				**1 564 284,88**

		с устройством бетонного основания под стойки ограждения (Ст. BI П. II.4.8.)	м2	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]
		Затраты труда										
	87-031501-0209-00	*Затраты труда рабочих по установке металлических ограждений спортивных площадок, высотой 4950мм, с устройством бетонного основания под стойки ограждения (Ст. BI П. II.4.8.)*	*чел.-ч*	*584*	*1*	*2 678,570000*		*1 564 284,88*				
	81-660102-0103-00	**Огрунтовка металлических поверхностей за 1 раз**	**м2**	**1 799,7**		**368,053031**	**662 385,04**	**257 105,04**			**405 280**	**662 385,04**
		Материалы подрядчика										
	22-040101-0502-00	*Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003*	*т*	*0,4768*	*0,000264933044*	*850 000,000000*					*405 280*	
		Затраты труда										
	02-660102-0103-00	*Затраты труда рабочих по огрунтовке металлических поверхностей за 1 раз*	*чел.-ч*	*53,09115*	*0,0295*	*4 842,709943*		*257 105,04*				
	81-660102-0303-00	**Окраска металлических поверхностей эмалевыми красками за 2 раза**	**м2**	**1 799,7**		**564,042979**	**1 015 108,15**	**538 308,15**			**476 800**	**1 015 108,15**
		Материалы подрядчика										
	22-040705-0402-00	*Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76*	*т*	*0,4768*	*0,000264933044*	*1 000 000,000000*					*476 800*	
		Затраты труда										
	02-660102-0303-00	*Затраты труда рабочих по окраске металлических поверхностей эмалевыми красками за 2 раза*	*чел.-ч*	*76,66722*	*0,0426*	*7 021,359976*		*538 308,15*				

Затраты труда рабочих (ЗП)	18 670 387,22	
Материалы		14 908 809,13
Итого прямые расходы:	**33 579 196,35**	
Накладные расходы (НР)		
Итого с учетом накладных расходов(в т.ч. НР)	**33 579 196,35**	
Сметная прибыль (СП)		
Всего по смете, в т.ч. НР и СП	**33 579 196,35**	
***НДС (от всего по смете с материалами), 12%**	**4 029 503,56**	
Всего по смете	**37 608 699,91**	

Заказчик: _____

Подрядчик: _____