Заказчик : КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Подрядчик: ТОО "Жигита"
Наименование объекта: Реконструкция водовода Д700 мм по ул.Октябрьская от колодца №19 до ул.Сыпатай батыра ДК "Кожевник" в г. Тараз
Договор № 4 от 05.02.2014 г.
Доп. соглашение № 1 от 03.03.2015 г.

Типовая межведомственная форма №КС-3
Предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат на август 2015 года

Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тенге							
	С начала строительства по отчетный месяц Всего с НДС 12% тенге	в том числе, тенге			За отчетный месяц Всего с НДС 12% тенге	в том числе, тенге		
		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
Реконструкция водовода Д700 мм по ул.Октябрьская от колодца №19 до ул.Сыпатай батыра ДК "Кожевник"	314 827 827	314 827 827			60 000 000	60 000 000		
в том числе НДС 12%	33 731 553	33 731 553			6 428 571	6 428 571		
Всего к оплате:	314 827 827	314 827 827			60 000 000	60 000 000		

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела
КГУ "Отдел строительства города Тараз"

_____Калдыбаев Н.Б.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Жигита"

_____Оразбаев А.Ш.

Заказчик : КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"
Подрядчик: ТОО "Жигита"
Договор № 4 от 05.02.2014 г. Доп. соглашение №1 от 03.03.2015 г.
Наименование объекта: Реконструкция водовода Д700 мм по ул.Октябрьская от колодца №19 до ул.Сынатай батыра ДК "Кожевник" в г. Тараз

Форма 2

АКТ № 8

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

о приемке выполненных работ на **август** 2015 года

N п п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водопровод В1								
17	Е0122-8-13	Укладка стальных водопроводных труб диам. 700 мм с гидравлическим испытанием	1,006 км	528791,47 / 248985,00	235085,22 / 88805,47	532071 / 250529	236543 / 89356	441851 / 130	1190,00 / 394,30	1197 / 397
18	СПрайс	Трубы водопроводные с наружным и внутренним противокорозийным покрытием Д720х9 /ГОСТ 8696-74/	165,899 т	101238,49 / --	-- / --	16795400 / --	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --
19	Е0122-8-13	Укладка стальных водопроводных труб диам. 700 мм(для фасонных частей)	0,025 км	524941,47 / 248985,00	235085,22 / 88805,47	12989 / 6161	5817 / 2197	10865 / 130	1190,00 / 394,30	29 / 10
20	СПрайс	Трубы водопроводные с наружным и внутренним противокорозийным покрытием Д720х9 /ГОСТ 8696-74/	4,079 т	101238,49 / --	-- / --	413002 / --	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Разборка и восстановление покрытий								
99	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	746,698 м3	73,43 / 17,05	56,38 / 10,58	54830 / 12731	42098 / 7902	27442 / 133	0,12 / 0,04	87 / 27
100	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	169,704 м3	448,92 / 262,35	186,57 / 4,48	76184 / 44522	31662 / 760	60225 / 133	1,55 / 0,01	263 / 2
101	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	3394,080 м2	160,36 / 6,61	37,72 / 9,67	544265 / 22438	128023 / 32836	73515 / 133	0,04 / 0,03	135 / 102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
102	Е0127-26-5 К=10	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.4	3394,080	111,71	16,63	379159	56450	27470	0,01	23
		м2		1,21	4,88	4107	16547	133	0,01	50
108	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1700,434	29,81	29,81	50690	50690	45621	0,11	194
		т		5,96	20,87	10138	35483	100	0,40	680
109	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	1700,434	84,26	84,26	143279	143279	28656	--	--
		т		--	16,85	--	28656	100	0,32	547
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			19001867	694562			1929
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			350626	213736			1815
		Материалы -	Тенге			1793466				
		Всего заработная плата -	Тенге			42136				
		Местные материалы -	Тенге				564362			
		Транспортные расходы -	Тенге			716279				
		Накладные расходы -	Тенге			50690				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			715643				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							358
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				107346			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			150547				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2659655				
		Сметная заработная плата -	Тенге							4102
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				671709			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17208402				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17208402				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1032504				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			18240906				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			20900561				
		Сметная заработная плата -	Тенге							4102
		Временные здания и сооружения 2.72%				568 495	671709			
		ИТОГО:				21 469 056				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1.17%				251 188				
		Затраты, связанные с выплатами за выслугу лет 1%				214 691				
		Дополнительные отпуска 0.4%				85 876				
		ИТОГО:				22 020 811				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014 г. К=2.38968				52 622 635				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				1 052 453				
		ИТОГО:				53 675 088				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС 12%				6 441 011				
		Итого с НДС				60 116 098				
		Итого с понижающим коэффициентом 0,9980687866355				60 000 000				

Заказчик
Руководитель отдела
КГУ "Отдел строительства акимата г. Тараз"

Калдыбаев Н.Б.

Технадзор
Директор ТОО"Инжиниринг Group"

Подрядчик
Директор ТОО"Жигита"

Оразбаев А.